

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 1	

LOCALIDAD: Tunjuelito – Barrio Tunjuelito

PERÍODO: del 15 de febrero al 28 de febrero de 2021

CLIMA

FECHA	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SOLEADO			X	X	X	X	X	X	X	X	X			
NUBLADO														
LLUVIOSO														

PERSONAL EN OBRA

N°	NOMBRE	FECHA													
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Juan Carlos Peña				X	X	X	X	X	X	X	X			
2	José Antonio Jiménez				X	X	X	X	X	X	X	X			
3	Ariel Jaime Medina				X	X	X	X	X	X	X	X			
4	Victor Sanchez								X	X					
5	Fermin Rojas														
6															

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	FECHA													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Herramienta Menor				X	X	X	X	X	X	X	X			
apizorador									X	X	-			
Vibrador										X	-			
Volqueta										X	X			

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 2	

OBSERVACIONES DIARIAS:

• Miércoles 17 de febrero de 2021

Se coordina visita al sitio de las obras con los miembros de la Junta de Acción Comunal para el día de mañana Jueves 18 de febrero

Andrés Cifuentes

Esperanza Yuncu

• Jueves 18 de febrero de 2021

En el sitio de la obra se instala la valla informativa y se presenta el alcance de la obra a la Secretaria de la Junta que se hizo presente para estar al tanto de lo que se va a ejecutar, que consiste en la demolición de las estructuras de concreto (sardinel, andén, rampa), excavación para reemplazar el material existente por sub-base granular sobre un geotextil NT2000, colocación de sardineles prefabricados y la estructura del andén. Desde el poste donde inicia la rampa en la carrera 13F, la esgrima con la calle 58A sur incluyendo esta frente al Parque

Andrés Cifuentes

Esperanza Yuncu

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 3	

OBSERVACIONES DIARIAS:

19 de febrero de 2020. Viernes.

Con el COI N° 07 de febrero 18 de 2021 de la Secretaría Distrital de movilidad Sección 1. Obras de alto impacto - Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito en su página 2761328 se autoriza la intervención antes descrita para lo cual se deben seguir las recomendaciones de señalización y el manejo de los Senderos peatonales.

Con lo anterior se da inicio a las obras para lo cual procedemos a señalizar y aislar las zonas peatonales demarcándolas como se indica, y haciendo el cerramiento para la obra como tal.

Nota: Se modifica la demarcación de la zona de Sendero peatonal por la parte oriental de parque para dar más confort al peatón. Se anexa plano y se marca modificación.

Handwritten signatures:

Anexo 1
página 4



**CONVENCIONES: - ST: Señal Tránsitoria - ET: Elemento Transitorio
- SE: Señal Existente**

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO DE CUND.
BOGOTÁ D.C.

PROPIETARIO:
LEVANTO: XXXXXXXX
T.P. XXXXXX, DNE.

PROYECTO:
Rehabilitación Participativa de Espacios
en el Barrio Tunjuelito
"Obras con Saldo Pedagógico para el
Ciudadano y la Participación Ciudadana"

CONTENIDO:
Plano Específico PMT

UBICACIÓN:
Carrera 13 F con calle 58 A Sur
Barrio Tunjuelito
ÁREA: N/A

ELABORADO POR:
Arq. Miller Fajardo
FECHA:
Enero De 2021

PLANO No. 6 DE 6
ANEXO No. 1
ESCALA: 1:250
4

CONTRATISTA: HENRY PUNTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 5	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Sábado 20 de febrero de 2021

Se presenta a la supervisoría la señalización y cerramiento de la obra para su autorización de inicio de las actividades. Luego de la localización y replanteo. *Hand Cibul* *Esflun 2021*

Se verifica el cumplimiento de las especificaciones del PMT, en lo relacionado con la señalización y reubicación del sendero peatonal, debido a la ubicación de la gruta de la Virgen dentro del parque. *Hand Cibul*

Se inicia la demolición de andenes existentes, excavación y demolición de sardineles, se ocupa en el centro del área del parque para luego hacer el retiro de escombros.

Hand Cibul *Esflun 2021*

Domingo 21 de febrero de 2021

Se labora el día de hoy para adelantar los trabajos de excavación y demolición

Hand Cibul *Esflun 2021*

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 6	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Lunes 22 de febrero de 2021

Se le da trabajo a dos trabajadores del sector para cumplir la expectativa que se tiene de que la comunidad se vea beneficiada de la obra. Se continuo excavando y demoliendo

Henry Puentes Dussan

Edith Puentes

Martes 23 de febrero de 2021

Continuamos con las labores de excavación y se sostiene conversación con los dos trabajadores del sector para que mejoren su rendimiento y no alleguen la fotocopia de la cédula para su afiliación a los sistemas de seguridad social.

Realizan en el área peatonal una reunión con el personal de la alcaldía local y miembros de la comunidad para tratar temas de manejo de basuras y otros.

Al final de la tarde se suspenden los trabajadores del sector. El rendimiento no sirve. Se reanuda los trabajos - se deja celado *Edith Puentes*

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 7	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Miércoles 24 de febrero de 2021

- Se inicia la instalación de los sardinetes, y se remata en la vira con mortero para asegurar su estabilidad.
- Se retiran los escombros y se trae subbase granular
- Se extiende el geotextil NT2000, se extiende la subbase e iniciamos a compactar y alistar superficie en el sentido Sur-Norte sobre la calle 589.
- Se deja celaduría curando los sardinetes.

Handwritten signature

Jueves 25 de febrero de 2021

- A primera hora se formaliza el primer tramo de andén el cual se va a fundir con concreto premezclado - Cemex de 3000 PSI acelerado a 3 días guano fina acentuamiento 6".

Hacia las 10:30 llega la mixer y se funde el primer tramo de andén.

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 8	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Entre la 1:30 y los 3:45 se termina de alistar y formaldear el segundo y último tramo de andén. Se reube el segundo viaje de concreto y hacia las 8:30 de la noche se le da terminado al andén y a la rampa.

[Signature]

[Signature]

Viernes 26 de febrero del 2021

Se desformaletea el andén y se retiran los últimos escombros y material de excavación para entregar la obra completamente aseada.

La Supervisora del contrato autoriza la instalación del cerramiento nuevamente en cinta peligro para permitir el completo fraguado del concreto del andén y mantener el sendero peatonal para no pisar el andén hasta su completo fraguado.

Estando presentes un representante de la Alcaldía Local, la secretaria de la Junta de acción comunal y la supervisora del contrato se hace la entrega de la obra.

[Signature]

[Signature]

100% Ejecutado

[illegible]

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 3	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Febrero 2 de 2021 - Jorles.

La obra consiste en el suministro e instalación de un contenedor de 20' (veintepies) tipo tarima sin ventanas por seguridad, incluye un sistema eléctrico de lámparas, tomacorrientes y la acometida para conectar una planta eléctrica porque no se permite la conexión a la red actual del parque. Debe suministrarse por el contratista la planta eléctrica.

Handwritten signature: Eoffim Yum

Jorles 9 de febrero de 2021

Se instala la valla informativa, e iniciamos con las actividades de localización y replanteo, cerramiento en cinta peligro.

La Supervisora autoriza al contratista simplificar el cerramiento ante el peligro inminente de la pérdida de las adombrinas, las que se reemplazan con listones de madera 5x5 entrados en el terreno. Se realiza el descapote y se ejecuta la excavación para fundir los dados de soporte del contenedor.

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 4	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Como el terreno no es completamente plano se define la altura exterior de cada dado (seis) para que todos queden a nivel, y se funden los dados de 4000 PSI.

Handwritten signature

15 de febrero de 2021 Lunes.

Visita el sitio de la obra el Director de proyectos con la supervisora y demás personal de apoyo

Se verifican actividades preliminares. como la instalación de la valla informativa, focalización y Replanteo cerramiento en Cinta de peligro, Descapote Manual, la capa vegetal se reubica al interior del parque, en la Zona Verde, se fundieron 6 (Seis) dados en concreto, donde se apoyará el contenedor, El Contratista ya compró el contenedor y la planta Eléctrica. se entrega en pintura Negra. en la parte externa y Gris en la parte interna. se espera el Contenedor para el Viernes 19 de febrero o 20.

Handwritten signature

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 5	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Viernes 19 de febrero de 2021

Se transporta hasta el sitio de la obra el contenedor, para su instalación sobre los dados se alquiló un montacargas para su correcta ubicación sobre los dados.

La Supervisora del contrato autoriza al contratista para el suministro e instalación de malacates como sistema de apertura del panel esquizable por la seguridad y el funcionamiento del mismo, toda vez que el panel debe abrirse y cerrarse manualmente cuando se utilice como tarima.

[Firma] *[Firma]*

Viernes 26 de febrero de 2021.

Se autoriza por la Supervisora realizar cerramiento en cinta peligro nuevamente, pero esta vez para la realización de la excavación de los tres dados de la tarima que se habían dejado pendientes para su ubicación exacta.

Los tres dados de 4000 PSI ya se traen fundidos y

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 6	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Con las patas en maderas que tambien se suministran para que la tarima quede horizontal.

Previo a la instalación se realiza la excavación para ceros dados y en uno de ellos debió fundirse una capa de concreto de 10 cm para proteger una tubería eléctrica que pasa bajo terreno.

Se deja Instalado completamente el contenedor.

Handwritten signature

Handwritten signature

Sábado 27 de febrero de 2021.

Se hace entrega en el sitio de la obra instalada y funcionando la planta eléctrica que se tiene concebida para el contenedor.

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 7	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Se le hace entrega a la supervisora del catálogo de la planta y de un video para el funcionamiento de la misma.

Ejecución 100% *Handwritten signature* *Edmundo*

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 1	

LOCALIDAD: Localidad Suba – Barrio Berlin

PERÍODO: Del 2 de febrero al 14 de febrero 2021

CLIMA

FECHA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SOLEADO			X				X							
NUBLADO														
LLUVIOSO														

PERSONAL EN OBRA

N°	NOMBRE	FECHA													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Personal GCAR Ingeniería			X				X							
2															
3															
4															
5															
6															

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	FECHA													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Herramienta y tenos			X				X							
Palidoma							X							

Nota: GCAR INGENIERIA es la empresa que fabrica los biosaludables.

<p>CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN</p>	<p align="center">BITÁCORA DE OBRA</p> <p align="center">CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020</p>		<p>ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC</p>
	<p>OBJETO:</p>	<p>Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.</p>	
	<p>Versión</p> <p align="center">05</p>	<p>Página</p> <p align="center">2</p>	

LOCALIDAD: Localidad Suba – Barrio Berlin

PERÍODO: Del 15 de febrero al 28 de febrero 2021

CLIMA

[illegible]

PERSONAL EN OBRA

[illegible]

MAQUINARIA Y EQUIPO

[illegible]

<p>CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN</p>	<p align="center">BITÁCORA DE OBRA</p> <p align="center">CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020</p>		<p>ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC</p>
	<p>OBJETO:</p>	<p>Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.</p>	
	<p>Versión</p> <p align="center">05</p>	<p align="center">Página</p> <p align="center">3</p>	

LOCALIDAD: Localidad Suba – Barrio Berlin

PERÍODO: Del 1 de marzo al 14 de marzo de 2021

CLIMA

[illegible]

PERSONAL EN OBRA

[illegible]


MAQUINARIA Y EQUIPO

[illegible]

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 4	

OBSERVACIONES DIARIAS:

El día 22 de diciembre de 2020 se realiza la visita y revisión ocular al sitio de la obra en el Parque Berlin. Se explica al contratista que debido a la intervención de un actor privado en el parque Ciudadela Cafam II - Piedra los Gavilanes (Barrio San Carlos) fue necesario cambiar la ubicación de la obra al parque Berlin. Luego de contextualizar al contratista de las razones del cambio de lugar, se pone en conocimiento a este de las actividades de obra a realizar en la nueva ubicación, a lo cual el contratista acepta y se llega a un común acuerdo entre las partes en cuanto a las modificaciones mencionadas.


Sandra Frentel
Supervisora
IDPAC


Contratista

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 5	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Jueves 4 de febrero de 2021.

En el sitio de la obra Parque Berlin se coordina con el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio. Hector Alfonso Poveda la actividad de desmonte, mantenimiento y nuevo montaje de las máquinas brosaladoras - seis (6) y de la valla informativa de manejo de los mismos.

Se procede el mismo día a hacer el desmonte de las brosaladoras, pero debió suspenderse la actividad porque los tornillos de anclaje estaban soldados.

Se coordina para el lunes ocho (8) desmontarlos porque se debe traer una planta eléctrica para poder con pulidora retirar la soldadura. *[Firma]* *[Firma]*

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 6	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Lunes 8 de febrero de 2021

Se desmontan todos los aparatos Biosaludables para hacerles el mantenimiento en taller.

Andrés Cifuentes

Esmeralda

Lunes 15 de febrero de 2021.

Se recibe visita en el sitio de la obra del Director de Proyectos del IDEPAC con la Supervisora y demás personal de apoyo.

Se le explica el trabajo que está haciéndose en taller y se fija la valla informativa

Andrés Cifuentes
Supervisor

Esmeralda

Jueves 4 de marzo de 2021. Se hace coseo y se instalan los equipos ya está hecho el mantenimiento a cada uno de ellos, protegiéndolos con cinta peligro.

Andrés Cifuentes

Esmeralda

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 7	

OBSERVACIONES DIARIAS:

La Supervisora autoriza al contratista simplificar el cerramiento en cinta peligro únicamente para los máquinas biosaludables. Lo anterior por — motivos de seguridad y garantía a la movilidad de peatones en el parque, como también para evitar su uso antes de la entrega oficial.

[Firma] Efraim Yuma E

Jueves 11 de marzo de 2021

El momento de instalar los equipos quedó pendiente la instalación de la valla instructiva de los biosaludables. Se instala el día de hoy quedando terminadas las actividades en éste sitio

[Firma] Efraim Yuma E

100% de Ejecución

[Firma]

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 1	

LOCALIDAD: Barrios Unidos – Barrio Metrópolis

PERÍODO: Del 2 de febrero al 14 de febrero 2021

CLIMA

FECHA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SOLEADO									X	X	X	X	-	
NUBLADO														
LLUVIOSO														

PERSONAL EN OBRA

N°	NOMBRE	FECHA													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Personal GCAR INGENIERIA									X	X	X	-	-	
2															
3															
4															
5															
6															

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	FECHA													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Herramienta Menor									X	X	X	-	-	

Nota: GCAR INGENIERIA es la empresa fabricante de los biosaludables.

<p>CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN</p>	<p>BITÁCORA DE OBRA</p> <p>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020</p>		<p>ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC</p>
	<p>OBJETO:</p>	<p>Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.</p>	
	<p>Versión</p> <p>05</p>	<p>Página</p> <p>3</p>	

LOCALIDAD: Barrios Unidos – Barrio Metrópolis

PERÍODO: Del 1 de marzo al 14 de marzo 2021

CLIMA

FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SOLEADO		X	X											
NUBLADO										X	X		X	
LLUVIOSO										X	X	X		

PERSONAL EN OBRA

[illegible]

MAQUINARIA Y EQUIPO

[illegible]

<p>CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN</p>	<p align="center">BITÁCORA DE OBRA</p> <p align="center">CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020</p>		<p>ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC</p>
	<p>OBJETO:</p>	<p>Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.</p>	
	<p>Versión</p> <p align="center">05</p>	<p align="center">Página</p> <p align="center">4</p>	

LOCALIDAD: Barrios Unidos – Barrio Metrópolis

PERÍODO: Del 15 de marzo al 28 de marzo 2021

CLIMA

FECHA	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SOLEADO			X				X		X		X		X	
NUBLADO				X										
LLUVIOSO				X			X				X			

PERSONAL EN OBRA

[illegible]

MAQUINARIA Y EQUIPO

[illegible]

<p>CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN</p>	<p>BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020</p>		<p>ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC</p>
	<p>OBJETO:</p>	<p>Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.</p>	
	<p>Versión 05</p>	<p>Página</p>	

LOCALIDAD: Barrios Unidos – Barrio Metrópolis

PERÍODO: Del 12 de abril al 15 de abril 2021

CLIMA

[illegible]

PERSONAL EN OBRA

[illegible]

MAQUINARIA Y EQUIPO

[illegible]

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 6	


OBSERVACIONES DIARIAS:

10 de febrero de 2021 Jueves

Aquí se hará mantenimiento al juego infantil Ref H-3 y se colocarán nuevos columpios y rodadero. Se retirará el piso existente en asfalto y se colocará uno nuevo.


Se instala la valla informativa y se hace un cerramiento en cinta peligro para aislar la zona.

Se retira con removedor y lija la pintura de los juegos

Jueves 11 de febrero de 2021


Se continúa con la actividad de retiro de pintura



Viernes 12 de febrero de 2021

se continúa retirando la pintura actual

Sábado 13 de febrero no se laboró




CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 7	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Junes 15 de febrero de 2021

Se inicia la actividad de pintura de los Juegos.
Se recibe visita del Gerente de Proyectos del IDPAC con la Supervisora del proyecto y demás personal de apoyo

Se le pone en conocimiento a la Supervisora, de la dificultad de mantener el cerramiento en cinta peligro con las colombrinas por el robo de las mismas.

La Supervisora autoriza ejecutar el cerramiento en cinta peligro al rededor del mobiliario existente - (Parales de los columpios - sillas del parque).



CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 8	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Viernes 16 de febrero de 2021

Se continua pintando

Effner Yunes

Viernes 17 de febrero de 2021

Se termina de pintar toda la estructura del Juego Ref M-3 y de los columpios

Effner Yunes

Viernes 2 de marzo de 2021

Se demuele la carpeta asfáltica y se retira el material de subbase que está contaminado

Effner Yunes

Viernes 3 de marzo de 2021

Se termina la demolición de la carpeta asfáltica y se empaquetan los escombros en lonas para retirarlos a la escombrera

Indicador *Effner Yunes*

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 9	

OBSERVACIONES DIARIAS:

• Miércoles 10 de marzo de 2021

Se recibe un viaje de Subbase granular para reemplazar y pondreantar el área de Juegos.

Se retira el escombro de la carpeta asfáltica que se demolió.

Se compacta la subbase granular para configurar la pendiente especificada.

Henry Puentes

• Jueves 11 de marzo de 2021

Se aplica la emulsión asfáltica en todas las áreas.

Henry Puentes

• Viernes 12 de marzo de 2021

Huye torrencialmente - no se pudo trabajar.

Henry Puentes

Henry Puentes

• Sábado 13 de marzo de 2021

Se rectifican las áreas en emulsión asfáltica que fueron lavadas por el invierno del día anterior.

CONTRATISTA: HENRY PUEENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página 10	

OBSERVACIONES DIARIAS:

Se coloca la carpeta asfáltica en las tres áreas columpios (2) Juego infantil (1), el acabado no es el ideal.

No se pudo entrar los volquetes para descargar el asfalto en sitio, por la lluvia de ayer el terreno estaba muy húmedo y se enterraron luego las banquetas del parque no permitieron el acceso de los volquetes debiendo carretillar el material desde las volquetes hasta el sitio.

Se hace asfo a la obra

[Firma]
Esfumado.

Miércoles 17 de marzo de 2021

Se instalan los columpios

[Firma]
Esfumado.

Jueves 18 de marzo de 2021

Se instala el rodadero y quedan los juegos completamente terminados

[Firma]
Esfumado.

Domingo 21 de marzo de 2021

Con el propósito de mejorar la apariencia de

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1023 de 2020		ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL IDPAC
	OBJETO:	Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.	
	Versión 05	Página	

OBSERVACIONES DIARIAS:

de la carpeta asfáltica se aplica un producto nivelante de Sika "Sikafloor 2030". Este producto es compatible con el asfalto para eliminar las irregularidades del piso.

Por lluvia se suspende la aplicación del sikafloor 2030

Martes 23 de marzo de 2021
Se termina de aplicar el producto sikafloor 20-30

Jueves 25 de marzo de 2021

Se aplica para dar un acabado pardo el sikafloor 2020 como pintura de acabado

Sábado 27 de marzo de 2021

Se baja la altura del rodadero por exigencia de la Super. Vizora para evitar que los niños se golpeen al caer.

Jueves 15 de abril 2021

Se aplica otra capa de sikafloor 2030.

100% Ejecutado.