

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2021
CC-INTERD-020-2021

Señores
INTERDISEÑOS S.A.S.
Atn. Dra. LOURDES MEDINA S.
Director de Interventoria DADEP247
Ciudad


REFERENCIA: Remisión Carta Thermochill informando tiempos de entrega materia prima formato especial para cubierta paradero y demoras.

Estimada Lourdes

Conforme a la referencia, adjuntamos carta de Thermochill que nos remitieron en su momento informando que los cortes para formato especial requerido por la cubierta del paradero, se encuentran demorados en su entrega por parte de los proveedores debido a que sus plantas de procesamiento y corte, también se vieron afectadas por las medidas adoptadas por las entidades de orden nacional y local en control a la pandemia, generando congestión en su operación llegando tarde a los compromisos adquiridos con sus clientes.

El día de ayer nos confirmó Thermochill, que aunque esos cortes ya deberían haber llegado a su bodega dentro de los compromisos del proveedor, hoy no se cuenta con ellos y nos informan que les confirmaron que aún están en proceso de producción y despacho.

Atentamente



• EUCOL S.A.S
• EQUIPAMIENTOS
• URBANOS
• NACIONALES DE
• COLOMBIA S.A.S.
GERENTE GENERAL

DARIO FERRER MORENO
Gerente General
EUCOL SAS.



Bogotá, febrero 3 de 2021

Señores

JC DECAUX

Atención

Sr. John Muñoz

Estimado John


Adicional a los temas expuestos la semana pasada, queremos informar a ustedes una situación importante con respecto a los tiempos establecidos para la elaboración del prototipo. Como ustedes bien lo saben, la situación a nivel mundial con la materia prima se ha complicado debido a los efectos de la pandemia por COVID19 y los tiempos de entrega de estas se han visto gravemente afectados. En nuestro caso, para la consecución de la lámina Galvanizada en longitudes superiores a 3 metros y espesores superiores a 2.5 mm ha sido imposible.

Por lo anterior y a pesar de que los pedidos de materia prima se hicieron previo el cierre de la planta, nuestros proveedores ACESCO y Aceros cortados, nos acaban de informar que este tipo de lámina por su formato puede tardar al menos 15 días más en tenerlo disponible.

Aunque la restricción sobre la zona de ubicación de la planta se levantó el 29 de enero conforme lo definido por las autoridades locales, el personal asignado al proyecto se reincorporó solo en un 30% aproximadamente en esta fecha, dado que este personal está destinado para la transformación y pruebas de la materia prima que aun no llega y tardará en llegar.

Los mantendremos informados conforme nuestros proveedores nos confirmen la llegada de la materia prima requerida.

Atentamente



Lina María López
Director Administrativo

Cr 102A #25D-60