

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



ACTA DE REINICIO (OBRA / INTERVENTORÍA)

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-26

VERSIÓN: 03

EMISIÓN: 27 MAYO 2016

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO -ICF



Radicado: AROINT-2021-01460
Fecha: 2021-09-15 15:16:11

CONTRATO No.	129 NUMERO DEL CONTRATO	DE	2020 AÑO DE SUSCRIPCIÓN	ACTA No.
APLICA A:	☒ OBRA	☐ INTERVENTORÍA	REG. AL FOLIO No.	

LUGAR Y FECHA			
MUNICIPIO	DIA	MES	AÑO
BOGOTA D.C	15	9	2021

INTERVIENEN	
NOMBRE	CARGO
CR. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS	DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
TE. LUZ DARY PEÑUELA SUAN	OFICIAL PROYECTOS DE INVERSION ICFE
ING. EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA	R/L INTERVENTORIA LOGIA 3 S.A.S
ANDRÉS FELIPE GUEVARA ROJAS	R/L CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEON G&G SDAD LTDA,

ASUNTO
Acta de Reinicio del contrato No. 129 ICFE 2020 cuyo objeto es MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO EN LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE SANTA ANA YLIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTA"

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	129 NUMERO DEL CONTRATO	DE	2020 AÑO DE SUSCRIPCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO			
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO EN LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE SANTA ANA YLIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTA"			

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CONJUNTO RESIDENCIALES DE SANTA ANA					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	08 MESES					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	DIA	4	MES	12	AÑO	2020
FECHA DE PRIMERA SUSPENSIÓN:	DIA	9	MES	8	AÑO	2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN (MESES, DÍAS):	21 DIAS					
FECHA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN:	DIA	28	MES	8	AÑO	2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN (MESES, DÍAS):	19 DIAS					
FECHA DE REINICIACIÓN:	DIA	15	MES	9	AÑO	2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIA	6	MES	10	AÑO	2021
VALOR CONTRATO INICIAL: (\$)	\$ 2.463.507.998,22					
VALOR CONTRATO ADICIONAL: (\$)	\$ -					
VALOR CONTRATO FINAL: (\$)	\$ 2.463.507.998,22					
CONTRATISTA:	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEON G&G SDAD LTDA					
INTERVENTOR:	LOGIA 3 S.A.S					

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



ACTA DE REINICIO (OBRA / INTERVENTORÍA)

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-26

VERSIÓN: 03

EMISIÓN: 27 MAYO 2016

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 15 días del mes de septiembre de Dos Mil veintiuno (2021), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: e reunieron las siguientes personas: CR. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS Director del ICFE, TE. LUZ DARY PEÑUELA SUAN Oficial GPI ICFE, , ING. EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA Representante Legal Interventoria, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del reinicio del contrato de acuerdo con los datos relacionados.

POLIZAS

AMPARO	VIGENCIA						ASEGURADORA	No. POLIZA	VALOR ASEGURADO
	INICIAL			FINAL					
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	11	2020	28	2	22	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101339585	\$492.701.599.60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PRESTACIONES SOCIALES	20	11	2020	30	8	2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101339585	\$123.175.399.90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20	7	21	20	8	2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101339585	\$492.701.599.60
CALIDAD DE LOS BIENES	20	11	2020	30	8	2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101339585	\$492.701.599.60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	20	11	2020	30	8	2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101157856	\$175.560.600.00

RELACIÓN DE ANEXOS

El contratista o interventor se compromete a terminar el objeto del contrato No. 129 ICFE de 2020 en el plazo faltante de conformidad con la presente acta de reiniciación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá a los

QUINCE

DIA EN LETRAS

15

DIA EN NUMEROS

DIAS DEL MES DE

SEPTIEMBRE

MES DE FINALIZACIÓN

DE 2021

AÑO DE FINALIZACIÓN

NOMBRE: ANDRES FELIPE GUEVARA ROJAS

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE: ING. EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

NOMBRE: TE. LUZ DARY PEÑUELA SUAN

CARGO: OFICIAL TÉCNICA ICFE

NOMBRE: CR. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS

CARGO: DIRECTOR ICFE



NIT: 900436622-8

Bogotá, 15 de septiembre de 2021

LOGIA-131-2020-GRUPO1-0158

Señores

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Arq. Liliana González
Supervisión del Contrato
C.C. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CASTILLA Y LEON GYG SDAD LTDA
Andrés Felipe Guevara Rojas
Representante Legal
Ciudad

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No.131-ICFE-2020**, cuyo objeto es:
"INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL, Y EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS Y AREAS
COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO EN LOS CONJUNTOS
RESIDENCIALES DE SANTA ANA Y LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

Asunto: aprobación reinicio del contrato de obra No. 129-ICFE-2020

Por medio de la presente, LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S., en calidad de empresa interventora, da su aval para el reinicio de las actividades del contrato de obra No. 129-ICFE-2020, toda vez que las circunstancias que motivaron la suspensión del mismo ya fueron subsanadas en su totalidad. Lo anterior teniendo en cuenta que el ascensor actualmente se encuentra en la ciudad de Bogotá y se cumplen todos los requerimientos para su instalación y puesta en marcha.

Cordialmente,

EHIDA JULIET RAMÍREZ GÜINA

Representante Legal
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S

Proyectó: Diego Barbosa
Revisó: Ehidia Julieth Ramirez Güina
Anexos: 00 Folios

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 809 18 53
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com
Bogotá, D.C – Colombia



La seguridad
es de todos

Mindefensa



MDN-VGSEDB-ICFE-DG-GPI-122-
1

Bogotá D.C., 27-08-2021



Al contestar cite Radicado I-2021-02950 Id: 23263
Folios: 2 Fecha: 2021-08-27 15:02:44
Anexos: 0
Remitente: GRUPO TECNICA
Destinatario: CONTRATOS y OTROS

Señor:

Capitán. JOSE ALEXANDRE MONTAÑEZ JAIMES

Jefe del Grupo de Adquisiciones de Bienes y Servicios ICFE

Gn.-

ASUNTO: AMPLIACION Suspensión contrato 129 ICFE de 2020

Con toda atención me permito solicitar al Jefe del Grupo de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, para efectuar Ampliación suspensión por un tiempo de diecinueve (19) días calendario de ejecución del contrato de obra, cuyo objeto "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO EN LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE SANTA ANA Y LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"

JUSTIFICACION:

La causa para suspender el contrato en mención, es motivado por Notificación emitida por la empresa OTIS, acerca de la llegada del Ascensor al edificio en el cual se informan que la fecha se cambia por razones de logística de la DIAN y que el ascensor a la obra en dos semanas da una fecha estimada al 15 de septiembre de la presente vigencia, por lo tanto se correrá la fecha de inicio de instalación, por lo anterior se dará una ampliación a la suspensión de 19 días calendario, con fecha estimada de reinicio el 15 de septiembre del 2021.

PSD. LILIANA GONZALEZ GONZALEZ

Profesional de Defensa

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Cordialmente,

Cra 11 B N° 104-48 Edificio ICFE

Conmutador (57 1) 3789650

www.icfe.gov.co

Twitter: @casasfiscales

Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE



SC-CER100178 SA-CER745418

Bogotá, 26 de Agosto de 2021

LOGIA-131-2020-GRUPO1-0153

Señores

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

Arq. Liliana González

Supervisión del Contrato

Ciudad.

C.C.

ING. Ronnie Elorza Ortega

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEON GYG SDAD

Director de Obra

Ciudad

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.131-ICFE-2020, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL, Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS Y AREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO EN LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE SANTA ANA Y LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

Asunto: Solicitud de ampliación suspensión de contrato de obra No.129-ICFE-2020, y contrato de Interventoría No.131-ICFE-2020.

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S en calidad de empresa interventora del contrato de obra No.129-ICFE-2020 y en cumplimiento de sus obligaciones se permite solicitar a la entidad INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO, sea ampliada la suspensión del contrato de obra No.129-ICFE-2020 ya que mediante el Oficio No.083 CTO-129-ICFE-2020, de fecha del día 26 de Agosto del 2021, el contratista CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEON GYG SDAD LTDA notifica a esta interventoría que mediante comunicado emitido por el proveedor OTIS se realiza el cambio de la llegada del ascensor al edificio por razones de logísticas en la DIAN y la llegada del ascensor que se tenía estimada para la semana del 23 al 27 de Agosto del 2021, llegara en una fecha estimada al 15 de septiembre del 2021.

Una vez verificados los soportes que sustentan la ampliación de la suspensión por parte del contratista y analizada la información nos permitimos solicitar sea ampliada la suspensión del contrato de obra No.129-ICFE-2020 por las razones aquí descritas a partir del día 28 de agosto del 2021 y reanudado el día 15 de Septiembre del 2021, es

decir, diecinueve (19) días, los cuales pueden ser prorrogables si las condiciones que motivan la suspensión no han sido subsanadas.

Así mismo, solicitamos sea ampliada la suspensión también del contrato de interventoría No.131-ICFE-2020, ya que por motivos ajenos al contratista y a esta interventoría, durante el lapso de suspensión no se requiere el acompañamiento de LOGIA 3 ASOCIADOS SAS con fines de control técnico administrativo, financiero, contable, ambiental, y en seguridad y salud en el trabajo para el mantenimiento a todo costo de viviendas y áreas comunes del instituto de casas fiscales del ejército en el conjunto residencial de Santa Ana en la ciudad de Bogotá.

Finalmente dando cumplimiento al contrato 131-ICFE-2020 específicamente a la **CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA** el numeral 12 que describe al pie de la letra: 12. *"Elaborar los documentos de justificación de las solicitudes de adición, prórroga, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato de obra."* esta interventoría emite concepto favorable a la solicitud de ampliación de suspensión por diecinueve (19) días, tiempo solicitado por el contratista, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEON GYG SDA LTDA en vista de que los argumentos son suficientes para hacer procedente dicha solicitud, y en el ejercicio de los principios de mutua colaboración, buena fe, voluntad contractual, y con el fin principal de ejecutar el objeto del contrato esta interventoría hace copia fidedigna y envió del concepto aquí expresado para la valoración pertinente por parte de la supervisión del contrato y el área jurídica de la entidad con la finalidad estudiar el argumento dado por esta interventoría, para dar viabilidad o no a la solicitud de ampliación de suspensión del plazo contractual del contrato.

Cordialmente,



MARIA FERNANDA ROSAS S.

Directora de Interventoría
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S

Proyectó: María Fernanda Rosas S.
Revisó: Erida Julieth Ramírez guina
Anexo: 1 Hoja.

Bogotá, D.C 26 de Agosto 2021

Oficio No.083 CTO-129-ICFE-2020

Señores
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.
Att. Ing. María Fernanda Rosas S.
Directora de interventoría

Referencia: Solicitud ampliación fecha suspensión contrato de obra No. 129 de 2020

El suscrito Andrés Felipe Guevara Rojas, en representación de Construcción y Mantenimiento Castilla y León GyG Sdad Ltda, por medio de la presente trasladamos notificación emitida por OTIS acerca de la llegada del Ascensor al edificio en el cual nos informan que la fecha se cambia por razones de logística de la DIAN y que el ascensor llegara a obra en dos semanas lo cual nos da una fecha estimada de 15 de septiembre de 2021, razón por la cual la fecha de entrega del mismo instalado y en perfecto funcionamiento se estaría corriendo 15 días mas, por lo anteriormente expuesto les solicitamos ampliación de la fecha de Suspensión del contrato 129 ICFE 2020 hasta tanto no llegue el equipo al edificio para dar inicio a su montaje y siempre teniendo en cuenta que la demora en la llegada del ascensor corresponde a un tercero quien justifica la demora en la llegada del equipo a causas externas

Se adjunta pantallazo comunicación enviada por parte de OTIS.

← RE: AVISO DE ENTREGA MAQUINA NO:96NE7938 CONTRATO NO.96NE7938 - BOGOTÁ., EDIFICIO CAZADORES OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA SAS

📧 Mensaje enviado con importancia Alta.

📧 GP OTIS CO Importaciones <importaciones@otis.com>
Mié 25/08/2021 12:40

Para: Usted; Mendoza, David Mauricio; Cardenas, Alexander; Mendoza, Alfredo; Diaz, Olman; Martinez, Yhonatan; Galvis, Javier Mauricio
CC: Rodriguez, Sergio; Torres, Yesica; Parra, Lizeth; Higuera, Leidy Johanna; Pulido, Ingrith; Cano, German; Romero, Jairo Esteban y 3 más

Buen día apreciado Cliente.,


Me permito informar que debido a un proceso documental en puerto no es posible hacer la entrega del equipo en lo que resta de esta semana., por lo anterior y ha espera que la DIAN nos envíe la respectiva autorización., La entrega queda postergada para el transcurso de la otra semana, tan pronto como tengamos disposición informaré de inmediato.

Gracias y quedo atento a comentarios

Saludos cordiales.

Juan Gabriel Castro Vargas
Tel: + 57 1 6723911 Ext. 5807
Celular: 321 4699188

Cordialmente,



Andrés Felipe Guevara Rojas
Representante Legal
Construcción y Mantenimiento Castilla y León G y G SDA LTDA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO															
ACTA DE SUSPENSIÓN (OBRA / INTERVENTORÍA)															
CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-25				VERSIÓN: 03				EMISIÓN: 27 MAYO 2016							
CONTRATO No.		129 NUMERO DEL CONTRATO		DE		2020 AÑO DE SUSCRIPCIÓN		ACTA No.							
APLICA A:		☒ OBRA		☐ INTERVENTORÍA				REG. AL FOLIO No.							
LUGAR Y FECHA															
MUNICIPIO								DIA		MES					
Bogotá D.C								27		8					
								AÑO		2021					
INTERVIENEN															
NOMBRE						CARGO									
CR. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS						DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO									
TE. LUZ DARY PEÑUELA SUAN						OFICIAL PROYECTOS DE INVERSION ICFE									
ING. EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA						R/L INTERVENTORIA LOGIA 3 S.A.S									
ANDRÉS FELIPE GUEVARA ROJAS						R/L CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEON G&G SDAD LTDA,									
ASUNTO															
Acta de AMPLIACION SUSPENSION del contrato 129 ICFE 2020															
DATOS DEL CONTRATO															
CONTRATO No.		129 NUMERO DEL CONTRATO		DE		2020 AÑO DE SUSCRIPCIÓN									
OBJETO DEL CONTRATO															
" MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO EN LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE SANTA ANA Y LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ "															
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:				CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA EDF CAZADORES											
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:				OCHO (08) MESES											
SUSPENSIONES				2											
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				DIA		4		MES		12		AÑO		2020	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:				DIA		3		MES		8		AÑO		2021	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:				DIA		30		MES		8		AÑO		2021	
VALOR DEL CONTRATO: (\$)				\$ 2.463.507.998,00,											
ADICIONES: (\$)				N.A											
VALOR FINAL DEL CONTRATO: (\$)				\$ 2.463.507.998,00,											
CONTRATISTA:				CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEON G&G SDAD LTDA											
INTERVENTOR:				LOGIA 3 S.A.S											

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE



Radicado: AROINT-2021-01348

Fecha: 2021-08-27 14:43:49

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
ACTA DE SUSPENSIÓN (OBRA / INTERVENTORÍA)			
CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-25	VERSIÓN: 03	EMISIÓN: 27 MAYO 2016	

SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	
ACTAS No. 2	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) abierto

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO						
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO (MESES, DÍAS):	8 MESES 27 DÍAS					
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	DÍA 30	MES 8	AÑO 2021			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: (\$)	\$ 2.463.507.998,00.					

AL EFECTO SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA
--

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 27 días del mes de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), se reunieron las siguientes personas: CR. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS Director del ICFE, TE. LUZ DARY PEÑUELA SUAN Oficial GPI ICFE, ING. EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA R/L LOGIA 3 S.A.S E, ANDRÉS FELIPE GUEVARA ROJAS R/L CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEON G&G SDAAD LTDA, para dejar constancia por medio de la presente Acta, de la suspensión del contrato de acuerdo con los datos relacionados.

CAUSAS

La causa para suspender el contrato en mension, es motivado por Notificación emitida por la empresa OTIS, acerca de la llegada del Ascensor al edificio en el cual se informan que la fecha se cambia por razones de logística de la DIAN y que el ascensor a la obra en dos semanas da una fecha estimada al 15 de septiembre de la presente vigencia, por lo tanto se corra la fecha de inicio de instalación, por lo anterior se dará una ampliación a la suspensión de 19 días calendario, con fecha estimada de reinicio el 15 de septiembre del 2021.


NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO						
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DÍA 28	MES 8	AÑO 2021			
PLAZO DE SUSPENSIÓN (MESES, DÍAS):	DIECINUEVE (19) DÍAS					
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN:	DÍA 15	MES 9	AÑO 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:	DÍA 6	MES 10	AÑO 2021			


RELACIÓN DE ANEXOS


El contratista se compromete a terminar el objeto del contrato No. 129 de 2021 en el plazo faltante de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá a los

veintisiete 27 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021
DÍA EN LETRAS DÍA EN NÚMEROS MES AÑO DE FINALIZACIÓN


 NOMBRE: ANDRÉS FELIPE GUEVARA ROJAS
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL CONSTRATISTA DE OBRA


 NOMBRE: ING. EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA
 CARGO: R/L LOGIA 3 S.A.S


 NOMBRE: TE. LUZ DARY PEÑUELA SUAN
 CARGO: OFICIAL GPI ICFE


 NOMBRE: CR. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS
 CARGO: DIRECTOR ICFE