

				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020				
		INFORME SUPERVISION No.		10				
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO		15-ene-21 14-feb-21				
CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.								
1. ASPECTOS GENERALES								
Fecha de Iniciación		15-abr-20						
Valor del Contrato		\$ 47.905.721.138						
Adición No. 1		\$ 19.535.132.538						
Adición No. 2		\$ 0						
Valor total de contrato		\$ 67.440.853.676,00						
Plazo Inicial		25	MESES	15/04/2020	al 14/05/2022			
Suspensión del contrato		al						
Ampliación en plazo		al						
Fecha de Terminación:		14/05/2022						
OBSERVACIONES:								
2. ESTADO ECONOMICO								
2.1 ESTADO DE CUENTA		%	FORMA DE PAGO	PAGADO	%	POR EJECUTAR	%	Notas
RECURSOS GIRADOS A FIDEICOMISO		%		GIRADO	%		%	Notas
Giro de Recursos		100,00%	67.440.853.676	46.556.904.064	100%	0	0%	
Estampilla Pro Uiversidad				1.348.817.074	100%			2% a Ministerio
TOTALES		100%	67.440.853.676	47.905.721.138				
EJECUCION DE LOS RECURSOS				EJECUTADO				
Estampilla Pro Uiversidad		2,00%	1.348.817.074	1.348.817.074	100%	0		
Recursos para intervención		62,58%	42.204.007.586	0	0%	42.204.007.586		
Asistencia Técnica		6,45%	4.352.896.478	696.463.436	16%	3.656.433.042		
TOTALES		100%	47.905.721.138	2.045.280.510	4,27%	45.860.440.628	95,73%	
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			CAUSADOS	ACUMULADO	REND			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		may-20	50.748.551	50.748.551	0,08%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		jun-20	25.266.922	76.015.473	0,04%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		jul-20		-	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		ago-20		-	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		sep-20	23.881	23.881	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		oct-20	32.333	32.333	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		nov-20	22.582	46.463	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		dic-20	155.753	155.753	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		ene-21	424.344	580.097	0,00%			
Fondo de Inversión colectiva		may-20	-	-	0,00%			
Fondo de Inversión colectiva		jun-20	89.546.820	89.579.153	0,13%			
Fondo de Inversión colectiva		jul-20	196.104.469	285.683.622	0,29%			
Fondo de Inversión colectiva		ago-20	132.044.700	417.728.321	0,20%			
Fondo de Inversión colectiva		sep-20	157.611.053	157.611.053	0,23%			
Fondo de Inversión colectiva		oct-20	75.447.431	233.058.484	0,11%			
Fondo de Inversión colectiva		nov-20	88.075.245	321.133.728	0,13%			
Fondo de Inversión colectiva		dic-20	70.873.423	392.007.151	0,11%			
Fondo de Inversión colectiva		ene-21	100.865.589	492.872.740	0,15%			
TOTALES			987.243.094		1,46%			
OBSERVACIONES								
3. PROGRAMACION								
PLAZOS DEL CONTRATO		%	MESES	Transcurrido	%	Faltante	%	Notas
Tiempo de ejecucion			25,0	10,00	40%	15,00	60%	
OBSERVACIONES								
4. RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS								
ACTIVIDAD/ PRODUCTO		ESTADO				AVANCE		
Informe No.1		15-04-2020 al 14 -05-2020				Revisado y Aprobado		
Informe No.2		15-05-2020 al 14 -06-2020				Revisado y Aprobado		
Informe No.3		15-06-2020 al 14 -07-2020				Revisado y Aprobado		
Informe No.4		15-07-2020 al 14 -08-2020				Revisado y Aprobado		
Informe No.5		15-08-2020 al 14 -09-2020				Revisado y Aprobado		
Informe No.6		15-09-2020 al 14 -10-2020				Revisado y Aprobado		
Informe No.7		15-10-2020 al 14 -11-2020				En revision		
Informe No.8		15-11-2020 al 14 -12-2020				En revision		
Informe No.9		15-12-2020 al 14 -01-2021				Revisado y Aprobado		
Informe No.10		15-01-2020 al 14 -02-2021				En revision		
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO								
5.1 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES								
5.1.1 OBLIGACIONES								
a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida de los proyectos priorizados por parte del SENA.				Atendido			100%	
							100%	

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020		INFORME SUPERVISION No.		10							
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA				PERIODO		15-ene-21		14-feb-21							
b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando en consideración los criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con el fin elaborar los estudios y documentos previos requeridos para iniciar el proceso de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de contratación de la interventoría requerida.				Atendido				100%							
c)Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la revisión y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución de los proyectos indicados por el SENA con cargo a los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus observaciones.				ALCANCE PROYECTOS		PROYECTOS		EJECUCION		31%					
				CONSULTORIAS DISEÑO				4		31%					
				EJECUCION OBRA				4		31%					
				INTERVENTORIA DISEÑO				4		31%					
				INTERVENTORIA OBRA				4		31%					
d) Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de contratación; trasladando al SENA en caso de ser necesario las observaciones presentadas por corresponder a su competencia o interés, para que realice un pronunciamiento sobre las mismas.				No aplica en el período				100%							
e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo.				Findeter dispone a traves de BBVA las instalaciones para el efecto.				CUMPLE							
f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer conforme a dicha evaluación el orden de				No aplica en el período				N.A							
g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para informar a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo				Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/				CUMPLE							
h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas, de conformidad con lo establecido en el comité Técnico.				Comité Tecnico: No hubo en el período Comite Fiduciario: No hubo en el período				CUMPLE							
i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos de interventoría, consultoría y obra, producto de las convocatorias.								CUMPLE							
j) Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA.								CUMPLE							
k) Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren.								CUMPLE							
5.1.2 PROYECTOS EN PROCESO DE ESTRUCTURACION PARA PRIORIZACION O CONTRATACION															
5.1.2.1 PROYECTOS EN EJECUCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 1															
PROYECTOS		TOTAL DISEÑO		TOTAL OBRA		INTERVENTORIA DISEÑO		INTERVENTORIA OBRA		TOTAL PROYECTO		AVANCE DISEÑO		AVANCE OBRA	
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL		199.380.509		1.690.506.794		106.493.621		209.854.715		2.206.235.639		48,70%		0,00%	
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL		197.560.489		884.267.738		104.311.805		163.388.685		1.349.528.717		24,76%		0,00%	
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA		188.525.250		910.815.497		107.100.000		173.264.000		1.379.704.747		51,00%		0,00%	
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA		147.588.930		648.645.307		104.605.934		141.335.321		1.042.175.492		22,74%		0,00%	
5.1.2.2 PROYECTOS EN EJECUCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 2															
PROYECTOS		TOTAL DISEÑO		TOTAL OBRA		INTERVENTORIA DISEÑO		INTERVENTORIA OBRA		TOTAL PROYECTO		AVANCE DISEÑO		AVANCE OBRA	
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA		249.622.440		5.443.007.650		132.352.100		359.031.390		6.184.013.580		0,00%		0,00%	
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO		251.359.910		3.752.030.162		131.855.910		297.109.750		4.432.355.732		0,00%		0,00%	
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA		216.983.670		2.065.970.082		115.017.220		218.596.510		2.616.567.482		0,00%		0,00%	
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63		251.715.640		892.815.123		133.550.269		180.000.000		1.458.081.032		0,00%		0,00%	
5.1.2.3 PROYECTOS EN REESTRUCTURACION TERMINACION ANTICIPADA Y NUEVA CONVOCATORIA)															
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63		235.740.747		8.950.393.625		157.646.265		405.000.000		9.748.780.637		0,00%		0,00%	
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA		178.228.678		7.403.493.649		109.355.869		360.000.000		8.051.078.196		0,00%		0,00%	
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META		172.935.681		2.626.442.250		107.552.358		270.000.000		3.176.930.289		0,00%		0,00%	
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER		226.343.781		9.457.537.638		124.393.652		405.000.000		10.213.275.071		0,51%		0,00%	
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE		219.612.078		7.356.590.233		124.174.573		405.000.000		8.105.376.884		0,50%		0,00%	
5.1.2.4 PROYECTOS QUE NO FUERON PRIORIZADOS															
CENTRO DE ATENCION AGRIPECUARIA PIEDECUESTA		NO PRIORIZADO													
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO		NO PRIORIZADO													
OBSERVACIONES: Los proyectos del Grupo de Consultorias 1 y 2 Torre Oriental, Villavicencio, Popayán, Girón y Salomia se encuentarn en proceso de convocatoria, considerando el proceso sancionatorio que se aplicó al Consultor inicialmente seleccionado quien no quiso ejecutar el contrato.															
5.1.4 CONTRATACIONES DIRECTAS: Durante el periodo no se realizaron Contrataciones Directas															
5.2 ACTIVIDADES CONTRACTUALES															
5.2.1 OBLIGACIONES															
a) Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios, diseños y obras				CUMPLE											
b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas tecnológicas, que				CUMPLE											
c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por Parte del SENA las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato				CUMPLE											
d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así como las demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo				CUMPLE											
e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo				CUMPLE											
f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SFNA con la debida antelación				CUMPLE											

				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
		INFORME SUPERVISION No.		10	
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA					
PERIODO		15-ene-21		14-feb-21	
g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes.		CUMPLE			

5.2.2 CONTRATOS DE CONSULTORIA Y OBRA					
SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONSULTORIAS DISEÑO	EJECUCION OBRA	
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA			
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -	ANTIOQUIA	CALDAS			
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON			
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI			
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO			
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS		
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN			
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS		
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC		
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS		
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA			
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO			
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA			

5.2.3 CONTRATOS DE INTERVENTORIA					
SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA			
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -	ANTIOQUIA	CALDAS			
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON			
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI			
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO			
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA		
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN			
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	RM INGENIEROS S.A.S		
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO SENA BUGA 2020		
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CONSORCIO INTER CGR		
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA			
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO			
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA			

5.2.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO					
Se realiza seguimiento semanal mediante reuniones técnicas virtuales cada miércoles.			Enero	20-27	Febrer 3-10


5.2.5. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION					
5.2.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias					
5.2.5.2 Otras si aplican					
1. Derivado del giro de recursos por valor de \$ 46.947.606.715 realizado el día 21 de mayo de 2020 y su valor contractual de \$ 47.905.721.138, genero una diferencia por valor de \$ 958.114.423 que corresponde, según lo informado por el SENA, a la aplicación de una deducción del 2% por concepto de contribución Pro-Universidad Nacional. Ante esto, y de acuerdo a la condición contractual, se presenta una reducción en el valor disponible para la ejecución de proyectos. 2. El SENA realizo el proceso de exención de GMF de la cuenta de ahorros por medio de la inscripción de la misma ante el Ministerio de Hacienda con su respectivo cargue de documentos. Para dar por finalizado este proceso hace falta el certificado emitido por el Ministerio, donde se evidencie que la cuenta queda exenta. 3. Se incorporan los recursos por 19.535.132.538 para un total de 67.440.853.676					

5.2.5. CIERRE Y LIQUIDACION DE CONTRATACION DERIVADA Y CTO INTERADMINISTRATIVO					
a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al			No aplica para el presente periodo		
2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados			No aplica para el presente periodo		

OBSERVACIONES					
7. AVANCE DE LA GESTION DEL PROYECTO					
7.1 GESTION CONTRACTUAL					
Gestion legal	Contrato suscrito y formalizado			ESTADO	SI
Gestion Administrativa	Acta de inicio			SI	
	Acta de Modificación			SI	Adición de 19.535.132.538
	Actas de avance			N.A	
	Actas de liquidación			N.A	
OBSERVACIONES					
7.2 GESTION DEL TALENTO HUMANO					
7.2.1 DEL CONTRATANTE			CONCEPTO		
Personal Directivo	Wilson Rojas Moreno			Director Advo y Financiero- Ordenador del Gasto	
Personal de Supervisión	Edgar de la Hoz Hernandez			Coordinador Grupo de Construcciones	
Personal de Apoyo a la Supervisión	Oscar Fernando Moreno			Ing Grupo de Construcciones	
	Carlos Castro Silva			Ing Asesor - Contratista Grupo de Construcciones	
	Néstor Alfonso Gómez Arenas			Arq. - Contratista Grupo de Construcciones	
	Ricardo Londoño Blandón			Economista - Contratista Grupo de Construcciones.	
Delegados Comité Fiduciario	Wilson Rojas Moreno			Director Administrativo y Financiero	
	Oscar Castro Anaya			Coordinador Grupo de Tesorería	
	Victor Daniel Guevara			Coordinador Grupo Contabilidad	
	Mauricio Rincón			Ing Grupo de Construcciones	
Delegados Comité Financiero	Oscar Castro Anaya			Coordinador Grupo de Tesorería	
	Victor Daniel Guevara Cardona			Coordinador Grupo Contabilidad	
	Yaneth López Chaparro			Coordinadora Grupo de Presupuesto	
Personal de Ejecución- Operación				No aplica	
Personal de Soporte				No aplica	
Personal de Ejecución - Investigación				No aplica	
Personal de Ejecución - Capacitación				No aplica	
7.2.2 DEL CONTRATISTA - FINDETER					
Personal Directivo	Juan Jose Oyuela soler			1	Vicepresidente Técnico
	Wilmar Enrique Sepulveda Diaz			1	Gerente de infraestructura
	Topógrafo			1	Jorge Andres Castillo Torres

				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
		INFORME SUPERVISION No.		10	
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA					
		PERIODO		15-ene-21 14-feb-21	
Personal de Asesoría Asistencia Técnica	Ingeniero de Suelos Asesor Estructura Asesor Hidrosanitario Asesor eléctrico y de voz y datos Asesor en Instalaciones mecánicas Asesor en Presupuesto y programación	1 1 1 1 1 1	Jorge Andres Castillo Torres Guillermo Alberto Arcila Diaz Julian Alberto Bayona Romero Jorge Enrique Zuluaga villegas Jorge Enrique Zuluaga villegas Ivan Dario Mantilla Rosas		
Personal Asistencia Tecnica	Coordinación	1	Leonardo Alfonso Martinez Otero		
Personal Asistencia Tecnica	Supervisión Inteventoria Supervisión Inteventoria Supervisión Inteventoria Supervisión Inteventoria	1 1 1 1	Maria Alejandro Rodriguez Villareal Olga Maria Muñoz Muñoz Yerson Arias Rivera Giovanni Andres Vanegas Prada		
Personal Asistencia Tecnica	Contratacion Derivada Contratacion Derivada Contratacion Derivada Contratacion Derivada	1 1 1 1	Ivan Alirio Ramirez Rusinqui Ana Maria Giraldo Ruiz Daniela Esther Alvear Petro Paula Andrea Rodriguez Delgado		
Personal Asistencia Tecnica	Negocios Fiduciarios Negocios Fiduciarios Contratacion Derivada	1 1 1	Edymer Esneider Franco Martinez Alvaro Fernandez Ospina Jeymi Nataly Gonzalez Cardenas		
Personal Asistencia Tecnica	Abogado del Programa Profesional aAdministrativo	1 1	Diego Fernando Lopez Moreno Lury Mireya Bustos Solano		
OBSERVACIONES :					
7.3 GESTION DE LOGISTICA		7.4 GESTION SOCIAL		7.5 GESTION AMBIENTAL	
CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7.4 GESTION EMPRESAS PUBLICAS		OBSERVACIONES:			
CUMPLE					


 EDGAR JOSE DE LA HOZA HERNANDEZ
 Supervisor


 NESTOR ALFONSO GOMEZ ARZANAS
 Arq. Apoyo a la Supervisión