

				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020				
		INFORME SUPERVISION No.		11				
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO		15-feb-21 14-mar-21				
CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.								
1. ASPECTOS GENERALES								
Fecha de Iniciación		15-abr-20						
Valor del Contrato		\$ 47.905.721.138						
Adición No. 1		\$ 19.535.132.538						
Adición No. 2		\$ 0						
Valor total de contrato		\$ 67.440.853.676,00						
Plazo Inicial		25 MESES		15/04/2020 al 14/05/2022				
Suspensión del contrato		al						
Ampliación en plazo		al						
Fecha de Terminación:		14/05/2022						
OBSERVACIONES:								
2. ESTADO ECONOMICO								
2.1 ESTADO DE CUENTA		%	FORMA DE PAGO	PAGADO	%	POR EJECUTAR	%	Notas
RECURSOS GIRADOS A FIDEICOMISO		%		GIRADO	%		%	Notas
Giro de Recursos		100,00%	67.440.853.676	46.556.904.064	100%	0	0%	
Estampilla Pro Uiversidad				1.348.817.074	100%			2% a Ministerio
TOTALES		100%	67.440.853.676	47.905.721.138				
EJECUCION DE LOS RECURSOS				EJECUTADO				
Estampilla Pro Uiversidad		2,00%	1.348.817.074	1.348.817.074	100%	0		
Recursos para intervención		62,58%	42.204.007.586	0	0%	42.204.007.586		
Asistencia Técnica		6,45%	4.352.896.478	696.463.436	16%	3.656.433.042		
TOTALES		100%	47.905.721.138	2.045.280.510	4,27%	45.860.440.628	95,73%	
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			CAUSADOS	ACUMULADO	REND			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	may-20		50.748.551	50.748.551	0,08%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jun-20		25.266.922	76.015.473	0,04%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jul-20			-	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	ago-20			-	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	sep-20		23.881	23.881	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	oct-20		32.333	32.333	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	nov-20		22.582	46.463	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	dic-20		155.753	155.753	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	ene-21		424.344	580.097	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	feb-21		83.179	663.276	0,00%			
Fondo de Inversión colectiva	may-20		-		0,00%			
Fondo de Inversión colectiva	jun-20		89.546.820	89.579.153	0,13%			
Fondo de Inversión colectiva	jul-20		196.104.469	285.683.622	0,29%			
Fondo de Inversión colectiva	ago-20		132.044.700	417.728.321	0,20%			
Fondo de Inversión colectiva	sep-20		157.611.053	157.611.053	0,23%			
Fondo de Inversión colectiva	oct-20		75.447.431	233.058.484	0,11%			
Fondo de Inversión colectiva	nov-20		88.075.245	321.133.728	0,13%			
Fondo de Inversión colectiva	dic-20		70.873.423	392.007.151	0,11%			
Fondo de Inversión colectiva	ene-21		100.865.589	492.872.740	0,15%			
Fondo de Inversión colectiva	feb-21		4.023.974	496.896.714	0,01%			
TOTALES			991.350.247		1,47%			
OBSERVACIONES								
3. PROGRAMACION								
PLAZOS DEL CONTRATO		%	MESES	Transcurrido	%	Faltante	%	Notas
Tiempo de ejecucion			25,0	11,00	44%	14,00	56%	
OBSERVACIONES								
4. RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS								
ACTIVIDAD/ PRODUCTO		ESTADO			AVANCE			
Informe No.1		15-04-2020 al 14 -05-2020			Revisado y Aprobado			100%
Informe No.2		15-05-2020 al 14 -06-2020			Revisado y Aprobado			100%
Informe No.3		15-06-2020 al 14 -07-2020			Revisado y Aprobado			100%
Informe No.4		15-07-2020 al 14 -08-2020			Revisado y Aprobado			100%
Informe No.5		15-08-2020 al 14 -09-2020			Revisado y Aprobado			100%
Informe No.6		15-09-2020 al 14 -10-2020			Revisado y Aprobado			100%
Informe No.7		15-10-2020 al 14 -11-2020			En revision			100%
Informe No.8		15-11-2020 al 14 -12-2020			En revision			100%
Informe No.9		15-12-2020 al 14 -01-2021			Revisado y Aprobado			100%
Informe No.10		15-01-2020 al 14 -02-2021			Revisado y Aprobado			100%
Informe No.11		15-02-2020 al 14 -03-2021			En revisión			
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO								
5.1 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES								
5.1.1 OBLIGACIONES								
a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida de los proyectos priorizados por parte del SENA.				Atendido			100%	

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020																
				INFORME SUPERVISION No.																
				11																
}																				
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA			PERIODO	15-feb-21	14-mar-21															
					100%															
b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando en consideración los criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con el fin elaborar los estudios y documentos previos requeridos para iniciar el proceso de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de contratación de la interventoría requerida.			Atendido		100%															
			<table><tr><td>ALCANCE PROYECTOS</td><td>PROYECTOS</td><td>EJECUCION</td></tr><tr><td>CONSULTORIAS DISEÑO</td><td>4</td><td>31%</td></tr><tr><td>EJECUCION OBRA</td><td>4</td><td>31%</td></tr><tr><td>INTERVENTORIA DISEÑO</td><td>4</td><td>31%</td></tr><tr><td>INTERVENTORIA OBRA</td><td>4</td><td>31%</td></tr></table>		ALCANCE PROYECTOS	PROYECTOS	EJECUCION	CONSULTORIAS DISEÑO	4	31%	EJECUCION OBRA	4	31%	INTERVENTORIA DISEÑO	4	31%	INTERVENTORIA OBRA	4	31%	31%
ALCANCE PROYECTOS	PROYECTOS	EJECUCION																		
CONSULTORIAS DISEÑO	4	31%																		
EJECUCION OBRA	4	31%																		
INTERVENTORIA DISEÑO	4	31%																		
INTERVENTORIA OBRA	4	31%																		
c)Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la revisión y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución de los proyectos indicados por el SENA con cargo a los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus observaciones.																				
d) Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de contratación; trasladando al SENA en caso de ser necesario las observaciones presentadas por corresponder a su competencia o interés, para que realice un pronunciamiento sobre las mismas.			No aplica en el período		100%															
e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo.			Findeter dispone a traves de BBVA las instalaciones para el efecto.		CUMPLE															
f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer conforme a dicha evaluación el orden de			No aplica en el período		N.A															
g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para informar a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo			Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/		CUMPLE															
h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas, de conformidad con lo establecido en el comité Técnico.			Comité Tecnico: 11-03-2021 Comite Fiduciario:		CUMPLE															
i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos de interventoría, consultoría y obra, producto de las convocatorias.					CUMPLE															
j) Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA.					CUMPLE															
k) Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren.					CUMPLE															
5.1.2 PROYECTOS EN PROCESO DE ESTRUCTURACION PARA PRIORIZACION O CONTRATACION																				
5.1.2.1 PROYECTOS EN EJECCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 1																				
PROYECTOS		TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA												
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL		199.380.509	1.690.506.794	106.493.621	209.854.715	2.206.235.639	65,86%	0,00%												
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL		197.560.489	884.267.738	104.311.805	163.388.685	1.349.528.717	49,25%	0,00%												
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA		188.525.250	910.815.497	107.100.000	173.264.000	1.379.704.747	74,00%	0,00%												
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA		147.588.930	648.645.307	104.605.934	141.335.321	1.042.175.492	59,18%	0,00%												
5.1.2.2 PROYECTOS EN EJECCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 2																				
PROYECTOS		TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA												
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA		249.622.440	5.443.007.650	132.352.100	359.031.390	6.184.013.580	0,00%	0,00%												
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO		251.359.910	3.752.030.162	131.855.910	297.109.750	4.432.355.732	0,00%	0,00%												
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA		216.983.670	2.065.970.082	115.017.220	218.596.510	2.616.567.482	0,00%	0,00%												
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63		251.715.640	892.815.123	133.550.269	180.000.000	1.458.081.032	0,00%	0,00%												
5.1.2.3 PROYECTOS EN REESTRUCTURACION TERMINACION ANTICIPADA Y NUEVA CONVOCATORIA)																				
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63		235.740.747	8.950.393.625	157.646.265	405.000.000	9.748.780.637	0,00%	0,00%												
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA		178.228.678	7.403.493.649	109.355.869	360.000.000	8.051.078.196	0,00%	0,00%												
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META		172.935.681	2.626.442.250	107.552.358	270.000.000	3.176.930.289	0,00%	0,00%												
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER		226.343.781	9.457.537.638	124.393.652	405.000.000	10.213.275.071	0,51%	0,00%												
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE		219.612.078	7.356.590.233	124.174.573	405.000.000	8.105.376.884	0,50%	0,00%												
5.1.2.4 PROYECTOS QUE NO FUERON PRIORIZADOS																				
CENTRO DE ATENCION AGRIPECUARIA PIEDRECUESTA		NO PRIORIZADO																		
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO		NO PRIORIZADO					-													
OBSERVACIONES: Los proyectos del Grupo de Consultorias 1 y 2 Torre Oriental, Villavicencio, Popayán, Girón y Salomia se encuentarn en proceso de convocatoria, considerando el proceso sancionatorio que se aplicó al Consultor inicialmente seleccionado quien no quiso ejecutar el contrato.																				
5.1.4 CONTRATACIONES DIRECTAS: Durante el periodo no se realizaron Contrataciones Directas																				
5.2 ACTIVIDADES CONTRACTUALES																				
5.2.1 OBLIGACIONES																				
a) Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios, diseños y obras			CUMPLE																	
b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas tecnológicas, que			CUMPLE																	
c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por Parte del SENA las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato			CUMPLE																	
d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así como las demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo			CUMPLE																	
e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo			CUMPLE																	

				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
		INFORME SUPERVISION No.		11	

CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO	15-feb-21	14-mar-21
--	--	----------------	-----------	-----------

f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la debida antelación

g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes.

5.2.2 CONTRATOS DE CONSULTORIA Y OBRA

SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONSULTORIAS DISEÑO	EJECUCION OBRA
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA		-
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -	ANTIOQUIA	CALDAS		
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON		-
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI		-
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO		
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN		-
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS	
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC	
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS	
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA		
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO		-
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA		

5.2.3 CONTRATOS DE INTERVENTORIA

SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA		-
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -	ANTIOQUIA	CALDAS		
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON		-
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI		-
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO		
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN		-
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	RM INGENIEROS S.A.S	
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO SENA BUGA 2020	
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CONSORCIO INTER CGR	
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA		
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO		-
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA		

5.2.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Se realiza seguimiento semanal mediante reuniones técnicas virtuales cada miércoles.

Febrero 17-24 Marzo 3-10

5.2.5. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION

5.2.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias

5.2.5.2 Otras si aplican

- Derivado del giro de recursos por valor de \$ 46.947.606.715 realizado el día 21 de mayo de 2020 y su valor contractual de \$ 47.905.721.138, genero una diferencia por valor de \$ 958.114.423 que corresponde, según lo informado por el SENA, a la aplicación de una deducción del 2% por concepto de contribución Pro-Universidad Nacional. Ante esto, y de acuerdo a la condición contractual, se presenta una reducción en el valor disponible para la ejecución de proyectos.
- El SENA realizo el proceso de exención de GMF de la cuenta de ahorros por medio de la inscripción de la misma ante el Ministerio de Hacienda con su respectivo cargue de documentos. Para dar por finalizado este proceso hace falta el certificado emitido por el Ministerio, donde se evidencie que la cuenta queda exenta.
- Se incorporan los recursos por 19.535.132.538 para un total de 67.440.853.676

5.2.5. CIERRE Y LIQUIDACION DE CONTRATACION DERIVADA Y CTO INTERADMINISTRATIVO

a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al

2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados

OBSERVACIONES

7. AVANCE DE LA GESTION DEL PROYECTO

7.1 GESTION CONTRACTUAL

	ESTADO	
Gestión legal	Contrato suscrito y formalizado	SI
Gestión Administrativa	Acta de inicio	SI
	Acta de Modificación	SI
	Actas de avance	N.A
	Actas de liquidación	N.A

OBSERVACIONES

7.2 GESTION DEL TALENTO HUMANO

7.2.1 DEL CONTRATANTE


		CONCEPTO
Personal Directivo	Wilson Rojas Moreno	Director Advo y Financiero- Ordenador del Gasto
Personal de Supervisión	Edgar de la Hoz Hernandez	Coordinador Grupo de Construcciones
	Oscar Fernando Moreno	Ing Grupo de Construcciones
Personal de Apoyo a la Supervisión	Carlos Castro Silva	Ing Asesor - Contratista Grupo de Construcciones
	Néstor Alfonso Gómez Arenas	Arq. - Contratista Grupo de Construcciones
	Ricardo Londoño Blandón	Economista - Contratista Grupo de Construcciones.
Delegados Comité Fiduciario	Wilson Rojas Moreno	Director Administrativo y Financiero
	Oscar Castro Anaya	Coordinador Grupo de Tesorería
	Victor Daniel Guevara	Coordinador Grupo Contabilidad
	Mauricio Rincón	Ing Grupo de Construcciones
Delegados Comité Financiero	Oscar Castro Anaya	Coordinador Grupo de Tesorería
	Victor Daniel Guevara Cardona	Coordinador Grupo Contabilidad
	Yaneth López Chaparro	Coordinadora Grupo de Presupuesto
Personal de Ejecución- Operación		No aplica
Personal de Soporte		No aplica
Personal de Ejecución - Investigación		No aplica
Personal de Ejecución - Capacitación		No aplica

7.2.2 DEL CONTRATISTA - FINDETER

Personal Directivo	Juan Jose Oyuela soler	1	Vicepresidente Técnico
	Wilmar Enrique Sepulveda Diaz	1	Gerente de Infraestructura

				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
				INFORME SUPERVISION No.	11
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA					
				PERIODO	15-feb-21 14-mar-21
Personal de Asesoría Asistencia Técnica	Topógrafo Ingeniero de Suelos Asesor Estructura Asesor Hidrosanitario Asesor eléctrico y de voz y datos Asesor en Instalaciones mecánicas Asesor en Presupuesto y programación	1 1 1 1 1 1 1	Jorge Andres Castillo Torres Jorge Andres Castillo Torres Guillermo Alberto Arcila Diaz Julian Alberto Bayona Romero Jorge Enrique Zuluaga villegas Jorge Enrique Zuluaga villegas Ivan Dario Mantilla Rosas		
Personal Asistencia Tecnica	Coordinación	1	Leonardo Alfonso Martinez Otero		
Personal Asistencia Tecnica	Supervisión Inteventoria Supervisión Inteventoria Supervisión Inteventoria Supervisión Inteventoria	1 1 1 1	Maria Alejandro Rodriguez Villareal Olga Maria Muñoz Muñoz Yerson Arias Rivera Giovanni Andres Vanegas Prada		
Personal Asistencia Tecnica	Contratacion Derivada Contratacion Derivada Contratacion Derivada Contratacion Derivada	1 1 1 1	Ivan Alirio Ramirez Rusinqui Ana Maria Giraldo Ruiz Daniela Esther Alvear Petro Paula Andrea Rodriguez Delgado		
Personal Asistencia Tecnica	Negocios Fiduciarios Negocios Fiduciarios Contratacion Derivada	1 1 1	Edymer Esneider Franco Martinez Alvaro Fernandez Ospina Jeymi Nataly Gonzalez Cardenas		
Personal Asistencia Tecnica	Abogado del Programa Profesional aAdministrativo	1 1	Diego Fernando Lopez Moreno Lury Mireya Bustos Solano		
OBSERVACIONES :					
7.3 GESTION DE LOGISTICA	7.4 GESTION SOCIAL	7.5 GESTION AMBIENTAL	7.6 GESTION DE SST-		
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
7.4 GESTION EMPRESAS PUBLICAS	OBSERVACIONES:				
CUMPLE					


EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
 Supervisor


NESTOR ALFONSO GOMEZ ARENAS
 Arq. Apoyo a la Supervisión