





CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

INFORME SUPERVISION No.

17

OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL

CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

PERIODO

15-ago-21

14-sep-21

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.

1. ASPECTOS GENERALES

Fecha de Iniciación

15-abr-20

Valor del Contrato

\$ 47.905.721.138

Adición No. 1

\$ 19.535.132.538

Adición No. 2

\$ 0

Valor total de contrato

\$ 67.440.853.676,00

Plazo Inicial

25

MESES

15/04/2020

al

14/05/2022

Suspensión del contrato

al

Ampliación en plazo

al

Fecha de Terminación:

14/05/2022

OBSERVACIONES:

2. ESTADO ECONOMICO

2.1 ESTADO DE CUENTA

	%	FORMA DE PAGO	PAGADO	%	POR EJECUTAR	%	Notas
RECURSOS GIRADOS A FIDEICOMISO	%		GIRADO	%		%	Notas
Giro de Recursos	100,00%	67.440.853.676	46.556.904.064	100%	0	0%	
Estampilla Pro Uiversidad			1.348.817.074	100%			2% a Ministerio
TOTALES	100%	67.440.853.676	47.905.721.138				

2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

	CAUSADOS	ACUMULADO	REND		
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	may-20	50.748.551	50.748.551	0,08%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jun-20	25.266.922	76.015.473	0,04%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jul-20		-	0,00%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	ago-20		-	0,00%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	sep-20	23.881	23.881	0,00%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	oct-20	32.333	32.333	0,00%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	nov-20	22.582	46.463	0,00%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	dic-20	155.753	155.753	0,00%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	ene-21	424.344	580.097	0,00%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	feb-21	83.179	663.276	0,00%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	mar-21	6.791.766	7.455.042	0,01%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	abr-21	28.880.578	36.335.620	0,04%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	may-21	47.953.522	84.289.142	0,07%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jun-21	97.195.247	181.484.389	0,14%	
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jul-21	67.233.185	248.717.574	0,10%	
Fondo de Inversión colectiva	may-20	-	-	0,00%	
Fondo de Inversión colectiva	jun-20	89.546.820	89.579.153	0,13%	
Fondo de Inversión colectiva	jul-20	196.104.469	285.683.622	0,29%	
Fondo de Inversión colectiva	ago-20	132.044.700	417.728.321	0,20%	
Fondo de Inversión colectiva	sep-20	157.611.053	157.611.053	0,23%	
Fondo de Inversión colectiva	oct-20	75.447.431	233.058.484	0,11%	
Fondo de Inversión colectiva	nov-20	88.075.245	321.133.728	0,13%	
Fondo de Inversión colectiva	dic-20	70.873.423	392.007.151	0,11%	
Fondo de Inversión colectiva	ene-21	100.865.589	492.872.740	0,15%	
Fondo de Inversión colectiva	feb-21	4.023.974	496.896.714	0,01%	
Fondo de Inversión colectiva	mar-21	104.507.585	601.404.299	0,15%	
Fondo de Inversión colectiva	abr-21	74.679.252	676.083.551	0,11%	
Fondo de Inversión colectiva	may-21	24.735.453	700.819.004	0,04%	
Fondo de Inversión colectiva	jun-21	-	700.819.004	0,00%	
Fondo de Inversión colectiva	jul-21	34.420.998	735.240.002	0,05%	
TOTALES		1.477.747.833		2,14%	

OBSERVACIONES

3. PROGRAMACION

PLAZOS DEL CONTRATO	%	MESES	Transcurrido	%	Faltante	%	Notas
Tiempo de ejecucion		25,0	17,00	68%	8,00	32%	

OBSERVACIONES

4. RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS

ACTIVIDAD/ PRODUCTO	ESTADO	AVANCE	
Informe No.1	15-04-2020 al 14 -05-2020	Revisado y Aprobado	100%
Informe No.2	15-05-2020 al 14 -06-2020	Revisado y Aprobado	100%
Informe No.3	15-06-2020 al 14 -07-2020	Revisado y Aprobado	100%
Informe No.4	15-07-2020 al 14 -08-2020	Revisado y Aprobado	100%
Informe No.5	15-08-2020 al 14 -09-2020	Revisado y Aprobado	100%
Informe No.6	15-09-2020 al 14 -10-2020	Revisado y Aprobado	100%
Informe No.7	15-10-2020 al 14 -11-2020	En revision	100%
Informe No.8	15-11-2020 al 14 -12-2020	En revision	100%

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020		INFORME SUPERVISION No.		17
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL								
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA				PERIODO		15-ago-21		14-sep-21
Informe No.9		15-12-2020 al 14 -01-2021		Revisado y Aprobado		100%		
Informe No.10		15-01-2020 al 14 -02-2021		Revisado y Aprobado		100%		
Informe No.11		15-02-2020 al 14 -03-2021		Revisado y Aprobado		100%		
Informe No.12		15-03-2020 al 14 -04-2021		Revisado y Aprobado		100%		
Informe No.13		15-04-2020 al 14 -05-2021		Revisado y Aprobado		100%		
Informe No.14		15-05-2020 al 14 -06-2021		Revisado y Aprobado		100%		
Informe No.15		15-06-2020 al 14 -07-2021		Revisado y Aprobado		100%		
Informe No.16		15-07-2020 al 14 -08-2021		Revisado y Aprobado		100%		
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO								
5.1 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES								
5.1.1 OBLIGACIONES								
a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida de los proyectos priorizados por parte del SENA.				Revisada información magnetica de los proyectos priorizados .		100%		
				Revisión física		100%		
b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando en consideración los criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con el fin elaborar los estudios y documentos previos requeridos para iniciar el proceso de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de contratación de la interventoría requerida.				Definición de criterios y procedimientos		100%		
c)Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la revisión y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución de los proyectos indicados por el SENA con cargo a los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus observaciones.				ALCANCE PROYECTOS		PROYECTOS	EJECUCION	69%
				CONSULTORIAS DISEÑO		13	100%	
				EJECUCION OBRA		8	62%	
				INTERVENTORIA DISEÑO		13	100%	
				INTERVENTORIA OBRA		8	62%	
d) Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de contratación; trasladando al SENA en caso de ser necesario las observaciones presentadas por corresponder a su competencia o interés, para que realice un pronunciamiento sobre las mismas.				Atendidas para procesos adelantados Intevectorías Grupo 1		100%		
e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo.				Findeter dispone a traves de BBVA las instalaciones para el efecto.		CUMPLE		
f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer conforme a dicha evaluación el orden de				No aplica en el período		N.A		
g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para informar a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo				Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/		CUMPLE		
h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas, de conformidad con lo establecido en el comité Técnico.				No aplica en el período		CUMPLE		
i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos de interventoría, consultoría y obra, producto de las convocatorias.				No aplica en el período		CUMPLE		
						CUMPLE		
j) Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA.				No aplica en el período		CUMPLE		
k) Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren.				CUMPLE		CUMPLE		
5.1.2 PROYECTOS EN PROCESO DE ESTRUCTURACION PARA PRIORIZACION O CONTRATACION								
5.1.2.1 PROYECTOS EN EJECCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 1								
PROYECTOS		TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL		199.380.509	1.690.506.794	106.493.621	209.854.715	2.206.235.639	99%	0,00%
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL		197.560.489	884.267.738	104.311.805	163.388.685	1.349.528.717	100%	18,56%
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA		188.525.250	910.815.497	107.100.000	173.264.000	1.379.704.747	100%	32,98%
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA		147.588.930	648.645.307	104.605.934	141.335.321	1.042.175.492	100%	26,80%
5.1.2.2 PROYECTOS EN EJECCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 2								
PROYECTOS		TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA		249.622.440	5.443.007.650	132.352.100	359.031.390	6.184.013.580	50,00%	0,00%
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO		251.359.910	3.752.030.162	131.855.910	297.109.750	4.432.355.732	30,40%	0,00%
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA		216.983.670	2.065.970.082	115.017.220	218.596.510	2.616.567.482	66,21%	0,00%
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63		251.715.640	892.815.123	133.550.269	180.000.000	1.458.081.032	8,55%	0,00%
5.1.2.3 PROYECTOS EN REESTRUCTURACION TERMINACION ANTICIPADA Y NUEVA CONVOCATORIA)								
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63		235.740.747	8.950.393.625	157.646.265	405.000.000	9.748.780.637	6,98%	0%
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA		178.228.678	7.403.493.649	109.355.869	360.000.000	8.051.078.196	15,54%	0%
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META		172.935.681	2.626.442.250	107.552.358	270.000.000	3.176.930.289	9,01%	0%
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER		226.343.781	9.457.537.638	124.393.652	405.000.000	10.213.275.071	8,82%	0%
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE		219.612.078	7.356.590.233	124.174.573	405.000.000	8.105.376.884	10,26%	0%



Findeter
 Banca de Desarrollo Territorial



SENA
 Servicio Nacional de Aprendizaje

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

INFORME SUPERVISION No. 17

OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA PERIODO 15-ago-21 14-sep-21

5.1.2.4 PROYECTOS QUE NO FUERON PRIORIZADOS

CENTRO DE ATENCION AGRIPECUARIA PIEDECUESTA	NO PRIORIZADO					
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO	NO PRIORIZADO					

OBSERVACIONES: El proyecto de Espinal, no ha iniciado obra en espera de aprobación de presupuesto definitivo y determinación de frentes a ejecutar de conformidad con las disponibilidades presupuestales.

5.1.4 CONTRATACIONES DIRECTAS: Durante el periodo no se realizaron Contrataciones Directas

5.2 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

5.2.1 OBLIGACIONES

a) Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios, diseños y obras	CUMPLE	
b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas tecnológicas, que	CUMPLE	
c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por Parte del SENA las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato	CUMPLE	
d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así como las demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo	CUMPLE	
e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo	CUMPLE	
f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la debida antelación	CUMPLE	
g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes.	CUMPLE	

5.2.2 CONTRATOS DE CONSULTORIA Y OBRA

SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONSULTORIAS DISEÑO	EJECUCION OBRA
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO GEOTEC SENA	-
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -	ANTIOQUIA	CALDAS	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	-
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON	CONSORCIO GEOTEC	-
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI	CONSORCIO GEOTEC	-
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO	CONSORCIO ECI 2021	-
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	-
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN	CONSORCIO GEOTEC SENA	-
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS	-
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC	-
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS	-
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	CONSORCIO SAN ANDRÉS MOSQUERA	-
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO	CONSORCIO GEOTEC SENA	-
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL	-

5.2.3 CONTRATOS DEINTERVENTORIA

SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	-
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -	ANTIOQUIA	CALDAS	INGENIERIA MÁSTER SAS	-
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON	CONSORCIO KNIGHT	-
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI	CONSORCIO KNIGHT	-
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO	CONSORCIO INTERMOS	-
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	-
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	-
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	RM INGENIEROS S.A.S	-
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO SENA BUGA 2020	-
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CONSORCIO INTER CGR	-
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	INGENIERIA MÁSTER S.A.S	-
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	-
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	-

5.2.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Se realiza seguimiento semanal mediante reuniones tecnicas virtualescada miercoles.	agosto	18-25	septie	1-8
---	--------	-------	--------	-----

5.2.5. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION

5.2.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias	Socializado Mosquera-Pasto-La Salada	
5.2.5.2 Otras si aplican		

- Derivado del giro de recursos por valor de \$ 46.947.606.715 realizado el día 21 de mayo de 2020 y su valor contractual de \$ 47.905.721.138, genero una diferencia por valor de \$ 958.114.423 que corresponde, según lo informado por el SENA, a la aplicación de una deducción del 2% por concepto de contribución Pro-Universidad Nacional. Ante esto, y de acuerdo a la condición contractual, se presenta una reducción en el valor disponible para la ejecución de proyectos.
- El SENA realizo el proceso de exención de GMF de la cuenta de ahorros por medio de la inscripción de la misma ante el Ministerio de Hacienda con su respectivo cargue de documentos. Para dar por finalizado este proceso hace falta el certificado emitido por el Ministerio, donde se evidencie que la cuenta queda exenta.
- Se incorporan los recursos por 19.535.132.538 para un total de 67.440.853.676
- Findeter brindo acompañamiento para evaluar condición del Centro de Gestión Administrativa de la Av Caracas con CXalle 13 en Bogota, y el Centro de Dosquebradas en Risaralda.

5.2.5. CIERRE Y LIQUIDACION DE CONTRATACION DERIVADA Y CTO INTERADMINISTRATIVO

a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al	No aplica para el presente periodo	
2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados	No aplica para el presente periodo	

OBSERVACIONES


7. AVANCE DE LA GESTION DEL PROYECTO

7.1 GESTION CONTRACTUAL		ESTADO	
Gestion legal	Contrato suscrito y formalizado	SI	
Gestion Administrativa	Acta de inicio	SI	
	Acta de Modificación	SI	Adición de 19.535.132.538
	Actas de avance	N.A	

3

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial		 SENA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
		INFORME SUPERVISION No.		17	
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL					
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO		15-ago-21 14-sep-21	
		Actas de liquidación		N.A	
OBSERVACIONES					
7.2 GESTION DEL TALENTO HUMANO			CONCEPTO		
7.2.1 DEL CONTRATANTE					
Personal Directivo	Wilson Rojas Moreno		Director Advo y Financiero- Ordenador del Gasto		
Personal de Supervisión	Edgar de la Hoz Hernandez		Coordinador Grupo de Construcciones		
Personal de Apoyo a la Supervisión	Oscar Fernando Moreno		Ing Grupo de Construcciones		
	Carlos Castro Silva		Ing Asesor - Contratista Grupo de Construcciones		
	Néstor Alfonso Gómez Arenas		Arq. - Contratista Grupo de Construcciones		
	Ricardo Londoño Blandón		Economista - Contratista Grupo de Construcciones.		
Delegados Comité Fiduciario	Wilson Rojas Moreno		Director Administrativo y Financiero		
	Oscar Castro Anaya		Coordinador Grupo de Tesorería		
	Victor Daniel Guevara		Coordinador Grupo Contabilidad		
	Mauricio Rincón		Ing Grupo de Construcciones		
Delegados Comité Financiero	Oscar Castro Anaya		Coordinador Grupo de Tesorería		
	Victor Daniel Guevara Cardona		Coordinador Grupo Contabilidad		
	Yaneth López Chaparro		Coordinadora Grupo de Presupuesto		
Personal de Ejecución- Operación			No aplica		
Personal de Soporte			No aplica		
Personal de Ejecución - Investigación			No aplica		
Personal de Ejecución - Capacitación			No aplica		
7.2.2 DEL CONTRATISTA - FINDETER					
Personal Directivo	Juan Jose Oyuela soler	1	Vicepresidente Técnico		
	Wilmar Enrique Sepulveda Diaz	1	Gerente de Infraestructura		
Personal de Asesoría Asistencia Técnica	Topógrafo	1	Jorge Andres Castillo Torres		
	Ingeniero de Suelos	1	Jorge Andres Castillo Torres		
	Asesor Estructura	1	Guillermo Alberto Arcila Diaz		
	Asesor Hidrosanitario	1	Julian Alberto Bayona Romero		
	Asesor eléctrico y de voz y datos	1	Jorge Enrique Zuluaga villegas		
	Asesor en Instalaciones mecánicas	1	Jorge Enrique Zuluaga villegas		
	Asesor en Presupuesto y programación	1	Ivan Dario Mantilla Rosas		
Personal Asistencia Tecnica	Coordinación	1	Leonardo Alfonso Martinez Otero		
Personal Asistencia Tecnica	Supervisión Inteventoria	1	Maria Alejandro Rodriguez Villareal		
	Supervisión Inteventoria	1	Olga Maria Muñoz Muñoz		
	Supervisión Inteventoria	1	Yerson Arias Rivera		
	Supervisión Inteventoria	1	Giovanny Andres Vanegas Prada		
Personal Asistencia Tecnica	Contratacion Derivada	1	Ivan Allirio Ramirez Rusinqui		
	Contratacion Derivada	1	Ana Maria Giraldo Ruiz		
	Contratacion Derivada	1	Daniela Esther Alvear Petro		
	Contratacion Derivada	1	Paula Andrea Rodriguez Delgado		
Personal Asistencia Tecnica	Negocios Fiduciarios	1	Edymer Esneider Franco Martinez		
	Negocios Fiduciarios	1	Alvaro Fernandez Ospina		
	Contratacion Derivada	1	Jeymi Nataly Gonzalez Cardenas		
Personal Asistencia Tecnica	Abogado del Programa	1	Diego Fernando Lopez Moreno		
	Profesional aAdministrativo	1	Lury Mireya Bustos Solano		
OBSERVACIONES :					
7.3 GESTION DE LOGISTICA		7.4 GESTION SOCIAL		7.5 GESTION AMBIENTAL	
CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7.4 GESTION EMPRESAS PUBLICAS		OBSERVACIONES:			
CUMPLE					


EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
 Supervisor


NESTOR ALFONSO GOMEZ ARENAS
 Arq. Apoyo a la Supervisión