

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No.		ACTA PARCIAL DE GERENCIA No 4																																					
Contrato N°		202002796																																							
Nombre del Supervisor		NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS																																							
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL																																									
Tipo de contrato		GERENCIA INTEGRAL																																							
Nombre del contratista		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.																																							
Identificación del contratista		NIT. 800.091.140-4																																							
Objeto del contrato		GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.																																							
Plazo		TREINTA (30) meses																																							
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)		202003007 / 202100032	Fecha del C.D.P	2020-09-25 / 2021-01-04																																					
Número de Registro Presupuestal (R.P.)		202005305 / 202100007	Fecha del R.P	2020-10-13 / 2021-01-04																																					
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 180.000.000.000																																							
	Adición 1	\$																																							
	Adición 2	\$																																							
	Adición 3	\$																																							
	Total	\$ 180.000.000.000																																							
Fecha de inicio del contrato		Fecha de terminación del contrato		Fecha de Suspensión																																					
2020-10-22		2023-04-22																																							
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):																																									
Amparos		Aseguradora	No de Póliza	Vigencia																																					
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)																																				
Calidad del servicio																																									
Cumplimiento		SEGUROS DEL ESTADOS	85-44-101107114	2020-10-22	2023-08-22																																				
Anticipo																																									
Pago anticipado		SEGUROS DEL ESTADOS	85-44-101107114	2020-10-22	2023-08-22																																				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados																																									
Salarios y prestaciones		SEGUROS DEL ESTADOS	85-44-101107114	2020-10-22	2026-04-22																																				
Responsabilidad Civil Extracontractual		SEGUROS DEL ESTADOS	85-40-101046258	2020-10-22	2023-04-22																																				
Otros																																									
4. EJECUCION DEL CONTRATO																																									
<table><tr><th colspan="2">Descripción</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="2">Valor del Contrato Inicial</td><td>\$ 180.000.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 1</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 2</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 3</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Total del contrato</td><td>\$ 180.000.000.000</td></tr><tr><td>Porcentaje del Anticipo</td><td>%</td><td>\$</td></tr><tr><td>Porcentaje del Pago anticipado – contraprestación EDUBAR</td><td>10 %</td><td>\$ 540.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Ejecutado del Contrato</td><td>\$ 27.553.605.471,81</td></tr><tr><td colspan="2">Valor por ejecutar</td><td>\$ 152.446.394.528,19</td></tr><tr><td colspan="2">Valor a pagar en el presente Informe</td><td>\$ 162.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">No. Factura</td><td>EDU-127</td></tr></table>						Descripción		Valor	Valor del Contrato Inicial		\$ 180.000.000.000	Adición No. 1		\$	Adición No. 2		\$	Adición No. 3		\$	Valor Total del contrato		\$ 180.000.000.000	Porcentaje del Anticipo	%	\$	Porcentaje del Pago anticipado – contraprestación EDUBAR	10 %	\$ 540.000.000	Valor Ejecutado del Contrato		\$ 27.553.605.471,81	Valor por ejecutar		\$ 152.446.394.528,19	Valor a pagar en el presente Informe		\$ 162.000.000	No. Factura		EDU-127
Descripción		Valor																																							
Valor del Contrato Inicial		\$ 180.000.000.000																																							
Adición No. 1		\$																																							
Adición No. 2		\$																																							
Adición No. 3		\$																																							
Valor Total del contrato		\$ 180.000.000.000																																							
Porcentaje del Anticipo	%	\$																																							
Porcentaje del Pago anticipado – contraprestación EDUBAR	10 %	\$ 540.000.000																																							
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 27.553.605.471,81																																							
Valor por ejecutar		\$ 152.446.394.528,19																																							
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 162.000.000																																							
No. Factura		EDU-127																																							



NIT. 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-600

Calle 40 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7103
Unica Gráfica 01 8000 915 307 atencionalcidadadano@atlantico.gov.co

    Atlántico para la Gente atlantico.gov.co

**VERSION**

001

FECHA DE APROBACION

2020-01-02

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

- Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: acta parcial de gerencia#4 pre-acta #4 e informe.

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisora deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los 30 días del mes de septiembre de 2021


ANGELLY CRIALES ANIBAL
Gerente General
Gerencia Integral
Edubar S.A.


NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS
Secretaria de Infraestructura
Supervisor
Departamento del Atlántico.



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7103
Línea Gratuita 01 8000 915 307 atencionciudadano@baranquico.gov.co

Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

