

 La equidad es de todos Prósperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 1 de 4

ACTA No. 01

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: CUNDINAMARCA / BOGOTÁ

FECHA: (dd/mm/aaaa) 17/12/2021

HORA: (hh.mm AM/PM) De 9:15 AM a 9:45 AM

LUGAR: Reunión Virtual por TEAMS

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT.

OBJETIVO:

Realizar comité Operativo No 001 670 del 2021 Gerencia Integral PROYECTA.

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. 11 personas

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Cronograma de Visitas técnica de Proyectos con fechas definidas en la entrega de los respectivos informes.	Proyecta
2	Plan Operativo. Revisión, Ajustes y Aprobación.	Proyecta - PS
3	Hojas de Vida. Revisión, Complementación, Ajustes y Aprobación.	Proyecta - PS
4	Proyecto de Infraestructura Social - Plazas de Mercado no incluidas en el objeto del contrato.	PS
5	Presupuestos Proyectos.	PS
6	Situación recursos en Vigencia.	PS

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1	No Aplica.	
2		
3		
4		
5		
6		



Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 2 de 4

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

Enlace de descarga de la grabación de la reunión realizada y del listado de asistencia:

https://dpsco-my.sharepoint.com/:f/g/person/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EvYcJJa4D_5HIT12IQO46aQBK46K9NnwIRQ9wQfiqrM7Q?e=DWxe6r



Por medio de la presente acta, se deja evidencia de la realización del comité técnico No. 1 del contrato No 670 2021 de la Gerencia Integral con el Contratista Proyecta. Objeto de contrato: "Realizar la GERENCIA INTEGRAL a los proyectos de Infraestructura Vial con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de espacios para la integración, estabilización y reconciliación social en el marco de la convocatoria No. 001 del 2020 y la reactivación económica, así como los proyectos de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad."

Asistentes:

Carlos Javier Méndez Suarez director de Infraestructura Social y Hábitat – Prosperidad Social
Tatiana Medrano López coordinadora GIT de Infraestructura Social y Hábitat – Prosperidad Social
Oscar Fernando Rodríguez Suárez supervisor contrato interadministrativo.
Cesar Mauricio Vargas Celi apoyo técnico supervisor contrato interadministrativo.
Carlos Roberto Lozada Muñoz apoyo financiero supervisor contrato interadministrativo.
Juan Pablo Torres Muñoz apoyo jurídico supervisor contrato interadministrativo.
Pablo Cesar Herrera Correa gerente Gerencia Integral Proyecta.
Jorge Iván Duque proyectos y planeación Gerencia Integral Proyecta.
Jaime Bejarano director técnico de la Gerencia Integral Proyecta.
Diana Rincón directora Jurídica de la Gerencia Integral Proyecta.
Lina Roldan directora Financiera y Administrativa de la Gerencia Integral Proyecta.

Se da apertura de la reunión a través del supervisor del contrato por parte de Prosperidad Social (PS), dando a conocer el orden del día y se continúa con la presentación de los asistentes.

Toma la palabra el gerente de la GI Proyecta, Pablo Cesar Herrera, indicando que no cuentan con ningún ajuste de los presupuestos de los proyectos (Presupuestos oficiales) y de la forma no han podido verificar frente a los

	La equidad es de todos	Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
			Proceso Gestión Documental	VERSIÓN: 3
				PÁGINA: 3 de 4

diseños entregados por los municipios los cuales constituyen los alcances reales de las obras. Manifiestan iniciarían visitas entre lunes y martes de la próxima semana a los proyectos del Quindío (9 municipios) al ser un departamento con municipios cercanos, porque conocen la totalidad de los diseños y los presupuestos con los que cuentan (Sin ajustes), solicitando de igual forma los proyectos que sustituirán las 2 plazas de mercado ubicadas en los municipios de San Luis y Saldaña.

Al respecto el ingeniero Carlos Méndez en calidad de director de la DISH, previa instrucción del subdirector de proyectos hace referencia a los proyectos que sustituyen las plazas de mercado listándolos a continuación:

E-2020-2203-234354	Alpujarra	Tolima	Vías y Transporte	Mejoramiento De La Vía Que Del Casco Urbano De Alpujarra Conduce A La Vereda La Aradita Mediante La Construcción De Placa Huella En El Municipio De Alpujarra - Tolima	1,250,191,050.00
E-2020-2203-236383	Cunday	Tolima	Vías y Transporte	Construcción De Placas Huellas En Vías Terciarias Del Municipio De Cunday - Tolima	1,055,798,562.00
E-2020-2203-253991	Melgar	Tolima	Vías y Transporte	Pavimentación En Concreto Rígido En La Vía La Laguna Municipio De Melgar - Tolima	2,125,959,662.00
E-2020-1731-235036	Villarrica	Tolima	Vías y Transporte	Construcción De Placa Huellas En Vías Terciarias Del Municipio De Villarrica - Tolima	1,293,333,561.00

Seguidamente el ingeniero Pablo Herrera, comedidamente solicita todos los presupuestos ajustados. (Se hace claridad que, son 9 proyectos en el Departamento del Quindío, 5 Proyectos en el Departamento del Valle y 16 Proyectos en el departamento del Tolima incluidos los nuevos que remplazaron las plazas de mercado (4 Iniciativas en el departamento del Tolima) sumando un total de 30 proyectos.

El director de la DISH se compromete a compartir los presupuestos ya sean los revisados por PS o los entregados por los municipios en el transcurso del día, de donde entonces el Gerente de la gerencia integral Proyecta, se compromete hacer el fin de semana el chequeo contra diseños y entregar la programación completa el lunes (20 diciembre 2021) con los proyectos fuera del Departamento del Quindío, en donde en semana y media se realizarían las visitas, de tal forma se definen como fecha límite para terminar las visitas el 08 de enero del 2022 y con entrega de informe consolidado para el 14 de enero del 2022.

Se continúa con el siguiente tema que es el ajuste del Plan Operativo, donde la GI Proyecta manifiesta que, está ajustando las observaciones entregadas por el supervisor del contrato del Plan Operativo con fecha de entrega para el martes 21 de diciembre del 2021.

El siguiente punto que se mira es respecto a las subsanaciones de las hojas de vida, donde se hace el compromiso la GI de Proyecta de subsanar todo el 21 de diciembre del 2021 haciendo su entrega.

El último punto tratado, hace referencia a los recursos que se encuentran bajo RP 2021 de la Vigencia, para lo cual el Supervisor del Contrato, manifiesta estar adelantando el trámite y se espera queden en reserva los recursos antes del 31 de diciembre del 2021.

Se cierra reunión y se establecen compromisos.


 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 4 de 4

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Entrega del cronograma de la realización de las visitas de los proyectos teniendo en cuenta los siguientes Hitos: a. 08/01/2021. La GI - Proyecta concluirán las visitas de la totalidad de los proyectos. b. Los proyectos no incluyen las plazas de mercado del departamento del Tolima: c. 14/01/2021. La GI - Proyecta Entregará los informes respectivos de las visitas.	GI Proyecta	17/12/2021	20/12/2021
2	Entrega de ajustes del plan operativo para revisión y aprobación de la supervisión del contrato.	GI Proyecta	17/12/2021	21/12/2021
3	Entrega de ajustes de las hojas de vida para la respectiva revisión y aprobación de la supervisión del contrato.	GI Proyecta	17/12/2021	21/12/2021
4	Entrega a la GI Proyecta, los presupuestos oficiales de cada uno de los proyectos definidos para el contrato.	Prosperidad Social.	17/12/2021	17/12/2021
5	Solicitud de la reserva de los recursos en vigencia del convenio	Prosperidad Social.	17/12/2021	31/12/2021
6	Próximo Comité operativo	GI Proyecta - Prosperidad Social	02/01/2022	31/01/2022

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: Enero / 2022 <Si aplica>

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI X NO PARCIALMENTE

	
CARLOS MENDEZ SUÁREZ	TATIANA MEDRANO LÓPEZ
Director DISH.	Coordinadora GI DISH.
	
PABLO CESAR HERRERA CORREA	OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ SUÁREZ
Gerente Gerencia Integral Proyecta.	Supervisor Contrato Interadministrativo.

Anexos: SI (1 hojas)
Oscar R

Resumen de la reunión

Número total de participantes
Título de la reunión
Hora de inicio de la reunión
Hora de finalización de la reunión
ID. de reunión

7

17/12/2021 - 9:30 am. Comité Técnico Gerencia Integral 670 2021 Proyecta.

17/12/2021 9:23

17/12/2021 10:14

dc485f76-10f8-4fe4-974c-32eeaae1054f

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Cesar Mauricio Vargas Celi	17/12/2021 9:23	17/12/2021 10:14	51 min 17 s	cesar.vargas@prospersidadsocial.gov.co	Moderador	cesar.vargas@prospersidadsocial.gov.co
Oscar Fernando Rodriguez Suarez	17/12/2021 9:23	17/12/2021 10:14	50 min 57 s	Oscar.Rodriguez@prospersidadsocial.gov.co	Organizador	Oscar.Rodriguez@prospersidadsocial.gov.co
Carlos Roberto Lozada Munoz	17/12/2021 9:29	17/12/2021 10:14	45 min 12 s	carlosro.lozada@prospersidadsocial.gov.co	Moderador	carlosro.lozada@prospersidadsocial.gov.co
Juan Pablo Torres Muñoz	17/12/2021 9:37	17/12/2021 10:14	37 min 14 s	Juan.Torres@prospersidadsocial.gov.co	Moderador	Juan.Torres@prospersidadsocial.gov.co
PROYECTA (Invitado)	17/12/2021 9:38	17/12/2021 10:14	36 min 2 s	gerente@proviquindio.gov.co	Moderador	gerente@proviquindio.gov.co
Carlos Javier Mendez Suarez	17/12/2021 9:41	17/12/2021 10:14	33 min 23 s	carlos.mendez@prospersidadsocial.gov.co	Moderador	carlos.mendez@prospersidadsocial.gov.co
Tatiana Medrano Lopez	17/12/2021 9:54	17/12/2021 10:14	19 min 40 s	tatiana.medrano@prospersidadsocial.gov.co	Moderador	tatiana.medrano@prospersidadsocial.gov.co