

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
---	--	--	---

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23/09/2021 **PERIODO:** Desde 17/08/2021 al 16/09/2021
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2719913-2021 **Suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFD.**

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES:

Convenio Nro.:	2719913-2021			
Objeto:	Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Reforzamiento, Reordenamiento, Adecuación y Dotación de la USS San Blas como UMHES Pediátrica."			
Valor del Convenio inicial:	\$ 72.526.080.000	Valor	Fuente	Registro Presupuestal
		\$71.808.000.000 ✓	FFDS	3326 14 – Vigencia Futura 709 – Vigencia Futura
		\$718.080.000 ✓	ESE	N/A
Adiciones:	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor actual del convenio:	\$72.526.080.000 ✓			
Fecha Suscripción:	30/07/2021 ✓			
Fecha de inicio:	17/08/2021 ✓	Plazo de ejecución Inicial:		36 meses
Fecha de terminación inicial:	16/08/2024 ✓	Prórrogas acumuladas:		N/A
Prorrogas	N/A	N/A		N/A
Fecha de terminación actual:	16/08/2024 ✓			
Observaciones.				

1.2 SUPERVISIÓN

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO
Claudia Lucía Ardila Torres	ESE – Gerente	302 334 8034
Adriana María Ceballos Calle	SDS- Directora de Infraestructura y Tecnología	313 699 7413

1.2.1 Conformación del Comité Operativo

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO
Claudia Lucía Ardila Torres	ESE –Gerente	gerencia@subredcentrooriente.gov.co
Marcia Greicy Guacaneme Valbuena	ESE - Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	desarrolloinstitucional@subredcentrooriente.gov.co
Adriana María Ceballos Calle	SDS- Director de Infraestructura y Tecnología	amceballos@saludcapital.gov.co
Carlos Rojas Berincua	SDS- Apoyo por la Dirección de	Carojas@saludcapital.gov.co

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	---	---

	Infraestructura y Tecnología	
--	------------------------------	--

1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO

1.3.1 Giros del FFDS a ESE

DESCRIPCIÓN	VALOR	REGISTRO Nro.	FECHA	OBSERVACIONES
Giro No. 1	10.900.949.100	272396	25-08-2021	Recibo de caja del 26-08-2021
Total	10.900.949.100			

1.3.2 REPORTE EJECUCIÓN APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR	VALOR (\$)	PORCENTAJE (%)
	19.944.444,44	2,78%
OBSERVACIONES: APOORTE PERIODO AGOSTO 2021		

DESCRIPCIÓN PRESENTE PERIODO	VALOR/MES	EJECUCIÓN PERIODO (%)	SUBTOTAL
	\$19.944.444,44	2,78%	\$19.944.444,44
TOTAL			
OBSERVACIONES: Aporte representado en recurso humano, administrativo y apoyo logístico, (Equipos de cómputo, mobiliario, e infraestructura.)			

TOTAL ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE	VALOR (\$)	PORCENTAJE (%)
	19.944.444,44	2,78%
OBSERVACIONES: A porte acumulado agosto de 2021		

1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

1.4.1 Relación de Hitos del Convenio:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Suscripción del Convenio Interadministrativo	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021
Firma Acta de Inicio del Convenio	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
Desembolso y transferencia a la SISCO	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
Solicitud de lineamientos generales para el Plan de Regularización y Manejo	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
Respuesta Solicitud de lineamientos del Plan de Regularización y Manejo	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021
Aporta ajuste al Plan de trabajo SI NO				

1.5. Descripción

Acciones Realizadas en el Periodo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
---	--	--	---

En fecha 30 de julio de 2021, el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 2719913 de 2021 que tiene por objeto *"Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMHES Pediátrica"* con un plazo de ejecución de treinta y seis (36) meses, con Acta de Inicio del 17 de agosto de 2021.

La Subred mediante oficio con radicado Orfeo No. 20211000166531 de fecha 06 de septiembre de 2021, presento ante la Secretaria Distrital de Salud con radicado No. 2021ER36354 de la misma fecha, solicitud de modificación al Convenio Interadministrativo No. 2719913 de 2021, en el sentido de aclarar la CLAUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONVENIO y la CLAUSULA TERCERA – CUANTIFICACION DE LOS APORTES" y modificar la CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO DEL CONVENIO incluyendo el alcance del objeto del convenio interadministrativo No. 2719913 de 2021.

En fecha 15 de septiembre de 2021 se suscribió el Otrosí Aclaratorio No. 1 y Modificadorio No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 2719913 DE 2021, a través de la cual, se aclaró la Cláusula Segunda – Valor del Convenio y la Cláusula Tercera – Cuantificación de los Aportes, y se modificó la cláusula Primera del Convenio - Objeto del Convenio, en el sentido de incluir el Alcance del Objeto, entre otros. En dicha modificación, en su cláusula primera dispuso:

(...)
"El valor del convenio asciende a la suma de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHENTA MIL PESOS (\$72.526.080.000) constantes de 2021, conformados por DIEZ MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS (\$10.900.949.100) MCTE para contratar la consultoría en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetría necesaria para desarrollar el diagnóstico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Tránsito y su respectiva aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la obtención de la Resolución o acto administrativo ante la Secretaría Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento -PRM del Hospital San Blas de acuerdo a los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaria de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto Distrital 079 del 2015..."
 (...)

Que a través de la cláusula segunda del Otrosí Aclaratorio No. 1 y Modificadorio No. 1 al Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 2719913 DE 2021, se modificó la cláusula Primera del Convenio - Objeto del Convenio, en el sentido de incluir el Alcance del Objeto, el cual quedo de la siguiente manera:

"ALCANCE DEL OBJETO: A través de este convenio se aunarán esfuerzos entre el **FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ES.E.** En cumplimiento del objeto del convenio las partes se comprometen a aportar los recursos económicos, técnicos y administrativos de acuerdo con los compromisos de cada entidad, para el desarrollo de las actividades propias, de los componentes urbano arquitectónicos, obra e interventoría de obra, del proyecto de **"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"** para lo cual adelantaran coordinadamente las acciones que permitan el desarrollo del proyecto en sus diferentes fases: **A. FASE PREOPERATIVA (i) Subfase de Preconstrucción:** Contratar la consultoría en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetría necesaria para desarrollar el diagnóstico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Tránsito y su respectiva aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la obtención de la Resolución o acto administrativo ante la Secretaría Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento – Plan de regularización y Manejo - PRM del Hospital

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
---	--	--	---

San Blas de acuerdo a los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto Distrital 079 del 2015, Estudio de vulnerabilidad sísmica, Diseños de reforzamiento estructural, Reordenamiento arquitectónico que incluye obras exteriores, Estudios técnicos que incluye obras exteriores, Interventoría de los diseños y estudios técnicos, obtención de la Licencia de Construcción, demás permisos requeridos los cuales están definidos en la matriz de riesgos del proyecto y obra e interventoría de obra. (ii) **Subfase de Construcción:** Construcción e interventoría de la obra en la USS San Blas..."

Acciones a Realizar en el Siguiete Periodo

Se está a la espera de la respuesta de la Secretaria Distrital de Planeación, de comunicado radicado el 04 de junio de 2021, al Alcance al Oficio para la solicitud de Plan de Regularización y Manejo (PRM)

1.6. Rendimientos Financieros

Acumulados al Presente Periodo	\$209.227,89	Periodo Reportado
Cuenta No 482800018913	Tipo de Cuenta AHORROS _BANCO DAVIVIENDA	AGOSTO 2021

2. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS

2.1. Información básica Diseño:

Número del contrato	N/A		
Objeto	N/A		
Contratista	N/A		
Interventor	N/A		
Supervisor	N/A		
Valor Inicial	N/A	Duración Inicial	N/A
Fecha de iniciación	N/A	Fecha de terminación Inicial	N/A
Prórrogas	N/A		
Adiciones	N/A		
Fecha Actual Terminación	N/A		
Valor Actual Contrato	N/A		

2.2 Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO FÍSICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3 Pólizas suscritas por el contratista

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA	CUANTÍA
-------------	-------------	------------	----------	---------

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	---	---

			Desde	Hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES:				

2.5 Acciones

Acciones Realizadas en el Período
N/A
Acciones a Realizar en el Siguiete Período
N/A

2.6. Información básica interventoría a los Estudios y Diseños:

Número del contrato	N/A		
Objeto	N/A		
Contratista	N/A		
Interventor	N/A		
Supervisor	N/A		
Valor Inicial	N/A	Duración Inicial	N/A
Fecha de iniciación	N/A	Fecha de terminación Inicial	N/A
Prórrogas	N/A		
Adiciones	N/A		
Fecha Actual Terminación	N/A		
Valor Actual Contrato	N/A		

2.7. Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO FÍSICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. Pólizas suscritas por el contratista

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	--	---

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.9. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES:				

2.10. Acciones

Acciones Realizadas en el Período
N/A
Acciones a Realizar en el Siguiete Período
N/A

3. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE OBRA:

3.1 Información básica Contratista de Obra:

Número del contrato	N/A		
Objeto	N/A		
Contratista	N/A		
Interventor	N/A		
Supervisor	N/A		
Valor Inicial	N/A	Duración Inicial	N/A
Fecha de iniciación	N/A	Fecha de terminación Inicial	N/A
Prórrogas	N/A		
Adiciones	N/A		
Fecha Actual Terminación	N/A		
Valor Actual Contrato	N/A		

3.2 Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO FÍSICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.3. Pólizas suscritas por el contratista

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	---	---

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

3.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES:				

3.5. Acciones

Acciones Realizadas en el Período
N/A
Acciones a Realizar en el Siguiete Período
N/A

3.6. Información básica Interventoría de Obra:

Número del contrato	N/A		
Objeto	N/A		
Contratista	N/A		
Supervisor	N/A		
Valor Inicial	N/A	Duración Inicial	N/A
Fecha de iniciación	N/A	Fecha de terminación Inicial	N/A
Prórrogas	N/A		
Adiciones	N/A		
Fecha Actual Terminación	N/A		
N/A	N/A		

3.7. Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO FÍSICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. Pólizas suscritas por el contratista

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Interventoría de Obra:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
---	--	--	---

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES:				

3.10. Acciones

Acciones Realizadas en el Período
N/A
Acciones a Realizar en el Siguiete Período
N/A

4. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DOTACIÓN

4.1 Información básica:

Número del contrato	N/A		
Objeto	N/A		
Contratista	N/A		
Supervisor	N/A		
Valor	N/A	Duración (meses)	N/A
Fecha de iniciación	N/A	Fecha de terminación:	N/A

4.2 Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO A FAVOR	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.3 Pólizas suscritas por el contratista

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA	CUANTÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente dotación:

Relación de contratos	Objeto	Valor	% de ejecución	% por ejecutar
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES:				

4.5 Acciones

Acciones Realizadas en el Período
N/A
Acciones a Realizar en el Siguiete Período
N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
---	--	--	---

5. EJECUCIÓN

5.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO A LA FECHA:

Componentes del convenio interadministrativo No.	Valor Compromiso Contratado	Valor Físico Programado	Valor Físico Ejecutado Pagado	Porcentaje Físico Ejecución a la fecha
Consultoría y/o Estudios	N/A	N/A	N/A	N/A
Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Interventoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES:				

5.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

Indicador No 2: Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) Línea Base: 1% Meta: 100%

Estudios y Diseños (%)	Obra Adjudicada (%)	Ejecución de obra (%)	Dotación Entregada (%)	Puesta en Funcionamiento(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A





Claudia Lucía Ardila Torres

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE


Anexos: Comunicado EGAT

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Luis Ernesto Chaparro Vargas		23/09/2021
Elaborado por:	Jorge Romero Gutiérrez		23/09/2021
Revisado por:	Inti Gabriel Rojas Parada		23/09/2021
Aprobado por:	Marcia Greicy Guacaneme Valbuena		23/09/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma			



Adriana María Ceballos Calle

Directora de Infraestructura y Tecnología
Secretaría Distrital de Salud

	Nombre	Firma	Fecha
Reviso Profesional de Apoyo:	Carlos Rojas Berincua		
Aprobado por:	Adriana María Ceballos Calle		

Bogotá D.C.; miércoles 18 de agosto de 2021

Arquitecta

ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Directora de Infraestructura y Tecnología

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Carrera 32 #12-81

Bogotá D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 18-08-2021 04:21:20

2021ER34075 O 1 Fol:23 Anex:0 R:3

ORIGEN: SUBRED CENTRO ORIENTE./CLAUDIA LUCIA ARDILA

DESTINO: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOL

TRAMITE: CARTA-SOLICITUD

ASUNTO: SOLICITUD DE PRIMER DESEMBOLSO, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2719913 DE 2021

Asunto: Solicitud del Primer Desembolso, Convenio Interadministrativo 2719913 de 2021
"AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "REFORMA, REORDENAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA USS SAN BLAS COMO UMHS PEDIATRIC"


Respetada arquitecta Adriana María,

Cordial saludo. Por medio del presente, me permito presentar la solicitud del primer desembolso de los recursos contemplados en la Cláusula Quinta del Convenio Interadministrativo 2719913 de 2021 para lo cual, se adjuntan los documentos establecidos en la Circular 0015 del 6 de Junio de 2019, los cuales se relacionan a continuación:

- Factura de Venta
- Copia del Convenio Interadministrativo 2719913 de 2021 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
- Copia del Acta de Inicio del Convenio Interadministrativo 2719913 de 2021.
- Cuenta de Cobro.
- Certificación de Pagos de Parafiscales emitido por Revisor Fiscal de la Subred.
- Certificación Original de la Cuenta Bancaria.

Para fines pertinentes.

Cordialmente,






CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Anexo: Veintitrés (23) folios

Responsable	Nombres y Apellidos Completos	Cargo y/o Perfil Contratista	Firma
Elaboró	Adriana Camila Hoyos-Marroquín	Apoyo Administrativo - Contratista	
Elaboró	Luis Ernesto Chaparro Vargas	Apoyo Jurídico a la Supervisión - Contratista	
Aprobó	Jairo Enrique Berján Vásquez	Coordinador de Infraestructura - Contratista	
Revisó	Marcia Greicy Guacaneme Valbuena	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	
Declaramos los arriba firmantes, que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para firma.			



Al contestar, citar estos datos:

20211000166531

Radicado: 20211000166531 de 06-09-2021

Pág. 1 de 4

Bogotá D.C.; lunes 06 de septiembre de 2021

Arquitecta

ADRIANA MARÍA CEBALLOS CALLE

Directora de Infraestructura y Tecnología

Secretaría Distrital de Salud

Carrera 32 # 12-81

Correó: amceballos@saludcapital.gov.co

Bogotá D.C.

SECRETARIA DIGITAL DE SALUD
Para: 043000.DIRECCION DE INFR
2021ER36354 06-09-2021 03:52
Folios: 0 Anexos: 0 ORIG R: 3
Tramite: CARTA-SOLICITUD

Asunto: Solicitud de Modificación Convenio CO1.PCCNTR.2719913 de 2021
"Reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMHES
Pediátrica".

Respetada arquitecta Adriana María,

Cordial saludo. Con el propósito de continuar con las acciones pertinentes para la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto UMHES San Blas, que se enmarca en el Convenio Interadministrativo No.CO1.PCCNTR.2719913 de 2021, que tiene por objeto "Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMHES Pediátrica", cuya fecha de inicio corresponde al 17 de agosto de 2021 y fecha de terminación el 16 de agosto de 2024, por medio del presente escrito, comedidamente solicitamos una, modificación al Convenio del asunto, en lo correspondiente al aporte de la Subred y el valor final del convenio, de acuerdo con la propuesta y aceptación de la invitación presentada, la cual, tiene su justificación en lo siguiente:

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.2719913 de 2021

Las partes consideran pertinente aclarar el valor total del convenio establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR y la CLÁUSULA TERCERA- CUANTIFICACION DE LOS APORTES del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.2719913 de 2021, debido a que se presentó un error de digitación al no tenerse en cuenta el valor de OCHENTA MIL PESOS (\$80.000) M/CTE, los cuales hacen parte de la propuesta de la cofinanciación para el convenio del proyecto "Reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMHES Pediátrica", presentada por la Subred Integrada de Servicios Centro Oriente cuyo valor corresponde es a la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS (\$718.080.000) M/CTE,

Al contestar, citar estos datos:

20211000166531

Radicado: 20211000166531 de 06-09-2021

Pág. 2 de 4

representados en recurso humano, administrativo y apoyo logístico (Equipos de cómputo, mobiliario e infraestructura), tal y como se puede evidenciar en los estudios previos y como ya se mencionó en la propuesta presentada por la Subred. Así las cosas, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se requiere aclarar la CLAUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONVENIO y la CLAUSULA TERCERA– CUANTIFICACIÓN DE LOS APORTES del actual Convenio CO1.PCCNTR.2719913 de 2021 quedando de la siguiente manera:

(...) CLAUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONVENIO: El presente convenio estructurado por fases será de cuantía indeterminada, pero determinable y se tienen estimados los siguientes valores con base en el registro de inscripción en el Plan Bial de Inversiones 2020-2021.

Fase o Subfase	Fuente	Valor estimado con cargo al convenio
Subfase Preconstrucción	FFDS-SDS	\$10.900.949.100
Subfase Construcción	FFDS-SDS	\$60.907.050.900
Aporte de la Subred	Subred	\$718.080.000
Total		\$72.526.080.000

*Valores de acuerdo a Inscripción Plan Bial 2020-2021

El valor del convenio asciende a la suma de **SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHENTA MIL PESOS (\$72.526.080.000) M/CTE constantes de 2021**, conformados por: **DIEZ MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS (\$10.900.949.100) M/CTE**, para contratar la consultoría en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetría necesaria para desarrollar el diagnóstico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Tránsito y su respectiva aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la obtención de la Resolución o acto administrativo ante la Secretaría Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento – PRM del Hospital San Blas de acuerdo a los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto Distrital 079 del 2015, estudio de vulnerabilidad sísmica, diseños de reforzamiento estructural, reordenamiento arquitectónico que incluye obras exteriores, estudios técnicos que incluye obras exteriores, estudio de vulnerabilidad sísmica, diseños de reforzamiento estructural, reordenamiento arquitectónico que incluye obras exteriores, estudios técnicos que incluye obras exteriores, interventoría, licencia de construcción y permisos necesarios, la suma de **SESENTA MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS (\$60.907.050.900)**, para la ejecución de la Subfase de Construcción - Reforzamiento, reordenamiento, adecuación de la USS San Blas como UMHS Pediátrica y la suma de **SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS (\$718.080.000) M/CTE**, como recursos aportados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE (representados en recurso humano, administrativo y apoyo logístico (Equipos de cómputo, mobiliario e infraestructura)) y que se ejecutarán en desarrollo de todo el proyecto.

Al contestar, citar estos datos:

20211000166531

Radicado: 20211000166531 de 06-09-2021

Pág. 3 de 4

CLAUSULA TERCERA – CUANTIFICACIÓN DE LOS APORTES DE LAS PARTES: El aporte del SDS-FFDS es por valor de SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS (\$71.808.000.000) M/CTE constantes de 2021, discriminados de la siguiente manera:

Aportes SDS	Valor estimado con cargo al convenio
Recursos Vigencia 2021 contrapartida Vigencias Futuras	\$10.900.949.100
Vigencias Futuras 2022 – Acuerdo No.788 de 2020*	\$25.065.622.038
Vigencias Futuras 2023 – Acuerdo No.788 de 2020*	\$35.841.428.862
Total	\$71.808.000.000

*" Por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones" por el Concejo de Bogotá D.C.

y el de la Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E es por valor de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS (\$718.080.000) M/CTE representados en recurso humano, administrativo y apoyo logístico (Equipos de cómputo, mobiliario e infraestructura). (...)

JUSTIFICACION DE MODIFICACIÓN A LA INCLUSIÓN DEL ALCANCE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.2719913 de 2021.

- En los estudios previos realizados para suscribir Convenio Interadministrativo de cofinanciación del proyecto "Reforzamiento, Reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMHES Pediátrica" publicados en el Secop II, se estableció el alcance del objeto del convenio en el numeral 4.1.2 ALCANCE páginas 13 a la 18.
- Adicionalmente en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - ANEXOS DEL CONVENIO del clausulado adicional se estableció: "Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Convenio: 1. Estudios y documentos previos. 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Aceptación por parte de la subred a la invitación presentada por parte del FFDS. 4. Los demás documentos que se produzcan durante el desarrollo, ejecución y eventual liquidación del presente convenio." (Subrayado fuera de texto)
- Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que por error de transcripción no fue incluido el alcance del objeto dentro del clausulado adicional del convenio, se hace necesario realizar el presente modificatorio, con el fin de incluirlo así:

MODIFICAR la cláusula Primera del Convenio No. CO1.PCCNTR.2719913 de 2021 OBJETO DEL CONVENIO, en el sentido de incluir el ALCANCE DEL OBJETO.

Al contestar, citar estos datos:

20211000166531Radicado: **20211000166531** de 06-09-2021

Pág. 4 de 4

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto se solicita aclarar la CLAUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONVENIO y la CLAUSULA TERCERA – CUANTIFICACION DE LOS APORTES” y modificar la CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO DEL CONVENIO incluyendo el alcance del objeto del convenio interadministrativo CO1.PCCNTR.2719913 de 2021.


Para fines pertinentes.

Cordialmente,

**CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Responsable	Nombres y Apellidos Completos	Cargo y/o Perfil Contratista	Firma
Elaboró	Luis Ernesto Chaparro Vargas	Apoyo Jurídico a la Supervisión Contratista	
Aprobó	Jairo Enrique Berján Vásquez	Coordinador de Infraestructura - Contratista	
Consolidó			
Revisó	Marcia Greicy Guacaneme Valbuena	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	
Declaramos los arriba firmantes, que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para firma.			