


				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020				
		INFORME SUPERVISION No.		23				
OBJETO: “ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA”								
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA			PERIODO	15-feb-21	14-mar-22			
CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.			nit					
1. ASPECTOS GENERALES								
Fecha de Iniciación 15-abr-20								
Valor del Contrato \$ 47.905.721.138								
Adición No. 1 \$ 19.535.132.538								
Adición No. 2 \$ 0								
Valor total de contrato \$ 67.440.853.676,00								
Plazo Inicial 25 MESES 15/04/2020 al 14/05/2022								
Suspensión del contrato al								
Ampliación en plazo al								
Fecha de Terminación: 14/05/2022								
OBSERVACIONES: De conformidad con el desarrollo de los proyectos debe ampliarse el plazo del Contrato Interadministrativo para cobijar los tiempos de ejecución individual de cada proyecto.Findeter solicita ampliación de 18 meses sin costos adicionales de Asistencia Técnica para el SENA.								
2. ESTADO ECONOMICO								
2.1 ESTADO DE CUENTA		%	FORMA DE PAGO	PAGADO	%	POR EJECUTAR	%	Notas
RECURSOS GIRADOS A FIDEICOMISO		%		GIRADO	%		%	Notas
Giro de Recursos		100,00%	67.440.853.676	67.440.853.676	100%	0	0%	
Estampilla Pro Uiversidad				1.348.817.074	100%			2% a Ministerio de
TOTALES		100%	67.440.853.676	68.789.670.750				
EJECUCION DE LOS RECURSOS				EJECUTADO				
Estampilla Pro Uiversidad		2,00%	1.348.817.074	1.348.817.074	100%	0		
Recursos para intervención		90,91%	61.312.920.575	5.610.907.714	9%	55.702.012.861		
Asistencia Técnica		6,45%	4.352.896.475	2.437.662.026	56%	1.915.234.449		
Asistencia Técnica - Adicion 1		2,63%	1.775.036.626		0%	1.775.036.626		
TOTALES		100%	68.789.670.750	9.397.386.814	13,66%	59.392.283.936	86,34%	
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		CAUSADOS		ACUMULADO	REND			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	may-20		50.748.551	50.748.551	0,08%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jun-20		25.266.922	76.015.473	0,04%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jul-20		-	76.015.473	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	ago-20		-	76.015.473	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	sep-20		23.881	76.039.354	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	oct-20		32.233	76.071.587	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	nov-20		22.582	76.094.169	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	dic-20		155.735	76.249.904	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	ene-21		424.344	76.674.248	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	feb-21		83.179	76.757.427	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	mar-21		6.791.766	83.549.193	0,01%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	abr-21		28.880.578	112.429.771	0,04%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	may-21		47.953.522	160.383.293	0,07%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jun-21		97.195.247	257.578.540	0,14%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jul-21		67.233.185	324.811.725	0,10%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	ago-21		39.790.579	364.602.304	0,06%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	sep-21		38.312.204	402.914.508	0,06%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	oct-21		43.339.941	446.254.449	0,06%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	nov-21		52.137.861	498.392.310	0,08%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	dic-21		52.149.133	550.541.443	0,08%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	ene-22		70.630.935	621.172.378	0,10%			
Fondo de Inversión colectiva	may-20		-	364.602.304	0,00%			
Fondo de Inversión colectiva	jun-20		89.546.820	454.149.124	0,13%			
Fondo de Inversión colectiva	jul-20		196.104.469	650.253.593	0,29%			
Fondo de Inversión colectiva	ago-20		132.044.700	782.298.292	0,20%			
Fondo de Inversión colectiva	sep-20		157.611.053	939.909.345	0,23%			
Fondo de Inversión colectiva	oct-20		75.447.431	1.015.356.776	0,11%			1803907654
Fondo de Inversión colectiva	nov-20		88.075.245	1.103.432.021	0,13%			
Fondo de Inversión colectiva	dic-20		70.873.423	1.174.305.443	0,11%			
Fondo de Inversión colectiva	ene-21		100.865.589	1.275.171.032	0,15%			
Fondo de Inversión colectiva	feb-21		4.023.974	1.279.195.006	0,01%			
Fondo de Inversión colectiva	mar-21	-	104.507.585	1.174.687.421	-0,15%			
Fondo de Inversión colectiva	abr-21		74.679.252	1.249.366.673	0,11%			
Fondo de Inversión colectiva	may-21	-	24.375.453	1.224.991.220	-0,04%			
Fondo de Inversión colectiva	jun-21		-	1.224.991.220	0,00%			
Fondo de Inversión colectiva	jul-21		34.420.998	1.259.412.218	0,05%			
Fondo de Inversión colectiva	ago-21		101.106.907	1.360.519.125	0,15%			
Fondo de Inversión colectiva	sep-21		15.403.704	1.375.922.829	0,02%			
Fondo de Inversión colectiva	oct-21	-	33.830.110	1.342.092.719	-0,05%			
Fondo de Inversión colectiva	nov-21	-	23.261.446	1.318.831.273	-0,03%			
Fondo de Inversión colectiva	dic-21		99.718.849	1.418.550.122	0,15%			
Fondo de Inversión colectiva	ene-22		128.787.459	1.547.337.581	0,19%			
TOTALES		364.602.304	1.803.907.654		2,20%			
OBSERVACIONES								
3. PROGRAMACION								
PLAZOS DEL CONTRATO		%	MESES	Transcurrido	%	Faltante	%	Notas
Tiempo de ejecución			25,0	23,00	92%	2,00	8%	
OBSERVACIONES: FINDETER solicita ampliación de plazo para la ejecución de los proyectos cuyas consultorías estan en proceso y por terminar, por un término de 14 meses adicionales. Lo anterior								

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020				
				INFORME SUPERVISION No.		23		
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"								
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO		15-feb-21		14-mar-22		
4. RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS								
ACTIVIDAD/ PRODUCTO		ESTADO						
Informe No.1		15-04-2020 al 14 -05-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.2		15-05-2020 al 14 -06-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.3		15-06-2020 al 14 -07-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.4		15-07-2020 al 14 -08-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.5		15-08-2020 al 14 -09-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.6		15-09-2020 al 14 -10-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.7		15-10-2020 al 14 -11-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.8		15-11-2020 al 14 -12-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.9		15-12-2020 al 14 -01-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.10		15-01-2020 al 14 -02-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.11		15-02-2020 al 14 -03-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.12		15-03-2020 al 14 -04-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.13		15-04-2020 al 14 -05-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.14		15-05-2020 al 14 -06-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.15		15-06-2020 al 14 -07-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.16		15-07-2020 al 14 -08-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.17		15-08-2020 al 14 -09-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.18		15-09-2020 al 14 -10-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.19		15-10-2020 al 14 -11-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.20		15-11-2020 al 14 -12-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.21		15-12-2020 al 14 -01-2022		Revisado y Aprobado				
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO								
5.1 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES								
5.1.1 OBLIGACIONES								
a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida de los proyectos priorizados por parte del SENA.				Revisada información magnetica de los proyectos priorizados .		100%		
				Revisión física		100%		
b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando en consideración los criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con el fin elaborar los estudios y documentos previos requeridos para iniciar el proceso de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de contratación de la interventoría requerida.				Definición de criterios y procedimientos		100%		
c)Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la revisión y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución de los proyectos indicados por el SENA con cargo a los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus observaciones.				ALCANCE PROYECTOS		69%		
				CONSULTORIAS DISEÑO		13 100%		
				EJECUCION OBRA		8 62%		
				INTERVENTORIA DISEÑO		13 100%		
				INTERVENTORIA OBRA		8 62%		
d) Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de contratación; trasladando al SENA en caso de ser necesario las observaciones presentadas por corresponder a su competencia o interés, para que realice un pronunciamiento sobre las mismas.				No aplica en el período		CUMPLE		
e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo.				Findeter dispone a traves de BBVA las instalaciones para el efecto.		CUMPLE		
f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer conforme a dicha evaluación el orden de				No aplica en el período		N.A		
g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para informar a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo				Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/		CUMPLE		
h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas, de conformidad con lo establecido en el comité Técnico.				No aplica en el período		CUMPLE		
i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos de interventoría, consultoría y obra, producto de las convocatorias.				No aplica en el período		CUMPLE		
j) Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA.				No aplica en el período		CUMPLE		
k) Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren.				CUMPLE		CUMPLE		
5.1.2 PROYECTOS EN PROCESO DE ESTRUCTURACION PARA PRIORIZACION O CONTRATACION								
5.1.2.1 PROYECTOS EN EJECUCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 1								
PROYECTOS		TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL		199.380.509	1.690.506.794	106.493.621	209.854.715	2.206.235.639	100%	44,59%
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL		197.560.489	884.267.738	104.311.805	163.388.685	1.349.528.717	100%	100,00%
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA		188.525.250	910.815.497	107.100.000	173.264.000	1.379.704.747	100%	100,00%
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA		147.588.930	648.645.307	104.605.934	141.335.321	1.042.175.492	100%	100,00%
5.1.2.2 PROYECTOS EN EJECUCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 2								
PROYECTOS		TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA		249.622.440	5.443.007.650	132.352.100	359.031.390	6.184.013.580	100,00%	0,00%
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO		251.359.910	3.752.030.162	131.855.910	297.109.750	4.432.355.732	100,00%	0,00%

				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020					
				INFORME SUPERVISION No.		23			
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"									
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA				PERIODO	15-feb-21	14-mar-22			
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	216.983.670	2.065.970.082	115.017.220	218.596.510	2.616.567.482	99,00%	0,00%		
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	251.715.640	892.815.123	133.550.269	180.000.000	1.458.081.032	69,18%	0,00%		
5.1.2.3 PROYECTOS EN REESTRUCTURACION TERMINACION ANTICIPADA Y NUEVA CONVOCATORIA)									
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	235.740.747	8.950.393.625	157.646.265	405.000.000	9.748.780.637	27,67%	0%		
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	82.220.500		46.000.000	-	128.220.500	100,00%	0%		
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	172.935.681	2.626.442.250	107.552.358	270.000.000	3.176.930.289	99,53%	0%		
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	226.343.781	9.457.537.638	124.393.652	405.000.000	10.213.275.071	87,38%	0%		
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	219.612.078	7.356.590.233	124.174.573	405.000.000	8.105.376.884	48,37%	0%		
NOTA: El proyecto de Popayán resultó inviable por tanto se liquida a nivel de diagnóstico y vulnerabilidad. Los recursos no ejecutados s e reintegran al fondo del proyecto.									
5.1.2.4 PROYECTOS QUE NO FUERON PRIORIZADOS									
CENTRO DE ATENCION AGRIPECUARIA PIEDECUESTA	NO PRIORIZADO								
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO	NO PRIORIZADO					-			
OBSERVACIONES:- El proyecto de Popayán será liquidado en etapa de consultoría, una vez que se determino que su intervención era inviable frente al costo-beneficio de los resultados funcionales del proyecto. El porcentaje reportado corresponde al cierre de las actividades ejecutadas.									
5.1.4 CONTRATACIONES DIRECTAS: Durante el periodo no se realizaron Contrataciones Directas									
5.2 ACTIVIDADES CONTRACTUALES									
5.2.1 OBLIGACIONES									
a) Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios, diseños y obras				CUMPLE					
b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas tecnológicas, que				CUMPLE					
c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por Parte del SENA las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato				CUMPLE					
d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así como las demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo				CUMPLE					
e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo				CUMPLE					
f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la debida antelación				CUMPLE					
g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes.				CUMPLE					
5.2.2 CONTRATOS DE CONSULTORIA Y OBRA									
SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONSULTORIAS DISEÑO		EJECUCION OBRA				
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO_CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO GEOTEC SENA		-				
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	CALDAS	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS		-				
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON	CONSORCIO GEOTEC		-				
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI	CONSORCIO GEOTEC		-				
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO	CONSORCIO ECI 2021		-				
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS		-				
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN	CONSORCIO GEOTEC SENA		-				
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS		-				
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC		-				
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS		-				
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	CONSORCIO SAN ANDRÉS MOSQUERA		-				
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO	CONSORCIO GEOTEC SENA		-				
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO_CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO INGENIERÍA ESTRUCTURAL		-				
5.2.3 CONTRATOS DEINTERVENTORIA									
SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERVENTORIA DISEÑO		INTERVENTORIA OBRA				
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO_CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO NUEVO MIDDLE		-				
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	CALDAS	INGENIERIA MASTER SAS		-				
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON	CONSORCIO KNIGHT		-				
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI	CONSORCIO KNIGHT		-				
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO	CONSORCIO INTERMOS		-				
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA		-				
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN	CONSORCIO NUEVO MIDDLE		-				
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	RM INGENIEROS S.A.S		-				
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO SENA BUGA 2020		-				
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CONSORCIO INTER CGR		-				
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	INGENIERIA MÁSTER S.A.S		-				
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO	CONSORCIO NUEVO MIDDLE		-				
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS		-				
5.2.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO									
Se realiza seguimiento semanal mediante reuniones técnicas virtuales cada miercoles.				Febrero	19-26	Marzo	2-9		
5.2.5. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION									
5.2.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias				CUMPLE					
5.2.5.2 Otras si aplican									
1. Derivado del giro de recursos por valor de \$ 46.947.606.715 realizado el día 21 de mayo de 2020 y su valor contractual de \$ 47.905.721.138, genero una diferencia por valor de \$ 958.114.423 que corresponde, según lo informado por el SENA, a la aplicación de una deducción del 2% por concepto de contribución Pro-Universidad Nacional. Ante esto, y de acuerdo a la condición contractual, se presenta una reducción en el valor disponible para la ejecución de proyectos.									
2. El SENA realizo el proceso de exención de GMF de la cuenta de ahorros por medio de la inscripción de la misma ante el Ministerio de Hacienda con su respectivo cargue de documentos. Para dar por finalizado este proceso hace falta el certificado emitido por el Ministerio, donde se evidencie que la cuenta queda exenta.									
3. Se incorporan los recursos por 19.535.132.538 para un total de 67.440.853.676									
4. Findeter brindo acompañamiento para evaluar condición del Centro de Gestión Administrativa de la Av Caracas con Calle 13 en Bogotá, y el Centro de Dosquebradas en Risaralda.									
5. FINDETER brindo apoyo para la evaluar conficcion del Centro de Maicao y Centro de Yumbo.									
5.2.5. CIERRE Y LIQUIDACION DE CONTRATACION DERIVADA Y CTO INTERADMINISTRATIVO									

				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
		INFORME SUPERVISION No.		23	
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"					
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO		15-feb-21 14-mar-22	
a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas correspondientes, liquidará los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentará un informe final al cual anexará la información y documentos recopilados en desarrollo de su ejecución.		En proceso Buga, Armenia y Montería			
2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados		En liquidación Buga, Armenia y Montería			
OBSERVACIONES					
7. AVANCE DE LA GESTION DEL PROYECTO					
7.1 GESTION CONTRACTUAL		ESTADO			
Gestion legal		Contrato suscrito y formalizado		SI	
Gestion Administrativa		Acta de inicio		SI	
		Acta de Modificación		SI	
		Actas de avance		N.A	
		Actas de liquidación		N.A	
OBSERVACIONES					
7.2 GESTION DEL TALENTO HUMANO		CONCEPTO			
7.2.1 DEL CONTRATANTE					
Personal Directivo		Wilson Rojas Moreno		Director Advo y Financiero- Ordenador del Gasto	
Personal de Supervisión		Edgar de la Hoz Hernandez		Coordinador Grupo de Construcciones	
Personal de Apoyo a la Supervisión		Oscar Fernando Moreno Carlos Castro Silva Néstor Alfonso Gómez Arenas Ricardo Londoño Blandón		Ing Grupo de Construcciones Ing Asesor - Contratista Grupo de Construcciones Arq. - Contratista Grupo de Construcciones Economista - Contratista Grupo de Construcciones.	
Delegados Comité Fiduciario		Wilson Rojas Moreno Oscar Castro Anaya Victor Daniel Guevara		Director Administrativo y Financiero Coordinador Grupo de Tesorería Coordinador Grupo Contabilidad	
		Mauricio Rincón		Ing Grupo de Construcciones	
Delegados Comité Financiero		Oscar Castro Anaya Victor Daniel Guevara Cardona Yaneth López Chaparro		Coordinador Grupo de Tesorería Coordinador Grupo Contabilidad Coordinadora Grupo de Presupuesto	
Personal de Ejecución- Operación				No aplica	
Personal de Soporte				No aplica	
Personal de Ejecución - Investigación				No aplica	
Personal de Ejecución - Capacitación				No aplica	
7.2.2 DEL CONTRATISTA - FINDETER					
Personal Directivo		Juan Jose Oyuela soler		1 Vicepresidente Técnico	
		Wilmar Enrique Sepulveda Diaz		1 Gerente de infraestructura	
Personal de Asesoría Asistencia Técnica		Topógrafo		1 Jorge Andres Castillo Torres	
		Ingeniero de Suelos		1 Jorge Andres Castillo Torres	
		Asesor Estructura		1 Guillermo Alberto Arcia Diaz	
		Asesor Hidrosanitario		1 Julian Alberto Bayona Romero	
		Asesor eléctrico y de voz y datos		1 Jorge Enrique Zuluaga villegas	
		Asesor en Instalaciones mecánicas		1 Jorge Enrique Zuluaga villegas	
		Asesor en Presupuesto y programación		1 Ivan Dario Mantilla Rosas	
Personal Asistencia Tecnica		Coordinación		1 Leonardo Alfonso Martinez Otero	
Personal Asistencia Tecnica		Supervisión Inteventoria		1 Maria Alejandro Rodriguez Villareal	
		Supervisión Inteventoria		1 Olga Maria Muñoz Muñoz	
		Supervisión Inteventoria		1 Yerson Arias Rivera	
		Supervisión Inteventoria		1 Giovanni Andres Vanegas Prada	
Personal Asistencia Tecnica		Contratacion Derivada		1 Ivan Alirio Ramirez Rusinqui	
		Contratacion Derivada		1 Ana Maria Giraldo Ruiz	
		Contratacion Derivada		1 Daniela Esther Alvear Petro	
		Contratacion Derivada		1 Paula Andrea Rodriguez Delgado	
Personal Asistencia Tecnica		Negocios Fiduciarios		1 Edymer Esneider Franco Martinez	
		Negocios Fiduciarios		1 Alvaro Fernandez Ospina	
		Contratacion Derivada		1 Jeymi Nataly Gonzalez Cardenas	
Personal Asistencia Tecnica		Abogado del Programa		1 Diego Fernando Lopez Moreno	
		Profesional aAdministrativo		1 Lury Mireya Bustos Solano	
OBSERVACIONES :					
7.3 GESTION DE LOGISTICA		7.4 GESTION SOCIAL		7.5 GESTION AMBIENTAL	
CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7.4 GESTION EMPRESAS PUBLICAS		OBSERVACIONES:			
CUMPLE					


EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
 Supervisor


NÉSTOR ALFONSO GÓMEZ ARENAS
 Apoyo a la Supervisión