

Reunión de seguimiento 12/04/2022 RE: Reunión de seguimiento 22/03/2022 RE: 22/02/2023 Reunión de Seguimiento departamento del Tolima Contrato 670 2021 - GI Proyecta.

Oscar Fernando Rodriguez Suarez <Oscar.Rodriguez@prosperidadsocial.gov.co>

Lun 18/04/2022 3:57 PM

Para: gerencia@proyecta.gov.co <gerencia@proyecta.gov.co>; jorivandugob@gmail.com <jorivandugob@gmail.com>; sansanchezca@gmail.com <sansanchezca@gmail.com>; gerenciaintegral670@gmail.com <gerenciaintegral670@gmail.com>; planeacion@proyecta.gov.co <planeacion@proyecta.gov.co>

CC: Cesar Mauricio Vargas Celi <cesar.vargas@prosperidadsocial.gov.co>; Tatiana Medrano Lopez <tatiana.medrano@prosperidadsocial.gov.co>; Carlos Javier Mendez Suarez <carlos.mendez@prosperidadsocial.gov.co>; Claudia Viviana Franco Ospina <Claudiav.Franco@prosperidadsocial.gov.co>; Sandra Milena Ortiz Bedoya <sandra.ortiz@prosperidadsocial.gov.co>; Monica Liliana Perez Rueda <monica.perez@prosperidadsocial.gov.co>; Edgar Fabian Pena Palencia <edgar.pena@prosperidadsocial.gov.co>; Orlando Quevedo Aponte <Orlando.Quevedo@prosperidadsocial.gov.co>

Cordial saludo.

Por medio del presente correo se deja evidencia de la realización del seguimiento de los proyectos en el departamento del Tolima que hacen parte del contrato No 670 2021 de la Gerencia Integral con el Contratista Proyecta. Objeto de contrato: *"Realizar la GERENCIA INTEGRAL a los proyectos de Infraestructura Vial con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de espacios para la integración, estabilización y reconciliación social en el marco de la convocatoria No. 001 del 2020 y la reactivación económica, así como los proyectos de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad."*

Asistentes:

Oscar Fernando Rodríguez Suárez - Supervisor del Contrato Interadministrativo.
Sandra Milena Ortiz - Facilitador DISH Prosperidad Social.
Cesar Mauricio Celis - Apoyo técnico Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Claudia Viviana Franco - Apoyo financiero Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Monica Liliana Perez - Apoyo jurídico Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Orlando Quevedo - Apoyo Social Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Edgar Felipe Peña - Facilitador DISH.
Sandra Sanchez - Gerente del Proyecto - GI Proyecta. (Asistió con el mismo enlace de Jacob Sanchez)
Jacob Sanchez - Supervisor Técnico - GI Proyecta.

Se trataron los siguiente Temas:

1. Estados procesos de contratación Contratos de obra e interventorías.
2. Cargue información de la maduración de los proyectos en la estructura definida en el enlace OneDrive.
3. Matriz de seguimiento de la totalidad de los proyectos.
4. Socialización de los Proyectos.
5. Inicio de Obras contratos de interventorías y obras adjudicados.
6. Cumplimiento de pliegos tipo procesos de contratación.

Se inicia reunión por parte de Prosperidad Social y la gerencia Integral, referenciando el seguimiento hacia los proyectos del departamento del Tolima y solicitando de acuerdo a la metodología adoptada de que la Gerencia Integral presentar sus avances:

La Ingeniera Sandra Sanchez, toma la palabra haciendo una presentación, en la cual muestra el estado de contratación de cada uno de los proyectos donde (Se anexa Presentación):

ITEM	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Estado Contratación Obra	Estado Contratación Interventoría
2	E-2020-2203-184692	Vías y Transporte	Tolima	Alvarado	Declarado desierto, pendiente del resultado del nuevo proceso de adjudicación y se hace un nuevo llamado mediante la invitación 057.	Declarado desierto, pendiente del resultado del nuevo proceso de adjudicación y se hace un nuevo llamado mediante la invitación 058.
3	E-2020-2203-233471	Vías y Transporte	Tolima	Purificación	Adjudicada a Consorcio Purificación. En trámite Expedición de Pólizas.	Declarado desierto, pendiente del resultado del nuevo proceso de adjudicación y se hace un nuevo llamado mediante la invitación 076.
4	E-2020-2203-233460	Vías y Transporte	Tolima	Piedras	Declarado desierto, pendiente del resultado del nuevo proceso de adjudicación y se hace un nuevo llamado mediante la invitación 059.	Declarado desierto, pendiente del resultado del nuevo proceso de adjudicación y se hace un nuevo llamado mediante la invitación 060.
5	E-2020-1731-142767	Vías y Transporte	Tolima	San Sebastián de Mariquita	Adjudicada a Global Green Póliza pendiente por cambio de Representante Legal. Pendiente Firma del contrato por modificación del contrato.	Declarado desierto, pendiente del resultado del nuevo proceso de adjudicación y se hace un nuevo llamado mediante la invitación 075.
8	E-2020-1731-235349	Vías y Transporte	Tolima	Varios	Adjudicado a Vías Regionales. Pendiente Acta de Inicio.	Adjudicado a CORFUTURO. Póliza en corrección por parte del Contratista.
8.1	12927		Tolima	Alvarado		

8.2	12928		Tolima	Casablanca		
8.3	12929		Tolima	Rovira		
8.4	12930		Tolima	Herveo		
8.5	12931		Tolima	Planadas		
8.6	12932		Tolima	Líbano		
8.7	12933		Tolima	Villahermosa		
9	E-2020-2203-250331	Vías y Transporte	Tolima	Saldaña	Adjudicado a Consorcio Pavimentos Saldaña. Pendiente el acta de inicio.	Adjudicado a Interventoría y suministros SAS. Pendiente el acta de inicio.
13	E-2020-2203-234354	Vías y Transporte	Tolima	Alpujarra	Adjudicado a JR Conceptos e Ingeniería SAS No puede Iniciar Falta Interventoría que está en proceso de adjudicación.	Declarado Desierto, pendiente del resultado del nuevo proceso de adjudicación y se hace un nuevo llamado mediante la invitación 078
14	E-2020-2203-235383	Vías y Transporte	Tolima	Cunday	Adjudicado al Consorcio DGN. Pendiente RP del 7 de abril 2022	Adjudicado a Construcciones E Interventoría de Colombia SAS. Pendiente Remisión de Póliza por parte del contratista.

15	E-2020-2203-253991	Vías y Transporte	Tolima	Melgar	Declarado Desierto, pendiente del resultado del nuevo proceso de adjudicación y se hace un nuevo llamado mediante la invitación 080.	Adjudicado a Consorcio Vías Melgar 2022. Pendiente Legalización de Póliza y RP.
16	E-2020-1731-235035	Vías y Transporte	Tolima	Villarrica	Desierto, Proponente inhabilidad sobreviniente. Se hace un nuevo llamado mediante la invitación 069.	Adjudicado a Asociación Global Green. Se envió contrato, a la espera de que sea devuelto firmado y con pólizas para proceder a su legalización y se hace un nuevo llamado mediante la invitación 070

Se evidencia que se ha avanzado en el cargue de la documentación del proceso de maduración para cada uno de los proyectos del Departamento del Tolima, en el enlace del OneDrive. La Supervisión del contrato por parte de PS social solicita seguir avanzando en el cargue.

Se revisa de igual manera la matriz de seguimiento donde se evidencia que ha venido siendo actualizada por Proyecta teniendo aún pendiente información como la fecha de las visitas y la información de los procesos de contratación de las interventorías. La Supervisión del contrato por parte de PS social solicita seguir avanzando en el la actualización.

Para la socialización de los proyectos a la comunidad, se indica por la GI Proyecta que ya cuenta con fechas definidas así:

19 Abril 2022. Alvarado, Cunday y Saldaña.
20 Abril 2022. Alpujarra, Líbano, Rovira y Villahermosa.
21 Abril 2022. Casabianca.
22 Abril 2022. Herveo y Planadas.

La Gerencia Informe de la corrección de los presupuestos del Quindío. y se iniciaran socializaciones del Quindío el 19 Abril 2022.

Sobre el tema de las visitas de pertinencia requeridas hace un momento por el ingeniero Ivan Duque por llamada de celular, se confirma por parte del Profesional Social que estas están en la carpeta del SGMO a excepción de las de los proyectos de Varios que se cargarán la próxima semana.

Para los inicios de los proyectos de Tolima Varios, Saldaña y Cunday los cuales cuentan con contratos adjudicados, se esta a la espera de la reunión del comité operativo del 22 de abril del 2020, para aclarar y definir la situación legal del cumplimiento de los pliegos tipos en los procesos de contratación.

Se pide a la Gerencia definir fechas de Inicio de los proyectos que ya cuentan con contratos de obra e interventoría adjudicados a lo que la gerencia manifiesta no poder dar esas fechas pues, desconoce los tiempos que pueden tardar en realizar socializaciones y demás actividades previas. Se reitera la importancia de definir fechas por parte de la supervisión, tomando en cuenta el plazo de terminación del contrato interadministrativo. La interventoría se compromete a remitir las fechas de inicio previo consulta con el Gerente de Proyecta.

Se recomienda por parte de la supervisión del contrato interadministrativo de Prosperidad Social, respetando la autonomía de la Gerencia y su capacidad jurídica, actuar bajo el entendido del cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en el marco de la ley para avanzar en los procesos de contratación y ejecución de los proyectos.

Compromisos definidos:

1. Inmediato - Cargue de documentación procesos de maduración proyectos - Proyecta. Responsable: GI Proyecta.
2. Inmediato - Actualización matriz de seguimiento de Proyectos - Proyecta. Responsable: GI Proyecta.
3. Se define fecha en comité operativo del 22/04/2022 - Inicios de proyectos de Saldaña y Cunday Tolima. - Proyecta. Responsable: GI Proyecta y Prosperidad Social.
4. 22/04/2022. Visitas de pertinencia realizadas por Prosperidad Social Varios Tolima y Quindío. Responsable: Prosperidad Social.
5. Inmediato. Informe detallado de los nuevos procesos de contratación que se vienen adelantando y que tienen fechas de adjudicación cumplidas. Responsable: GI Proyecta.
6. Inmediato. Entrega VISITA TECNICA DE VERIFICACION Y DIAGNOSTICO de cada uno de los proyectos mediante el enlace creado para tal fin y en los informes de la gerencia Integral respectivos. Responsable: GI Proyecta.
7. Inmediato. Verificar y actualizar, garantizando que la documentación de soporte de los procesos de contratación compartida a prosperidad Social este completa, sin errores incluyendo las actas de adjudicación o declaraciones de desierto, documentación que debe cargarse en el enlace compartido e incluirse en el informe de la gerencia para el periodo o periodos respectivos.
8. 22/04/2022. Comité Operativo donde se adelantará de igual forma la reunión jurídica solicitada por la GI Proyecta. Responsable: GI Proyecta y Prosperidad Social.
9. Inmediato. Informar a los municipios sobre el estado de cada uno de los proyectos de la Gerencia y dejar la trazabilidad en el control de comunicaciones con los respectivos informes. Responsable: GI Proyecta.
10. Inmediato. Actualizar y reenviar el formato de Directores de Actores de los proyectos. Responsable: GI Proyecta.

Enlace donde se puede descargar la grabación del comité y listado de asistencia:

 [Seguimiento proyectos departamento del Tolima Contrato 670 2021 Gerencia Integral Proyecta-20220412_100205-Grabación de la reunión.mp4](#)

Con el presente correo, se pretende hacer una breve descripción de lo tratado en la reunión, si cualquiera de los asistentes a la reunión tiene observaciones o aclaraciones al respecto, por favor hacerlo por este mismo medio en un término no mayor a 2 días hábiles, siguientes al recibo del presente correo.

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ SUÁREZ

Profesional Especializado
GT Infraestructura Social y Hábitat
Prosperidad Social
Teléfono: 5142060
Carrera 7 No 27 - 18 Bogotá
Cundinamarca - Bogotá



De: Oscar Fernando Rodriguez Suarez <Oscar.Rodriguez@prosperidadsocial.gov.co>

Enviado: viernes, 25 de marzo de 2022 2:47 p. m.

Para: gerencia@proyecta.gov.co <gerencia@proyecta.gov.co>; jorivandugob@gmail.com <jorivandugob@gmail.com>; sansanchezca@gmail.com <sansanchezca@gmail.com>; gerenciaintegral670@gmail.com <gerenciaintegral670@gmail.com>; planeacion@proyecta.gov.co <planeacion@proyecta.gov.co>

Cc: Cesar Mauricio Vargas Celi <cesar.vargas@prosperidadsocial.gov.co>; Tatiana Medrano Lopez <tatiana.medrano@prosperidadsocial.gov.co>; Carlos Javier Mendez Suarez <carlos.mendez@prosperidadsocial.gov.co>; Claudia Viviana Franco Ospina <Claudiv.Franco@prosperidadsocial.gov.co>; Sandra Milena Ortiz Bedoya <sandra.ortiz@prosperidadsocial.gov.co>; Monica Liliana Perez Rueda <monica.perez@prosperidadsocial.gov.co>; Edgar Fabian Pena Palencia <edgar.pena@prosperidadsocial.gov.co>; Orlando Quevedo Aponte <Orlando.Quevedo@prosperidadsocial.gov.co>

Asunto: Reunión de seguimiento 22/03/2022 RE: 22/02/2023 Reunión de Seguimiento departamento del Tolima Contrato 670 2021 - GI Proyecta.

Cordial saludo.

Por medio del presente correo se deja evidencia de la realización del seguimiento de los proyectos en el departamento del Tolima que hacen parte del contrato No 670 2021 de la Gerencia Integral con el Contratista Proyecta. Objeto de contrato: *"Realizar la GERENCIA INTEGRAL a los proyectos de Infraestructura Vial con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de espacios para la integración, estabilización y reconciliación social en el marco de la convocatoria No. 001 del 2020 y la reactivación económica, así como los proyectos de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad."*

Asistentes:

Oscar Fernando Rodríguez Suárez - Supervisor del Contrato Interadministrativo.
Sandra Milena Ortiz - Facilitador DISH Prosperidad Social.
Cesar Mauricio Celis - Apoyo técnico Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Claudia Viviana Franco - Apoyo financiero Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Monica Liliana Perez - Apoyo jurídico Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Orlando Quevedo - Apoyo Social Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Edgar Felipe Peña - Facilitador DISH.
Sandra Sanchez - Gerente del Proyecto - GI Proyecta. (Asistió con el mismo enlace de Jacob Sanchez)
Jacob Sanchez - Supervisor Técnico - GI Proyecta.

Se trataron los siguiente Temas:

1. Estados procesos de contratación Contratos de obra e interventorías.
2. Cargue información de la maduración de los proyectos en la estructura definida en el enlace OneDrive.
3. Matriz de seguimiento de la totalidad de los proyectos.
4. Socialización de los Proyectos.
5. Inicio de Obras contratos de interventorías y obras adjudicados.

6. Soportes contratos 3 profesionales aprobados marzo 2022.

7. Cumplimiento de pliegos tipo procesos de contratación.

Se inicia reunión por parte de Prosperidad Social y la gerencia Integral, referenciando el seguimiento hacia los proyectos del departamento del Tolima y solicitando de acuerdo a la metodología adoptada de que la Gerencia Integral presentar sus avances:

La Ingeniera Sandra Sanchez, toma la palabra haciendo una presentación, en la cual muestra el estado de contratación de cada uno de los proyectos donde (Se anexa Presentación):

ITEM	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Estado Contratación Obra	Estado Contratación Interventoría
2	E-2020-2203-184692	Vías y Transporte	Tolima	Alvarado	Desierto, Proponentes no subsnaron según cronograma.	Desierto, Proponentes no subsnaron según cronograma.
3	E-2020-2203-233471	Vías y Transporte	Tolima	Purificación	Adjudicada En proceso de legalización.	Desierto, Proponentes no subsnaron según cronograma.
4	E-2020-2203-233460	Vías y Transporte	Tolima	Piedras	Desierto, Proponentes no subsnaron según cronograma.	Desierto, Proponentes no subsnaron según cronograma.
5	E-2020-1731-142767	Vías y Transporte	Tolima	San Sebastian de Mariquita	Adjudicada	Desierto, Proponentes no subsnaron según cronograma.
8	E-2020-1731-235349	Vías y Transporte	Tolima	Varios	Adjudicada Vías Regionales Proceso Legalización	Desierto, El adjudicatario informa que tiene una inhabilidad sobrevenida,
8.1	12927		Tolima	Alvarado		
8.2	12928		Tolima	Casablanca		

8.3	12929		Tolima	Rovira		
8.4	12930		Tolima	Herveo		
8.5	12931		Tolima	Planadas		
8.6	12932		Tolima	Líbano		
8.7	12933		Tolima	Villahermosa		
9	E-2020-2203-250331	Vías y Transporte	Tolima	Saldaña	Adjudicada Consorcio Pavimentos Saldaña Falta RUT para legalizar.	Adjudicada Interventoría y suministros SAS. Polizas en aprobación.
13	E-2020-2203-234354	Vías y Transporte	Tolima	Alpujarra	Adjudicada JR Conceptos e Ingenieria SAS	Desierto, Proponentes no subsnaron según cronograma.
14	E-2020-2203-235383	Vías y Transporte	Tolima	Cunday	Adjudicado Legalización de contrato	Adjudicado Legalización de contrato
15	E-2020-2203-253991	Vías y Transporte	Tolima	Melgar	Desierto, Proponentes no subsnaron según cronograma.	Adjudicada Proceso de Legalización.
16	E-2020-1731-235035	Vías y Transporte	Tolima	Villarica	Desierto, Proponente inhabilidad sobreviniente, por lo tanto se declara desierto	Adjudicada Proceso de Legalización.

La ingeniera Sandra manifiesta que, el cargue de la documentación del proceso de maduración para cada uno de los proyectos del Departamento del Tolima, a la fecha no ha sido gestionada por la Gerencia Integral, se evidencia en el enlace del OneDrive que efectivamente no se ha cargado la documentación, así mismo la

ingeniera aclara que han venido trabajando en el cargue para los proyectos de los otros departamentos.

Se revisa de igual manera la matriz de seguimiento entregada para ser actualizada por Proyecta y de igual forma se evidencia que la misma no ha venido siendo gestionada para ningun proyecto en los diferentes departamentos. La Supervisión del contrato por parte de Prosperidad Social da una explicación de la matriz de seguimiento con el objetivo de dar claridad a Proyecta en su gestión y se recalca la importancia de ser actualizada semana a semana, pues esta información es entregada directamente a la DISH y a la dirección General.

Para la socialización de los proyectos a la comunidad, se indica a Proyecta que ya fue remitido por el grupo social el protocolo para la socialización, se remite a la gerencia inmediatamente mediante correo electrónico para su aplicación.

Se pide a la Gerencia definir fechas de Inicio de los proyectos que ya cuentan con contratos de obra e interventoría adjudicados a lo que la gerencia manifiesta no poder dar esas fechas pues, desconoce los tiempos que pueden tardar en realizar socializaciones y demás actividades previas. Se reitera la importancia de definir fechas por parte de la supervisión, tomando en cuenta el plazo de terminación del contrato interadministrativo. La interventoría se compromete a remitir las fechas de inicio previo consulta con el Gerente de Proyecta.

Se recomienda por parte de la supervisión del contrato interadministrativo de Prosperidad Social, respetando la autonomía de la Gerencia y su capacidad jurídica, actuar bajo el entendido del cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en le marco de la ley para avanzar en los procesos de contratación y ejecución de los proyectos.

Compromisos definidos:

1. Inmediato - Cargue de documentación procesos de maduración proyectos - Proyecta.
2. Inmediato - Actualización matriz de seguimiento de Proyectos - Proyecta.
3. 25/03/2022 - Definir fechas de inicios de proyectos de Saldaña y Cunday Tolima. - Proyecta.
4. Inmediato - Remitir Soportes de contratación Profesionales aprobados marzo 2022 - Proyecta.
5. Inmediato - Tramites de pagos.

Enlace donde se puede descargar la grabación del comité y listado de asistencia:

 [Seguimiento Semanal Convenio 478 2021 478 2021-20220322_150839-Grabación de la reunión.mp4](#)

Con el presente correo, se pretende hacer una breve descripción de lo tratado en la reunión, si cualquiera de los asistentes a la reunión tiene observaciones o aclaraciones al respecto, por favor hacerlo por este mismo medio en un término no mayor a 2 días hábiles, siguientes al recibo del presente correo.

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ SUÁREZ

Profesional Especializado

GT Infraestructura Social y Hábitat

Prosperidad Social

Teléfono: 5142060

Carrera 7 No 27 - 18 Bogotá

Cundinamarca - Bogotá



De: Oscar Fernando Rodriguez Suarez <Oscar.Rodriguez@prosperidadsocial.gov.co>

Enviado: miércoles, 23 de febrero de 2022 6:04 p. m.

Para: gerencia@proyecta.gov.co <gerencia@proyecta.gov.co>; jorivandugob@gmail.com <jorivandugob@gmail.com>; sansanchezca@gmail.com <sansanchezca@gmail.com>

Cc: Cesar Mauricio Vargas Celi <cesar.vargas@prosperidadsocial.gov.co>; Tatiana Medrano Lopez <tatiana.medrano@prosperidadsocial.gov.co>; Carlos Javier Mendez Suarez <carlos.mendez@prosperidadsocial.gov.co>; Erika Yamilet Ortiz Burgos <Erika.Ortiz@ProsperidadSocial.gov.co>; Claudia Viviana Franco Ospina <Claudiav.Franco@prosperidadsocial.gov.co>; Sandra Milena Ortiz Bedoya <sandra.ortiz@prosperidadsocial.gov.co>; Monica Liliana Perez Rueda <monica.perez@prosperidadsocial.gov.co>

Asunto: 22/02/2023 Reunión de Seguimiento departamento del Tolima Contrato 670 2021 - GI Proyecta.

Cordial saludo.

Por medio del presente correo se deja evidencia de la realización del seguimiento de los proyectos en el departamento del Tolima que hacen parte del contrato No 670 2021 de la Gerencia Integral con el Contratista Proyecta. Objeto de contrato: *"Realizar la GERENCIA INTEGRAL a los proyectos de Infraestructura Vial con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de espacios para la integración, estabilización y reconciliación social en el marco de la convocatoria No. 001 del 2020 y la reactivación económica, así como los proyectos de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad."*

Asistentes:

Oscar Fernando Rodríguez Suárez - Supervisor del Contrato Interadministrativo.

Sandra Milena Ortiz - Facilitador DISH Prosperidad Social.

Cesar Mauricio Celis - Apoyo técnico Supervisión del Contrato Interadministrativo.

Claudia Viviana Franco - Apoyo financiero Supervisión del Contrato Interadministrativo.

Sandra Sanchez - Gerente del Proyecto - GI Proyecta. (Asistió con el mismo enlace de Jacob Sanchez)

Jacob Sanchez - Supervisor Técnico - GI Proyecta.

Se inicia con la presentación de los asistentes por parte de Prosperidad Social y la gerencia Integral, continuándose la reunión por parte de la supervisión del contrato interadministrativo, haciendo una descripción de los compromisos adquiridos por la Gerencia Integral en el comité operativo No 3 del día 14 de febrero del 2022 alineado a los proyectos del departamento del Tolima:

Se trataron los siguiente Temas:

1. Presupuestos definidos para el proceso de contratación de los 10 Proyectos en el departamento de Bolívar (Incluidos los 7 proyectos que conforman el Tolima) para un total de 16 presupuestos.
2. Enlaces Proceso de contratación contratos de obras e Interventorías.
3. Cronogramas procesos de contratación.

4. Revisión acta comité operativo No 3 por parte de la Gerencia Integral.

Compromisos definidos:

1. 22/02/2023. Entrega presupuestos definidos para el proceso de contratación de los 10 Proyectos en el departamento de Bolívar (Incluidos los 7 proyectos que conforman el varios Tolima) para un total de 16 presupuestos. Responsable: GI Proyecta.
2. 22/02/2023. Entrega enlaces Proceso de contratación contratos de obras e Interventorías. Responsable: GI Proyecta.
3. 23/02/2023. Entrega Cronogramas procesos de contratación. Responsable: GI Proyecta.
4. inmediato. Revisión acta comité operativo No 3 y remisión de observaciones. Responsable: GI Proyecta.

Enlace donde se puede descargar la grabación del comité y listado de asistencia:

 [Seguimiento proyectos departamento del Tolima Contrato 670 2021 Gerencia Integral Proyecta-20220222_103116-Grabación de la reunión.mp4](#)

Requerimiento fuera de Reunión.

Hacer entrega de las visitas técnicas realizadas por la Gerencia Integral de cada uno de los proyectos.

Con el presente correo, se pretende hacer una breve descripción de lo tratado en la reunión, si cualquiera de los asistentes a la reunión tiene observaciones o aclaraciones al respecto, por favor hacerlo por este mismo medio en un término no mayor a 2 días hábiles, siguientes al recibo del presente correo.

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ SUÁREZ

Profesional Especializado
GT Infraestructura Social y Hábitat
Prosperidad Social
Teléfono: 5142060
Carrera 7 No 27 - 18 Bogotá
Cundinamarca - Bogotá

