

 El futuro digital es de todos			Gobierno de Colombia MinTIC										INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																									
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																									
Valor Aporte Fondo Único TIC			\$		1,065,564,968,972				Anticipo:		\$		68,852,323,567				% del Anticipo				6%				
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo														Solicitudes de Legalizaciones				
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones											
12/28/20	\$ 68,852,323,567	Primer Desembolso: Equivalente al seis coma cuarenta y seis por ciento (6,46%) aproximadamente del total del contrato por concepto de anticipo, sujeto a: (i) Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y (ii) Entrega del plan de inversión del anticipo.	10/02/2021	18377021	6%	\$68,852,323,567		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	7/30/21	\$ 8,185,380,518	Radicado 212073979											
4/14/21	\$ 21,787,837,348	Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los Estudios de Campo de los Grupos 1A y 1B correspondientes al treinta y dos coma cinco por ciento (32,5%) de los Centros Digitales (ii) Informe detallado de Ingeniería y operación. (iii) Plan de Instalación y Puesta en	20/05/2021	114293921	2%	\$21,787,837,348	25%	4/14/21	\$ 17,213,080,892	5/20/21	\$ 17,213,080,892														
7/31/21	\$ 21,787,837,348	Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalación y puesta en servicio de los grupos 1A y 1B, (ii) Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32,5%) de los Centros Digitales. Con este desembolso se	dd/mm/aaaa		0%		25%	7/31/21	\$ 17,213,080,892	dd/mm/aaaa	\$ -														
10/13/21	\$ 21,787,837,348	Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en los meses 1, 2 y 3 contados a partir del inicio de la etapa de operación. Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo.	dd/mm/aaaa		0%		25%	10/13/21	\$ 17,213,080,892	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -												
12/9/21	\$ 14,525,224,897	Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en los meses 4 y 5 contados a partir del inicio de la etapa de operación. Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo.	dd/mm/aaaa		0%		25%	12/9/21	\$ 17,213,080,892	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -												
12/28/21	\$ 7,262,612,449	Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y puesta en servicio del grupo 2 correspondiente al 32,5% de los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en el mes 6 contado a	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -												
4/13/22	\$ 37,706,522,827	Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad de los centros digitales operativos en los meses 7, 8 y 9 contados a partir del inicio de la etapa de operación. (ii) Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -												
7/13/22	\$ 37,706,522,827	Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y puesta en servicio del grupo 3 correspondiente al 35% de los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en los meses 10, 11 y 12	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -												

 El futuro digital es de todos 			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
10/12/22	\$	37,706,522,827	Noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 13, 14 y 15 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
12/7/22	\$	25,137,681,886	Décimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 16 y 17 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
12/28/22	\$	12,568,840,943	Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 18 contado a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
4/12/23	\$	21,657,378,645	Duodécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 19, 20 y 21 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
7/12/23	\$	21,657,378,645	Decimotercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 22, 23 y 24 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
10/11/23	\$	21,657,378,645	Decimocuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 25, 26 y 27 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
12/6/23	\$	14,438,252,429	Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 28 y 29 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
12/28/23	\$	7,219,126,214	Decimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 30 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
4/10/24	\$	23,284,794,324	Decimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 31, 32 y 33 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
7/10/24	\$ 23,284,794,324	Decimotercero desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 34, 35 y 36 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa	0%				dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
10/9/24	\$ 23,284,794,324	Decimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 37, 38 y 39 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa	0%				dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
12/4/24	\$ 15,523,196,218	Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 40 y 41 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa	0%				dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
12/27/24	\$ 7,761,598,110	Vigésimoprimer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 42 contado a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa	0%				dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
4/9/25	\$ 24,942,165,660	Vigésimosegundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 43, 44 y 45 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa	0%				dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
7/9/25	\$ 24,942,165,660	Vigésimotercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 46, 47 y 48 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa	0%				dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
10/8/25	\$ 24,942,165,660	Vigésimocuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 49, 50 y 51 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa	0%				dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
12/4/25	\$ 16,628,110,437	Vigésimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 52 y 53 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa	0%				dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
12/26/25	\$ 8,314,055,218	Vigésimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 54 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa	0%				dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
		Vigesimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 55, 56 y 57 contados a partir del inicio de la etapa de operación	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
4/8/26	\$ 26,784,233,434														
		Vigesimoctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 58, 59 y 60 contados a partir del inicio de la etapa de operación	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
7/8/26	\$ 26,784,233,434														
		Vigesimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 61, 62 y 63 contados a partir del inicio de la etapa de operación	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
10/7/26	\$ 26,784,233,434														
		Trigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 64 y 65 contados a partir del inicio de la etapa de operación	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
12/9/26	\$ 17,856,155,624														
		Trigésimo primer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 66 contados a partir del inicio de la etapa de operación	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
12/28/26	\$ 8,928,077,812														
		Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 67, 68 y 69 contados a partir del inicio de la etapa de operación	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
4/14/27	\$ 28,774,481,088														
		Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 70, 71 y 72 contados a partir del inicio de la etapa de operación	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
7/14/27	\$ 28,774,481,088														
		Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 73, 74 y 75 contados a partir del inicio de la etapa de operación	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
10/13/27	\$ 28,774,481,088														
		Trigésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 76 y 77 contados a partir del inicio de la etapa de operación	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
12/7/27	\$ 19,182,987,397														


 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO														
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
12/28/27	\$	9,591,493,696	Trigésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 78 contados a partir del inicio de la etapa de operación	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-
4/12/28	\$	30,991,786,354	Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 79, 80 y 81 contados a partir del inicio de la etapa de operación	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-
7/12/28	\$	30,991,786,354	Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 82, 83 y 84 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-
10/11/28	\$	30,991,786,354	Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 85, 86 y 87 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-
12/6/28	\$	20,661,190,904	Cuadragésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 88 y 89 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-
12/28/28	\$	10,330,595,452	Cuadragésimo primero desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 90 contados a partir del inicio de la etapa de operación	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-
4/11/29	\$	33,248,961,669	Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 91, 92 y 93 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-
7/11/29	\$	33,248,961,669	Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 94, 95 y 96 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-
10/10/29	\$	33,248,961,669	Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 97, 98 y 99 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																			
12/5/29	\$	22,165,974,446	Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 100 y 101 contados a partir del inicio de la etapa de operación.	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-			
12/28/29	\$	11,082,987,226	Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 102 contados a partir del inicio de la etapa de operación	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-			
dd/mm/yyyy				dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-			
dd/mm/yyyy				dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-			
TOTAL	\$	1,065,564,968,972		ACUMULADOS		9%	\$90,640,160,915	100%	TOTAL	\$	68,852,323,567	TOTAL	\$	17,213,080,892	TOTAL	\$	8,185,380,518		
SALDO POR GIRAR:				\$	974,924,808,057	91%	ANTICIPO POR AMORTIZAR				\$	51,639,242,675	75%	SALDO POR LEGALIZAR:			\$	82,454,780,397	91%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:			PERIODO:	8/31/21	VALOR (\$ EN EL PERIODO:			\$	52,260,479.84	ACUMULADO:	\$	328,258,252.05	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$	275,997,772.20		
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:			PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$ EN EL PERIODO:			\$	-	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$	-					
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																			
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio					(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo												
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.					0.20%	1.60%	1. COMCEL S.A entregó el 29/12/2020 el plan de inversión del anticipo, mediante radicado MINTIC 201078666. 2. El día 10/02/2021, Mintic realizó primer desembolso por valor de \$68.852.323.567 correspondiente al anticipo 3. El día 16/04/2021, la Interventoría aprobó el segundo desembolso por valor de \$21.787.837.348. 4. El día 20/05/2021 Mintic realizó el segundo desembolso por \$21.787.837.348. 5. El día 23/07/2021 La Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES radicó mediante comunicado Mintic No. 211059623 con alcance radicado Mintic No. 211060526 del 27/07/2021 solicitud de legalización del anticipo por valor de \$ 8.185.380.517,96, esta legalización se tramitó el día 30 de julio de 2021, para este periodo el contratista no radico legalizaciones y esta pendiente una legalización por valor de \$9.027.700.373,79 para tener la legalización del 25% del anticipo necesario para poder autorizar la utilización de los recursos del segundo desembolso administrados por la fiducia Corficolombiana. 6. El Desembolso Programado tentativamente para el 31 de julio de 2021, es preciso indicar que no se han cumplido los requisitos los cuales estan sujetos a : (i) la entrega de la instalación y puesta en servicio de los grupos 1A y 1B, (ii) Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2, lo que no ha sucedido.												
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.					0.20%	1.60%	Durante el periodo del informe, se han realizado varias reuniones y mesas de trabajo con el operador COMCEL SA. contando con el apoyo de la Interventoría para el seguimiento de las actividades del mes: Reunión FMM - Región A - martes 3/08/2021 11:00 a. m., Verificación para casos re abiertos plataformas CCC - Operador Claro - martes 3/08/2021 2:00 p. m., Avance Visitas Grupo 1A - COMCEL - martes 3/08/2021 5:00 p. m., Revisión ANS proyectos de conectividad en el CMA - miércoles 4/08/2021 12:00 p. m., Revisión avance visitas en campo grupo 1A - miércoles 4/08/2021 4:30 p. m., Avance Plan de Choque - Visitas de Campo Grupo 1A - jueves 5/08/2021 3:00 p. m., RV. Avance Plan de Choque - Visitas de Campo Grupo 1A - jueves 5/08/2021 3:00 p. m., Reunión Apertura Auditoría a Centros Digitales - viernes 6/08/2021 8:00 a. m., Seguimiento Centros Digitales - viernes 6/08/2021 9:30 a. m., Revisión Presentación Minista - viernes 6/08/2021 12:00 p. m., Revisión Requerimiento Contraloría - lunes 9/08/2021 10:00 a. m., Verificación Requerimiento Contraloría Proyecto Centros Digitales - lunes 9/08/2021 5:00 p. m., Auditoría Control Interno - Cargue Información - martes 10/08/2021 10:00 a. m., Preparación para atender la pre-auditoría de Calidad ISO 9001:2015 - miércoles 11/08/2021 9:00 a. m., Respuesta Contraloría - miércoles 11/08/2021 2:00 p. m., Revisión Cargue Información Control Interno - miércoles 11/08/2021 5:30 p. m., Respuesta Cuestionario Congreso - jueves 12/08/2021 8:00 a. m., NOVEDAD URGENTE RADICADOS 211009288 y 211009532 - GOBERNADOR DE LA GUAJIRA - jueves 12/08/2021 10:00 a. m., Respuesta Congreso - jueves 12/08/2021 2:00 p. m., Revisión Avance Visitas de Campo - Grupo 1A y 1B - jueves 12/08/2021 3:00 p. m., Revisión Cuestionario Congreso - jueves 12/08/2021 8:00 p. m., AVANCE Y PRESENTACION reunión seguimiento - plaza diario - miércoles 18/08/2021 6:00 p. m., Pre-auditoría SGC - Acceso a las TIC - jueves 19/08/2021 8:00 a. m., Revisión Presentación reunión seguimiento COMCEL - jueves 19/08/2021 11:30 a. m., Equipo Centros Digitales - jueves 19/08/2021 1:00 p. m., Reunión Avance de Verificación Instalación Centros Digitales Grupo 1A y 1B - viernes 19/08/2021 3:00 p. m., RV. Reunión Mintic Interventoría - jueves 19/08/2021 3:00 p. m., REVISIÓN ESTADO DE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS - viernes 20/08/2021 2:30 p. m., Reunión Equipo de Trabajo - Proyecto Centros Digitales - lunes 23/08/2021 4:30 p. m., Mesa de trabajo - Centros Digitales - Gobernación de Antioquia - martes 24/08/2021 10:00 a. m., Revisión de obligaciones contractuales Sistema de Información Interventoría Consorcio PEC Digitales - martes 24/08/2021 2:00 p. m., Revisión visitas junio - martes 24/08/2021 4:00 p. m., Revisión respuesta SOLICITUD CONGRESO RDO 211068126 HR David Racero - miércoles 25/08/2021 9:00 a. m., Revisión respuesta congreso - miércoles 25/08/2021 4:00 p. m., Cancelada: Cancelada: Reunión de Seguimiento Interventoría - Contrato No. 1045 de 2020 - jueves 26/08/2021 8:30 a. m., Revisión presentación avance metas de instalación COMCEL S.A. - jueves 26/08/2021 8:30 a. m., Equipo Dirección de Infraestructura - jueves 26/08/2021 9:00 a. m., Respuestas Congreso - jueves 26/08/2021 10:00 a. m., Revisión presentación - jueves 26/08/2021 2:00 p. m., Reunión Seguimiento - Avance Metas 6 y 7 Contrato de Aporte 1042 de 2020 - jueves 26/08/2021 3:00 p. m., Revisión Descargos Incumplimiento de Interventoría - viernes 27/08/2021 9:00 a. m., Revisión Incumplimiento Interventoría - lunes 30/08/2021 8:30 a. m., Empalme Proyecto Centros Digitales - lunes 30/08/2021 2:00 p. m., Seguimiento Interventoría - martes 31/08/2021 9:00 a. m., Canceled: Auditoría de Acceso a las TIC - Reunión con Supervisor del Contratos Centros Digitales y la OCI - martes 31/08/2021 2:00 p. m., Parte 2 - Revisión de obligaciones contractuales Sistema de Información Interventoría Consorcio PEC Digitales - martes 31/08/2021 2:00 p. m.												
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.					0.20%	1.60%	La supervisión ha velado por la ejecución de las actividades que conlleven al cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente.												
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud.					0.20%	1.60%	Durante el presente periodo, no se ha presentado ninguna solicitud escrita parte del contratista COMCEL S.A. dirigida a la Supervisión del contrato de aporte 1042-2020.												
Total					0.78%	6.41%													
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas										0.0%									

	El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
** Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.			Ponderación	80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.				0.06%		0.49%	El FUTIC ha realizado dos desembolsos, el primer desembolso por valor de \$68.852.323.567 el día 10/02/2021 y el 20/05/2021 el segundo desembolso por valor \$ 21.787.837.348 de acuerdo a los cumplimientos de los hitos contractuales establecidos, previamente revisados y aprobados por la Interventoría. la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES mediante comunicado Mintic 211015137 del 25 de febrero de 2021 emitió concepto favorable respecto a la primera utilización del contrato de aporte No 1042 de 2020. La interventoría aprobó 12 órdenes de pago por valor de \$ 542.721.234.091,42 bajo los radicados 211040335 de 19/05/2021; 211042238 de 22/05/2021; 211042951 de 28/05/2021; 211044067 de 2/06/2021; 211046528 de 11/06/2021; 211047920 de 17/06/2021, de la misma manera la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES radicó mediante comunicado Mintic No. 211059623 del 23 de julio de 2021 y alcance radicado Mintic No. 211060526 de julio 27 de 2021 solicitud de legalización del anticipo por valor de \$ 8.185.380.517,96, esta legalización se tramitó por el supervisor el día 30 de julio de 2021. con corte la fecha de presentación de este informe el operador informo de la consignación de los rendimientos fiduciarios al FUNTIC por valor de \$328.258.252,05.
2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación, relacionados con su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista asumirá los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de aporte diferentes a los entregados a título de anticipo. Es importante señalar que los recursos entregados a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalización del contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC.				0.06%		0.49%	El 19 de marzo de 2021, se realizó el primer comité fiduciario, donde se aprobó: -Reglamento de comité. -Presentación de los contratos de comodato y de mandato. -Primera utilización por un valor de \$68.852.323.567.El Contratista Comcel S.A consignó al Fondo Único de TIC los rendimientos de mayo de 2021 el día 16 de junio de 2021 por valor de \$104.665.966,85 Los rendimientos del mes de junio por \$ \$92.016.858,22, se consignaron en Julio. La supervisión y la Interventoría permanecen en constante comunicación frente a las situaciones presentadas en el desarrollo del contrato.
3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico.				0.06%		0.49%	Resumen Antecedentes El 23 de julio Mediante rad. 211059627 la Interventoría dio concepto de aprobación de la meta 6 Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 1A en cuanto a "soportes que evidencian la instalación de los CD", se realizaron las visitas remotas. El 30 de julio de 2021, mediante radicado 211062040 COMCEL S.A. reportó la meta No. 4 correspondiente a los Estudios de Campo del Grupo 2, actualmente la Interventoría se encuentra en revisión. El 30 de julio COMCEL S.A. presentó mediante radicado Mintic. No. 211062029 los soportes para evidenciar la instalación de 870 Centros Digitales de los cuales 819 son aceptados para revisión por parte de la interventoría para el cumplimiento de la meta 7, "Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a dieciséis coma veinticinco por ciento (16,25%) de los Centros Digitales". Agosto 2021 El 27 de agosto mediante radicado 211070671 la interventoría emite concepto de aprobación para 610 Centros Digitales en cuanto a reporte de instalación y puesta en servicio del grupo 1B. El 30 de agosto mediante radicado 211071142, la interventoría emite concepto de aprobado para 2869 Estudios de Campo del grupo 2. De acuerdo con el Sistema de Información de la Interventoría, para el grupo 1A durante el mes de agosto se programaron 260 visitas de aprobación, se realizaron 281 de las cuales no cumplen 281. Para el Grupo 1B se programaron 306 visitas, se ejecutaron 199 de las cuales fueron rechazadas 182.
4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta.				0.06%		0.49%	Respecto de la Meta 6 a partir del reporte de instalación, es decir desde el pasado 30 de abril de 2021 a la fecha, el contratista COMCEL S.A., ha venido prestando el servicio en los Centros Digitales reportados en el grupo 1A realizando mediciones piloto de indicadores, lo cual ha permitido durante este periodo trabajar en la estabilización del servicio y ajustes correspondientes para lograr que en el momento de la visita de campo para validación por parte de la Interventoría para la aprobación de los Centros Digitales, estos cumplan con las condiciones establecidas en el anexo técnico y así pueda dar inicio a la fase de Operación y Mantenimiento correspondiente al Grupo 1A (758 Centros Digitales). Respecto de la Meta 7 a partir del reporte de instalación, es decir desde el pasado 30 de julio de 2021 a la fecha, el contratista COMCEL S.A., ha venido prestando el servicio en los Centros Digitales reportados en el grupo 1B realizando mediciones piloto de indicadores, lo cual ha permitido durante este periodo trabajar en la estabilización del servicio y ajustes correspondientes para lograr que en el momento de la visita de campo para validación por parte de la Interventoría para la aprobación de los Centros Digitales, estos cumplan con las condiciones establecidas en el anexo técnico y así pueda dar inicio a la fase de Operación y Mantenimiento correspondiente al Grupo 1B (757 Centros Digitales).
5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico.				0.06%		0.49%	De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS. A partir de enero de 2023, "la velocidad mínima de transmisión de datos Download/Upload de cada Centro Digital debe incrementarse en un 12% anual."

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																					
6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la supervisión del proyecto.	0.06%	0.49%	El contratista COMCEL S.A. ha atendido las convocatorias a reuniones presentadas por la Supervisión del contrato y la interventoría: Reunión FMM - Región A - martes 3/08/2021 11:00 a. m., Verificación para casos re abiertos plataformas CCC - Operador Claro - martes 3/08/2021 2:00 p. m., Avance Visitas Grupo 1A - COMCEL - martes 3/08/2021 5:00 p. m., Revisión ANS proyectos de conectividad en el CMA - miércoles 4/08/2021 12:00 p. m., Revisión avance visitas en campo grupo 1A - miércoles 4/08/2021 4:30 p. m., Avance Plan de Choque - Visitas de Campo Grupo 1A - jueves 5/08/2021 3:00 p. m., RV: Avance Plan de Choque - Visitas de Campo Grupo 1A - jueves 5/08/2021 3:00 p. m., Reunión Apertura Auditoria a Centros Digitales - viernes 6/08/2021 8:00 a. m., Seguimiento Centros Digitales - viernes 6/08/2021 9:30 a. m., Revisión Presentación Ministra - viernes 6/08/2021 12:00 p. m., Revisión Requerimiento Contraloría - lunes 9/08/2021 10:00 a. m., Verificación Requerimiento Contraloría Proyecto Centros Digitales - lunes 9/08/2021 5:00 p. m., Auditoria Control Interno - Cargue Información - martes 10/08/2021 10:00 a. m., Preparación para atender la pre-auditoria de Calidad ISO 9001:2015 - miércoles 11/08/2021 9:00 a. m., Respuesta Contraloría - miércoles 11/08/2021 2:00 p. m., Revisión Cargue Información Control Interno - miércoles 11/08/2021 5:30 p. m., Respuesta Cuestionario Congreso - jueves 12/08/2021 8:00 a. m., NOVEDAD URGENTE RADICADOS 211009288 y 211009532 - GOBERNADOR DE LA GUAJIRA - jueves 12/08/2021 10:00 a. m., Respuesta Congreso - jueves 12/08/2021 2:00 p. m., Revisión Avance Visitas de Campo - Grupo 1A y 1B - jueves 12/08/2021 3:00 p. m., Revisión Cuestionario Congreso - jueves 12/08/2021 8:00 p. m., AVANCE Y PRESENTACIÓN reunión seguimiento - plaza claro - miércoles 18/08/2021 6:00 p. m., Pre-auditoria SGC - Acceso a las TIC - jueves 19/08/2021 8:00 a. m., Revisión Presentación reunión seguimiento COMCEL - jueves 19/08/2021 11:30 a. m., Equipo Centros Digitales - jueves 19/08/2021 1:00 p. m., Reunión Avance de Verificación Instalación Centros Digitales Grupo 1A y 1B - jueves 19/08/2021 3:00 p. m., RV: Reunión Minitic e Interventoría - jueves 19/08/2021 3:00 p. m., REVISIÓN ESTADO DE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS - viernes 20/08/2021 2:30 p. m., Reunión Equipo de Trabajo - Proyecto Centros Digitales - lunes 23/08/2021 4:30 p. m., Mesa de trabajo - Centros Digitales - Gobernación de Antioquia - martes 24/08/2021 10:00 a. m., Revisión de obligaciones contractuales Sistema de Información Interventoría Consorcio PE C Digitales - martes 24/08/2021 2:00 p. m., Revisión visitas junio - martes 24/08/2021 4:00 p. m., Revisión respuesta SOLICITUD CONGRESO RDO 211068126 HR David Racero - miércoles 25/08/2021 9:00 a. m., Revisión respuesta congreso - miércoles 25/08/2021 4:00 p. m., Cancelada: Cancelada: Reunión de Seguimiento Interventoría - Contrato No. 1045 de 2020 - jueves 26/08/2021 8:30 a. m., Revisión presentación avance metas de instalación COMCEL S.A. - jueves 26/08/2021 8:30 a. m., Equipo Dirección de Infraestructura - jueves 26/08/2021 9:00 a. m., Respuestas Congreso - jueves 26/08/2021 10:00 a. m., Revisión presentación - jueves 26/08/2021 2:00 p. m., Reunión Seguimiento - Avance Metas 6 y 7 Contrato de Aporte 1042 de 2020 - jueves 26/08/2021 3:00 p. m., Revisión Descargos Incumplimiento de Interventoría - viernes 27/08/2021 9:00 a. m., Revisión Incumplimiento Interventoría - lunes 30/08/2021 8:30 a. m., Empalme Proyecto Centros Digitales - lunes 30/08/2021 2:00 p. m., ~~El contratista COMCEL S.A. ha atendido las convocatorias a reuniones presentadas por la Supervisión del contrato y la interventoría:~~ ~~El 30 de diciembre de 2020, mediante radicado No. 201078669,COMCEL S.A., presenta el Gerente Integral del Proyecto. El señor Angel Javier Fernandez Ibarra, quien ha venido desempeñando este rol hasta la fecha, ha gestionado los requerimientos realizados por la Supervisión del contrato e Interventoría, así mismo ha asistido a las reuniones convocadas para el seguimiento y control de la ejecución de las obligaciones del contrato.~~ ~~El 23 de julio mediante radicado 211059296 presenta el Gerente Integral del Proyecto. El señor Danilo Fernandez, quien ha venido desempeñando este rol hasta la fecha, ha gestionado los requerimientos realizados por la Supervisión del contrato e Interventoría, así mismo ha asistido a las reuniones convocadas para el seguimiento y control de la ejecución de las obligaciones del contrato.~~																		
7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato.	0.06%	0.49%																			
8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados.	0.06%	0.49%	Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes: - Certificado de Existencia y Representación Legal Cámara de Comercio. - Registro TIC. Es importante aclarar, que esta información es validada por la Interventoría, la cual revisa los informes y da aprobación a los mismos. Así mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACIÓN DEL PROYECTO, (...) "Todos los permisos requeridos para ello serán gestionados por el contratista, y la instalación garantizará la seguridad física de los equipos." (...) "Es obligación del contratista, gestionar y obtener los permisos, trámites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces terrestres de micro-ondas) y costos asociados a la instalación de la infraestructura requerida para cada sitio. La ubicación, energía y seguridad del equipamiento de cada sitio será responsabilidad del contratista de acuerdo con el estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios." Lo anterior, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y es validado por la Interventoría de acuerdo a la fase del proyecto.COMCEL S.A. mediante los informes mensuales																		
9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la propuesta, que corresponden a:	0.06%	0.49%	Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación, en las siguientes obligaciones se presenta el estado actual de avance de los ofrecimientos que el contratista debe cumplir.																		
9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.809)	0.06%	0.49%	Los Centros Digitales adicionales, serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente La supervisión del contrato de aporte No 1042 de 2020 remitió mediante Radicado MinTic No. 212047389 con copia a la interventoría, el listado con 517 sitios definidos por el MINTIC, los cuales fueron seleccionados con base en los requerimientos allegados al MinTIC por diferentes Entidades quienes expusieron sus necesidades para argumentar la solicitud de ser beneficiados por el proyecto Centros Digitales, de esta manera se completarían la información de los 2.809 centros digitales adicionales del ofrecimiento del contratista. A la fecha, de los 517 pendientes por definir, se han definido 353 en conjunto entre contratista y Minitic.																		
9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses)	0.06%	0.49%	En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACIÓN DEL (LOS) ANEXO (S) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, COMCEL S.A. ofertó 18 meses de tiempo adicional de operación para cada Centro Digital, razón por la cual el contrato de aporte No 1042 de 2020, CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCION, indica "El plazo de ejecución del contrato iniciará desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de junio de 2031(...)."																		
9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps)	0.06%	0.49%	En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACIÓN DEL (LOS) ANEXO (S) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, COMCEL S.A. ofertó una velocidad adicional de 6 Mbps. En el contrato de aporte 1042, Obligaciones Específicas – Nota 1 indica lo siguiente: "Nota 1: Para la velocidad ofertada se debe tener en cuenta la regla de proporcionalidad para Download y Upload, ejemplo: si oferta 2 Mbps adicionales, la proporcionalidad será 4 a 1, es decir para Download: 2 Mbps y para Upload: 0.5 Mbps, los cuales se sumarán a cada uno de los rangos de velocidad mínima establecidos en el anexo técnico." De acuerdo con lo ofertado por COMCEL S.A., las velocidades con las que se realizarán las mediciones y aprobaciones correspondientes son: <table><tr><th rowspan="2">RANGO^a</th><th colspan="2">ANCHO DE BANDA (VELOCIDAD)</th></tr><tr><th>DONWLOAD/Mbps/CD</th><th>UPLOAD/Mbps/CD</th></tr><tr><td>Matricula <= 50</td><td>12</td><td>3</td></tr><tr><td>51<Matricula<=150</td><td>15</td><td>3,75</td></tr><tr><td>151<Matricula<=400</td><td>18</td><td>4,5</td></tr><tr><td>Matricula>400</td><td>21</td><td>5,25</td></tr></table>		RANGO ^a	ANCHO DE BANDA (VELOCIDAD)		DONWLOAD/Mbps/CD	UPLOAD/Mbps/CD	Matricula <= 50	12	3	51<Matricula<=150	15	3,75	151<Matricula<=400	18	4,5	Matricula>400	21	5,25
RANGO ^a	ANCHO DE BANDA (VELOCIDAD)																				
	DONWLOAD/Mbps/CD	UPLOAD/Mbps/CD																			
Matricula <= 50	12	3																			
51<Matricula<=150	15	3,75																			
151<Matricula<=400	18	4,5																			
Matricula>400	21	5,25																			

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.				0.06%		0.49%		El 06 de agosto de 2021 mediante radicado Mintic No. 211064367, COMCEL S.A. presentó informe mensual para el periodo julio 2021, de acuerdo con lo establecido contractualmente, el cual actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la Interventoría y subsanción por parte del contratista.	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero				Total		0.78%		6.41%	
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.								5.1%	
Entregables				Productos o Servicio a entregar		Ponderación		20% Total de Entregables	
				135				Observaciones por parte del Supervisor	
Plan de Inversión del Anticipo				1.0		12/29/20		Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aval al plan de manejo de anticipo. Radicado 212005449 fecha 30 de enero de 2021	
Entrega Diseños de Marca e Imagen				1.0		12/30/20		Fecha planeada 28 de enero de 2021	
IDIO - Informe Detallado de Ingeniería y Operación				1.0		1/28/21		Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021	
Plan de Instalación y Puesta en Servicio				1.0		1/28/21		Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021	
Plan de Mantenimiento				1.0		1/28/21		Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021	
Plan de Calidad				1.0		1/28/21		Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021	
Estudios de Campo Grupo 1A				1.0		2/1/21		Radicados 211005712 el día 1 de febrero de 2021	
Estudios de Campo Grupo 1B				1.0		3/29/21		Radicado 211015952 el día 1 de marzo de 2021	
Estudios de Campo Grupo 2				1.0		7/30/21		Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC) y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)	
Estudios de Campo Grupo 3				0.0		2/28/22			
Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 1A				1.0		4/30/21		Radicado 211034079 el día 30 de abril de 2021	
Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 1B				1.0		7/30/21		Radicado 211062029 el día 30 de julio de 2021	
Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 2				0.0		10/29/21			
Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 3				0.0		5/31/22			
Informe Mensual de Operación (1 de 120) - julio 2021				0.0		9/6/21			
Informe Mensual de Operación (2 de 120) - agosto 2021				0.0		9/6/21			
Informe Final				0.0		7/30/31			
Porcentaje de Avance				7.4%					
% Acumulado Avance Entregables								1.5%	
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio								6.6%	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI		NO		Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual									
Causas		TIPO DE DIFICULTAD		Gestión Adelantada				Resultados Obtenidos	
COMCEL S.A. mediante comunicado con radicado Mintic No. 211034079 del 30 de abril de 2021, presentó el Reporte de Instalación y puesta en servicio de la Meta No 6 que corresponde al 16.25% de los centros digitales establecidos contractualmente. No obstante, una vez revisado el reporte presentado, la Interventoría informa a la supervisión que el contratista no dio cumplimiento integral a lo señalado en el numeral 2.2.2.1 NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DIGITALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, en razón a que la información presentada no cumplió con los requisitos detallados en el citado numeral.		Técnicas		Mediante radicado MinTIC No 211041815 del 25 de mayo de 2021, la Interventoría presentó a la supervisión INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO META 6 INSTALACIONES GRUPO 1A CONTRATO ESTATAL DE APOORTE 1042 DE 2020, recomendando adelantar proceso sancionatorio administrativo de Multa. Mediante radicado 211048958 del 22 de junio la Interventoría radica actualización del informe de presunto incumplimiento de la Meta 6. la supervisión realizó un análisis de los planteamientos esbozados por la Interventoría, observando un presunto incumplimiento referente a la Meta 6- Instalaciones de los Centros Digitales pertenecientes al grupo 1A (758 CD) del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020. Por lo anterior, con el fin de conminar al contratista COMCEL S.A. al cumplimiento de las obligaciones asociadas a la Meta 6 recomendó al Ordenador del Gasto, con copia a la Subdirección Contractual, Dirección Jurídica y la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo, mediante radicado MinTIC No 212066925 y alcance radicado MinTIC No 212066959 del 13 de julio de 2021, dar inicio al proceso sancionatorio administrativo correspondiente.				El 23 de julio de 2021, la Interventoría mediante radicado No 211059627, emitió aprobación de cumplimiento de la obligación correspondiente a la Meta 6 Reporte de la Instalación y Puesta en Servicio del grupo 1A (758 CD) del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020. El 28 de julio de 2021, la Interventoría mediante radicado 211061191 presentó a la supervisión comunicado con asunto: "ACTUALIZACIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO META 6 REPORTE DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL GRUPO 1A- CONTRATO ESTATAL DE APOORTE No. 1042 DE 2020", en el cual manifiesta: "... que teniendo en cuenta que mediante comunicado con radicado Mintic No. 211059627 del 23/07/2021, esta Interventoría emitió concepto de CUMPLIMIENTO respecto de la obligación contractual atinente a la Meta 6 de la Fase de Instalación y Puesta en Servicio, correspondiente a 758 Centros Digitales del Grupo 1A, por parte de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. previa la verificación de los soportes documentales que permiten evidenciar la instalación de los Centros Digitales. Considerando lo anterior, esta Interventoría recomienda no dar inicio al procedimiento administrativo solicitado mediante Informe de Presunto Incumplimiento, emitido con radicado Mintic No. 211048958 el 22 de junio de 2021 y alcance con radicado Mintic No. 211049226 de la misma fecha." De conformidad con lo anterior, la Supervisión mediante memorando con radicado Mo 212073725 del 29 de julio de 2021, dio alcance a los memorandos con registro MinTIC No. 212066925 y 212066959 del 13 de julio de 2021 correspondientes al presunto incumplimiento respecto a la Meta 6 – Reporte de la Instalación y Puesta en Servicio del Grupo 1A, solicitando a la Secretaría General, la cesación del presunto incumplimiento.	
El 20 de mayo de 2021 mediante radicado No 211040378, el contratista COMCEL S.A. presentó solicitud de suspensión de la meta 7 correspondiente al reporte de Instalación del Grupo 1B, por razones atribuibles al paro nacional		Técnicas		El 16 de julio de 2021, mediante radicado 211057395, la Interventoría recomienda a la entidad contratante aceptar la solicitud de suspensión realizada por el contratista COMCEL S.A. por el término de 35 días hábiles respecto de las obligaciones asociadas al cumplimiento de la meta 7 grupo 1B, dado lo anterior, y de acuerdo con el comunicado emitido por la interventoría, el nuevo plazo para entrega del grupo 1B se estima hasta el 30 de Julio de 2021. Sin embargo, la Supervisión del contrato, mediante comunicado dirigido a la Interventoría con radicado No 212073734 del 29 de julio de 2021, realizó solicitud de aclaración del concepto emitido respecto al cálculo del tiempo de suspensión propuesto de (35) días hábiles, la fecha final de suspensión y la nueva fecha de cumplimiento de la meta 7 grupo 1B presentado por la Interventoría. La Interventoría mediante radicado 211061631 del 29 de julio de 2021, dio respuesta a la solicitud realizada por la Supervisión. La Interventoría presenta respuesta el 29 de julio mediante radicado 211061631.				Se proyecta el acta de suspensión, la cual se encuentra en revisión por asesores del Viceministro	
Mediante radicado Mintic No. 211046489, la Interventoría presentó INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL ABRIL 2021		Técnicas		El 13 de julio de 2021 mediante radicado Mintic No. 212066861, la supervisión solicita dar alcance respecto al cálculo de la tasación, los soportes probatorios, entre otros. El 21 de julio de 2021 mediante radicado Mintic No. 211058491, la Interventoría presenta ALCANCE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA INFORME MENSUAL mediante el cual recomienda a la Supervisión, dar inicio al proceso de presunto incumplimiento.				El 26 de julio de 2021 mediante radicado Mintic No. 211060203, la Interventoría aprueba el Informe del mes de abril de 2021.	
El 21 de julio de 2021 mediante radicado Mintic No. 211058567, la Interventoría presenta INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL MAYO 2021.		Técnicas		Actualmente la supervisión, se encuentra realizando la revisión y análisis técnico y jurídico del presunto incumplimiento presentado por la Interventoría.				El 13 de agosto de 2021 mediante radicado 211066759 la Interventoría emite aprobación del informe mensual del mes de mayo	
El 06 de agosto de 2021 mediante radicado 21106430, la Interventoría presenta INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN TÉCNICA SISTEMA DE GESTIÓN - CONTRATO DE APOORTE No. 1042 DE 2020		Técnicas		Actualmente la supervisión, se encuentra realizando la revisión y análisis técnico y jurídico del presunto incumplimiento presentado por la Interventoría.					
El 04 de agosto mediante radicado 211063501, la Interventoría presenta "INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO META 14: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRUPO 1A – CONTRATO DE APOORTE No. 1042 DE 2020"				Actualmente la supervisión, se encuentra realizando la revisión y análisis técnico y jurídico del presunto incumplimiento presentado por la Interventoría.					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									

 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
Yenifer Fontalvo - Aspectos Técnicos		Leandro Mendez - Aspecto Técnicos		Edward Morales - Aspectos Técnicos	Laura Sanchez - Aspectos Jurídicos	Guillermo Alfaro - Aspectos Financieros	Andrea Garcia - Aspectos Financieros
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Nombre Supervisor:	WALID DAVID JALIL NASSER - Viceministro de Conectividad		Firma del Supervisor y Viceministro de Conectividad:				
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.							

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"