



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 12 COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO DE GERENCIA	X				

(marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión)

CONTRATO No:	CD-12-2020-2435
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A.
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR:	\$ 130.110.000.000,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE de 2021
PRORROGA No. 1	14/12/2021 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	HASTA EL 30 DE JUNIO de 2022
OTROSI No. 1	3/03/2022
VALOR ACTUALIZADO - OTROSI No. 1	\$124.465.686.891,00

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron el **Ing. RAFAEL LAFONT DE SALES**, secretario distrital de obras públicas; el **Arq. ARMANDO MOVILLA NAVARRO**, jefe de la oficina de programación y control de obras de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, y **Ing. ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS**, subgerente de proyectos de Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A., con el fin de adelantar el Comité Coordinador y de Seguimiento No. 12, según lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435. El presente comité tiene los siguientes temas a tratar:

AGENDA DE LA REUNIÓN:

- **Ecoparque UF1.**

1. Cotas definitivas pasarelas de 1.5 m, 6 m y estación III.
2. Ajuste del diseños del parqueadero
3. Batimetría en zona de muelle y equipamiento deportivo.
4. Ajuste de Diseño eléctrico.

- **Tren Tajamar**

1. Seguimientos de las actividades del proyecto tren tajamar.



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 12 COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

Desarrollo de la agenda

- **Ecoparque UF1.**

1. Cotas definitivas pasarela: Para mantener las plataformas lo mas bajo posible y adaptándose a las condiciones encontradas en el sitio del proyecto. Se tiene para las pasarelas de 1.50 m y 6.0 m una cota de 2.20 m, por otro lado, para la estación III se tiene una cota 2.72 m, siendo el módulo 15 el que realice la transición entre las cotas.
2. Ajuste del diseño para el parqueadero: Se encuentra a la espera de los ajustes de los diseños para el parqueadero por parte del Contratista.
3. Batimetría en zona de muelle y equipamiento deportivo: Edubar solicitó a la interventoría realizar batimetría a toda la zona del muelle y equipamiento deportivo para verificar los niveles reales de agua y sedimento, sin embargo, por las bajas profundidades no se pudo realizar con ecosonda, se programó con GPS para la semana del 15 de marzo del presente año.
4. Ajustes de Diseño eléctrico: Se encuentra a la espera de la entrega de los ajustes del diseño eléctrico solicitado por parte del consorcio JCO, solicitados por la interventoría.

- **Tren Tajamar**

1. Seguimientos de las actividades del proyecto tren tajamar: El proyecto se encuentra en revisión de estudios y diseño por parte del contratista de obra y la interventoría. Se proyecta el inicio de las obras para el cuatro de abril del presente año.

Compromisos Pactados

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Ajuste de diseño del parqueadero	Contratista	30/03/22
Batimetría	Interventoría (ECOPARQUE UF1)	15/03/22
Ajuste de Diseño eléctrico	Consorcio JCO.	15/03/22
Inicio de obras del parqueadero	Contratista (Tren Tajamar)	4/04/22



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 12 COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

Próxima Reunión:

La próxima reunión se pacta para el 14 de abril del 2022.

Firmas:

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los catorce (14) días del mes de marzo de 2022.

LISTA DE ASISTENCIA			
Nombres	Cargo	Entidad	Firma
Álvaro Fernández	Subgerente de Proyectos	EDUBAR S.A	
Rafael Lafont De Sales	Secretario Distrital de Obras Publicas	Barranquilla DIEP	
Armando Movilla	Jefa Oficina Programación y Control	Barranquilla DIEP	