



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 14. COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO DE GERENCIA	X				

(marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión)

CONTRATO No:	CD-12-2020-2435
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A.
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR:	\$ 130.110.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN OTROSÍ No.1	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L (\$ 124,465,686,891.00)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE de 2021
PRORROGA No.1	SEIS (6) MESES
PLAZO ACTUALIZADO:	HASTA EL 30 DE JUNIO de 2022

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron el Ing. RAFAEL LAFONT DE SALES, secretario distrital de obras públicas; el Arq. ARMANDO MOVILLA NAVARRO, jefe de la oficina de programación y control de obras de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, y Ing. ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS, subgerente de proyectos de Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A., con el fin de adelantar el Comité Coordinador y de Seguimiento No. 14, según lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435. El presente comité tiene los siguientes temas a tratar:

AGENDA DE LA REUNIÓN:

• **Ecoparque UF1.**

1. Definición de cotas pasarelas desde estación La Playa hasta Equipamiento Deportivo.
2. Actividad de corte de pilotes e instalación de tacos y riostras de madera.
3. Implantación de la alternativa de solución del parqueadero.

• **Tren Tajamar**

1. Seguimientos de las actividades del proyecto tren tajamar.
2. Seguimiento a los ajustes de los diseños correspondientes a la vía férrea



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 14. COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

Desarrollo de la agenda

- **Ecoparque UF1.**
 1. Cotas pasarelas desde módulo 34 hasta Equipamiento Deportivo: Teniendo en cuenta en las cotas de diseño y adaptándose a las condiciones encontradas en el lugar del proyecto, fue necesario realizar un cambio de cotas en los módulos 41, 47, 45 y 50. Se encuentra a la espera de la remisión de los cambios por parte del consultor del proyecto.
 2. Actividad de corte de pilotes en el frente de agua e instalación de tacos y riostras de madera: Durante el periodo de tiempo de la presente acta, se continuo con la actividad de corte de pilotes en el frente de agua y se inició la instalación de tacos de madera y riostras en los módulos 1, 2 y 3.
 3. Implantación de la alternativa de solución del parqueadero: Se entregó por parte del contratista, el ajuste del diseño de la ubicación del parqueadero, dicho cambio se debe a disposiciones ambientales. Estos diseños incluyen una redistribución de las celdas del parqueadero. El contratista se compromete a realizar la implantación de esta propuesta para que sea validada por el estructurador del proyecto.
- **Tren Tajamar**
 1. Seguimientos de las actividades del proyecto tren tajamar: Se iniciaron las actividades de movimientos de tierra en los parqueaderos de la estación Las Flores, además se realizaron descapote, explanaciones y mejoramiento del terreno en material seleccionado. Se siguen la revisión de estudios y diseños del corredor de la vía férrea por parte del contratista de obra y la interventoría.

Compromisos Pactados

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Cotas pasarelas desde módulo 34 hasta Equipamiento Deportivo	EDUBAR	24/05/2022

Próxima Reunión:

La próxima reunión se pacta para el 13 de junio del 2022.

Firmas:

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los trece (13) días del mes de mayo de 2022.

LISTA DE ASISTENCIA			
Nombres	Cargo	Entidad	Firma
Álvaro Fernández	Subgerente de Proyectos	EDUBAR S.A	
Rafael Lafont De Sales	Secretario Distrital de Obras Publicas	Barranquilla DIEP	
Armando Movilla	Jefa Oficina Programación y Control	Barranquilla DIEP	

