

Bogotá D.C.,

Doctor

EDGAR DE LA HOZ HERNÁNDEZ

Coordinador Grupo de Construcciones

Supervisor de Contrato

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

edelahoz@sena.edu.co

Calle 57 N° 8 - 59

Bogotá D.C

Ref: Contrato No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y FINDETER

Asunto: Remisión Informe Mensual No. 14 de 2021

Estimado Doctor:

Me permito remitir el informe de gestión y ejecución No. 14 correspondiente al periodo de 15 de Mayo de 2021 al 14 de Junio de 2021, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el anexo al contrato de la referencia.

Así mismo, y en caso de estar de acuerdo solicitamos amablemente emitir la aprobación del mismo para la realización del pago respectivo a Patrimonio autónomo Findeter-SENA (Asset Management Sociedad Fiduciaria BBVA), mediante el diligenciamiento del formato adjunto con su validación y la remisión del mismo de acuerdo a la siguiente información:

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA
Asset Management Sociedad Fiduciaria BBVA
Carrera 9 No. 72 – 21, Piso 6
Bogotá

Cordialmente,

WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ
Gerente de Infraestructura

Anexo lo enunciado

 Revisó:

Leonardo Alfonso Martinez – Gestor del Contrato Interadministrativo

Calle 103 N° 19 - 20 PBX: (1) + 623 0311 / 623 0388 / 390 5575 • www.findeter.gov.co



@findeter



@findetercol



@findeterco



linkedin.com/company/findeter



El emprendimiento
es de todos. Minhacienda

Comprometidos
con Colombia

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020

PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES



Periodo comprendido entre el 15 de Mayo y el 14 de Junio de 2021

Bogotá D.C.

Calle 103 N° 19 - 20 PBX: (1) + 623 0311 / 623 0388 / 390 5575 • www.findeter.gov.co



@findeter



@findetercol



@findeterco



[linkedin.com/company/findeter](https://www.linkedin.com/company/findeter)



El emprendimiento
es de todos. **Minhacienda**

*Comprometidos
con Colombia*

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

2.1 Precontractuales

2.1.1 Obligaciones

2.1.2 Proyectos en proceso de estructuración para priorización o en contratación

2.1.3 Proyectos adjudicados y contratados durante el periodo

2.1.4 Contratación directa

2.2 Contractuales

2.2.1 Obligaciones

2.2.2 Contratos de obra

2.2.3 Contrato de Interventoría

2.3. Actividades de seguimiento a la ejecución del contrato y sus respectivos proyectos

2.3.1 Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el SENA

2.3.2 Comités Técnicos

2.3.3. Comités Fiduciarios

2.4 Otras actividades de gestión

2.4.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias

2.4.2 Otras si aplican

2.5 De cierre y liquidación de la contratación derivada y/o del convenio marco

2.5.1 Obligaciones

2.5.2. Relación de contratos derivados liquidados

3. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

4. ANEXOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO

Objeto General:	Realizar la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución del programa de reforzamientos estructurales en las sedes priorizadas por el SENA.	
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.1482420	
Integrantes:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	
Fecha de suscripción:	01 de abril de 2020	
Fecha de Iniciación:	15 de abril de 2020	
Plazo	25 meses	
Fecha de Terminación:	14 de mayo de 2022	
Modificaciones:	Durante el mes de Diciembre del 2020 se realzo una adición al contrato No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$19.535.132.538,00) incluido IVA. En proceso de perfeccionamiento	
Aportes:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA:	\$ 67.440.853.676
	PARA EJECUCIÓN (Reforzamientos y adecuaciones):	\$ 59.964.103.498
	Descuentos / Impuestos UN / Tasas y Contribuciones	\$ 1.348.817.074
	ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACIÓN:	\$ 6.127.933.104
Valor final del Contrato:		\$ 67.440.853.676
Sociedad Fiduciaria:	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A	

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

2.1 Precontractuales

2.1.1 Obligaciones:

a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida de los proyectos priorizados por parte del SENA. Dicha revisión se basará en analizar la idoneidad de la información entregada. Cuando se establezca que los documentos soportes de los proyectos objeto de estudio requieran ser complementados, aclarados o modificados, se solicitará al SENA las aclaraciones o ajustes que correspondan, y en caso de carencia de algún estudio se solicitará efectuarlo.

Con la información técnica remitida por parte del SENA en medio digital obtenida como resultado de las consultorías realizadas durante los periodos del 2014 y 2015, se evalúa la misma con el fin de identificar el alcance de intervención en cada Centro de Formación identificando que la información generalizada para cada centro de formación obedece a documentos digitales correspondientes a estudios de vulnerabilidad y estudios de reforzamiento con algunos levantamientos arquitectónicos y otros estructurales, para algunos se cuenta con relación de presupuesto general y algunos con algún grado de detalle.

b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando en consideración los criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con el fin elaborar los estudios y documentos previos requeridos para iniciar el proceso de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de contratación de la interventoría requerida.

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo. Los proyectos priorizados por el momento ya se encuentran en procesos de convocatoria y/o ejecución.

c) Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la revisión y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución de los proyectos indicados por el SENA con cargo a los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus observaciones.

Para el presente periodo se adelanta la elaboración de los Términos de Referencia para el proceso de convocatoria del proyecto CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO PALOQUEMAO - AVENIDA CRA. 30 No. 15-63

• **Paloquemao – Torre Occidental:**

CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-033-2021 y CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-043-2021

El alcance del proceso de obra es el siguiente: Etapa 1 (consultoría) enfocada en la totalidad de la Torre Occidental; Etapa 2 (Obra) enfocada en el reforzamiento estructural y adecuaciones integrales del bloque de ingreso de la Torre (Portería, foso de ascensores, punto fijo y hall de acceso), generando independencia estructural, e incluyendo el suministro e instalación de dos (2) ascensores, cada uno para capacidad de 8 a 10 personas, en 5 paradas, sin cuarto de máquinas, equipos que se localizarán en el foso ya dispuesto en la Torre Occidental.

Hasta el momento el presupuesto estimado para el proceso de obra e interventoría, derivado de los costeos desarrollados, es el siguiente:

PROYECTO TORRE OCCIDENTAL COMPLEJO PALOQUEMAO						
PROCESO	PLAZO ETAPA 1	PLAZO ETAPA 2	PLAZO TOTAL	VALOR ETAPA 1	VALOR ETAPA 2	VALOR TOTAL
Obra	6 Meses (3.5 Plenos + 2.5 Licencias)	4 Meses	10 Meses	193.395.880,00	900.503.806,00	1.093.899.686,00
Interventoría	6 Meses (3.5 Plenos + 2.5 Licencias)	6 Meses (4 Obra + 2 Cierre)	12 Meses	122.729.160,00	139.266.750,00	261.995.910,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (Proceso de Obra + Interventoría)						1.355.895.596,00

d) Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de contratación; trasladando al SENA en caso de ser necesario las observaciones presentadas por corresponder a su competencia o interés, para que realice un pronunciamiento sobre las mismas.

Durante el presente periodo se emitieron las respuestas a las observaciones formuladas por los oferentes dentro de los procesos de la contratación así:

Calle 103 N° 19 - 20 PBX: (1) + 623 0311 / 623 0388 / 390 5575 • www.findeter.gov.co



@findeter



@findetercol



@findeterco



linkedin.com/company/findeter



El emprendimiento es de todos. MinHacienda

Comprometidos
con Colombia

CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-033-2021

- ✓ Se anexa en 4 folios – Informe de respuesta a las a las observaciones a los términos de referencia 25.05.2021
- ✓ Se anexa en 6 folios – Informe de respuesta a las a las observaciones extemporáneas a los términos de referencia 28.05.2021

CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-043-2021

- ✓ Se anexa en 3 folios – Informe de respuesta a las a las observaciones a los términos de referencia 25.05.2021

e) *Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo.*

Findeter tiene a disposición del SENA, a través del Fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. Sociedad Fiduciaria, los espacios e instalaciones adecuadas para garantizar el proceso de cierre de convocatorias; sin embargo, durante el presente periodo no se generaron cierre de las mismas.

f) *Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer conforme a dicha evaluación el orden de elegibilidad.*

Durante el presente periodo se realizó la evaluación de propuestas de acuerdo con la siguiente relación:

- Elaboración de estudios y diseños complementarios para el reforzamiento estructural y rehabilitación de áreas del CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - GESTIÓN INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL - COMPLEJO PALOQUEMAO DEL SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. y su correspondiente Interventoría así:

PAF-SENA-O-033-2021 – Mosquera (Cundinamarca): 11 Proponentes.

PAF-SENA-I-043-2021 – Mosquera (Cundinamarca): 10 Proponentes.

Asimismo, se presentaron los siguientes informes definitivos de verificación de requisitos habilitantes y la publicación de informes de evaluación así:

CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-033-2021

- ✓ Se anexa en 101 folios - Informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes 08.06.2021
- ✓ Se anexa en 53 folios - Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes 15.06.2021
- ✓ Se anexa en 17 folios – Informe evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 17.06.2021

CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-043-2021

- ✓ Se anexa en 89 folios – Informe preliminar verificación de requisitos habilitantes 02.06.2021
- ✓ Se anexa en 33 folios – Informe definitivo verificación de requisitos habilitantes 09.06.2021

Calle 103 N° 19 - 20 PBX: (1) + 623 0311 / 623 0388 / 390 5575 • www.findeter.gov.co



@findeter



@findetercol



@findeterco



linkedin.com/company/findeter



El emprendimiento es de todos. Minhacienda

Comprometidos
con Colombia

- ✓ Se anexa en 17 folios – Informe evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 11.06.2021

g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para informar a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo.

Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web <https://www.findeter.gov.co/> para informar a la comunidad en general sobre las convocatorias públicas de contratación.

Asimismo, y para las consultas necesarias de cada convocatoria se dispuso de un correo electrónico específico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas, de conformidad con lo establecido en el comité Técnico.

Durante este periodo se realizaron las siguientes sesiones para el contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 SENA:

- ✓ Comité Técnico No. 27, 28, 29, y 30
- ✓ Comité fiduciario No. 14 y 15

i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos de interventoría, consultoría y obra, producto de las convocatorias.

Durante el presente periodo se adelanta celebración de contratos y/o perfeccionamiento de los mismos de acuerdo con la siguiente relación:

MUNICIPIO	PROYECTO	CONVOCATORIA DISEÑOS Y OBRA	VR DISEÑO	VR OBRA	VR TOTAL D+O	PLAZO Diseño	PLAZO Obra	PLAZO TOTAL
CALDAS	RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA	PAF-SENA-O-017-2021	241.857.874	5.211.169.210	5.453.027.084	6	8	14
PASTO	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	PAF-SENA-O-023-2021	243.335.999	3.602.972.266	3.846.308.265	6	7	13
MOSQUERA	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	PAF-SENA-O-016-2021	210.350.479	2.002.813.375	2.213.163.854	5	5	10

MUNICIPIO	PROYECTO	CONVOCATORIA INTERVENTORIA	VR INTERV DISEÑO	VR INTERV OBRA	VR Interv D+O	PLAZO INTERV Diseño	PLAZO INTERV Obra	PLAZO INTERV LIQUIDACION	PLAZO INTERV TOTAL
CALDAS	RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA	PAF SENA-I-024-2021	119.116.890	323.128.251	442.245.141	6	8	2	16
PASTO	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	PAF SENA-I-017-2021	118.670.319	267.398.775	386.069.094	6	7	2	15
MOSQUERA	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	PAF SENA-I-025-2021	103.515.499	196.736.859	300.252.358	5	7	2	14

j) *Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA.*

Durante el presente periodo FINDETER asistió a las diferentes reuniones planteadas por el SENA con el fin de atender sus diferentes requerimientos. Asimismo, se estableció reunión de seguimiento que se viene realizado con regularidad cada miércoles en la mañana, a través del aplicativo Teams debido a la contingencia (Covid 19) por la que atraviesa el país.

De igual forma se realizaron algunas mesas de trabajo con los directivos de las regionales de cada Centro de Formación, con el fin de verificar alcances de intervención acorde a necesidades específicas de cada proyecto.

k) *Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren.*

Findeter incluirá al SENA como beneficiario de las pólizas que se generen en los diferentes contratos derivados, sin embargo, durante el presente periodo no se realizaron trámites de pólizas.

2.1.2 Proyectos en proceso de estructuración para priorización o en contratación.

Durante este periodo no se realizó ninguna actividad de proceso de estructuración para priorización .

2.1.3 Proyectos adjudicados y contratados durante el periodo

Durante este periodo se adjudicaron los siguientes proyectos en cuanto a contratistas de Diseño y Obras:

MUNICIPIO	PROYECTO	CONVOCATORIA DISEÑOS Y OBRA	VR DISEÑO	VR OBRA	VR TOTAL D+O	PLAZO Diseño	PLAZO Obra	PLAZO TOTAL
BOGOTA	CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO PALOQUEMAO - AVENIDA CRA. 30 No. 15-63 torre Occidental	PAF-SENA-O-033-2021	193.395.825	864.483.654	1.057.879.479	6	4	10

Durante este periodo se adjudicaron los siguientes proyectos en cuanto a Interventoría de Diseño y Obras:

No.	MUNICIPIO	PROYECTO	CONVOCATORIA INTERVENTORIA	VR INTERV DISEÑO	VR INTERV OBRA	VR Interv D+O	PLAZO INTERV Diseño	PLAZO INTERV Obra	PLAZO INTERV LIQUIDACION	PLAZO INTERV TOTAL
15	BOGOTA	CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO PALOQUEMAO - AVENIDA CRA. 30 No. 15-63 torre Occidental	PAF-SENA-I-043-2021	110.456.244	125.340.075	235.796.319	6	4	2	12

2.1.4 Contratación directa

Durante este periodo no se realizó ninguna contratación directa con cargo a los recursos del contrato marco.

2.2. Contractuales

2.2.1 Obligaciones

a) *Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios, diseños y obras.*

Calle 103 N° 19 - 20 PBX: (1) + 623 0311 / 623 0388 / 390 5575 • www.findeter.gov.co



@findeter



@findetercol



@findeterco



linkedin.com/company/findeter



El emprendimiento es de todos. Minhacienda

Comprometidos
con Colombia

Para la supervisión de los proyectos se asigna formalmente supervisores, profesionales técnicos, a los contratos de interventoría y quienes realizan el seguimiento semanal y mensual de las diferentes actividades que como obligación contractual tienen los contratos de interventoría. Asimismo, se adelantan gestiones de inicio de los proyectos, los cuales se evidencian en los reportes semanales que se emiten al sena respecto cada proyecto.

MUNICIPIO	SUPERVISOR	CTO INTERVENTORIA DISEÑOS Y OBRA	CTO DISEÑOS Y OBRA
BOGOTA T. OR	GUILLERMO ARCILA	PAF SENA-I-058-2020	PAF-SENA-C-012-2021
CALDAS	FABIO LLANO	PAF SENA-I-024-2021	PAF-SENA-O-017-2021
GIRON	ALEJANDRA RODRIGUEZ	PAF-SENA-I-059-2020	PAF-SENA-C-011-2021
CALI	ALEJANDRA RODRIGUEZ	PAF-SENA-I-059-2020	PAF-SENA-C-011-2021
PASTO	OLGA MUÑOZ	PAF SENA-I-017-2021	PAF-SENA-O-023-2021
ESPINAL	YERSON ARIAS	PAF-SENA-I-048-2020	PAF-SENA-O-041-2020
POPAYAN	GUILLERMO ARCILA	PAF SENA-I-058-2020	PAF-SENA-C-012-2021
MONTERIA	OLGA MUÑOZ	PAF-SENA-I-049-2020	PAF-SENA-O-038-2020
GUADALAJARA DE BUGA	YERSON ARIAS	PAF SENA-I-050-2020	PAF SENA O-039-2020
ARMENIA	OLGA MUÑOZ	PAF-SENA-I-047-2020	PAF-SENA-O-040-2020
MOSQUERA	CAMILA GOMEZ	PAF SENA-I-025-2021	PAF-SENA-O-016-2021
VILLAVICENCIO	GUILLERMO ARCILA	PAF SENA-I-058-2020	PAF-SENA-C-012-2021
BOGOTA T.OCC	GUILLERMO ARCILA	PAF-SENA-I-043-2021	PAF-SENA-O-033-2021

Se adjuntan presentación de seguimiento expuesta en reuniones semanales.

b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas tecnológicas, que para el efecto determine FINDETER.

Para el presente periodo se adelanta proceso de seguimiento de ejecución de contrato, los cuales se presentan de manera semanal en seguimiento realizado los días miércoles en hora de la mañana ante las directivas del Sena Dirección General. Para esto se emplean herramientas tecnológicas de exposición de acuerdo con la metodología BIM que se aplica a los proyectos, se expone en presentaciones convencionales en formato ppt. y mediante la plataforma teams que son grabadas para conservar registro de las mismas.

c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por parte del SENA las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato.

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo, se remite de manera generalizada en el primer informe cumpliendo así con el compromiso.

d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así como las demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo.

Respecto a la aplicación de cláusulas de apremio, y como cierre del mismo se aplicó la terminación y liquidación del contrato anterior y se abre nueva convocatoria sobre la cual se relacionan algunas actividades de avance así:

GRUPO 1:

MUNICIPIO	PROYECTO	ALCANCE PRIORIZADO	VR DISEÑO ADJUDICADO	INICIO	ESTADO
1. BOGOTA	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental	TORRE ORIENTAL	297.865.814	En etapa de suscripción y legalización del contrato de consultoría.	Contrato de consultoría 3-1-92579-09 (PAF-SENA-C-017-2020) terminado anticipadamente por incumplimiento del contratista adjudicado, CONSORCIO GEOTEC SENA. Nuevo proceso de consultoría adjudicado y en etapa de suscripción y legalización. Contrato de Interventoría perfeccionado.
2. POPAYAN	CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	BLOQUE 4 * MAYOR AREA B4*	208.995.629		
3. VILLAVICENCIO	CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	BLOQUE 8	184.043.817		
PRESUPUESTO ADJUDICADO NUEVO PROCESO (PAF-SENA-C-012-2021)			690.905.260		

El 18-May-2021, acorde al cronograma de la convocatoria, se llevaron a cabo las visitas de inspección propuestas a los Centros de Formación y a los bloques objeto de consultoría. No obstante lo anterior, NO asistió ninguna persona u empresa a las visitas programadas.

El 24-May-2021 se cerró la nueva convocatoria pública No. PAF-SENA-C-012-2021 con la presentación de 7 PROPUESTAS.

El 24-May-2021 se llevó a cabo reunión con la interventoría adjudicada a la consultoría Grupo 1, en la cual se informó sobre los avances en el nuevo proceso de convocatoria.

El 27-May-2021 se publicó el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones para las 7 propuestas presentadas. Hasta el momento hay 2 proponentes habilitados y 5 proponentes no habilitados, a los cuales se les solicitó subsanación.

El 02-Jun-2021 se publicó el informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes. Cinco (5) propuestas habilitadas y dos (2) propuestas rechazadas.

El 04-Jun-2021 se publicó el informe de evaluación económica y asignación de puntaje, cuyo detalle se evidencia a continuación:

EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 2: CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021	\$ 690.905.260.00	99,9211574	0,0000000	99,9211574

El 09-Jun-2021 se publicó el acta de selección del contratista. El proponente en primer orden de elegibilidad y a quien se le adjudicó el contrato es el CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021, con un valor ofertado de \$690.905.260. El ahorro con relación al presupuesto estimado de la convocatoria fue de \$23.651.841.

El 10-Jun-2021 se llevó a cabo reunión inicial con el consultor adjudicado en la cual se le solicitó celeridad en la consolidación de documentos requeridos para la elaboración y suscripción del contrato.

Según lo informado por el consultor adjudicado, para el 16-Jun-2021 esta programada la cita con la DIAN para expedir el RUT del consorcio y proceder con el envío de documentación al Patrimonio Autónomo que permita la elaboración del contrato.

El 15-Jun-2021 se llevó a cabo reunión con el Subdirector y Líder de Infraestructura del Centro de Formación de Popayán, en la cual se reiteró nuevamente el alcance del contrato y proyecto

GRUPO 2:

MUNICIPIO	PROYECTO	ALCANCE PRIORIZADO	VR DISEÑO ADJUDICADO	INICIO	ESTADO
1. SALOMIA CALI	COMPLEJO SALOMIA	BLOQUES 1, 2, 9 Y 10	251.696.990	Adjudicado 04/06/2021 al CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021	Contrato de consultoría 3-1-92579-09 (PAF-SENA-C-018-2020) terminado anticipadamente por incumplimiento del contratista adjudicado, CONSORCIO GEOTEC CONSULTORIA.
2. GIRÓN	CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL	BLOQUE 8	251.148.980	En trámite de suscripción y legalización de contrato	*Nuevo proceso de consultoría No. PAF-SENA-C-011-2021 en convocatoria pública desde el 11-May-2021 Contrato de Interventoría No. PAF-SENA-I-059-2020 perfeccionado.
PRESUPUESTO ESTIMADO NUEVO PROCESO (PAF-SENA-C-011-2021)			502.845.970		

El día 08/06/2021, se realizó correo de trazabilidad del Grupo 2 a la nueva subdirectora de centro de Girón es la Ing. Claudia Marcela Murillo Salguero y a la Dra. Ella para su entrega. El mismo día se solicitó copia de la planimetría publicada en el banner del proceso.

El día 10/06/2021, se realizó reunión de acercamiento con el nuevo contratista. Se encuentran documentos en revisión por la Fiduciaria: Formato de vinculación y documentos de representación legal.

El día 16/06/2021 a las 10 am se encuentra en trámite de RUT con la DIAN.

SOLICITUD DE MODIFICACIONES:

Para el presente periodo se presenta proyección de posible solicitud de modificaciones a la contratación derivada a los siguientes proyectos:

Montería

ADICION CONTRATO DE OBRA

- SOLICITUD DE ADICION DE RECURSOS: \$ 250.698.908,52

Para actividades de construcción de tanque de almacenamiento agua potable y RCI en concreto así como equipos de presión, y conexiones electricas necesarias para su funcionamiento.

- PRORROGA: Manifestación de prorroga 31 DIAS

ADICION CONTRATO DE INTERVENTORIA

- SOLICITUD DE ADICION DE RECURSOS: \$ 32.029.211
- PRORROGA: Manifestación de prorroga 31 DIAS en proceso de evaluación

Calle 103 N° 19 - 20 PBX: (1) + 623 0311 / 623 0388 / 390 5575 • www.findeter.gov.co



@findeter



@findetercol



@findeterco



linkedin.com/company/findeter



El emprendimiento es de todos. Minhacienda

Comprometidos
con Colombia

Buga

ADICION CONTRATO DE OBRA

- SOLICITUD DE ADICION DE RECURSOS: \$ 222.947.083

Para realizar la construcción del reforzamiento estructural de los bloques 12 y 13 con sus adecuaciones generales como: 1. Cimentación profunda, 2. Red contraincendios, 3. Cubierta tipo sándwich, 4. acabados de enchapes especificaciones Sena, 5. Andenes de circulación, 6. Estucos y pinturas internos, 7. Cambio Ventanería en aluminio, 8 Cambio Puertas Metálicas

SOLICITUD DE INCUMPLIMIENTOS:

Se adelantará la recomendación necesaria de aplicación de cláusulas de incumplimiento siguiendo el procedimiento que junto con la Interventoría y supervisión se determina en cada contrato para los siguientes proyectos

Espinal

Se evalúa con la interventoría el inicio de un segundo apremio debido a los atrasos que a un presenta el contratista de obra frente al desarrollo de la Etapa 1

- e) *Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo.*

Durante el periodo se realiza el cumplimiento de las funciones acorde a lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio autónomo SENA FINDETER.

- f) *Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la debida antelación cualquier cambio del mismo.*

Se designo un Gestor del Contrato Interadministrativo el cual se presentó e informo con debida antelación, y quien acompaña y lidera las diferentes actividades de gestión para llevar a cabo la ejecución del contrato.

- g) *Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes.*

Findeter en desarrollo de su Asistencia Técnica, ha dispuesto de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato e implementa normas vigentes de retención documental y archivo vigentes. Asimismo, se informa que habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la calle 104 con avenida 19, piso 6 para tal fin.

Adicional a lo anterior, se implementó el aplicativo Sharepoint el cual permite el acceso controlado a funcionarios del SENA y Findeter para consulta de documentación técnica y contractual.

2.2.1 Contratos de Diseño y/o obra

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general respecto a contratos derivados de diseños y obras.

MUNICIPIO	PROYECTO	CONVOCATORIA DISEÑOS Y OBRA	CONTRATISTA	VR DISEÑO	VR OBRA	VR TOTAL D+O	PLAZO Diseño	PLAZO Obra	PLAZO TOTAL	INICIO ETAPA 1	FIN ETAPA 1
BOGOTA	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental	PAF-SENA-C-012-2021	CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021	297.865.814		297.865.814	6		6		
CALDAS	RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA	PAF-SENA-O-017-2021	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	241.857.874	5.211.169.210	5.453.027.084	6	8	14	15/06/2021	15/12/2021
GIRON	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	PAF-SENA-C-011-2021	CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021	242.835.948		242.835.948	6		6		
CALI	COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	PAF-SENA-C-011-2021	CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021	243.365.819		243.365.819	6		6		
PASTO	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	PAF-SENA-O-023-2021	CONSORCIO ECI 2021	243.335.999	3.602.972.266	3.846.308.265	6	7	13	30/06/2021	30/12/2021
ESPINAL	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	PAF-SENA-O-041-2020	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	199.380.509	1.690.506.794	1.889.887.303	5	5	10	10/12/2020	10/05/2021
POPAYAN	CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	PAF-SENA-C-012-2021	CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021	208.995.629		208.995.629	5		5		
MONTERIA	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	PAF-SENA-O-038-2020	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS	197.560.489	884.267.738	1.081.828.227	5	4	9	7/12/2020	7/05/2021
GUADALAJARA DE BUGA	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	PAF SENA O-039-2020	CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC	188.525.250	910.815.497	1.099.340.747	5	4	9	10/12/2020	10/05/2021
ARMENIA	CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío – Complejo La Sirenita.	PAF-SENA-O-040-2020	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS	147.588.930	648.645.307	796.234.237	5	3	8	14/12/2020	14/05/2021
MOSQUERA	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	PAF-SENA-O-016-2021	CONSORCIO SAN ANDRÉS MOSQUERA	210.350.479	2.002.813.375	2.213.163.854	5	5	10	8/06/2021	8/11/2021
VILLAVICENCIO	CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	PAF-SENA-C-012-2021	CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021	184.043.817		184.043.817	5		5		
BOGOTA	CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO PALOQUEMAO - Torre Occidental	PAF-SENA-O-033-2021	CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL	193.395.825	864.483.654	1.057.879.479	6	4	10		

2.2.2 Contrato de Interventoría

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general respecto a contratos derivados de Interventoría a diseños y obras, los mismos se encuentran en etapa de perfeccionamiento.

MUNICIPIO	PROYECTO	CONVOCATORIA A INTERVENTORIA	CONTRATISTA A INTERV	VR INTERV DISEÑO	VR INTERV OBRA	VR Interv D+O	PLAZO INTERV Diseño	PLAZO INTERV Obra	PLAZO INTERV LIQUIDACION	PLAZO INTERV TOTAL	INICIO ETAPA 1	FIN ETAPA 1
BOGOTA	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental	PAF SENA-I-058-2020	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	157.646.265		157.646.265	6		2	8		
CALDAS	RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA	PAF SENA-I-024-2021	INGENIERIA MASTER SAS	119.116.890	323.128.251	442.245.141	6	8	2	16	15/06/2021	15/12/2021
GIRON	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	PAF-SENA-I-059-2020	CONSORCIO KNIGHT	124.393.652		124.393.652	6		2	8		
CALI	COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	PAF-SENA-I-059-2020	CONSORCIO KNIGHT	124.174.573		124.174.573	6		2	8		
PASTO	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	PAF SENA-I-017-2021	INGENIERIA MASTER S.A.S	118.670.319	267.398.775	386.069.094	6	7	2	15		
ESPINAL	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	PAF-SENA-I-048-2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	106.493.621	209.854.715	316.348.336	5	5	2	12	10/12/2020	10/05/2021
POPAYAN	CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	PAF SENA-I-058-2020	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	109.355.869		109.355.869	5		3	8		
MONTERIA	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	PAF-SENA-I-049-2020	RM INGENIEROS S.A.S	104.311.805	163.388.685	267.700.490	5	4	2	11	7/12/2020	7/05/2021
GUADALAJARA DE BUGA	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	PAF SENA-I-050-2020	CONSORCIO SENA BUGA 2020	107.100.000	173.264.000	280.364.000	5	4	2	11	10/12/2020	10/05/2021
ARMENIA	CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío - Complejo La Sirenita.	PAF-SENA-I-047-2020	CONSORCIO INTER CGR	104.605.934	141.335.321	245.941.255	5	3	2	10	14/12/2020	14/05/2021
MOSQUERA	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	PAF SENA-I-025-2021	CONSORCIO INTERMOS	103.515.499	196.736.859	300.252.358	5	7	2	14	8/06/2021	8/11/2021
VILLAVICENCIO	CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	PAF SENA-I-058-2020	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	107.552.358		107.552.358	5		3	8		
BOGOTA	CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO PALOQUEMAO - Torre Occidental	PAF-SENA-I-043-2021	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	110.456.244	125.340.075	235.796.319	6	4	2	12		

2.3. Actividades de seguimiento a la ejecución del contrato y sus respectivos proyectos

Calle 103 N° 19 - 20 PBX: (1) + 623 0311 / 623 0388 / 390 5575 • www.findeter.gov.co



@findeter



@findetercol



@findeterco



linkedin.com/company/findeter



El emprendimiento es de todos. Minhacienda

Comprometidos
con Colombia

2.3.1 Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el SENA

Se realizan reuniones de seguimiento los días miércoles de cada semana durante el periodo del presente informe. Estas reuniones se realizaron por medio del aplicativo Teams y se cuenta con registros grabados digitalmente y para consulta de los mismos por las partes.

2.3.2 Comités Técnicos

FECHA	OBJETO	LUGAR DE LA REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
19/05/2021	Comité Técnico No. 27	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA - CI 1482420 de 2020	1. Verificación del quórum 2. APROBAR los Términos de Referencia cuyo objeto es CONTRATAR LA "REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - GESTIÓN INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL - COMPLEJO PALOQUEMAO DEL SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C., INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAMENTE PARA EL BLOQUE DE INGRESO A LA TORRE OCCIDENTAL". 3. APROBAR los Términos de Referencia de la convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - GESTIÓN INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL - COMPLEJO PALOQUEMAO DEL SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C., INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAMENTE PARA EL BLOQUE DE INGRESO A LA TORRE OCCIDENTAL." 4. Propositiones y varios
28/05/2021	Comité Técnico No. 28	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA - CI 1482420 de 2020	1. Verificación del quórum 2. APROBAR Adenda Nro 2 de la Convocatoria PAF-SENA-O-033-2021 cuyo objeto es contratar CONTRATAR LA "REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - GESTIÓN INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL - COMPLEJO PALOQUEMAO DEL SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C., INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAMENTE PARA EL BLOQUE DE INGRESO A LA TORRE OCCIDENTAL". 3. Propositiones y varios
03/06/2021	Comité Técnico No. 29	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA - CI 1482420 de 2020	1. Verificación del quórum 2. APROBAR INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) – SELECCIÓN DE CONTRATISTA y se proceda a efectuar al COMITÉ FIDUCIARIO la recomendación de contratación de la convocatoria CONVOCATORIA. No. PAF-SENA-C-011-2021 cuyo objeto es OBJETO: CONTRATAR LA: "REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN - SANTANDER." 3. Propositiones y varios

FECHA	OBJETO	LUGAR DE LA REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
08/06/2021	Comité Técnico No. 30	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA - CI 1482420 de 2020	1.Verificación del quorum 2. Aprobación y recomendación al Comité Fiduciario del orden de elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-SENA-C-012-2021 cuyo objeto es CONTRATAR LA "REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO". 3.Proposiciones y varios

2.3.3 Comités Fiduciarios

FECHA	OBJETO	LUGAR DE LA REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
04/06/2021	Comité Fiduciario No. 14	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA - CI 1482420 de 2020	1. Verificación del quórum. 2. Solicitud: Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria No. PAF-SENA-C-011-2021, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA: "REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN - SANTANDER." 3. Proposiciones y varios.
09/06/2021	Comité Fiduciario No. 15	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA - CI 1482420 de 2020	1. Verificación del quórum. 2. Solicitud: adjudicación de la convocatoria No. PAF-SENA-C-012-2021 cuyo objeto es CONTRATAR LA "REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO" 3. Proposiciones y varios.

2.4. Otras actividades de gestión

2.4.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias

Durante este periodo no se realizaron presentaciones ante comunidades y demás beneficiarios de los proyectos.

2.4.2 Otras si aplican

1. Derivado del giro de recursos por valor de \$ 46.947.606.715 realizado el día 21 de mayo de 2020 y su valor contractual de \$ 47.905.721.138, genero una diferencia por valor de \$ 958.114.423 que corresponde,

Calle 103 N° 19 - 20 PBX: (1) + 623 0311 / 623 0388 / 390 5575 • www.findeter.gov.co



@findeter



@findetercol



@findeterco



linkedin.com/company/findeter



El emprendimiento es de todos. Minhacienda

Comprometidos
con Colombia

según lo informado por el SENA, a la aplicación de una deducción del 2% por concepto de contribución Pro-Universidad Nacional. Ante esto, y de acuerdo a la condición contractual, se presenta una reducción en el valor disponible para la ejecución de proyectos.

2. Teniendo en cuenta la adición al contrato inicial por un valor de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$19.535.132.538,00) incluido IVA, de los cuales (\$17.760.095.912) se destinaron para los proyectos y (\$1.775.036.626) para la asistencia técnica.

2.5. De cierre y liquidación de la contratación derivada y/o del convenio marco

2.5.1 Obligaciones

- a) *FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas correspondientes, liquidará los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentará un informe final al cual anexará la información y documentos recopilados en desarrollo de su ejecución.*

No aplica para la presentación del presente informe.

2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados

No aplica para la presentación del presente informe.

3. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020						
Valor inicial del contrato (CDP 22420 de fecha 2020-03-27)						47.905.721.138
Adición No. 1 (CDP 241020 de fecha 2020-12-31)						19.535.132.538
Adición No. 2						-
Valor del contrato a la fecha de corte del informe						67.440.853.676
Gravamen movimientos financieros (Estimado).						-
Descuentos / Impuestos Estampilla Pro Universidad Nacional / Tasas y Contribuciones						958.114.423
Descuentos / Impuestos Estampilla Pro Universidad Nacional / Tasas y Contribuciones						390.000.000
Asistencia Técnica No. 1						4.352.896.478
Asistencia Técnica No. 2						1.775.036.626
Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y su respectivo plan operativo.						59.964.806.149
Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso. (Sumatoria de CRP de contratos y CDP de procesos en curso).						21.712.615.933

MUNICIPIO	PROYECTO - CENTRO DE FORMACION	VR DISEÑO	VR OBRA	VR INTERV DISEÑO	VR INTERV OBRA	VALOR TOTAL PROYECTO
BOGOTA	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental	297.865.814		157.646.265		455.512.079
CALDAS	RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA	241.857.874	5.211.169.210	119.116.890	323.128.251	5.895.272.225
GIRON	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	242.835.948		124.393.652		367.229.600
CALI	COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	243.365.819		124.174.573		367.540.392
PASTO	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	243.335.999	3.602.972.266	118.670.319	267.398.775	4.232.377.359
ESPINAL	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	199.380.509	1.690.506.794	106.493.621	209.854.715	2.206.235.639
POPAYAN	CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	208.995.629		109.355.869		318.351.498
MONTERIA	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	197.560.489	884.267.738	104.311.805	163.388.685	1.349.528.717
GUADALAJARA DE BUGA	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	188.525.250	910.815.497	107.100.000	173.264.000	1.379.704.747
ARMENIA	CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío – Complejo La Sirenita.	147.588.930	648.645.307	104.605.934	141.335.321	1.042.175.492
MOSQUERA	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	210.350.479	2.002.813.375	103.515.499	196.736.859	2.513.416.212
VILLAVICENCIO	CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	184.043.817		107.552.358		291.596.175
BOGOTA	CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO PALOQUEMAO - Torre Occidental	193.395.825	864.483.654	110.456.244	125.340.075	1.293.675.798

Saldo por comprometer (**)						38.252.190.216
----------------------------	--	--	--	--	--	----------------

4. ANEXOS

Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así:

1. PAF_SENA_O_033_2021_informe_de_respuestas_a_las_observaciones_a_los_TDR
2. PAF-SENA-O-033-2021 informe_de_respuestas_observaciones_extemporaneas_a_los_TDR
3. PAF-SENA-I-043-2021 informe_respuestas_a_observaciones_a_los_TDR
4. PAF-SENA-O-033-2021 Informe_preliminar_verificacion_requisitos_habilitantes
5. PAF-SENA-O-033-2021 informe_definitivo_de_verificacion_de_requisitos_habilitantes
6. PAF-SENA-O-033-2021 informe_de_evaluacion_economica_asignacion_puntaje
7. PAF-SENA-I-043-2021 informe_preliminar_de_requisitos_habilitantes
8. PAF-SENA-I-043-2021 informe_definitivo_de_requisitos_habilitantes
9. PAF-SENA-I-043-2021 informe_evaluacion_economica
10. Seguimiento 19 05 2021
11. Seguimiento 26 05 2021
12. Seguimiento 02 06 2021
13. Seguimiento 09 06 2021

WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ

Gerente de Infraestructura

FINDETER

 Revisó:

Leonardo Alfonso Martinez – Gestor del Contrato Interadministrativo

