

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520025383



PARA: LISBETH VILLA CARPIO
Subdirectora de Contratos y Seguimiento

DE: Supervisor Contrato Interadministrativo

ASUNTO: Informe mensual de Supervisión correspondiente al mes de mayo de 2022 Contrato Interadministrativo 143 de 2021

Respetada Subdirectora, Cordial saludo:

En atención a la “*Solicitud Informes Mensuales de Supervisión*”, radicada con el número 20221500018453 de fecha 19 de marzo del año 2022, en la que indica que “*dichos informes deberán ser entregados dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes a través de memorando dirigido a la Subdirectora de Contratos y Seguimiento*”, a continuación, podrá encontrar el Informe mensual de supervisión correspondiente al mes de **mayo** de 2022 del Contrato Interadministrativo 143 de 2021.

Atentamente,



NELSON MARIN RAMOS CUADROS
Supervisor del Contrato Interadministrativo 143 de 2021

Anexo: Informe anunciado

Expediente No.: 2021139120300143E

Proyectó: Nelson M Ramos C — Profesional Especializado SCyS 

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520025383



Informe No.	6	Periodo del informe	May-2022	Fecha de elaboración	DD/MM/AA
					14-06-2022
1. Datos Generales					
1.1. Contrato No.	143 de 2021.				
1.2. Objeto	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS.				
1.3. Tipo de Contrato	Interadministrativo				
1.4. Contratista	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.				
1.5. Contratante	IPSE.				
1.6. Valor	CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 59.883.792.796,00).				
1.7. Plazo Inicial	Hasta el 31/07/2022				
1.8. Fecha de inicio	07/12/2021.				
1.9. Modificaciones Contractuales	Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: - Se modifican CLÁUSULA PRIMERA: -OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. - Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS. - Se modifica parcialmente la CLÁUSULA CUARTA OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Se adicionan las siguientes cláusulas al Contrato Interadministrativo No. 143-2021: - CLÁUSULA DUODÉCIMO SEGUNDA MULTA. - CLÁUSULA DUODÉCIMO TERCERA - CLÁUSULA PENAL.				
1.9.1. Plazo de Prórrogas y/o	N/A				

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520025383



suspensiones			
1.10. Fecha de terminación		31/07/2022	
2. Información del proyecto			
2.1. Tipo de Solución a instalar	2.2. MW a instalar	2.3. Usuarios a beneficiar	2.4. Departamentos a beneficiar (Entes Territoriales)
SISFV	0,083	104	Arauca (Arauca)
SISFV	0,022	28	Arauca (Arauquita)
SISFV	0,048	60	Arauca (Puerto Rondón)
SISFV	0,172	229	Caquetá (San Vicente Del Caguán)
“PCH”	0,000	205	Caquetá (San Vicente Del Caguán)
HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL)	0,701	710	Caquetá (Miraflores)
SISFV	0,111	112	Caquetá (Miraflores)
SISFV	0,097	98	Caquetá (Miraflores)
SISFV	0,087	115	Guaviare (San José Del Guaviare)
SISFV	0,369	492	Guaviare (San José Del Guaviare)
HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL)	0,108	99	Guaviare (San José Del Guaviare)
SISFV	0,089	90	Guaviare (San José Del Guaviare)
SISFV	0,212	281	Guaviare (San José Del Guaviare)
HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL)	0,203	170	Vaupés (Taraira)
TOTAL			
SISFV + HÍBRIDO + “PCH”	2,302	2793	Arauca, Caquetá, Guaviare Y Vaupés
2.5. Resumen de las instalaciones realizadas	LISTA DE PROYECTOS		
	1. SISFV - Arauca (Arauca)		En ejecución
	2. SISFV - Arauca (Arauquita)		En ejecución
	3. SISFV - Arauca (Puerto Rondón)		En ejecución

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520025383



5. SISFV - Caquetá (San Vicente Del Caguán)	En ejecución
7. "PCH" - Caquetá (San Vicente Del Caguán)	En ejecución
8. Hibrido (Solar-Diésel) - Caquetá (Miraflores)	En ejecución
9. SISFV - Caquetá (Miraflores)	En ejecución
10. SISFV - Caquetá (Miraflores)	En ejecución
11. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare)	En ejecución
12. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare)	En ejecución
13. Hibrido (Solar-Diésel) - Guaviare (San José Del Guaviare)	En ejecución
14. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare)	En ejecución
15. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare)	En ejecución
16. Hibrido (Solar-Diésel) - Vaupés (Taraira)	En ejecución

3. Ejecución presupuestal		
3.1. Valor total del contrato	3.2. Valor ejecutado / Desembolsado	3.3. Valor disponible por ejecutar / Desembolsar
\$59.883.792.796	Ejecutado \$7.229.657.479,86	Disponible \$52.654.135.316,14
	Desembolsado \$20.913.187.949	Por desembolsar \$38.970.604.847
3.4. Adiciones	N/A	
3.5. Resumen ejecución presupuestal	- Primer desembolso, autorizado; de un total de cuatro desembolsos; no reporta pagos por Remuneración. - ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. notificó pagos a contratistas derivados "PRIMER PAGO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO No. 1 CONTRATO DERIVADO No. 139 DE 2022" con el radicado IPSE No. 20221330025082 del 18 de abril del 2022 por un valor de \$6.851.953.978,86 y realizó "SOLICITUD MANIFESTACIÓN DE NO OBJECIÓN AL PAGO - PRIMER PAGO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO NO. 1 CONTRATO DERIVADO NO. 137 DE 2022" con el radicado IPSE No. 20221330023172 del 5 de abril del 2022, solicitud a la cual esta supervisión emitió "RESPUESTA A SOLICITUD DE NO OBJECIÓN - PRIMER PAGO CONTRATO 137 DE 2022 INTERVENTORÍA DERIVADA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021 - IPSE-ENERGUAVIARE" en sentido de NO objetar el pago, mediante el radicado IPSE No. 20221520007301 del 7 de abril de 2022 por un valor de \$377.703.501.00. Valores que si bien, fueron	

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO IPSE-20221520025383



	notificados, a la fecha no presentan soporte de ejecución mediante movimiento financiero. ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. envió aclaración financiera por dos pagos a nombre de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. por valores de \$506.832.198,00 y \$8.253.200,36 correspondientes a los descuentos, retenciones en la fuente, impuestos y contribuciones especiales producto de los pagos notificados a contratistas.	En ejecución	Realizado
4. Actividades			
4.1. Cronograma de Actividades			
Guía de estado:			
a) Etapa 1 -Actividades previas a la contratación:			
Lista de Actividades			Fecha
i. Suscripción del Encargo Fiduciario. Rad. ORFEO No. 20211330088272.			17/12/21
ii. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. Rad. ORFEO No. 20211330088272.			11/12/21
iii. Plan de trabajo, indicando los centros de acopio (ciudades y municipio más cercano). Rad. ORFEO No. 20211330088272.			17/12/21
iv. Revisión, aceptación y apropiación de diseños. Rad. ORFEO No. 20221330002402.			17/12/21
v. Revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato. Rad. ORFEO No. 20221330002402.			17/12/21
vi. Elaboración de pliegos de condiciones correspondientes. Rad. ORFEO No. 20211330088272.			17/12/21
Guía de estado:			
b) Etapa 2-- Actividades de contratación:			
Lista de Actividades			Fecha
i. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. Rad. ORFEO No. 20211330088272.			27/12/21
ii. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.			04/01/22
iii. Firma de contratos y suscripción de Actas de inicio.			15/01/22
iv. Validar, aprobar y presentar al IPSE el análisis de riesgos			19/01/22
v. Deberán remitirse los cronogramas de sus contratistas aprobados por la interventoría y			24/01/22

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520025383



avalados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. a la supervisión del IPSE.	
<i>Guía de estado:</i> En ejecución Realizado	
c) Etapa 3 - Actividades de asistencia técnica, ejecución, recibo de trabajos, liquidación de contratos y entrega de la infraestructura al operador de Administración, Operación y Mantenimiento:	
<i>Lista de Actividades</i>	<i>Fecha</i>
i. Compra de materiales nacionales e importados y nacionalización de los equipos.	28/02/22
ii. Disposición de los materiales en los centros de acopio.	21/03/22
iii. Suscripción de actas de consentimiento previo libre e informado	27/03/22
iv. Ejecución de trabajos y capacitación de usuarios.	28/06/22
v. Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de la interventoría a los contratistas.	09/07/22
vi. Actas de recibo entrega de parcial y final de inventarios entre el IPSE y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	15/07/22
vii. Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura a un operador del servicio, previa autorización del IPSE, para los usuarios Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas- SISFV.	21/07/22
viii. Revisar, ajustar y validar el "Esquema de Sostenibilidad" desarrollado en la estructuración de los proyectos de cada municipio y los ajustes correspondientes para los proyectos a ejecutar.	21/07/22
ix. Garantizar que sus contratistas desarrollen el componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en cada uno de los anexos técnicos.	25/07/22
x. Garantizar que los contratistas suscriban con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento de cualquier tipo de obligación contraída (Mano de Obra, hospedajes, alimentación, insumas, etc.).	25/07/22
xi. Realizar el seguimiento, monitoreo, control y cierre de los contratos que suscriba para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	25/07/22
xii. Suscribir Actas de liquidación de los contratos derivados.	25/07/22
xiii. Presentar el proyecto de Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el IPSE, para la liquidación del contrato.	31/07/22
4.2. Actividades realizadas	
4.2.1. Producto del	4.2.2. Actividades
4.2.3. Grado de	4.2.4. Observaciones

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO IPSE-20221520025383



Contrato	Realizadas	Avance	
Celebración contratos derivados Obra e Interventoría	Cantidad de contratos	50%	En perfeccionamiento legal de Contratos derivados para agrupación Proyectos SISFV + PCH.
Suscripción de Actas de entrega final de inventarios de activos al IPSE.	En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría.	0%	N/A.
Suscripción de Actas de entrega de Infraestructura a un operador del servicio que realizará la AOM, previa autorización del IPSE.	En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría.	0%	N/A.
Suscripción de Acta de Liquidación de los contratos de Obra e Interventoría derivados del C.I. 143 de 2021.	En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría.	0%	N/A.
Suscripción del Contrato especial de aportes.	En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría.	0%	N/A.
Suscripción de Acta de Liquidación del C.I. 143 de 2021.	En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría.	0%	N/A.
4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del contrato			
4.3.1. Producto del contrato al que pertenecen	4.3.2. Actividad realizada	4.3.3. Costo	4.3.4. Observaciones
No realizado a la fecha.	N/A	N/A	N/A
5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato			

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520025383



5.1. Limitaciones	5.2. Actividades correctivas desarrolladas	5.3. Acciones correctivas por desarrollar
Demoras en la entrega oportuna de la documentación aportada como evidencia de cumplimiento de requisitos contractuales del C.I. 143 de 2021 de acuerdo con lo pactado contractualmente.	Comunicaciones formales de requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Verificación de avance y cumplimiento de los compromisos establecidos mediante reuniones bisemanales de seguimiento.
6. Ejecución del contrato por componentes		
6.1. Componente Técnico		
• Certificado Aceptación Diseños y Especificaciones Técnicas. • Aprobación ET Productos para Compra (Interventoría Derivada y Contratista Interadministrativo)		
6.2. Componente Ambiental y Social		
A la fecha el último informe recibido por parte de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P hace referencia al mes de abril de 2022. A continuación, se discrimina de manera general el estado de los entregables a la fecha. Informes Mensuales - Capítulo Componente Ambiental En los informes mensuales entregados a la fecha por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, se contempla en la estructura del informe un capítulo destinado particularmente al componente ambiental, el mismo deberá ser ajustado en el sentido de incorporar el personal a cargo del componente ambiental para el contrato interadministrativo por parte del administrador y dar cuenta de los siguientes entregables en el capítulo, además de discriminar las gestiones desarrolladas durante el periodo del informe. • Marco normativo ambiental Vigente La información a lugar respecto de esta obligación no ha sido presentada en los informes. • Plan de Manejo Ambiental (PMA) Para el informe presentado para el mes de abril de 2022, el ENERGUAVIARE S.A. E.S.P informó en el capítulo ambiental en su numeral 2, la vinculación de la herramienta “<i>Cronograma de actividades</i>”, referente al control operacional para el componente ambiental, de los contratos a cargo del Consorcio Guaviare Sostenible (Híbridos de San José de Guaviare, Miraflores y Taraira. En el cual se mencionan		

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520025383



los programas y las actividades del plan de manejo ambiental de manera general sin particularizar cada uno de los proyectos. Por tanto, se encuentra pendiente la entrega de cada uno de los “Cronogramas de Actividades” de cada Plan de Manejo Ambiental.

Los Planes de Manejo Ambiental a ser implementados para cada uno de los proyectos del Consorcio Guaviare Sostenible, no se adjuntaron al informe del mes de abril, ni tampoco el documento de seguimiento del Plan de Manejo Ambiental, que dé cuenta de las actividades ambientales del periodo.

Para el caso de las obras a cargo del Consorcio Recursos Energéticos (SISFV y la PCH de Guacamayas), no se han presentado los instrumentos de gestión ambiental.

• **Avaless Ambientales**

En los informes presentados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, no desarrolla la revisión de los Avaless Ambientales para los proyectos y las acciones a seguir según el diagnóstico encontrado.

Es importante mencionar que en las reuniones con el administrador se ha solicitado de manera particular para el desarrollo de las obras en la PCH de Guacamayas, se informe de conformidad a lo consultado a ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P., como operador, el marco ambiental que rige a la - MCH de Guacamayas, por cuanto la normativa establece condicionamientos particulares según el caso en cuanto al licenciamiento ambiental. Adicionalmente, si es el caso compartir la información respecto del acto administrativo que otorga la Licencia ambiental y sus documentos anexos.

Además de conocer cuáles permisos ambientales le fueron otorgados, indicando sus características particulares y los actos administrativos a lugar (último concepto técnico generado).

A la fecha la anterior información no ha sido entregada al IPSE.

• **Planes de Trabajo**

En la Etapa 1- Actividades previas a la contratación, se debe entregar un “Plan de trabajo”, indicando los centros de acopio (ciudades y municipio más cercano), con las acciones correspondientes en el contexto ambiental, frente al transporte, almacenamiento, manejo de RESPEL y RAEEE y demás según refiera el contratista de obra a lugar. A la fecha esta información se encuentra pendiente de entrega.

• **Visitas por la Autoridad Ambiental**

En los informes presentados no se ha referenciado el requerimiento por parte de las autoridades ambientales de visita a los proyectos en el marco del contrato, tampoco frente al posible requerimiento de permisos ambientales. Se espera que en la una vez terminada la etapa de replanteo se pueda tamizar la información respecto a la posibilidad o no del requerimiento de algún permiso ambiental a lugar.

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO IPSE-20221520025383



- **Protocolo de Manejo de Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)**

Frente al documento de protocolo para manejo de RESPEL Y RAEEs de los proyectos, ENERGIAGUAVIARE S.A. E.S.P., adjuntó para el informe del periodo de abril de 2022, el documento denominado “PROTOCOLO RESPEL Consorcio Guaviare Sostenible”, no obstante, no presentó el Plan de manejo integral de residuos sólidos y peligrosos y que menciona como anexo de su informe en el capítulo No. 5.

Por otra parte, es importante que Energuaviare identifique si este es el mecanismo presentado por el Consorcio Guaviare es común a todos los proyectos y de no ser así, establecer a cuáles hace referencia y adjuntar los documentos restantes.

Para el caso de las obras a cargo del Consorcio Recursos Energéticos (SISFV y la PCH de Guacamayas), no se han presentado los instrumentos a lugar.

- **Matriz De Análisis De Riesgo De Desastre**

ENERGIAGUAVIARE S.A. E.S.P., debe entregar al IPSE con el primer informe de ejecución que relacione labores de sus contratistas, el ajuste a la matriz de riesgo de desastre (artículo 38 de la Ley 1523 de 2012) con sus medidas a lugar para el proyecto. De conformidad con la información entregada por el contratista en el mes de abril de 2022, no se evidencia el cumplimiento de ésta obligación.

- **Consentimiento Informado**

Es de aclarar que el consentimiento informado hace parte del acápite de avales sociales que determina el contrato y aplica solo en caso de que el contratista estime pertinente registrar novedades derivadas de compromisos suscritos con comunidades étnicas previamente pactadas en los consentimientos expresos, libres e informados, elaborados desde la etapa de estructuración de los proyectos, y a lo largo de su desarrollo si hubiere lugar a ello.

Así mismo el contratista debe mencionar el estado actual de este requerimiento frente a las comunidades beneficiarias si llegaren a existir novedades al respecto, lo que no se evidencia en los informes presentados.

- **Socialización Proyectos**

Es importante aclarar que el informe debe evidenciar los requerimientos metodológicos que determina el contrato interadministrativo 143 – 2021, frente al acápite del componente Social, toda vez que debe

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO IPSE-20221520025383



desarrollar dentro del informe mensual dichos aspectos relevantes de las socializaciones que persiguen el fin último de contribuir a la transformación positiva de los territorios; elevando la calidad de vida de las comunidades beneficiarias y su entorno en aspectos sociales, económicos y culturales. En este sentido se resalta que los proyectos están orientados a lograr una óptima sostenibilidad social, mediante el fortalecimiento de actores, con el fin de despertar en las comunidades beneficiarias un sentimiento de apropiación de la infraestructura estatal dispuesta para su propio bienestar y desarrollo.

Según lo anterior y para una mayor comprensión, se requiere que ENERGUAVIARE de cuenta en su informe mensual sobre las actividades del componente social, mediante un desarrollo argumentativo con la descripción ordenada de las actividades realizadas, así como las gestiones, adelantadas para cada uno de los proyectos, según el corte del informe y las actividades del cronograma de trabajo aprobado, con los respectivos anexos que se requieran, conforme las obligaciones contractuales, que permiten identificar las oportunidades de mejora en el entregable del acápite para el componente social.

Se cuenta con soportes de las socializaciones en los municipios de San José del Guaviare (Cachicamo) y Taraira; pero se espera el informe de la actividad de socialización reprogramada para el municipio de Miraflores (con las comunidades de Barranquillita y Lagos del Dorado) por la imposibilidad del transporte aéreo para ingresar al área. Se sugiere tener relacionamiento directo con las autoridades municipales, especialmente con el Concejo municipal toda vez que no se evidencia participación de dicha corporación pública en el desarrollo de las actividades del componente social.

En igual sentido se debe presentar la tabulación de las encuestas de satisfacción que deben relacionarse en un libro de Excel editable.

6.3. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

- Lista Chequeo Obligaciones SST Se encuentra al día sin novedades
 - Certificación ARL estándares Mínimos con calificación Aceptable por lo que no requiere planes de mejora
 - Seguimiento a subcontratistas Higiene Industrial sin observaciones
- COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES DE MAYO SE ENCUENTRA AL DIA NO REQUIERE SUBSANACIONES

6.4. Componente Jurídico

- Acta de Inicio
- Contratos Derivados.
- Actas de Inicio CD

7. Análisis de riesgos

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO IPSE-20221520025383



7.1. Riesgos	7.2. Responsable	7.3. Materializado Si/No	7.4. Plan de acción
Desfinanciación del proyecto por ausencia de recursos totales en la implementación	IPSE	No	Planeación de presupuesto y adquisición de totalidad de recursos para ejecución de proyecto
Imposibilidad de ejecución del proyecto por orden público	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Trabajar con la comunidad y la fuerza pública
Precios de materiales elevados	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Realizar cotización y respectivo estudio de mercado
Encarecimiento de obra por incremento en transporte de materiales a la zona	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Cotizaciones promedio de transporte y logística más incremento % estimado para momento de obra.
Adquisición de materiales de baja calidad	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Realizar un control permanente para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de materiales contempladas en el proyecto
Movimientos en obra por inestabilidad del terreno	IPSE	No	Estudio de suelos realizados desde planeación del proyecto
Finalización de obra y contaminación por sustancias tóxicas	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Plan de Manejo ambiental propuesto para obra
Pandemia COVID-19	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Si	PAPSO, el cual debe establecer las acciones y medidas para reducir la exposición y contagio en el desarrollo de las actividades

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520025383



			administrativas, Implementación operación, mantenimiento.	
7.5. Resumen general de los riesgos	No se han materializado otros riesgos contemplados en el numeral anterior de este Informe a la fecha, a excepción de la pandemia COVID-19 presente tiempos antes de inicio de ejecución del Contrato Interadministrativo 143 de 2021.			
8. Control Documental				
Expediente Orfeo No. 2021139120300143E				
8.1. Documentos ingresados al expediente virtual en el mes	Relación de documentos ingresados al expediente:			
	Radicado	Fecha	Tipo	Asunto
	20221520022793	25-05-2022 17:58 PM	COMUNICACIÓN OFICIAL – REMISIÓN DE INFORME	LEGALIZACIÓN COMISIÓN A MIRAFLORES GUAVIARE SOCIALIZACIÓN PROYECTOS
	0001	26/05/2022		Formato LEGALIZACIÓN COMISIÓN A MIRAFLORES GUAVIARE SOCIALIZACIÓN PROYECTOS
	0002	8/06/2022		Informe Comisión San Jose+Miraflores
	0003	8/06/2022		Soportes de Viajes - Pasabordos y facturas otros gastos
	0004	8/06/2022		Justificacion Otros gastos Comisión Sn_Jose y Miraflores
	0005	8/06/2022		CERTIFICACIÓN PERMANENCIA
	0006	8/06/2022		Email - Confirmación Transacción CUS 1494736975 - Reintegro Comsion 126
	0007	8/06/2022		Presentacion Socializacion SISFV Miraflores 143-2021
	0008	8/06/2022		ComprobantePSE20220607191720-Reintegro al DTN saldo comision No. 126 IPSE 06-22
	20221330034562	23/05/2022 11:32	NO DEFINIDO	INFORME DE SOCIALIZACIÓN - IPSE 143 DE 2021
	0001	23/05/2022		INFORME SOCIALIZACIONES - IPSE - 143 DE 2021
	20221330034512	23/05/2022 10:44	NO DEFINIDO	INFORME EJECUTIVO 5 – CONTRATO IPSE 143 DE 2021
	0001	23/05/2022		ADJUNTO ANEXOS

Bogotá, D.C., 14-06-2022

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520025383



<u>0002</u>	23/05/2022		ADJUNTO ARCHIVOS DE ENLACE
<u>0003</u>	23/05/2022		ADJUNTO CORREO REMISORIO
<u>20221390022203</u>	<u>20-05-2022</u> <u>15:56 PM</u>	COMUNICACIÓN OFICIAL - LEGA- LIZACIÓN Y APROBACIÓN	APROBACION POLIZA MODIFICACION 1 CONTRATO ENERGUAVIARE
<u>0001</u>	23/05/2022		APROBACION POLIZA
<u>20221330034312</u>	<u>20-05-2022</u> <u>15:28 PM</u>	PÓLIZA DE GA- RANTÍA	PÓLIZAS ACTUALIZADAS - CONTRATO 143 DE 2021
<u>0001</u>	20/05/2022		ADJUNTO ANEXOS
<u>20221520009801</u>	<u>17-05-2022</u> <u>17:12 PM</u>	COMUNICACIÓN OFICIAL ENVI- DA	DEVOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE RE- PLANTEO DE LOS PROYECTOS HÍBRIDOS QUE HACEN PARTE CONTRATO INTERAD- MINISTRATIVO No. 143 DE 2021 – Comuni- cados mediante Radicados IPSE No. 20221330028702 y 20221330029642.
<u>0001</u>	17/05/2022		OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE LOS INFOR- MES DE REPLANTEO DE LOS PROYECTOS HÍBRIDOS QUE HACEN PARTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021 – Comunicados mediante Radicados IPSE No. 20221330028702 y 20221330029642.
<u>0002</u>	18/05/2022		EVIDENCIA DE ENVIO
<u>20221330032092</u>	<u>11/05/2022</u> <u>9:57</u>	Estado contable	INFORME MENSUAL MES DE ABRIL 2022 CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GIROS 3-1-103149 E.F. ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. – IPSE-143- 2021
<u>0001</u>	11/05/2022		ADJUNTO ARCHIVO CLAVE: 103149
<u>20221520020333</u>	<u>5/05/2022</u> <u>10:19</u>	SOLICITUD DE COMISIÓN Y PRORROGAS O ADICIÓN DE GASTOS DE VIA- JE	Solicitud Comisión a Miraflores Guaviare
<u>0001</u>	5/05/2022		Formato Solicitud Comisión a Miraflores Gua- viare
<u>0002</u>	17/05/2022		SOPORTE AUTORIZACIÓN SIFF
<u>0003</u>	19/05/2022		CRP 57422

Bogotá, D.C., 14-06-2022

IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520025383



<u>0004</u>	20/05/2022		100122-20333 CM 126 RAMOS CUADROS, NELSON MARIN
<u>20221330030372</u>	<u>04-05-2022</u> <u>15:45 PM</u>	NO DEFINIDO	ENERGUAVIARE COMPARTE REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA PCH GUACAMAYAS – SAN VICENTE DEL CAGUÁN ENVIADO A ELECTROCAQUETA
<u>0001</u>	4/05/2022		ADJUNTO ARCHIVO
<u>20221330029642</u>	<u>03-05-2022</u> <u>14:42 PM</u>	NO DEFINIDO	ENVÍO REPLANTEOS PROYECTOS TARAIRA Y MIRAFLORES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 137 – 2022
<u>0001</u>	3/05/2022		CIS-ADM001-016
<u>0002</u>	3/05/2022		CIS-ADM001-017
<u>0003</u>	3/05/2022		final miraflores.rar
<u>0004</u>	3/05/2022		final taraira.rar
<u>0005</u>	3/05/2022		ADJUNTO CORREO REMISORIO
<u>20221330028702</u>	<u>2/05/2022</u> <u>11:31</u>	NO DEFINIDO	ENVÍO REPLANTEO PROYECTO CACHICAMO ENERGUAVIARE
<u>0001</u>	2/05/2022		ADJUNTO INFORMACION DE ENLACE

9. Resumen mensual de la ejecución del contrato

- ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. envió informes de replanteo del Proceso agrupado de Proyectos Híbridos, los cuales fueron devueltos formalmente por la supervisión del Contrato Interadministrativo 143 de 2021 al no encontrarse la manifestación de validación de alcance y contenido por parte del contratista interadministrativo de conformidad con sus obligaciones contractuales.
- ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. remitió las pólizas actualizadas producto de la modificación No. 01 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021, las cuales fueron aprobadas debidamente por el Grupo de Gestión Contractual.
- El C.I. 143 de 2021 se encuentra en perfeccionamiento de legalización de los contratos derivados de Obra e Interventoría del proceso agrupado de los proyectos SISFV + “PCH”.
- La Supervisión llevó a cabo mesas de trabajo IPSE-ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. para el seguimiento oportuno en el marco del desarrollo de la ejecución del C.I. 143 de 2021, los días 3, 17 y 31 de mayo de 2022.
 - En cada mesa de trabajo se revisa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes, se mira el avance en la ejecución del contrato y se ajustan o pactan nuevos compromisos de seguimiento.

Bogotá, D.C., 14-06-2022


IPSE-DO-F25

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520025383



- Se atienden y gestionan los diferentes requerimientos relacionados con el ejercicio de la supervisión de este Contrato desde el IPSE.
- Se realiza entrega de certificación estándares Mínimos en SGSST con calificación aceptable, por lo que no requiere planes de mejora, se cargó evidencias de actividades realizadas durante el mes incluyendo el seguimiento de Higiene Industrial a subcontratistas, inspecciones, capacitaciones, componente Seguridad y Salud en el Trabajo para mes de mayo al día.
- El supervisor del C.I. 143 de 2021 realizó acompañamiento a las actividades de socialización del proyecto Híbrido con la comunidad de Miraflores, Guaviare.
- A la fecha han sido entregados los soportes de los últimos rendimientos generados y consignados en la cuenta del Tesoro Nacional, los cuales fueron validados con los extractos y la consignación correspondiente a los rendimientos financieros para el mes de marzo de 2022, en la Cuenta del Tesoro Nacional por los siguientes valores: IPSE \$15.101.959 con fecha 8 de abril de 2022. El administrador del Recurso cumple con sus obligaciones financieras contractuales.

FIRMA



NELSON MARÍN RAMOS CUADROS

Supervisor del Contrato Interadministrativo 143-2021:

Expediente No.: 2021139120300143E

Proyectó: Jorge Ernesto Vega Suárez (Contratista apoyo técnico - SCyS) 

Revisó: David Andrés Giraldo Umbarila (Contratista apoyo jurídico - SCyS) 

José Leonardo Cabezas Mejía (Contratista apoyo financiero - SCyS) 

Luis Fernando Ulloa Castrillón (Contratista apoyo social - SCyS) 

Sandra Janneth Garavito Cantor (Contratista apoyo ambiental - SCyS) 

Fernan Jose Severich Diaz (Contratista apoyo civil - SCyS) 

Liris Del Carmen Berrocal Plazas (Contratista apoyo SST - SCyS)

Nelson Marín Ramos Cuadros (Profesional Especializado SCyS) 