

INFORME MENSUAL 01

GRUPO No. 1

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022.”



SEPTIEMBRE 2022

1. ASPECTOS GENERALES

a. Contrato de obra

CLASE: CONTRATO DE OBRA

NÚMERO: CTO de obra 999-2022

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ Nit: 900,372 ,215-7	
REPRESENTANTE	JORGE HERNANDO PINZÓN CASTIBLANCO	
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 – 2022."	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 914 DEL 14 DE JULIO DE 2020	
DIRECCIÓN:	Calle 12ª 68C-03 Bogotá D.C.	
TELÉFONOS:	7430070 EXT 405-406-908	dirlicitaciones.familiamic@gmail.com ; obracivil.gepm@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
FECHA DE	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4 MESES	
VALOR CONTRATO	\$3.600.000.000	
FECHA ADICIÓN No. 1	-----	
VALOR ADICIÓN No. 1	\$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$3.600.000.000	
FECHA PRÓRROGA No.	-----	
VALOR PRÓRROGA	\$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$3.600.000.000	

b. Contrato de interventoría

CLASE: CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NÚMERO: CTO # 1008 DE 2022

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIVIENDA 22	
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T.: 901,627224-3	
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEJANDRO ZAMUDIO	
OBJETO CONTRACTUAL	“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022.”	
DIRECCIÓN:	Carrera 96A No. 130B - 11 Piso 4, Bogotá D.C	
TELÉFONOS:	(601)9296772- 3208939583	consorciointervivienda22@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE ENERO DE 2023	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES	
VALOR CONTRATO	\$432.000.000	
FECHA ADICIÓN No. 1	-----	
VALOR ADICIÓN No. 1	\$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$432.000.000	
FECHA PRÓRROGA No. 1	-----	
VALOR PRÓRROGA No. 1	\$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$432.000.000	

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES

- a. Contrato de obra
- b. Contrato de interventoría

2. ASPECTOS TÉCNICO

- a. *Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general*
- b. *Descripción y porcentaje (%) de avance técnico por vivienda.*
- c. *Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad.*
- d. *Soluciones adoptadas*
- e. *Recomendaciones pertinentes*
- f. *De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo.*
- g. *Estado del tiempo mes de SEPTIEMBRE DE 2022*
- h. *Reporte técnico general mensual*

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- a. Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.
- b. Constancia de la entrega de las certificaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, (anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).
- c. Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso.
- d. Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.
 - i. Pólizas

4. ASPECTOS SOCIALES

- a. Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.
- b. Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.
- c. Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.

5. ASPECTOS PRESUPUESTALES


- a. Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

- b. Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.
- c. Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.
- d. Cortes y pagos efectuados en el periodo

2. ASPECTOS TÉCNICO

a. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general

En el desarrollo de las actividades en el mes de SEPTIEMBRE de 2022, se presentaron los siguientes indicadores que muestran el comportamiento en la validación y avance de obra, es importante indicar que así las viviendas se encuentren validada no indica que se encuentren en ejecución.



b. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico por vivienda.

Para cada una de las viviendas, en el mes del presente informe se registran los siguientes indicadores en relación con las 41 viviendas en desarrollo, estos datos muestran el avance general.


0%	31
1% al 25%	6
26% al 50%	2
51% al 75%	2
76% al 99%	0
100%	0
Total viviendas	41

Programación de obra:

De acuerdo con la programación de obra expuesta por el contratista, para el presente informe se expone lo siguiente:

1. Para el mes de septiembre se tiene programado según la programación de obra el desarrollo de las 28 validaciones, pero fueron desarrolladas 40 validaciones en su totalidad, lo que genero un adelanto de 12 validaciones.

VALIDACIÓN	55 días	vie 16/09/22	vie 18/11/22	Val. al 30-09-2022	Val. al 30-09-2022
USME	55 días	vie 16/09/22	vie 18/11/22		
MVAL_00164	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	1	EN PROGRAMACIÓN
MV_00333	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	2	EN PROGRAMACIÓN
MV_00332	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	3	EN PROGRAMACIÓN
MV_00350	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	4	EN PROGRAMACIÓN
MV_00352	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	5	EN PROGRAMACIÓN
MV_00360	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	6	EN PROGRAMACIÓN
MV_00335	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	7	EN PROGRAMACIÓN
MVAL_00381	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	8	EN PROGRAMACIÓN
MV_00367	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	9	EN PROGRAMACIÓN
MV_00404	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	10	EN PROGRAMACIÓN
MV_00402	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	11	EN PROGRAMACIÓN
MVAL_00401	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	41	EN PROGRAMACIÓN
MV_00398	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	12	EN PROGRAMACIÓN
MVAL_00389	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	13	EN PROGRAMACIÓN
MV_00391	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	14	EN PROGRAMACIÓN
MVAL_00434	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	15	EN PROGRAMACIÓN
MVAL_00441	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	16	EN PROGRAMACIÓN
MV_00417	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	17	EN PROGRAMACIÓN
MV_00419	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	18	EN PROGRAMACIÓN
MV_00420	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	19	EN PROGRAMACIÓN
MV_00425	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	20	EN PROGRAMACIÓN
MV_00423	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	21	EN PROGRAMACIÓN
MV_00451	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	22	EN PROGRAMACIÓN
MV_00452	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	23	EN PROGRAMACIÓN
MV_00453	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	24	EN PROGRAMACIÓN
MV_00316	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	25	EN PROGRAMACIÓN
MV_00314	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	26	EN PROGRAMACIÓN
MV_00311	10 días	vie 16/09/22	mar 27/09/22	27	EN PROGRAMACIÓN
MV_00317	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22	28	VALIDADA EN ADELANTO
MV_00306	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22	29	VALIDADA EN ADELANTO
MV_0320	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22	30	VALIDADA EN ADELANTO
MV_00303	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22	31	VALIDADA EN ADELANTO
MV_00302	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22	32	VALIDADA EN ADELANTO
MV_00271	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22	33	VALIDADA EN ADELANTO
MV_00274	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22	34	VALIDADA EN ADELANTO
MV_00279	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22	35	VALIDADA EN ADELANTO
MV_00280	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22	36	VALIDADA EN ADELANTO
MV_14691	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22		
MV_00282	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22		
MV_00236	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22	37	VALIDADA EN ADELANTO
MV_00231	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22	38	VALIDADA EN ADELANTO
MV_00247	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22	39	VALIDADA EN ADELANTO
MV_00248	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22		
MVAL_00249	10 días	mar 4/10/22	vie 14/10/22	40	VALIDADA EN ADELANTO




2. Para el mes de septiembre se tiene programado la ejecución de las 28 viviendas según la programación, pero solo fueron aperturados y en ejecución 7, lo que genera un atraso de 21 viviendas

USME	76 días	mié 28/09/22	sáb 24/12/22	\$ 3.600.000.000,00	Ejec- al 30-09-2022	Ejec- al 30-09-2022
MVAL_00164	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00333	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00332	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00	1	EN EJECUCIÓN
MV_00350	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00352	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00360	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00335	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MVAL_00381	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00367	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00404	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00	1	EN EJECUCIÓN
MV_00402	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MVAL_00401	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00398	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MVAL_00389	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00391	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00	1	EN EJECUCIÓN
MVAL_00434	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MVAL_00441	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00417	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00419	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00420	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00425	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00423	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00	1	EN EJECUCIÓN
MV_00451	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00452	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00453	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00	1	EN EJECUCIÓN
MV_00316	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00314	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00311	30 días	mié 28/09/22	mar 1/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00317	30 días	sáb 15/10/22	vie 18/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00306	30 días	sáb 15/10/22	vie 18/11/22	\$ 18.000.000,00	1	EN EJECUCIÓN
MV_0320	30 días	sáb 15/10/22	vie 18/11/22	\$ 18.000.000,00		NO EJECUCIÓN
MV_00303	30 días	sáb 15/10/22	vie 18/11/22	\$ 18.000.000,00	1	EN EJECUCIÓN

AVANCE APERTURAS ACUMULATIVO

Programado Vs. Ejecutado

APERTURA- EJECUCIÓN- SEPTIEMBRE



— APERTURAS PROGRAMADAS — APERTURAS REALIZADAS REALIZADA — CIERRES GENERALES

c. *Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad.*

	ID_MV	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO
SEMANA 04		28/09/2022: En el desarrollo de las actividades se disponían a llevar a cabo seguimientos en territorio, pero se solicita retiro de este por motivos de seguridad debido a situaciones de hurto con arma de fuego en mediaciones de las viviendas a visitar. (el equipo técnico y social de interventoría se disponía a realizar los seguimientos respectivos, sin embargo, siendo aproximadamente las 10:00 a.m. se presenta un altercado de seguridad a dos cuadras del PAC del contratista, en donde hurtaron las pertenencias de algunos habitantes del sector con arma de fuego, por este motivo se recibe llamada de advertencia y decidimos retirarnos del territorio dado lo ocurrido).
	MVAL_00441	Se selecciona como Historia de vida el día 27/09/2022 el MVAL_00441 MARÍA HENAO QUINTERO, se expone a la beneficiaria su postulación, ella manifiesta conformidad y se diligencian los formatos para que el par social contratista exponga el caso.
		30/09/2022 El día 30 de septiembre se realizan seguimientos sin presencial del personal del contratista, el PAC se encuentra cerrado.

d. *Soluciones adoptadas*

La interventoría, en sus funciones contractuales, Se informa a la SDH de esta situación. Por otra parte, se remite comunicado No. SDHT-CI22-2022-019 al contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ SAS exponiendo la situación en referencia a la falta de personal.

e. *Recomendaciones pertinentes*

Se genera recomendaciones para dar continuidad a las ejecuciones de cada una de las viviendas dejando registro de modificaciones, cambios o ajustes que posteriormente puedan generar alguna queja o reclamo.

f. *De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo.*


Se realiza exposición en los puntos anteriores.

g. Estado del tiempo mes de SEPTIEMBRE DE 2022

Lluvia

Para mostrar la variación durante el mes y no sólo el total mensual, mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un periodo de 31 días en una escala móvil, centrado alrededor de cada día.

El promedio de lluvia durante un periodo de 31 días en una escala móvil en septiembre en Aeropuerto El Dorado aumenta muy rápidamente, comenzando el mes con 105 milímetros, cuando rara vez excede 175 milímetros o es menos de 42 milímetros, y terminando el mes con 160 milímetros, cuando rara vez excede 248 milímetros o es menos de 73 milímetros.



Fuente: <https://es.weatherspark.com/m/147155/9/Tiempo-promedio-en-septiembre-en-el-Aeropuerto-El-Dorado-Colombia>

h. Reporte técnico general mensual

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir		Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Por Ejecutar	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
G-1	USME	EL NUEVO PORTAL	14	14	14	0	0	5	9	0	9,29%	0
			0		0	0	0	0	0	0		
			0		0	0	0	0	0	0		
			0		0	0	0	0	0	0		
Subtotal			14	14	0	0	5	9	0	9,29%	0	
Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir		Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Por Ejecutar	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
G-2	USME	EL NUEVO PORTAL	7	7	7	0	0	2	5	0	15,00%	0
			0		0	0	0	0	0	0		
			0		0	0	0	0	0	0		
			0		0	0	0	0	0	0		
Subtotal			7	7	0	0	2	5	0	15,00%	0	
Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir		Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Por Ejecutar	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
G-3	USME	NUEVO PORTAL	13	13	13	0	0	4	9	0	4,31%	0
			0		0	0	0	0	0	0		
			0		0	0	0	0	0	0		
			0		0	0	0	0	0	0		
Subtotal			13	13	0	0	4	9	0	4,31%	0	
Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir		Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Por Ejecutar	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
G-4	USME	EL NUEVO PORTAL	7	7	6	1	2	2	5	0	0,00%	0
		BARRIO 2	0		0	0	0	0	0	0		
		BARRIO 3	0		0	0	0	0	0	0		
		BARRIO 4	0		0	0	0	0	0	0		
Subtotal			7	6	1	0	2	5	0	0,00%	0	
Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	USME	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Por Ejecutar	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
REPORTE GLOBAL MES DE SEPTIEMBRE		EL NUEVO PORTAL	41	41	40	1	2	13	28	0	5,72%	0
		BARRIO 2	0		0	0	0	0	0	0		
		BARRIO 3	0		0	0	0	0	0	0		
		BARRIO 4	0		0	0	0	0	0	0		
Subtotal			41	40	1	0	13	28	0	5,72%	0	

Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad								
Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE						Fecha	30-sep-22	
					SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
BARRIO: EL NUEVO PORTAL								
14	MVAL_00389	DG 98A SUR 7C 46 ESTE	LUZ MARINA JURADO DE VACA	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	MV_00391	DG 98A SUR 7C 32 ESTE	ARACELY PALACIOS IBÁÑEZ	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%
16	MVAL_00434	DG 98A SUR 7C 41 ESTE	HUGO ANTONIO SALCEDO	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	MVAL_00441	DG 98B SUR 7C 49 ESTE	MARIA HENAO QUINTERO	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
18	MV_00417	DG 98B SUR 7C 28 ESTE	MARTHA CECILIA AGUDELO GUZMAN	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	MV_00419	DG 98B SUR 7C 22 ESTE	DIANA PATRICIA CUCAITA RIOS	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	MV_00420	DG 98B SUR 7C 16 ESTE	ALVARO ANTONIO URREGO ROMERO	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	MV_00425	DG 98A SUR 7C 09 ESTE	JOSE HUMBERTO SALAZAR BUENO	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	MV_00423	DG 98A SUR 7C 03 ESTE	LUIS RODRIGUEZ	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%
23	MV_00451	DG 98B SUR 7C 23 ESTE	EVA GONZALEZ ALFONSO	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	MV_00452	DG 98B SUR 7C 17 ESTE	FERNELI TAPIERO DUCUARA	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	MV_00453	DG 98B SUR 7C 11 ESTE	SANDRA ANDREA MARTINEZ	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
26	MV_00316	DG 98C SUR 7 70 ESTE	PAULINA RAMOS RODRIGUEZ	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
27	MV_00314	DG 98B SUR 6F 73 ESTE	JULIO ENRIQUE CUENCA CAICEDO	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BARRIO EL NUEVO PORTAL								
1	MVAL_00164	DG 98B SUR 5B 26 ESTE	NOHEMI PEREZ RIAÑO	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	MV_00333	DG 97G SUR 7C 14 ESTE	DIANA PATRICIA MASMELA	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	MV_00332	DG 97G SUR 7C 34 ESTE	NELCY TRUJILLO CUBILLOS	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%
4	MV_00350	DG 97C SUR 7C 05 ESTE	GRACIELA GOMEZ CONTRERAS	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	MV_00352	DG 97G SUR 7C 23 ESTE	ROSANA ALDANA MACHUCA	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	MV_00360	DG 97G SUR 7C 59 ESTE	ARNOLDO RAMOS GUZMAN	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	MV_00404	DG 98 BIS SUR 7C 39 ESTE	CAMILA EUGENIA ACOSTA CHACON	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%
BARRIO NUEVO PORVENIR								
28	MV_00311	DG 98B SUR 6F 67 ESTE	MARIA ADRIANA BOHORQUEZ MEDINA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29	MV_00317	DG 98C SUR 7 64 ESTE	LUCILA HERRERA BERNAL		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30	MV_00306	DG 98 B SUR 6F 49 ESTE	ALBA MIRIAM TELLEZ DE CAMACHO	En ejecución	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
31	MV_0320	DG 98C SUR 7 34 ESTE	MIGUEL BASILIO MADRIGAL GIRON		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	MV_00303	DG 98B SUR 6F 43 ESTE	LUZ ADRIANA RIVERA VERA	En ejecución	0,00%	0,00%	0,00%	19,00%
33	MV_00302	DG 98B SUR 6F 29 ESTE	MARIA CRISTINA FRAILE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
34	MV_00271	DG 98 B SUR 6F 40 ESTE	LUIS ARMANDO DIMATE VARGAS	En ejecución	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35	MV_00274	DG 98 B SUR 6F 28 ESTE	EMETERIO HERRERA SUAREZ		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36	MV_00279	DG 98 B SUR 6F 22 ESTE	CLAUDINA GARZON COPETE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37	MV_00280	DG 98B SUR 6F 16 ESTE	BENJAMIN MONROY PARRA	En ejecución	0,00%	0,00%	0,00%	17,00%
40	MV_00236	DG 98 BIS SUR 6F 07 ESTE	JOSE ALVARO GUZMAN		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
41	MV_00231	DG 98A SUR 6F 26 ESTE	ALEYDA ROJAS LOZANO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42	MV_00232	DG 98 BIS SUR 6F 41 ESTE	DIOSELINA FAJARDO ORTIZ		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BARRIO EL NUEVO PORTAL								
7	MV_00335	DG 98 SUR 7C 54 ESTE	BEATRIZ CORTES PRIETO	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	MVAL_00381	DG 98 SUR 7C 31 ESTE	HERLINDA HERNANDEZ	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	MV_00367	DG 98 BIS SUR 7C 32 ESTE	MARIA ELVIA PARRA	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	MV_00402	DG 98 BIS SUR 7C 31 ESTE	MARIA DEYANIRA ARDILA	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	MVAL_00401	DG 98 BIS SUR 7C 27 ESTE	ERALDO EFREY AGUILAR GUERRERO	SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	MV_00398	DG 98 BIS SUR 7C 09 ESTE	CESAR POMPILO VELASQUEZ PEÑA	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
44	MVAL_00249	DG 98 BIS SUR 6F 51 ESTE	SANDRA GUZMAN BORDA	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO
MV_AL_00391 USME/EL NUEVO PORTAL



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
ALISTADO E INSTALACION DE ENCHAPE HABIATCION	
TRASERA 1	



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
ALISTADO E INSTALACION DE ENCHAPE HABIATCION	
TRASERA 2	



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
ALISTADO DE PISO HAB FREN 1	



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
ENCHAPE DE PISO EN SALA	



FECHA	martes, 27 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
ENCHAPE DE PISO EN SALA	



FECHA	martes, 27 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
ENCHAPE HABITACIONES TRASERAS 1 Y 2	



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	ENCHAPE DE PISO EN SALA



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	ENCHAPE DE PISO HAB TRASERA 2



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	ENCHAPE DE PISO EN SALA



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	ENCHAPE DE PISO Y PARED COCINA



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
ENCHAPE DE PISO Y PARED COCINA	



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
ENCHAPE PARED BAÑO	



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
ENCHAPE DE PISO HAB 1	



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
ENCHAPE DE PISO HAB 2	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_AL_00389 USME/EL NUEVO PORTAL



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	PITURA PARED SOBRE PAÑETE HAB 3



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	PITURA PARED SOBRE PAÑETE HAB 4



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	ENCHAPE DE PISO HAB 4



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	ENCHAPE DE PISO BAÑO



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	ENCHAPE DE PARED DE BAÑO



FECHA	martes, 27 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	PAÑETE COCINA



FECHA	martes, 27 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	INSTALACION DE ENCHAPE HABITAICON 1



FECHA	martes, 27 de septiembre de 2022
DESCRIPCIÓN	
	DEMOLICION COCINA ANTERIOR



FECHA	martes, 27 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	ALISTADO DE PISO HAB 1



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCIÓN	
	ENCHAPE DE PISO HAB 4



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	ENCHAPE DE PISO HAB 3



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCIÓN	
	PASILLO DE CASA NO SE INTERVIENE



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	FILOS ARREGLADOS



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCIÓN	
	FILOS Y BORDES DITEL HAB 1



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	FILOS Y BORDES DITEL HAB 1



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCIÓN	
	ENCHAPE DE PISO COCINA




FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	ENCHAPE DE PISO COCINA



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCIÓN	
	ENCHAPE DE PISO COCINA



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
ENCHAPE DE PISO BAÑO	



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCIÓN	
ENCHAPE PARED BAÑO	



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
ENCHAPE PISO HAB 1	



FECHA	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_AL_00453 USME/EL NUEVO PORTAL



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	PAÑETE MUROS EN SALA 2DO PISO



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	PAÑETE MUROS EN SALA 2DO PISO



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	PAÑETE MUROS EN SALA 2DO PISO



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
	PAÑETE MUROS EN SALA 2DO PISO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_AL_00391 USME/EL NUEVO PORTAL



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
DIA APERTURA	



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
SALA SIN INTERVENIR	



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
REMODELACION BAÑO	



FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
PAÑETE DE PARED BAÑO	




FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
PAÑETE DE PARED BAÑO	




FECHA	viernes, 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
ARMADO DE TUBERIA SANITARIA Y PUNTOS DE AGUA POTABLE	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
MV_AL_00391 USME/EL NUEVO PORTAL	



FECHA	lunes, 26 de septiembre de 2022
DESCRIPCION	
DIA APERTURA	



3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- a. Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.

Para el mes del presente informe se registran las siguientes situaciones de un posible incumplimiento por parte del contratista:

- A la fecha del presente informe el contratista está en un posible incumplimiento debido al no cumplimiento de la programación de obra con relación a las validaciones y a los MV en ejecución.
 - b. Constancia de la entrega de las certificaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, (anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).
- VER ANEXO OBRA (1)
- VER ANEXO INTERVENTORÍA (2)
 - c. Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso.
- VER ANEXO OFICIOS RADICADOS AL CONTRATISTA (3)

d. Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.

i. Pólizas



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101391146		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 18 08 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 08 08 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 08 12 2025		A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.372.215-7			
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7430070		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9			
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3581600		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/08/2022	08/04/2023	\$720,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/08/2022	08/12/2025	\$360,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	08/12/2022	08/06/2023	\$720,000,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/08/2022	08/04/2023	\$1,080,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$720,000,000.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ **10,501,643.00	\$ *****25,000.00	\$ ***2,000,062.00	\$ *****12,526,706.00	\$ ****3,600,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

STEFANY DIAZ

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101194351		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL				
18 08 2022			08 08 2022			00:00		08 12 2022			23:59						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.372.215-7		
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7430070	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9				
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64				CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3581600		
BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					ADICIONAL:				

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

ASEGURADO: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. Y BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
BENEFICIARIOS: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	\$400,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	\$400,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	\$400,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****334,246.00	\$ *****3,000.00	\$ *****64,076.00	\$ *****401,323.00	\$ *****400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

STEFANY DIAZ

1

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101194351		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO			
18	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.372.215-7		
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7430070	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT			IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3581600
BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT				

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	\$400,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	\$400,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	\$400,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANY DIAZ

2



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101391146		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
26	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3581600
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
---------	----------------	----------------	------------------	--------------------

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE PÓLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ (10,501,643.00)	\$ ****(25,000.00)	\$ *(2,000,062.00)	\$ *****12,526,706.00)	\$ **3,600,000,000.00)	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
DIRECCIÓN DE SEGUROS
BOGOTÁ, D.C.

21-44-101391146
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

STEFANY DIAZ

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101391146		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
26 08 2022			08 08 2022			00:00	08 12 2025			23:59	ANEXO DE MODIFICACION						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.372.215-7		
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7430070	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9		
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3581600	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANY DIAZ

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101391146	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
26 08 2022	19 08 2022			00:00	19 12 2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/08/2022	19/04/2023	\$720,000,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/08/2022	19/12/2025	\$360,000,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	19/12/2022	19/06/2023	\$720,000,000.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	19/08/2022	19/04/2023	\$1,080,000,000.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/12/2022	19/12/2024	\$720,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE PÓLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ **10,501,643.00	\$ *****25,000.00	\$ ***2,000,062.00	\$ *****12,526,706.00	\$ ****3,600,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

Firma autorizada: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDEL ESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

STEFANY DIAZ

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101391146	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 26 08 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 19 08 2022			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 19 12 2025	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaría General

FIRMA TOMADOR

STEFANY DIAZ

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-40-101194351	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
26 08 2022	19 08 2022		00:00	19 12 2022		23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3581600
BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

ASEGURADO: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. Y BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
BENEFICIARIOS: BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	\$ 400,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	\$ 400,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	\$ 400,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE PÓLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****334,246.00	\$ *****3,000.00	\$ *****64,076.00	\$ *****401,323.00	\$ *****400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186377

STEFANY DIAZ

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-40-101194351	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
26 08 2022	19 08 2022			00:00	19 12 2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 3581600
BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	19/08/2022	19/12/2022	\$400,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	19/08/2022	19/12/2022	\$400,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	19/08/2022	19/12/2022	\$400,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANY DIAZ

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101194351		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
26 08 2022			19 08 2022			00:00	19 12 2022			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
TELÉFONO: 7430070	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
TELÉFONO: 3581600	
BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANY DIAZ

3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4. ASPECTOS SOCIALES

- a. Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.
- b. Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.
- c. Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.



SECRETARÍA DEL HÁBITAT

BOGOTÁ

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA




FECHA	1/10/2022	PERÍODO No.	1	DEL	1/09/2022	AL	30/09/2022
1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022."						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Territorio USME						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	1008-2022			CONTRATO No.:	999-2022		
PLAZO INICIAL:	5 Meses			PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de septiembre de 2022			FECHA DE INICIACIÓN:	1 de septiembre de 2022		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0			**FECHA DE REINICIACIÓN:	31 de diciembre de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de enero de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:			
PLAZO ACTUALIZADO:	0			PLAZO ACTUALIZADO:	0		
PLAZO TRANSCURRIDO:	0			PLAZO TRANSCURRIDO:	0		
VALOR INICIAL :	\$ 432.000.000			VALOR INICIAL :	\$ 3.600.000.000		
VALOR ADICION(ES):	0			VALOR ADICION(ES):	\$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	\$ -			VALOR ACTUALIZADO:	\$ -		
VALOR ANTICIPO:	0			VALOR ANTICIPO:	\$ -		
VALOR POR PAGAR:	\$ 432.000.000			VALOR POR PAGAR:	\$ 3.600.000.000		
SUPERVISOR:	CAMILA CORTÉS DAZA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIVIENDA 22		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.				
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA REAL DE FINALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO	
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
1	Ejecución del proyecto	1/09/2022	31/12/2022	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL	
<p>Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.</p> <p>Fase de validación y apropiación:</p>	

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA
<p>Componente Social: Registre aquí en relación con el componente social, las reuniones con la familias beneficiarias programadas por el contratista de obra para el desarrollo de las jornadas de capacitación a las familias beneficiadas con el propósito de buscar la sostenibilidad de la obra, las reuniones de avance de obra organizada por el contratista de obra conforme a lo establecido en el anexo técnico de obra y la relación de los SDQS de la comunidad y las respectivas respuestas.</p> <p>Durante la semana reportada se realizaron las siguientes acciones en el componente social:</p>
BARRIO O TERRITORIO: EL NUEVO PORTAL, TRIANGULO, NUEVO PORVENIR,PORTAL DE LA VEGA
INFORME QUE COMPRENDE MENSUAL No. <u>1</u> DEL <u>01/09/2022</u> AL <u>30/09/2022</u>
SOCIALIZACIONES
<p>Durante este periodo se realizó la reunión de inicio de obra, en tres espacios, contando en este último con la presencia de la Secretaría de Hábitat, la Dra Nidia Rangel y todo su equipo de trabajo.; dichas reuniones se organizaron de la siguiente manera:</p> <p>PROGRAMACION SOCIALIZACIONES INICIALES</p> <p>GRUPO 1, FECHA 2/09/2022 LUGAR SALON COMUNAL NUEVO PORVENIR DIAGONAL 98A SUR # 28, HORA 8:00 am PERSONAS CONVOCADAS 66 ASISTENTES, 63 beneficiarios.</p> <p>GRUPO 2, FECHA 2/09/2022 LUGAR SALON COMUNAL NUEVO PORVENIR DIAGONAL 98A SUR # 28, HORA 10:00 am PERSONAS CONVOCADAS 67 ASISTENTES, 64 beneficiarios</p> <p>GRUPO 3,FECHA 2/09/2022 LUGAR SALON COMUNAL NUEVO PORVENIR DIAGONAL 98A SUR # 28, HORA 3:00 pm PERSONAS CONVOCADAS 67 ASISTENTES, 62 beneficiarios</p> <p>Teniendo en cuenta la tabla anterior se destaca la participación en las socializaciones iniciales de 189 beneficiarios de 200 personas convocadas , representando un porcentaje de asistencia del 94.5%, Es importante resaltar que de las inasistencias, tan solo 11 corresponden a beneficiarios.</p> <p>La estrategia de convocatoria empleada para la reunión de socialización se desarrolló a través de llamadas telefónicas, además del envío de correo certificado a aquellas personas con quien no fue posible entablar una comunicación.</p>
VALIDACIONES REALIZADAS
<p>12/09/2022 MV_00306. ALBA MIRIAM TELLEZ DE CAMACHO Atiende visita de validación persona autorizada Luz Estela Camacho. Se lleva a cabo visita de validación por parte del equipo social y técnico de interventoría y contratista; en donde se realiza la caracterización social, toma de medidas de la vivienda, se despejan dudas y se firman documentos a conformidad.</p>
<p>12/09/2022 MV_00302. MARIA CRISTINA FRAILE, Atiende visita de validación beneficiaria. Se lleva a cabo visita de validación por parte del equipo social y técnico de interventoría y contratista; en donde se realiza la caracterización social, toma de medidas de la vivienda, se despejan dudas y se firman documentos a conformidad.</p>
<p>12/09/2022 MV_00271. LUIS ARMANDO DIMATE Atiende visita de validación beneficiario, Se lleva a cabo visita de validación por parte del equipo social y técnico de interventoría y contratista; en donde se realiza la caracterización social, toma de medidas de la vivienda, se despejan dudas y se firman documentos a conformidad.</p>
<p>12/09/2022 MV_00274. EMETERIO HERRERA, Atiende visita de validación beneficiario. Se lleva a cabo visita de validación por parte del equipo social y técnico de interventoría y contratista; en donde se realiza la caracterización social, toma de medidas de la vivienda, se despejan dudas y se firman documentos a conformidad.</p>
<p>12/09/2022 MV_00279. CLAUDIA GARZON, Atiende visita de validación beneficiaria. Se lleva a cabo visita de validación por parte del equipo social y técnico de interventoría y contratista; en donde se realiza la caracterización social, toma de medidas de la vivienda, se despejan dudas y se firman documentos a conformidad, en la visita de validación se observó que la cubierta de la vivienda está compuesta de varios materiales y presenta algunas irregularidades en su estructura; por lo anterior es necesario que se tenga especial cuidado y seguimiento de este Mv durante todo el proceso.</p>
<p>12/09/2022 MVAL_00389. LUZ MARIA JURADO DE VACA Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se diligencian los formatos correspondientes y se resuelven las inquietudes manifestadas por la beneficiaria y su hijo, siendo él quien reside con la señora Luz, (en el predio se realizara cubierta)</p>
<p>12/09/2022 MVAL_00434 HUGO ANTONIO SALCEDO Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se diligencian los formatos correspondientes y se resuelven las inquietudes manifestadas por el beneficiario.</p>
<p>12/09/2022 MV_00391 ARACELY PALACIOS IBÁÑEZ Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se diligencian los formatos correspondientes y se resuelven las inquietudes manifestadas por la señora Aracely quien se muestra receptiva y colaboradora.</p>
<p>12/09/2022 MV_00423 LUIZ RODRIGUEZ Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se solicita carta de autorización para llevar a cabo el diligenciamiento de los formatos con la hija del señor Luiz, quien brinda la información de la caracterización.</p>
<p>12/09/2022 MV_00425 JOSE HUMBERTO SALAZAR BUENO Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se solicita carta de autorización para llevar a cabo el diligenciamiento de los formatos con la esposa del señor José quien brinda la información de la caracterización.</p>
<p>12/09/2022 MV_00360 ARNOLDO RAMOS: Familia monoparental, el señor Arnoldo refiere que su esposa vive en Ibagué ya que su madre se encuentra en delicado estado de salud. Los ingresos de la vivienda provienen del trabajo del señor Arnoldo como independiente y del trabajo de su hijo. Se evidencian humedades y condiciones de aseo inadecuadas.</p>
<p>12/08/2022 MV_00350 GRACIELA GOMEZ: Familia extensa, la señora Graciela cuenta con una papelería en su casa y es pensionada. Se evidencian humedades en algunas paredes y condiciones de aseo adecuadas.</p>
<p>12/08/2022 MV_00333 DIANA PATRICIA MASMELA: Familia extensa, la señora Diana se dedica al hogar, los ingresos de la familia provienen del salario de una de sus hermanas y del arriendo de un apartamento de la vivienda, se evidencian adecuadas condiciones de aseo y limpieza.</p>
<p>12/08/2022 MV_00332 NELCY TRUJILLO CUBILLOS: Pareja sin hijos, los ingresos de la familia provienen del trabajo del esposo de la beneficiaria y de los ingresos de la señora Nelcy como independiente, el área que será intervenida por el proyecto se encuentra en obra gris y la señora Nelcy refiere que cuando las obras terminen arrendara ese espacio para generar ingresos adicionales para la familia.</p>
<p>12/08/2022 MV_00335 BEATRIZ CORTES PRIETO: familia extensa, los ingresos de la familia provienen del empleo de uno de los hijos de la beneficiaria y de su nuera, se evidencian humedades en algunas paredes y condiciones de aseo inadecuadas.</p>
<p>13/09/2022 MV_00164 NOHEMI PEREZ RIAÑO: Pareja sin hijos, la señora Nohemí trabaja como secretaria en un colegio y su esposo es independiente, el esposo de la beneficiaria refiere ser víctima del conflicto armado pero no cuanta con RUV. Se evidencian adecuadas condiciones de aseo y limpieza en la vivienda.</p>

13/09/2022	MV_00381 HERLINDA HERNANDEZ: La visita es atendida por el señor Joaquín Rodríguez, esposo de la beneficiaria, quien refirió que la señora Herlinda se encuentra hospitalizada hace 15 días aun sin un Dx. Confirmado. Familia extensa compuesta por la beneficiaria, su esposo y un nieto de 14 años quien fue abandonado por su madre, el papa del menor vive cerca a la vivienda y esporádicamente aporta económicamente para su manutención, el área a intervenir por el proyecto se encuentra en obra gris.
13/09/2022	MV_00367 MARIA ELVIA PARRA: Familia uní personal, la señora María vive sola y refiere no tener hijos, cuenta con el apoyo de una amiga quien es la persona que la apoya en sus actividades ya que ella es una señora de la tercera edad, la vivienda cuenta con una tienda que es de donde provienen los ingresos de la beneficiaria, el área a intervenir por el proyecto se encuentra en obra gris y según manifiesta la señora María; cuando las obras terminen ella arrendará el espacio para generar ingresos adicionales.
13/09/2022	MV_00404 CAMILA EUGENIA ACOSTA CHACON: Familia extensa, la señora Camila se dedica al hogar y genera algunos ingresos de la venta de catálogos y cuenta con bono solidario, su hija es quien aporta económicamente al hogar, se evidencia humedad en algunas paredes y condiciones de aseo y limpieza adecuadas.
13/09/2022	MV_00417 MARTHA CECILIA AGUDELO GUZMAN Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se diligencian los formatos correspondientes y se resuelven las inquietudes manifestadas por la beneficiaria, (se realizara cubierta en la vivienda)
13/09/2022	MV_00419 DIANA PATRICIA CUCAITA RIOS Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se diligencian los formatos correspondientes y se resuelven las inquietudes manifestadas por la señora Diana quien se manifiesta receptiva y colaboradora, (se realizara cubierta en la vivienda)
13/09/2022	MV_00452 FERNELI TAPIERO DUCUARA Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se solicita carta de autorización para llevar a cabo el diligenciamiento de los formatos con el hijo del señor Feneli quien brinda la información de la caracterización familiar, se brinda información asociada al subsidio ante las dificultades para asistir a las charlas realizadas previamente y se abordan las inquietudes manifestadas por el joven, (se realizara cubierta en la vivienda)
13/09/2022	MV_00451 EVA GONZALEZ ALFONSO Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se diligencian los formatos correspondientes y se resuelven las inquietudes manifestadas por la señora Eva quien se muestra receptiva y colaboradora.
13/09/2022	MV_00453 SANDRA ANDREA MARTINEZ CUBILLOS Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se diligencian los formatos correspondientes y se resuelven las inquietudes manifestadas por la señora Sandra quien se muestra receptiva y colaboradora.
13/09/2022	MV_00303. LUZ ADRIANA RIVERA atiende visita de validación Rubén Ignacio Carpetá, autorizado. Se lleva a cabo visita de validación por parte del equipo social y técnico de interventoría y contratista; en donde se realiza la caracterización social, toma de medidas de la vivienda, se despejan dudas y se firman documentos a conformidad.
13/09/2022	MV_00280. BENJAMIN MONROY, Atiende visita de validación beneficiario. Se lleva a cabo visita de validación por parte del equipo social y técnico de interventoría y contratista; en donde se realiza la caracterización social, toma de medidas de la vivienda, se despejan dudas y se firman documentos a conformidad.
13/09/2022	MV_00236. JOSE ALVARO GUZMAN, Atiende visita de validación beneficiario. Se lleva a cabo visita de validación por parte del equipo social y técnico de interventoría y contratista; en donde se realiza la caracterización social, toma de medidas de la vivienda, se despejan dudas y se firman documentos a conformidad.
14/09/2022	MV_00317. LUCIA HERRERA, Atiende visita de validación beneficiaria. Se lleva a cabo visita de validación por parte del equipo social y técnico de interventoría y contratista; en donde se realiza la caracterización social, toma de medidas de la vivienda, se despejan dudas y se firman documentos a conformidad.
14/09/2022	MV_00320 MIGUEL BASILIO MADRIGAL Atiende visita de validación Andrea Paola Daza, Autorizada. Se lleva a cabo visita de validación por parte del equipo social y técnico de interventoría y contratista; en donde se realiza la caracterización social, toma de medidas de la vivienda, se despejan dudas y se firman documentos a conformidad.
14/09/2022	MV_00316 PAULINA RAMOS RODRIGUEZ Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se solicita carta de autorización para llevar a cabo el diligenciamiento de los formatos con el señor Baronio, quien fue designado por la beneficiaria para que le sea brindada la información y quien provea datos del hogar.
14/09/2022	MV_00314 JULIO ENRIQUE CUENCA CAICEDO Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se solicita carta de autorización para llevar a cabo el diligenciamiento de los formatos, siendo la señora Nidia la persona asignada para brindar la información de la caracterización y a quienes se le resuelvan inquietudes relacionadas al subsidio.
14/09/2022	MV_00420 ALVARO ANTONIO URREGO ROMERO Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se diligencian los formatos correspondientes y se resuelven las inquietudes manifestadas por el señora Álvaro quien expone elevado interés y disposición. Se sugiere asignar a una persona para dar continuidad con el proyecto, debido a las demandas de tiempo interpuestas por su trabajo como vigilante.
14/09/2022	MVAL_00441 MARIA HENAO QUINTERO Se realiza visita de validación donde se presenta al equipo Técnico y Social de Contratista e Interventoría, se diligencian los formatos correspondientes y se resuelven las inquietudes manifestadas por la señora María.
14/09/2022	MV_00352 ROSANA ALDANA MACHUCA: Familia uní personal, la señora Rosana es adulta mayor, según refiere tiene 3 hijos quienes la visitan esporádicamente y le aportan económicamente cuando pueden, sus ingresos provienen de una habitación que tiene en arriendo por \$100.000 mensuales, en la vivienda se evidencia humedad por filtraciones de agua en la cubierta, malos olores e inadecuadas condiciones de limpieza e higiene, la beneficiaria no sabe firmar por tal motivo el formato de validación va con huella.
14/09/2022	MV_00402 MARIA DEYANIRA ARDILA: Familia uní personal, la señora es adulta mayor y según refiere tiene 6 hijos quienes están pendientes de ella, una de sus hijas que vive en Villavicencio le aporta económicamente y una de sus hijas que vive cerca a su casa es quien se encarga de su alimentación, la beneficiaria recibe bono de adulto mayor, se evidencian adecuadas condiciones de aseo y limpieza en la vivienda.
14/09/2022	MV_00398 CESAR POMPILO VELASQUEZ PEÑA: Familia nuclear, el beneficiario y su esposo se encuentran desempleados actualmente, los recursos con los que cuentan para sus sostenimiento son los ahorros de la familia, el señor Cesar refiere que una de sus hijas está tramitando un préstamo para realizar la placa en la casa, motivo por el cual solicita que las intervenciones del proyecto se realicen en aproximadamente un mes.
15/09/2022	MV_00311. MARIA ADRIANA BOHORQUEZ, beneficiaria. Se lleva a cabo visita de validación por parte del equipo social y técnico de interventoría y contratista; en donde se realiza la caracterización social, toma de medidas de la vivienda, se despejan dudas y se firman documentos a conformidad.

15/09/2022 MV_00231. ALEIDA ROJAS , beneficiaria. Se lleva a cabo visita de validación por parte del equipo social y técnico de interventoría y contratista; en donde se realiza la caracterización social, toma de medidas de la vivienda, se despejan dudas y se firman documentos a conformidad.
15/09/2022 MV_00247. DIOSELINA FAJARDO , beneficiaria. Se lleva a cabo visita de validación por parte del equipo social y técnico de interventoría y contratista; en donde se realiza la caracterización social, toma de medidas de la vivienda, se despejan dudas y se firman documentos a conformidad.
15/09/2022 MVAL_00249 SANDRA GUZMAN BORDA : Familia extensa , la beneficiaria se encuentra en labores del hogar y labora como independiente, a la fecha el esposo de la beneficiaria trabaja como independiente y esporádicamente aporta económica al hogar , en la actualidad la beneficiaria recibe un apoyo del estado correspondiente al Ingreso Solidario - Prosperidad Social , se evidencia predio de 3 niveles en condiciones adecuadas con presencia de humedad referente a deficiencia en la cubierta del inmueble por pendiente de caída del agua lluvia .
VALIDACIONES FALLIDAS
NO SE PRESENTARON EN EL TRANCURSO DE LA SEMANA
BARRIO O TERRITORIO: <u>EL NUEVO PORTAL</u>
APERTURAS DURANTE LA SEMANA DEL INFORME
22/09/2022 - MV_00332. NELSY TRUJILLO CUBILLOS . Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos. La beneficiaria realizó un punto hidráulico nuevo para la cocina en el área a intervenir por el proyecto, sin embargo este no había sido incluido en la visita de validación; el componente técnico de obra e interventoría realizo las aclaraciones pertinentes frente al caso.
22/09/2022 MV_00404 CAMILA ACOSTA CHACON Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.
22/09/2022 - MV_00391 ARACELY PALACIOS IBÁÑEZ Se realiza apertura con la beneficiaria, se entrega carta del trato digno y acta de inicio las cuales se retroalimentan y se realiza apertura de bitácora, desde el área técnica exponen el presupuesto y se manifiesta conformidad por parte de la señora Aracely para ejecutar actividades de enchape de pisos, muros, guarda escoba, instalación de equipo sanitario e instalación de puerta de baño.
22/09/2022 - MV_00423 LUIZ RODRÍGUEZ Se realiza sesión de apertura con la hija del beneficiario, la señora Yuli Rodríguez a quien se le entrega carta del trato digno y acta de inicio las cuales se retroalimentan y se realiza apertura de bitácora, desde el área técnica exponen el presupuesto y se manifiesta conformidad por parte de la persona autorizada para ejecutar actividades de enchape, pisos, guarda escoba, cocina, baño, filos, puerta de baño y cuatro habitaciones.
22/09/2022 - MV_00453 SANDRA ANDREA MARTÍNEZ CUBILLOS Se realiza sesión de apertura con la beneficiaria, se entrega carta del trato digno y acta de inicio las cuales se retroalimentan y se realiza apertura de bitácora, desde el área técnica exponen el presupuesto y se manifiesta conformidad por parte de la señora Sandra para ejecutar actividades a intervenir como son pañetes, cocina, pisos, enchapes , puesta de baño y pintura.
22/09/2022 - MV_00303 LUZ ADRIANA RIVERA (RUBÉN CARPETA AUTORIZADO) Se realiza visita de apertura en compañía del señor Rubén Careta (autorizado) en donde se prode a explicar el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta de buen trato, se firma el acta de inicio y se hace entrega de la bitácora; adicionalmente el equipo social hace recomendaciones generales sobre el trato con el personal de obra y el material que ingresa a la vivienda. Por último, el equipo técnico indica al señor Rubén cuales son las áreas por intervenir que para este MV son: El piso, la cocina, el baño y los cuartos. Como observación adicional es necesario mencionar que la familia manifiesta que no quieren el mesón de la cocina puesto que más adelante realizaran remodelaciones para que la misma sea integral.
22/09/2022 - MV_00306 ALBA MIRIAM TELLEZ: Se realiza visita de apertura en compañía de la beneficiaria Alba Miriam Téllez en donde se prode a explicar el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta de buen trato, se firma el acta de inicio y se hace entrega de la bitácora; adicionalmente el equipo social hace recomendaciones generales sobre el trato con el personal de obra y el manejo que debe tener el material que ingresa a la vivienda. Por último, el equipo técnico indica a la beneficiaria cuales son las áreas por intervenir, que para este MV son: El piso, la cocina, el baño, los cuartos y la sala.Como observación adicional es necesario mencionar que se llevaron acabo actividades de mejoramiento en la vivienda sin que se hiciera la apertura formal de la misma y sin contar con el personal de obra autorizado, en este sentido se deja anotación en la bitácora y se realiza retroalimentación a los contratistas.
26/09/2022 - MV_00280 BENJAMÍN MONROY Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario Benjamín Monroy, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de carta del buen trato, se firma el acta de inicio y se hace entrega de la bitácora; adicionalmente el equipo social hace recomendaciones generales sobre el trato con el personal de obra y el manejo que debe tener el material que ingresa a la vivienda; de igual forma, el equipo técnico indica al beneficiario cuales son las áreas a intervenir, que para este MV son: El piso, la cocina, el baño y los cuartos. Por último, se toma registro fotográfico del encuentro.
27/09/2022 - MV_00271 LUIS ARMANDO DIMATE Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario Luis Dimate, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de carta del buen trato, se firma el acta de inicio y se hace entrega de la bitácora; adicionalmente el equipo social hace recomendaciones generales sobre el trato con el personal de obra y el manejo que debe tener el material que ingresa a la vivienda; de igual forma, el equipo técnico indica al beneficiario cuales son las áreas a intervenir, que para este MV son: El piso, la cocina, el baño y los cuartos. Teniendo en cuenta que la vivienda presenta un estado favorable a nivel de acabados se llevara a cabo la instalación del cielo raso. Por último, se toma registro fotográfico del encuentro.
27/09/2022 - MV_00316 PAULINA RAMOS RORDIGUEZ. Se realiza apertura con la persona designada por la beneficiaria, brindando la información al señor Baronio, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte del apoderado; se clarifica que los espacios a intervenir son habitaciones, pisos, pintura , guarda escobas e instalación de equipo sanitario y cocina. Se presentan maestros encargados y se deja la bitácora en la vivienda.
27/09/2022 - MVAL_00441 MARIA HENAO QUINTERO. Se realiza apertura con la beneficiaria y su esposo, se expone y hace entrega de carta de trato digno, se diligencia acta de inicio y se socializan las actividades de obra con el presupuesto inicial encontrando conformidad por parte de la señora Maria, se clarifica que los espacios a intervenir son la habitación, media cubierta ,pañetes, enchapes, pisos, además de cocina y baños completos. Se presentan maestros encargados y se deja la bitácora en la vivienda. Se hacen sugerencias ante la intervención en el baño para la búsqueda de alternativas en casa de familiares residentes próximos a la vivienda durante la ejecución de las actividades en dicha zona, la beneficiaria manifiesta conformidad.
27/09/2022 MV_00335 BEATRIZ CORTES PRIETO: Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicaciones desde el componente técnico y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
27/09/2022 MV_00367 MARIA ELVIA PARRA: Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicaciones desde el componente técnico y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.

APERTURAS FALLIDAS DURANTE LA SEMANA DEL INFORME

27/09/2022 **MV_00381 HERLINDA HERNANDEZ:** Por parte del equipo del Contratista e Interventoría, se lleva a cabo proceso de apertura evidenciando cambios en el predio los cuales deben tenerse en cuenta en los presupuestos establecidos en el predio en mencion. Por ende , se realiza proceso de verificación desde el componente técnico para gestionar apertura en la siguiente semana.

BARRIO O TERRITORIO: EL NUEVO PORTAL**SEGUIMIENTOS SOCIALES**

23/09/2022 **MV_00404 CAMILA ACOSTA CHACON_** Se realiza seguimiento a la vivienda evidenciando que ya se encuentran ejecutando obras, sin embargo al realizar la verificación con el área SST se encuentra que los maestros que están trabajando en la vivienda no están aun autorizados por el área. Se informa al componente social de obra.

23/09/2022 - **MV_00332. NELSY TRUJILLO CUBILLOS_** Se realiza seguimiento a la vivienda junto con la SDHT evidenciando que ya se encuentran ejecutando obras. Este MV fue seleccionado por la SDH para realizar una presentación del antes y después de la vivienda, el cual será presentado en una intervención que será realizada por la Alcaldesa de la ciudad.

23/09/2022 - **MV_00423 LUIZ RODRÍGUEZ** Se realiza visita para corroborar que no se encuentre personal sin documentación al día trabajando en la vivienda, se identifica que se realizaron actividades de alistado sin personal documentado, motivo por el cual interviene SST-A de interventoría y se pone registro en bitácora, posteriormente se avala ingreso de personal autorizado y se regresa posteriormente a la casa para corroborar que permanencia única de maestros autorizados.

23/09/2022- **MV_00306 ALBA MIRIAM TELLEZ:** Se realiza seguimiento de obra a la vivienda, en donde se lleva a cabo presentación de los maestros y se explica nuevamente las áreas a intervenir.

26/09/2022 - **MV_00391. ARACELY PALACIOS IBÁÑEZ.** Se realiza seguimiento, se identifica personal de obra, se verifica que quienes se encuentran laborando dentro de la vivienda estén habilitados en los listados brindados por los sst para ejecución de labores de obra. La beneficiaria niega dudas e inquietudes, manifiesta conformidad sobre actividades realizadas.

26/09/2022 - **MV_00423: LUIZ RODRIGUEZ** La hija del beneficiario manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio, se verifica que quienes se encuentran laborando dentro de la vivienda estén habilitados en los listados brindados por los sst para ejecución de labores de obra.

26/09/2022 - **MV_00453: SANDRA ANDREA MARTINEZ CUBILLOS,** Se realiza seguimiento, se identifica personal de obra, se verifica que quienes se encuentran laborando dentro de la vivienda estén habilitados en los listados brindados por los sst para ejecución de labores de obra. La beneficiaria niega dudas e inquietudes.

27/09/2022 - **MV_00423: LUIZ RODRIGUEZ** Se establece primer contacto con el beneficiario en la vivienda, el señor Luiz manifiesta conformidad con las actividades que se encuentran ejecutando y se aboral con el fin de aclarar dudas e inquietudes.

26/09/2022 - **MV_00391. ARACELY PALACIOS IBÁÑEZ.** Se identifica que se continuan ejecutando actividades dentro del hogar, sin novedades

27/09/2022 **MV_00335 BEATRIZ CORTES PRIETO:** : No se evidencia inicio de actividades de obra .

27/09/2022 **MV_00367 MARIA ELVIA PARRA:** No se evidencia inicio de actividades de obra .

27/09/2022- **MV_00306 ALBA MIRIAM TELLEZ:** Se realiza seguimiento de obra en la vivienda; se observa actividades de pañete en sala común y preparación del piso del pasillo.

27/09/2022 - **MV_00303 LUZ ADRIANA RIVERA (RUBÉN CARPETA AUTORIZADO):**Se realiza seguimiento de obra en la vivienda; se observa desarrollo de actividades de pallette en cocina y habitaciones.

27/09/2022 - **MV_00280 BENJAMÍN MONROY:** Se realiza seguimiento de obra en la vivienda; se observa desarrollo de actividades de pallette en habitaciones.

30/09/2022- **MV_00306 ALBA MIRIAM TELLEZ:** Se realiza seguimiento de obra en la vivienda; se observa actividades de enchape en pisos y baño.

30/09/2022 - **MV_00303 LUZ ADRIANA RIVERA (RUBÉN CARPETA AUTORIZADO):** Se realiza seguimiento de obra en la vivienda; se observa desarrollo de actividades enchape en pisos y habitación 1.

30/09/2022 - **MV_00280 BENJAMÍN MONROY:** Se realiza seguimiento de obra en la vivienda; se observa desarrollo de actividades de pallette en habitación y estuco en habitación 1.

30/09/2022 - **MV_00271 LUIS ARMANDO DIMATE:** Se realiza seguimiento de obra en la vivienda pero hasta el momento no ha ingresado material ni personal de obra.

30/09/2022 - **MV_00423 LUIZ RODRIGUEZ** Se realiza seguimiento, encontrando dos maestros realizando labores de obra, el seguimiento se realiza con par técnico de interventoría y profesional de SSTA. Se realizan anotaciones en la bitácora correspondientes a los avances.

30/09/2022 - **MV_00391 ARACELY PALACIOS IBÁÑEZ** Se realiza seguimiento, encontrando dos maestros realizando labores de obra, el seguimiento se realiza con par técnico de interventoría y profesional de SST, la beneficiaria manifiesta disparidad entre el presupuesto y actividades, motivo por el cual se convoca a profesional técnico de contratista para clarificar duda de la señora Aracely se programa encuentro para el día 03 de octubre, se deja anotación en bitácora.

30/09/2022 **MVAL_00441 MARIA HENAO QUINTERO** Se realiza seguimiento, encontrando un maestro realizando labores de obra, el seguimiento se realiza con par técnico de interventoría y profesional de SST, se identifica cumplimiento en ejecución de actividades correspondientes al área del baño. La consultante manifiesta conformidad, niega dudas o inquietudes.

30/09/2022 **MV_00404 CAMILA ACOSTA CHACON_** Se realiza visita de seguimiento a la vivienda la cual es atendida por la señora Ana Silvia Espitia, hija de la beneficiaria, quien refirió que desde el día lunes ningún profesional del contratista se acerco a la vivienda y que su mamá estuvo esperándolos toda la semana pero el día de hoy tuvo que salir a trabajar. La nieta de la beneficiaria presenta síntomas de tos, por lo cual se dieron las indicación es pertinentes para su cuidado teniendo en cuenta las actividades que se están ejecutando en la vivienda y los materiales utilizados para las mismas.

30/09/2022 **MV_00332. NELSY TRUJILLO CUBILLOS_** Se realiza seguimiento a la vivienda evidenciando que se encuentran ejecutando obras, La beneficiaria refirió que desde el día lunes 26-09-22 el personal del contratista retiro la bitácora de la vivienda, manifestó conformidad con las actividades ejecutadas hasta la fecha en su vivienda.

ENTREGAS		
NO SE REALIZARON ENTREGAS EN EL TRANCURSO DE LA SEMANA		
RENUNCIAS		
NO SE PRESENTARON RENUNCIAS EN EL TRANCURSO DE LA SEMANA		
PQRS		
NO SE PRESENTARON PQRS EN EL TRANCURSO DE LA SEMANA		
PAC		
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Se establece que el punto de atencion quedara ubicado en la Carrera 7B Este No 97G-25 Sur y sera atendido los días martes, jueves y sabados en el horario de 8:30 am a 12:00 pm Durante esta semana no se realizo atencion a la comunidad.		
HISTORIAS DE VIDA		
MV_00332 beneficiaria Nelcy Trujillo; 23/09/22: Vivienda seleccionada dado que cumple los criterios de cambios significativos en la vivienda y emprendimiento. Se realiza acompañamiento al área de comunicaciones de la SDHT, a realizar el registro filmico, fotográfico (antes) y de entrevista a la beneficiaria.		
Se selecciona como Historia de vida el día 27/09/2022 el MVAL_00441 MARIA HENAO QUINTERO, se expone a la beneficiaria su postulación, ella manifiesta conformidad y se diligencian los formatos correspondientes.		
5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS		
INFORME QUE COMPRENDE MENSUAL No. 1 DEL 1/09/2022 AL 30/09/2022		
26/09/2022 Se lleva a cabo reunión de grupo contratista y grupo interventor para abordar hallazgos identifiados en el territorio y exponer situaciones.		
28/09/2022 Se disponían a llevar a cabo seguimientos pero se solicita retiro del territorio por motivos de seguridad por situaciones de hurto con arma de fuego en mediaciones de las viviendas a visitar. (el equipo técnico y social de interventoría se disponía a realizar los seguimientos respectivos, sin embargo, siendo aproximadamente las 10:00 a.m. se presenta un altercado de seguridad a dos cuerdas del PAC del contratita, en donde hurtaron las pertenencias de algunos habitantes del sector con arma de fuego, por este motivo se recibe llamada de advertencia y decidimos retirarnos del territorio dado lo ocurrido).		
29/09/2022 El día 29 de septiembre el equipo técnico y social del contratista manifiestan no estar en territorio motivo por el cual se adelantan actividades administrativas.		
30/09/2022 El día 30 de septiembre se realizan seguimientos sin presencial del personal del contratista, el PAC se encuentra cerrado.		
6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N.A		
6. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).		
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.		
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA		
Imagen		

[illegible]


MV_1122	LEOPOLDO FLOREZ CRUZ	NUEVO PORVENIR
MV_1179	JAIRO MATEUS HERNANDEZ	NUEVO PORVENIR
MV_1201	YINA MARCELA MIRANDA TORRES	NUEVO PORVENIR
MV_1206	ELVIA MENDOZA SANCHEZ	NUEVO PORVENIR
MV_1220	MARTA ISABEL GARCIA	NUEVO PORVENIR
MV_1234	MARIA SACRAMENTO PUENTES	NUEVO PORVENIR
MV_1236	ROSALVINA URIBE	NUEVO PORVENIR
MVAL_0022	REINEL DIAZ SABOGAL	NUEVO PORVENIR
MV_0026	ANA VERONICA SALCEDO MELO	NUEVO PORVENIR
MV_0028	ELIZABETH ARBOLEDA PINZON	NUEVO PORVENIR
MV_0030	FLOR MARINA MORENA DE ACOSTA	NUEVO PORVENIR
MV_0049	BENJAMIN QUIROGA QUIROGA	NUEVO PORVENIR
MVAL_0116	MARIA EUGENIA GOMEZ OROZCO	NUEVO PORVENIR
MV_1064	MARIA HELENA MARQUEZ SUAREZ	NUEVO PORVENIR
MV_1103	SOCORRO OJEDA MEJIA	NUEVO PORVENIR
MV_1146	ALEXI CONSTANZA ROJAS LEON	NUEVO PORVENIR
MV_1174	FLOR MARIA MORENO SUAREZ	NUEVO PORVENIR
MV_1213	HECTOR JULIO ALFONSO BOHORQUEZ	NUEVO PORVENIR
MV_1343	YOLANDA RUIZ CARRILLO	NUEVO PORVENIR
MV_1344	IRMA ADELA TORRES TIQUE	NUEVO PORVENIR
MV_1349	NELIDA ESTHER HERNANDEZ PASTRANA	NUEVO PORVENIR
MV_1359	GERARDO ESCARRAGA OLIVARES	NUEVO PORVENIR
MV_1374	NORA ELIZABETH VACCA ARIAS	NUEVO PORVENIR
MV_1391	JOSE LISANDRO MENDIVIELSO ROMERO	NUEVO PORVENIR
MV_1394	LUCY PINEDA DE LOPEZ	NUEVO PORVENIR
MV_1423	DIANA CAROLINA RONCANCIO VALDES	NUEVO PORVENIR
MV_1426	MARIA EDILMA DUEÑAS PERALTA	NUEVO PORVENIR
MV_1427	CEBELINDA GARCIA CORONADO	NUEVO PORVENIR
MV_1433	KELLY YOHANA LOPEZ ROMERO	NUEVO PORVENIR
MVAL_00013	HECTOR GONZALEZ TRIANA	NUEVO PORVENIR
MVAL_00040	ANA MERCEDES GOMEZ HERNANDEZ	EL TRIANGULO
MV_00068	JESUS ALFREDO VASQUEZ	EL TRIANGULO
MV_00069	MARIA CLEMENCIA CORTES GUEVARA	EL TRIANGULO
MV_00071	LUIS ALFREDO GONZALEZ MORENO	EL TRIANGULO
MV_00075	BLANCA CECILIA CHAPARRO PATINO	EL TRIANGULO
MV_00076	HILDA RUBY MORENO	EL TRIANGULO
MV_00159	GLORIA CAPERA ACEVEDO	EL NUEVO PORTAL
MVAL_00164	NOHEMI PEREZ RIAÑO	EL NUEVO PORTAL
MV_00165	PABLO ANTONIO GORDILLO MARCELO	EL NUEVO PORTAL
MV_00211	GLORIA JEANETH VILLAMIL HURTADO	PORTAL DE LA VEGA
MV_00218	JULIO ALFONSO MURILLO	EL NUEVO PORTAL
MV_00220	ALICIA COTRINA CASTILLO	EL NUEVO PORTAL
MV_00247	DIOSELINA FAJARDO ORTIZ	EL NUEVO PORTAL
MV_00248	POLONIO EDUARDO DIAZ PASTOR	EL NUEVO PORTAL
MV_00329	NELLY ESPERANZA LEGUIZAMON GUTIERREZ	NUEVO PORVENIR
MV_01167	RAMIRO CASTILLO TRUJILLO	NUEVO PORVENIR
MV_01238	BEATRIZ CRUZ PAYANENE	NUEVO PORVENIR
MV_01420	MARIA INES CORREA VALENCIA	NUEVO PORVENIR
MV_01557	DIEGO GIRALDO POSADA	NUEVO PORVENIR
MV_01560	JULIO ROBERTO BALTEN BALTEN	NUEVO PORVENIR
MVAL_01563	ANA LUCIA ARIAS SANTIBAÑEZ	NUEVO PORVENIR
MV_01566	MARTHA CECILIA GIL BERNAL	NUEVO PORVENIR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MENSUAL 1 01/09/2022 AL 30/10/2022					
ACCIÓN REALIZADA: SOCIALIZACION X VALIDACIÓN X APERTURAS X EJECUCIÓN (SEGUIMIENTOS X ENTREGAS					
SOCIALIZACION					
SOCIALIZACION INICIO DE OBRAS 8:00 AM		SOCIALIZACION INICIO DE OBRAS 8:00 AM		SOCIALIZACION INICIO DE OBRAS 8:00 AM	
					
SOCIALIZACION INICIO DE OBRAS 10:00 AM		SOCIALIZACION INICIO DE OBRAS 10:00 AM		SOCIALIZACION INICIO DE OBRAS 10:00 AM	
					

<p>VISITA DE VALIDACIÓN 12/09/2022 - MV_00274: EMERITO HERRERA, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME</p>	<p>VISITA DE VALIDACIÓN 12/09/2022 - MV_00279:CLAUDINA GARZON, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME</p>	<p>VALIDACIÓN 12/09/2022 - MV_00425 JOSE HUMBERTO SALAZAR BUENO, DESARROLLO NUEVO PORTAL- USME</p>
		
<p>VISITA DE VALIDACION 12/09/2022 MV_00360: ARNOLDO RAMOS, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME</p>	<p>VISITA DE VALIDACION 12/09/2022 MV_00350: GRACIELA GOMEZ, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME</p>	<p>VISITA DE VALIDACION 12/09/2022 MV_00333: DIANA PATRICIA MASMELA, NUEVO PORTAL - USME</p>
		

VISITA DE VALIDACION 12/09/2022 MV_00332: NELCY TRUJILLO CUBILLOS, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



VISITA DE VALIDACION 12/09/2022 MV_00335: BEATRIZ CORTES PRIETO, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



VALIDACIÓN 12/09/2022 - MV_00423: LUIZ RODRIGUEZ, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



VALIDACIÓN 12/09/2022 - MVAL_00389: LUZ MARIA JURADO DE VACA, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



VALIDACIÓN 12/09/2022 - MVAL_00434 HUGO ANTONIO SALCEDO, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



VALIDACIÓN 12/09/2022 - MV_00391 ARACELY PALACIOS IBAÑEZ, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



VISITA DE VALIDACION 14/09/2022 MV_00352: ROSANA ALDANA MACHUCA, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



VISITA DE VALIDACION 14/09/2022 MV_00402: MARIA DEYANIRA ARDILA, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



VISITA DE VALIDACION 14/09/2022MV_00398: CESAR POMPILO VELASQUEZ, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



VALIDACIÓN 14/09/2022 - MVAL_00441 MARIA HENAO QUINTERO, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



VALIDACIÓN 14/09/2022 - MV_00316 PAULINA RAMOS RODRIGUEZ- DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



VALIDACIÓN 14/09/2022- MV_00314 JULIO ENRIQUE CUENCA CAICEDO, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



APERTURA DE VIVIENDA 22/09/2022 - MV_00391 ARACELY PALACIOS IBÁÑEZ, DESARROLLO USME - NUEVO PORTAL



APERTURA DE VIVIENDA 122/09/2022 - MV_00423 LUIZ RODRÍGUEZ. DESARROLLO USME - NUEVO PORTAL



APERTURA DE VIVIENDA 22/09/2022 - MV_00453 SANDRA ANDREA MARTÍNEZ CUBILLOS. DESARROLLO USME - NUEVO PORTAL



APERTURA DE VIVIENDA 22/09/2022 - MV_00303: LUZ ADRIANA RIVERA (RUBÉN CARPETA - AUTORIZADO), DESARROLLO - NUEVO PORTAL - USME



VISITA DE APERTURA 27/09/2022 - MV_00335 BEATRIZ CORTES PRIETO, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



VISITA DE APERTURA 27/09/2022 MV_00367 MARIA ELVIA PARRA , DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME



EJECUCION (SEGUIMIENTO DE OBRA)

SEGUIMIENTO DE OBRA 23/09/2022 MV_00332
NELSY TRUJILLO CUBILLOS, DESARROLLO NUEVO PORTAL



SEGUIMIENTO DE OBRA 23/09/2022 MV_00404
CAMILA ACOSTA CHACIN DESARROLLO NUEVO PORTAL



SEGUIMIENTO 23/09/2022 - MV_00423 LUIZ RODRÍGUEZ. ,
DESARROLLO USME - NUEVO PORTAL



SEGUIMIENTO DE OBRA 23/09/2022 MV_00306 ALBA MIRIAM TELLEZ . DESARROLLO - NUEVO
PORTAL - USME



SEGUIMIENTO DE OBRA 23/09/2022 MV_00332
NELSY TRUJILLO CUBILLOS,, FILMACION HISTORIA DE VIDA DESARROLLO NUEVO PORTA



VISITA SE SEGUIMIENTO - ANOMALIAS MV_00381: HERLINDA HERNANDEZ, DESARROLLO NUEVO
PORTAL - USME



SEGUIMIENTO DE OBRA 27/09/2022 MV_00303 LUZ ADRIANA RIVERA (RUBÉN CARPETA AUTORIZADO). DESARROLLO - NUEVO PORTAL - USME




SEGUIMIENTO DE OBRA 27/09/2022 MV_00280 BENJAMÍN MONROY, BENEFICIARIO. DESARROLLO - NUEVO PORTAL - USME



SEGUIMIENTO DE OBRA 30/09/2022 MV_00306 ALBA MIRIAM TELLEZ, BENEFICIARIA . DESARROLLO - NUEVO PORTAL - USME



SEGUIMIENTO DE OBRA 30/09/2022 MV_00303 LUZ ADRIANA RIVERA (RUBÉN CARPETA AUTORIZADO). DESARROLLO - NUEVO PORTAL - USME




SEGUIMIENTO DE OBRA 30/09/2022 MV_00280 BENJAMÍN MONROY, BENEFICIARIO. DESARROLLO - NUEVO PORTAL - USME



SEGUIMIENTO DE OBRA 27/09/2022 MV_00306 ALBA MIRIAM TELLEZ, BENEFICIARIA . DESARROLLO - NUEVO PORTAL - USME




<p>VISITA DE SEGUIMIENTO 27/09/2022 - MV_00335 BEATRIZ CORTES PRIETO, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME</p>	<p>VISITA DE SEGUIMIENTO 27/09/2022 MV_00367 MARIA ELVIA PARRA , DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME</p>	<p>VISITA DE SEGUIMIENTO 30-09-22 MV 0000404 CAMILA ACOSTA CHACON-DESARROLLO: NUEVO PORTAL-USME</p>
 <p data-bbox="197 582 728 678">VISITA DE SEGUIMIENTO 30/09/2022 - MV_00335 BEATRIZ CORTES PRIETO, DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME</p>	 <p data-bbox="1008 582 1422 678">VISITA DE SEGUIMIENTO 30/09/2022 MV_00367 MARIA ELVIA PARRA , DESARROLLO NUEVO PORTAL - USME</p>	 <p data-bbox="2049 630 2161 678">30 sep. 2022 mv 000404</p>
<p>VISITA DE SEGUIMIENTO 30-09-22 MV 00332 NELSY TRUJILLO CUBILLOS-DESARROLLO: NUEVO PORTAL-USME</p>		
 <p data-bbox="638 1220 750 1268">30 sep. 2022 mv 000332</p>		

[illegible]

5. ASPECTOS PRESUPUESTALES

- a. Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

A la fecha del presente informe, se están ejecutaron actividades de obra, estos trabajos no presentaron cortes de obra para cobro por parte del contratista.



- b. Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

A la fecha del presente informe no se han realizado cortes de pago.

- c. Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

El anticipo se está gestionando ante la Interventoría.

- d. Cortes y pagos efectuados en el periodo

Durante el periodo de este informe no realizaron cortes de obra.



INFORME SST-A

MENSUAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	1/09/2022	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1-2022."	1
HASTA	30/09/2022		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

CONTRATISTA

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades, para dar cumplimiento al plan de trabajo, a continuación, un resumen de las actividades:

1. El contratista entrega el Plan SST, Ambiental y Calidad Para Revisión y aprobación de la Interventoría.
2. El contratista subsana las observaciones encontradas por la interventoría de los planes SST, Ambiental y Calidad
3. El contratista entrega los formatos, anexos y demás documentos relacionados con los planes para aprobación por parte de la interventoria
4. El contratista asiste a comité de obra realizado el 13 de septiembre de 2022
5. El contratista asiste a reunión de las partes ambientales y SST de parte de interventoria y contratista el 14 de septiembre de 2022
6. El contratista realiza recorrido con el área social y técnica, realizando acompañamientos en las validaciones
5. El contratista asiste a reunión de obra realizado el martes 20 de septiembre de 2022, en compañía de la parte social y técnica de la secretaria de Habitat e interventoria en el PAC del contratista
6. El contratista llega la documentación de los nuevos ingresos, por medio de correo electrónico y se crea un archivo en el Drive y se comparte el acceso con la Interventoria
7. El contratista asiste a reunión de las partes ambientales-SST y social, programada por parte de interventoria en el PAC del contratista para recibir información y acuerdos de la parte SST y Ambiental y social, el día 21 de septiembre de 2022
8. El contratista asiste a comité de obra, programado por la Secretaría de Habitat el jueves 22 de septiembre de 2022.
9. El día 26 de septiembre, se realiza una reunión en el salón comunal por venir para acordar de forma conjunta (Contratista - Interventoría), las informaciones y los tiempos de las mismas para avanzar efectivamente en las programaciones de obra y como se desarrollarán las actividades en las casas para los nuevos ingresos, en esta reunión también participa el subcontratista que expresa varias dudas en esta parte de ingresos y la forma de presentar la información.
10. El contratista entrega el plan de emergencias y la justificación de no apertura de PIN y No aprovechamiento para aprobación
11. El contratista subsana las observaciones encontradas justificación de no apertura de PIN y No aprovechamiento para aprobación
12. El contratista realiza inducción y entrega de EPP, a las personas aprobadas por la interventoria.
13. El contratista realiza inducción y entrega de EPP, a las personas aprobadas por la interventoria.

INTERVENTORIA

1. La Interventoría asiste a comité el 13 de septiembre y se presenta ante secretaría de habitat
2. La interventoria asiste a reunión virtual realizada el 14 de septiembre de 2022 entre todas las partes SST y ambiental, y se unifican formatos ambientales
3. Se realiza recorrido y acompañamientos a las validaciones de la parte técnica y Social, de interventoría y contratista
4. Se revisan la documentación Plan SST y anexos y se da aprobación si cumple
5. Se revisa la documentación del PMA y se unifican anexos y se da aprobación
6. Se revisa el plan de calidad y anexos y se da aprobación
7. Se realiza reunión Interna con el grupo de la Interventoría
8. Se establecen lineamientos de entregables a interventoría.
9. Se realiza inducción a todo el personal de interventoría
10. Se realiza notificación de riesgos al grupo de la interventoria
11. Se generan los planes SST- AMBIENTAL, con sus anexos y correspondiente radicación
La interventoria asiste a reunión de las partes ambientales-SST y social, programada por parte de interventoria en el PAC del contratista para recibir información y acuerdos de la parte SST y Ambiental y social, el día 21 de septiembre de 2022
12. Se revisan la documentación del plan de emergencias y justificación de no apertura de PIN y No aprovechamiento y se da aprobación
13. La interventoria asiste a reunión de obra realizado el martes 20 de septiembre de 2022, en compañía de la parte social y técnica de la secretaria de Habitat e interventoria en el PAC del contratista
14. La Interventoría asiste a comité programado por la secretaría de Habitat el 22 de septiembre de 2022
15. Se presenta al contratista y a secretaría de Habitat el nuevo profesional Residente SST-Ambiental Edwain Mauricio Medina
16. Se realizó reunión empalme SST con el profesional nuevo
17. Se realiza recorridos en los mv, para corroborar que el personal de obra sea aprobado., y revisar el estado de los predios de orden y aseo
18. Se realiza visita al mv 423 y se encuentra personal no autorizado por interventoria y se suspenden actividades, se deja constancia en bitácora
19. Se realizan los exámenes médicos de ingreso pertinentes al grupo de interventoria
20. Se revisa y recopila las certificaciones de seguridad Social del grupo de interventoria
21. La Interventoría asiste a comité programado para Contratista e Interventoría el 26 de septiembre de 2022, en el salón comunal el Porvenir
22. Se realiza capacitación por parte del componente SSTMA de la Interventoría al personal profesional de la Interventoría.
23. Se realiza recorridos en los mv, para corroborar que el personal de obra sea aprobado., y revisar el estado de los predios de orden y aseo
24. Se realiza informes semanales.

2. CAPACITACION contratista

Se realiza inducciones personal nuevo, Se realiza charla de riesgo químico e inducciones

2.1 CAPACITACION Interventoría

Se realiza charla de Riesgo Público

3. Gestión Ambiental

Se solicita al contratista retiro de material de demolición de dos MV: 00423 y 00453, Se solicita ala contratista certificados y licencias de las canteras y materiales al cierre de este informe no han sido entregados)

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
SEMANAL	N/A	N/A	N/A	N/A
MENSUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PROYECTO	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Gestión en SST

- *Se realizan las observaciones pertinentes sobre la documentación del sistema de gestión del contratista
- *Se solicita la carta del responsable del sistema de gestión delegado por el representante legal
- *Se solicitan las politicas firmadas por el representante legal
- *Se aprueba el pla SST, formatos de inspección y demás anexos
- *Se realizan las observaciones pertinentes sobre la documentación entregada por el contratista
- *Se solicita correcciones de personal encontrado desarrollando activiades aun con documentación incompleta
- *Se aprueba personal
- *Se realizan recorridos

4.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Semana 1	576	12	12	576	0	0	0	0
Total semana 2	576	12	12	672	0	0	0	0
Total semana 3	720	2	1	672	0	0	0	0

Total semana 4	1776	2	0	672	0	0	0	
Total Mensual	3648	28	25	2.592	0	0	0	0

4.1.1.Incidentalidad												
	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
SEMANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Registro Fotográfico	
ACTIVIDADES DE LA SEMANA	
 <p>26 sep. 2022 9:22:04 a. m. 28 Diagonal 98a Sur Usme Bogotá #MV0 Número de índice: 16</p>	 <p>27 sep. 2022 10:04:33 a. m. 6-37 Diagonal 98 Bis Sur Usme Bogotá #MV0 Número de índice: 19</p>
Reunión Salon Comunal Nuevo Porvenir	Visitas de verificación de actividades

VISITAS DE SEGUIMIENTO



MV 00303



MV 00306

VISITA DE SEGUIMIENTO PERSONAL HABITAD



ACOMPANAMIENTO A VALIDACIONES



MV 00352



MV 00164

ACOMPANAMIENTO A VALIDACIONES



MV 00367



MV 00404

REUNIÓN COMPONENTES SST-A CONTRATISTA E INTERVENTORÍA



REUNIÓN GRUPO INTERVENTORÍA



ACOMPañAMIENTO A VALIDACIONES



MV 00314



MV 00420 y MV 00419

ACOMPANAMIENTO A APERTURAS



MV 00303

REUNIÓN SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA

MV 00306

REUNIÓN CONTRATISTA INTERVENTORIA COMPONENTE AMBIENTAL, SST Y



CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

ACTIVIDADES				GESTIÓN AMBIENTAL				No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.									
PROYECTO /DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NÚMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y
INTERVENTORIA I CONTRATISTA:			REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT, GRUPOS 1 Y 2- 2021.	0	0	0.0	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0					
				0	0-				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0					
									0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0					
									0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0					
									0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0					
									0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0					
									0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0					
				0	0	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0			0		

INDICADORES SST- CONTRATO No. 999 DE 2022	
HORAS HOMBRE SEMANAL	1.776
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	3.648
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	3.648
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0,00
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	0,00
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	28
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	28

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	0
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	0
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas Proy)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0

RELACIÓN DE: CHARLAS CAPACITACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CHARLAS DE SEGURIDAD : RIESGO PUBLICO Y PLANEACION DE ACTIVIDADES				
	OFICINA INTERVENTORIA	PAC CONTRATISTA	VISITAS DE CAMPO	
INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS GRUPO INTERVENTORIA				
LISTA DE ASISTENCIA A REUNION SALON COMUNAL				
INDUCCIÓN PERSONAL CONTRATISTA				

INFORME SISO

Fecha: MENSUAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATO: 1008 DE 2022

CONTRATISTA: GPEM

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	DALIA CARDENAS	52.855.409	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	COOSALUD	COLFONDOS	COLPATRIA	SI		
2	GINA PAOLA GONZALES ESPINOSA	1.014.241.364	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	COMPENSAR	COLFONDOS	COLPATRIA	SI		
3	GLORIA ESPERANZA ARBOLEDA ARIAS	52.455.174	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
4	JESUS ANDRES MELO GACHANCIPA	79.690.448	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SANITAS	COLFONDOS	COLPATRIA	SI		
5	LAURA MARCELA DIMATE GONZALEZ	1.030.528.681	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	FAMISANAR	PROTECCION	COLPATRIA	SI		
6	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1.019.022.812	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
7	SEIDY YURANI SANCHEZ AGUAS	1.022.442.609	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
8	SHIRLEY KARINA SACHICA	1.090.459.349	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
9	FERNANDO MORENO	3.199.429	15/09/2022	2/09/2022	N/A	SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
10	EDINSON VENECIA	72.120.789	19/09/2022	3/09/2022	N/A	SI	CAJACAPI	PORVENIR	POSITIVA	SI		
11	LUIS OSPINO	1.192.910.231	19/09/2022	5/09/2022	N/A	SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
12	NELSON ZAMBRANO	80.368.960	29/09/2022	6/09/2022	N/A	SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
13	ORLANDO HERNANDEZ	5.842.300	20/09/2022	7/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
14	YHONAR JAVIER SANCHEZ	1.122.992.170	19/09/2022	8/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
15	YOEDINSON VENECIA	1.101.879.446	19/09/2022	9/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
16	FREDDY PEÑA PAEZ	80.148.026	23/09/2022	11/09/2022	N/A	SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
17	GERARDO HERNANDEZ	115.241.309	22/09/2022	13/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
18	HERIBERTO VERA	93.083.537	23/09/2022	14/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
19	JORGE VIZCANO	72.158.125	23/09/2022	15/09/2022	N/A	SI	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
20	JOSE GUILLERMO MARTINEZ	79.666.136	23/09/2022	16/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
21	WHINYER PINILLA	1.014.222.210	22/09/2022	17/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
22	ANGEL SALGE RODRIGUEZ	5.084.025	26/09/2022	18/09/2022	N/A	SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
23	ROBERT SALAZAR CARREÑO	16.701.602	26/09/2022	19/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
24	ESLEIDER JAHIR MERCADO	1.002.067.206	27/09/2022	20/09/2022	N/A	SI	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
25	ADRIAN ALREXANDER RODRIGUEZ	1.022.999.566	23/09/2022	21/09/2022	N/A	SI	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
26	VICTOR RODRIGUEZ	79.444.038	26/08/2022	24/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
27	RODRIGO ESCAMILLA	72.120.459	28/09/2022	27/09/2022	N/A	SI	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
RESULTADOS:					8	19	0	0	0	27	0	



INFORME SISO

Fecha: MENSUAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATO: 1008-2022

CONTRATISTA:

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIÓDICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	DALIA CARDENAS	52.855.409	1/09/2022	17/08/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
2	GINA PAOLA GONZALES ESPINOSA	1.014.241.364	1/09/2022	27/04/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
3	GLORIA ESPERANZA ARBOLEDA ARIAS	52.455.174	1/09/2022	29/08/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
4	JESUS ANDRES MELO GACHANCIPA	79.690.448	1/09/2022	12/09/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
5	LAURA MARCELA DIMATE GONZALEZ	1.030.528.681	1/09/2022	16/12/2022	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
6	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1.019.022.812	1/09/2022	NO TIENE EXAMEN VIGENTE	SI	N/A	N/A	N/A	SI		NO TIENE EXAMEN VIGENTE
7	SEIDY YURANI SANCHEZ AGUAS	1.022.442.609	1/09/2022	7/09/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
8	SHIRLEY KARINA SACHICA	1.090.459.349	1/09/2022	3/01/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
12	FERNANDO MORENO HUERTAS	3.199.429	23/09/2022	27/09/2022	N/A	SI		N/A	SI		
16	EDINSON VENECIA	72.120.789	1/09/2022	15/10/2021	N/A	SI		N/A	SI		
15	LUIS ALBERTO ESPINO OJEDA	1.192,910,231	3/09/2022	5/09/2022	N/A	SI		N/A	SI		
12	FERNANDO MORENO HUERTAS	3.199.429	23/09/2022	27/09/2022	N/A	SI		N/A	SI		
13	ANGEL SALGE RODRÍGUEZ	5084025	1/09/2022	26/09/2022	N/A	SI		N/A	SI		
14	HERIBERTO VERA PORTELA	93083537	2/09/2022	20/09/2022	N/A	SI		SI	SI		
15	LUIS ALBERTO ESPINO OJEDA	1.192,910,231	3/09/2022	5/09/2022	N/A	SI		N/A	SI		
12	NELSON ZAMBRANO	80368960	20/09/2022	20/09/2022		SI	SI				

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
18	ORLANDO HERNANDEZ	5.842.300	3/09/2022	20/10/2021	N/A	SI		N/A	SI		
17	JORGE CHAVES	19.428.589	2/09/2022	16/10/2021	N/A	SI		N/A	SI		
18	ORLANDO HERNANDEZ	5.842.300	3/09/2022	20/10/2021	N/A	SI		N/A	SI		
19	YHONAR JAVIER SANCHEZ	1.122.992.170	4/09/2022	21/10/2021	N/A	SI		N/A	SI		
20	YOEDINSON VENECIA	1.101.879.446	5/09/2022	22/10/2021	N/A	SI		N/A	SI		
22	FREDDY PEÑA PAEZ	80.148.026	7/09/2022	24/10/2021	N/A	SI		N/A	SI		
24	GERARDO HERNANDEZ	115.241.309	9/09/2022	26/10/2021	N/A	SI		N/A	SI		
18	HERIBERTO VERA	93.083.537	23/09/2022	20/09/2022		SI	SI				
25	JORGE VIZCANO	72.158.125	10/09/2022	29/10/2021	N/A	SI		N/A	SI		
26	JOSE GUILLERMO MARTINEZ	79.666.136	11/09/2022	30/10/2021	N/A	SI		N/A	SI		
27	WHINYER PINILLA	1.014.222.210	12/09/2022	31/10/2021	N/A	SI		N/A	SI		
22	ANGEL SALGE RODRIGUEZ	5.084.025	26/09/2022	26/09/2022		SI	SI				
28	ROBERT SALAZAR CARREÑO	16.701.602	13/09/2022	3/11/2021	N/A	SI		N/A	SI		
29	ESLEIDER JAHIR MERCADO	1.002.067.206	14/09/2022	4/11/2021	N/A	SI		N/A	SI		
30	ADRIAN ALREXANDER RODRIGUEZ	1.022.999.566	15/09/2022	5/11/2021	N/A	SI		N/A	SI		
33	VICTOR RODRIGUEZ	79.444.038	18/09/2022	8/11/2021	N/A	SI		N/A	SI		
36	RODRIGO ESCAMILLA	72.120.459	21/09/2022	11/11/2021	N/A	SI		N/A	SI		
RESULTADOS:					8	25	3	1	30	0	

Fecha: SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE		PERMISO DE TRABAJO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	ESTADO
1	ROBERT SALAZAR	16.701.602	MV_00332		ACTIVO
2	ANGEL SALGE RODRIGUEZ	5.084.025	MV_00332		ACTIVO
3	MIGUEL ANGEL LOPEZ PORTILLA	5.763.050	MV_00303		ACTIVO
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

[illegible]

SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUBIERTA			Contratista				P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD (BENEFICIARIOS DEL PROYECTO)			Contratista	P																
				E																
VERIFICACION DE AFILIACION Y PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES			Contratista		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					E	E	E													
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL																				
P	Programado	Actividades programadas		3	8	13	19	15	16	14	18	16	14	14	19	15	14	15	18	15
E	Ejecutado	Actividades ejecutadas		3	5	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL				100,00%	62,50%	61,54%	68,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%

DEL PROYECTO PRECONSTRUCCIÓN Y EJECUCION	
programadas	198
ejecutadas	29
% proyecto	14,65%

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA	
SEMANA 04	0 M3	No se registran escombros en esta semana	No Se generan retiros en esta semana	
MES	septiembre			
SECTOR	USME			
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES		0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA			
SEMANA 04	0 M3	No se generan residuos peligrosos esta semana			
MES	septiembre				
SECTOR	USME				
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES		0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3	

6. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORÍA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			6	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORÍA					14
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	3	PERSONAL OBRERO	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12						
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12						