

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020			
				INFORME SUPERVISION No.		31	
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"							
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA				PERIODO		15-oct-22 14-nov-22	
CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.				NIT		899.999.034-1	
1. ASPECTOS GENERALES							
Fecha de Iniciación				15-abr-20			
Valor del Contrato				\$ 47.905.721.138			
Adición No. 1				\$ 19.535.132.538			
Adición No. 2				\$ 0			
Valor total de contrato				\$ 67.440.853.676,00			
Plazo Inicial				25 MESES		15/04/2020 al 14/05/2022	
Suspensión del contrato				al			
Ampliación en plazo				18 MESES		15/05/2022 al 14/11/2023	
Fecha de Terminación:				14/11/2023			
OBSERVACIONES: Se tramitó ampliación de 18 meses sin costos adicionales de Asistencia Técnica para el SENA para atender el desarrollo de los proyectos en curso.							
2. ESTADO ECONOMICO							
2.1 ESTADO DE CUENTA							
	%	FORMA DE PAGO	PAGADO	%	POR EJECUTAR	%	Notas
RECURSOS GIRADOS A FIDEICOMISO	%		GIRADO	%		%	Notas
Giro de Recursos	100,00%	67.440.853.676	67.440.853.676	100%	0	0%	
Estampilla Pro Uiversidad			1.348.817.074	100%			2% a Ministerio de
TOTALES	100%	67.440.853.676	68.789.670.750				
EJECUCION DE LOS RECURSOS							
Estampilla Pro Uiversidad	2,00%	1.348.817.074	1.348.817.074	100%	0		
Recursos para intervención	90,91%	61.312.920.575	5.610.907.714	9%	55.702.012.861		
Asistencia Técnica	6,45%	4.352.896.475	2.437.662.026	56%	2.437.662.026		
Asistencia Técnica - Adicion 1	2,63%	1.775.036.626	1.363.645.025	77%	411.391.601		
TOTALES	100%	67.440.853.676	10.761.031.839	15,96%	58.551.066.488	86,82%	
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
		CAUSADOS	ACUMULADO	REND			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	may-20	50.748.551	50.748.551	0,08%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jun-20	25.266.922	76.015.473	0,04%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jul-20	-	76.015.473	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	ago-20	-	76.015.473	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	sep-20	23.881	76.039.354	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	oct-20	32.233	76.071.587	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	nov-20	22.582	76.094.169	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	dic-20	155.735	76.249.904	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	ene-21	424.344	76.674.248	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	feb-21	83.179	76.757.427	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	mar-21	6.791.766	83.549.193	0,01%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	abr-21	28.880.578	112.429.771	0,04%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	may-21	47.953.522	160.383.293	0,07%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jun-21	97.195.247	257.578.540	0,14%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jul-21	67.233.185	324.811.725	0,10%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	ago-21	39.790.579	364.602.304	0,06%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	sep-21	38.312.204	402.914.508	0,06%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	oct-21	43.339.941	446.254.449	0,06%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	nov-21	52.137.861	498.392.310	0,08%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	dic-21	52.149.133	550.541.443	0,08%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	ene-22	70.630.935	621.172.378	0,10%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	feb-22	73.699.820	694.872.198	0,11%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	mar-22	80.462.480	775.334.678	0,12%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	abr-22	96.452.508	871.787.186	0,14%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	may-22	116.666.064	988.453.250	0,17%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jun-22	114.282.497	1.102.735.747	0,17%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698	jul-22	143.124.243	1.245.859.990	0,21%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045699	ago-22	155.678.693	1.401.538.683	0,23%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045699	sep-22	143.663.483	1.545.202.166	0,21%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045699	oct-22	172.961.149	1.718.163.315	0,26%			
Fondo de Inversión colectiva	may-20	-	1.401.538.683	0,00%			
Fondo de Inversión colectiva	jun-20	89.546.820	1.491.085.503	0,13%			
Fondo de Inversión colectiva	jul-20	196.104.469	1.687.189.971	0,29%			
Fondo de Inversión colectiva	ago-20	132.044.700	1.819.234.671	0,20%			

 Banca de Desarrollo Territorial					CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020		
					INFORME SUPERVISION No.		31
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"							
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA				PERIODO	15-oct-22		14-nov-22
Fondo de Inversión colectiva	sep-20	157.611.053	1.976.845.723	0,23%			
Fondo de Inversión colectiva	oct-20	75.447.431	2.052.293.154	0,11%			
Fondo de Inversión colectiva	nov-20	88.075.245	2.140.368.399	0,13%			
Fondo de Inversión colectiva	dic-20	70.873.423	2.211.241.822	0,11%			
Fondo de Inversión colectiva	ene-21	100.865.589	2.312.107.411	0,15%			
Fondo de Inversión colectiva	feb-21	4.023.974	2.316.131.385	0,01%			
Fondo de Inversión colectiva	mar-21	- 104.507.585	2.211.623.800	-0,15%			
Fondo de Inversión colectiva	abr-21	74.679.252	2.286.303.051	0,11%			
Fondo de Inversión colectiva	may-21	- 24.375.453	2.261.927.599	-0,04%			
Fondo de Inversión colectiva	jun-21	-	2.261.927.599	0,00%			
Fondo de Inversión colectiva	jul-21	34.420.998	2.296.348.597	0,05%			
Fondo de Inversión colectiva	ago-21	101.106.907	2.397.455.504	0,15%			
Fondo de Inversión colectiva	sep-21	15.403.704	2.412.859.207	0,02%			
Fondo de Inversión colectiva	oct-21	- 33.830.110	2.379.029.097	-0,05%			
Fondo de Inversión colectiva	nov-21	- 23.261.446	2.355.767.651	-0,03%			
Fondo de Inversión colectiva	dic-21	99.718.849	2.455.486.500	0,15%			
Fondo de Inversión colectiva	ene-22	128.787.459	2.584.273.959	0,19%			
Fondo de Inversión colectiva	feb-22	78.475.220	2.662.749.179	0,12%			
Fondo de Inversión colectiva	mar-22	94.080.508	2.756.829.687	0,14%			
Fondo de Inversión colectiva	abr-22	144.033.350	2.900.863.036	0,21%			
Fondo de Inversión colectiva	may-22	59.220.625	2.960.083.662	0,09%			
Fondo de Inversión colectiva	jun-22	121.838.464	3.081.922.126	0,18%			
Fondo de Inversión colectiva	jul-22	135.049.035	3.216.971.161	0,20%			
Fondo de Inversión colectiva	ago-22	234.197.973	3.451.169.134	0,35%			
Fondo de Inversión colectiva	sep-22	300.208.975	3.751.378.109	0,45%			
Fondo de Inversión colectiva	oct-22	257.579.965	4.008.958.074	0,38%			
TOTALES		4.325.582.706		6,03%			
OBSERVACIONES							
3. PROGRAMACION							
PLAZOS DEL CONTRATO		%	MESES	Transcurrido	%	Faltante	% Notas
Tiempo de ejecucion			44,0	30,00	68%	14,00	32%
OBSERVACIONES: Se toma para el seguimiento el nuevo plazo del Contrato Interadministrativo 43 meses							
4. RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS							
ACTIVIDAD/ PRODUCTO				ESTADO			
Informe No.1	15-04-2020 al 14 -05-2020			Revisado y Aprobado			
Informe No.2	15-05-2020 al 14 -06-2020			Revisado y Aprobado			
Informe No.3	15-06-2020 al 14 -07-2020			Revisado y Aprobado			
Informe No.4	15-07-2020 al 14 -08-2020			Revisado y Aprobado			
Informe No.5	15-08-2020 al 14 -09-2020			Revisado y Aprobado			
Informe No.6	15-09-2020 al 14 -10-2020			Revisado y Aprobado			
Informe No.7	15-10-2020 al 14 -11-2020			Revisado y Aprobado			
Informe No.8	15-11-2020 al 14 -12-2020			Revisado y Aprobado			
Informe No.9	15-12-2020 al 14 -01-2021			Revisado y Aprobado			
Informe No.10	15-01-2020 al 14 -02-2021			Revisado y Aprobado			
Informe No.11	15-02-2020 al 14 -03-2021			Revisado y Aprobado			
Informe No.12	15-03-2020 al 14 -04-2021			Revisado y Aprobado			
Informe No.13	15-04-2020 al 14 -05-2021			Revisado y Aprobado			
Informe No.14	15-05-2020 al 14 -06-2021			Revisado y Aprobado			
Informe No.15	15-06-2020 al 14 -07-2021			Revisado y Aprobado			
Informe No.16	15-07-2020 al 14 -08-2021			Revisado y Aprobado			
Informe No.17	15-08-2020 al 14 -09-2021			Revisado y Aprobado			
Informe No.18	15-09-2020 al 14 -10-2021			Revisado y Aprobado			
Informe No.19	15-10-2020 al 14 -11-2021			Revisado y Aprobado			
Informe No.20	15-11-2020 al 14 -12-2021			Revisado y Aprobado			
Informe No.21	15-12-2020 al 14 -01-2022			Revisado y Aprobado			
Informe No.22	15-1-2022 al 14 -02-2022			Revisado y Aprobado			
Informe No.23	15-2-2022 al 14 -03-2022			Revisado y Aprobado			
Informe No.23	15-3-2022 al 14 -04-2022			Revisado y Aprobado			
Informe No.24	15-4-2022 al 14 -05-2022			Revisado y Aprobado			
Informe No.25	15-5-2022 al 14 -06-2022			Revisado y Aprobado			
Informe No.26	15-5-2022 al 14 -06-2022			Revisado y Aprobado			
Informe No.27	15-6-2022 al 14 -07-2022			Revisado y Aprobado			
Informe No.28	15-7-2022 al 14 -08-2022			Revisado y Aprobado			
Informe No.29	15-8-2022 al 14 -09-2022			Revisado y Aprobado			
Informe No.28	15-9-2022 al 14 -10-2022			Revisado y Aprobado			

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020				
				INFORME SUPERVISION No.		31		
OBJETO: “ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA”								
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA				PERIODO		15-oct-22 14-nov-22		
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO								
5.1 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES								
5.1.1 OBLIGACIONES								
a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida de los proyectos priorizados por parte del SENA.				Revisada información magnetica de los proyectos priorizados .		100%		
				Revisión física		100%		
b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando en consideración los criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con el fin elaborar los estudios y documentos previos requeridos para iniciar el proceso de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de contratación de la interventoría requerida.				Definición de criterios y procedimientos		100%		
c)Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la revisión y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución de los proyectos indicados por el SENA con cargo a los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus observaciones.				ALCANCE PROYECTOS		PROYECTOS	EJECUCION	69%
				CONSULTORIAS DISEÑO		13	100%	
				EJECUCION OBRA		8	62%	
				INTERVENTORIA DISEÑO		13	100%	
				INTERVENTORIA OBRA		8	62%	
d) Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de contratación; trasladando al SENA en caso de ser necesario las observaciones presentadas por corresponder a su competencia o interés, para que realice un pronunciamiento sobre las mismas.				No aplica en el periodo				CUMPLE
e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo.				Findeter dispone a traves de BBVA las instalaciones para el efecto.				CUMPLE
f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer conforme a dicha evaluación el orden de				No aplica en el periodo				N.A
g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para informar a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo				Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/				CUMPLE
h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas, de conformidad con lo establecido en el comité Técnico.				Atendido				CUMPLE
i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos de interventoría, consultoría y obra, producto de las convocatorias.				No aplica en el periodo				CUMPLE
				CUMPLE				CUMPLE
j) Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA.								
k) Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren.				CUMPLE				CUMPLE
5.1.2 PROYECTOS EN PROCESO DE ESTRUCTURACION PARA PRIORIZACION O CONTRATACION								
5.1.2.1 PROYECTOS EN EJECUCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 1								
PROYECTOS		TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL		199.380.509	1.889.363.336	106.493.621	236.148.241	2.431.385.707	100%	100,00%
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL		197.560.489	1.136.740.720	104.311.805	239.731.765	1.678.344.779	100%	100,00%
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA		188.525.250	1.136.875.355	107.100.000	210.021.491	1.642.522.096	100%	100,00%
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA		147.588.930	653.389.472	104.605.934	164.077.707	1.069.662.043	100%	100,00%
5.1.2.2 PROYECTOS EN EJECUCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 2								
PROYECTOS		TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA		241.857.874	5.596.013.411	119.116.890	323.128.251	6.280.116.426	100,00%	42,97%
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO		243.335.999	3.602.972.266	131.855.910	297.109.750	4.275.273.925	100,00%	35,55%
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA		210.350.479	2.002.813.375	103.515.499	196.736.859	2.513.416.212	100,00%	64,92%
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63		244.565.825	864.483.654	132.114.244	125.340.075	1.366.503.798	65,95%	0%
5.1.2.3 PROYECTOS EN REESTRUCTURACION TERMINACION ANTICIPADA Y NUEVA CONVOCATORIA)								
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63		419.884.492	8.719.895.591	222.380.554	405.000.000	9.767.160.637	72,85%	0%
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA		82.220.500		46.255.492	-	128.475.992	100,00%	0%
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META		184.043.817	2.659.423.950	124.393.652	270.000.000	3.237.861.419	100,00%	0%
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER		242.835.948	9.446.237.591	124.393.652	405.000.000	10.218.467.191	94,41%	0%
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE		328.981.911	7.403.280.246	163.897.705	405.000.000	8.105.376.884	82,30%	0%

 Banca de Desarrollo Territorial		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
		INFORME SUPERVISION No.	31
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"			
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO	15-oct-22 14-nov-22

NOTA: El proyecto de Popayán resultó inviable por tanto se liquida a nivel de diagnóstico y vulnerabilidad. Los recursos no ejecutados se reintegran al fondo del proyecto.

Se gestiona la incorporacion de la Intervención Sede San Jacinto.

Se abre convocatoria para el proyecto Centro de Industria y Servicios del Meta.

5.1.2.4 PROYECTOS QUE NO FUERON PRIORIZADOS							
CENTRO DE ATENCION AGRIPECUARIA PIEDECUESTA	NO PRIORIZADO						
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO	NO PRIORIZADO					-	

OBSERVACIONES:- El proyecto de Popayán liquidado en etapa de consultoría, una vez que se determino que su intervención era inviable frente al costo-beneficio de los resultados funcionales del proyecto.

El porcentaje reportado corresponde al cierre de las actividades ejecutadas.

Se suspenden los contratos derivados en Torre Oriental y Torre Occidental en espera de respuestas por el Instituto Distrital de Patrimonio .

Se incorpor proyecto de San Jacinto para contratación de obras. En tramite de aprobacion en el Fideicomiso.

5.1.4 CONTRATACIONES DIRECTAS: Durante el periodo no se realizaron Contrataciones Directas

5.2 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

5.2.1 OBLIGACIONES		
a) Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios, diseños y obras	CUMPLE	
b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas tecnológicas, que	CUMPLE	
c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por Parte del SENA las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato	CUMPLE	
d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así como las demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo	CUMPLE	
e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo	CUMPLE	
f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la debida antelación	CUMPLE	
g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes.	CUMPLE	

5.2.2 CONTRATOS DE CONSULTORIA Y OBRA				
SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONSULTORIAS DISEÑO	EJECUCION OBRA
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO_CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO GEOTEC SENA	-
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	CALDAS	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON	CONSORCIO GEOTEC	-
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI	CONSORCIO GEOTEC	-
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO	CONSORCIO ECI 2021	
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN	CONSORCIO GEOTEC SENA	-
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS	
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC	
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS	
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	CONSORCIO SAN ANDRÉS MOSQUERA	
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO	CONSORCIO GEOTEC SENA	-
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO_CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO INGENIERÍA ESTRUCTURAL	

5.2.3 CONTRATOS DE INTERVENTORIA				
SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO_CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	-
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	CALDAS	INGENIERIA MÁSTER SAS	
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON	CONSORCIO KNIGHT	-
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI	CONSORCIO KNIGHT	-
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO	CONSORCIO INTERMOS	
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	-
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	RM INGENIEROS S.A.S	
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO SENA BUGA 2020	
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CONSORCIO INTER CGR	
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S	
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	-
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO_CAPITAL	BOGOTA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	

5.2.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO				
Se realiza seguimiento semanal mediante reuniones técnicas virtuales cada miercoles.		Septiembre	21-28	Octubre 5-12

5.2.5. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION		
5.2.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias	CUMPLE	
5.2.5.2 Otras si aplican		

 		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
		INFORME SUPERVISION No.	31
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"			
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO	15-oct-22 14-nov-22

- Derivado del giro de recursos por valor de \$ 46.947.606.715 realizado el día 21 de mayo de 2020 y su valor contractual de \$ 47.905.721.138, genero una diferencia por valor de \$ 958.114.423 que corresponde, según lo informado por el SENA, a la aplicación de una deducción del 2% por concepto de contribución Pro-Universidad Nacional. Ante esto, y de acuerdo a la condición contractual, se presenta una reducción en el valor disponible para la ejecución de proyectos.
- El SENA realizo el proceso de exención de GMF de la cuenta de ahorros por medio de la inscripción de la misma ante el Ministerio de Hacienda con su respectivo cargue de documentos. Para dar por finalizado este proceso hace falta el certificado emitido por el Ministerio, donde se evidencie que la cuenta queda exenta.
- Se incorporan los recursos por 19.535.132.538 para un total de 67.440.853.676
- Findeter brindo acompañamiento para evaluar condición del Centro de Gestión Administrativa de la Av Caracas con Calle 13 en Bogota, y el Centro de Dosquebradas en Risaralda.
- FINDERTER brindo apoyo para la evaluar conficcion del Centro de Maicao y Centro de Yumbo.
- FINDERTER brinda apoyo para evaluar la condición del Centro del SENA en San Andres y Santa Rosa de Osos,
- Formalizada ampliación de plazo por 18 meses para ejecución de proyectos y actividades en desarrollo.
- Terminados y entregados los proyectos de Buga. Montería y Armenia.
- Terminado y entregado proyecto de la Granja en Espinal.
- Se incorpora el proyecto de intervención en la Sede de San Jacinto. -Bolívar

5.2.5. CIERRE Y LIQUIDACION DE CONTRATACION DERIVADA Y CTO INTERADMINISTRATIVO			
a) FINDERTER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas correspondientes, liquidará los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentará un informe final al cual anexará la información y documentos recopilados en desarrollo de su ejecución.		En liquidación Buga, Armenia y Montería y Espinal	
2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados		No aplica para el presente periodo	

OBSERVACIONES			
7. AVANCE DE LA GESTION DEL PROYECTO			
7.1 GESTION CONTRACTUAL		ESTADO	
Gestion legal	Contrato suscrito y formalizado	SI	
Gestion Administrativa	Acta de inicio	SI	
	Acta de Modificación	SI	Adición de \$ 19.535.132.538
	Actas de avance	N.A	
	Actas de liquidación	N.A	
OBSERVACIONES			
7.2 GESTION DEL TALENTO HUMANO		CONCEPTO	
7.2.1 DEL CONTRATANTE			
Personal Directivo	Carlos Alfonso Mayorga Prieto		Director Advo y Financiero (e) - Ordenador del Gasto
Personal de Supervisión	Jose Samuel Gomez Estrella		Coordinador Grupo de Construcciones
Personal de Apoyo a la Supervisión	Oscar Fernando Moreno		Ing Grupo de Construcciones
	Néstor Alfonso Gómez Arenas		Arq. - Contratista Grupo de Construcciones
	Ricardo Londoño Blandón		Economista - Contratista Grupo de Construcciones.
Delegados Comité Fiduciario	Wilson Rojas Moreno		Director Administrativo y Financiero
	Oscar Castro Anaya		Coordinador Grupo de Tesorería
	Victor Daniel Guevara		Coordinador Grupo Contabilidad
Delegado Comité Técnico	Jose David Garcia Barco		Ing Grupo de Construcciones
	Oscar Castro Anaya		Coordinador Grupo de Tesorería
Delegados Comité Financiero	Victor Daniel Guevara Cardona		Coordinador Grupo Contabilidad
	Yaneth López Chaparro		Coordinadora Grupo de Presupuesto
Personal de Ejecución- Operación			No aplica
Personal de Soporte			No aplica
Personal de Ejecución - Investigación			No aplica
Personal de Ejecución - Capacitación			No aplica
7.2.2 DEL CONTRATISTA - FINDERTER			
Personal Directivo	Juan Jose Oyuela soler	1	Vicepresidente Técnico
	Wilmar Enrique Sepulveda Diaz	1	Gerente de infraestructura
Personal de Asesoría Asistencia Técnica	Topógrafo	1	Jorge Andres Castillo Torres
	Ingeniero de Suelos	1	Jorge Andres Castillo Torres
	Asesor Estructura	1	Guillermo Alberto Arcia Diaz
	Asesor Hidrosanitario	1	Julian Alberto Bayona Romero
	Asesor eléctrico y de voz y datos	1	Jorge Enrique Zuluaga villegas
	Asesor en Instalaciones mecánicas	1	Jorge Enrique Zuluaga villegas
	Asesor en Presupuesto y programación	1	Ivan Dario Mantilla Rosas
Personal Asistencia Tecnica	Coordinación	1	Leonardo Alfonso Martinez Otero
Personal Asistencia Tecnica	Supervisión Inventoria	1	Maria Alejandro Rodriguez Villareal
	Supervisión Inventoria	1	Olga Maria Muñoz Muñoz
	Supervisión Inventoria	1	Yerson Arias Rivera
	Supervisión Inventoria	1	Giovanny Andres Vanegas Prada
Personal Asistencia Tecnica	Contratacion Derivada	1	Ivan Alirio Ramirez Rusinqui
	Contratacion Derivada	1	Ana Maria Giraldo Ruiz
	Contratacion Derivada	1	Daniela Esther Alvear Petro
	Contratacion Derivada	1	Paula Andrea Rodriguez Delgado
Personal Asistencia Tecnica	Negocios Fiduciarios	1	Edymer Esneider Franco Martinez
	Negocios Fiduciarios	1	Alvaro Fernandez Ospina
	Contratacion Derivada	1	Jeymi Nataly Gonzalez Cardenas
Personal Asistencia Tecnica	Abogado del Programa	1	Maria Alejandra Oliveros
	Profesional aAdministrativo	1	Lury Mireya Bustos Solano
OBSERVACIONES :			
7.3 GESTION DE LOGISTICA	7.4 GESTION SOCIAL	7.5 GESTION AMBIENTAL	7.6 GESTION DE SST-
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"

CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

PERIODO

15-oct-22

14-nov-22

7.4 GESTION EMPRESAS PUBLICAS

OBSERVACIONES:

CUMPLE



JOSE SAMUEL GOMEZ ESTRELLA

Supervisor



NESTOR ALFONSO GOMEZ ARENAS

Arq. Apoyo a la Supervisión