

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA Comité Semanal 9, semana del 13 de marzo al 19 de marzo de 2023; 2022-2025		
FECHA 23/03/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Juliana Cristina Ardila Arévalo	SDM-SS
Laura Catalina Henao Corredor	SDM/DIT
Lilian Joanna Forero Suárez	SDM-DIT
Jose Fernando Sanchez	TPD

2. ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de generalidades del contrato 2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila 3. Recomendaciones y conclusiones 4. Temas de la SDM – Ingeniera Juliana Ardila

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación de generalidades del contrato <p>El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 2025 de 2022 • Contratista: TPD Ingeniería S.A.S. • Acta de inicio del 16 de enero de 2023 • Duración: 10 meses
2. Informe de seguimiento de avance semanal <p>El director del proyecto informa que se recibieron observaciones a la versión 0 del informe de etapa 2 del tramo 3_32 Avenida Circunvalar entre calle 30 y calle 30B, así mismo se recibieron los tramos 3_26 Vía Choachí kilómetro 7+450, 3_27 Vía Choachí kilómetro 5+350 y 3_28 Vía Choachí kilómetro 4+550 para empezar la ejecución de la etapa 1 y se entregó el informe en versión 0 de los tramos 3_23 Vía Choachí kilómetro 14+300, 3_24 Vía Choachí kilómetros 13+550 y 3_25 Vía Choachí kilómetro 7+450.</p> <p>Se presenta el avance por metas</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 9, semana del 13 de marzo al 19 de marzo de 2023; 2022-2025	
FECHA 23/03/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq


			
Etapa 1 Informe de visita técnica, inventario e identificación de riesgos	Etapa 2 Estudio y diagnóstico de sistemas de contención vehicular	Etapa 3 Diseño de sistemas de contención vehicular	Etapa 4 Dibujo y presentación geográfica de planos de diseño de sistemas de contención vehicular
Versión 0: 3 Versión 1: 0 Versión 2: 0	Versión 0: 6 Versión 1: 1 Versión 2: 0	Versión 0: 0 Versión 1: 0 Versión 2: 0	Versión 0: 0 Versión 1: 0 Versión 2: 0
Aprobados: 7	Aprobados: 0	Aprobados: 0	Aprobados: 0

Total tramos en proceso: 13 tramos en proceso de diseño
Completo en las 4 Etapas de diseño: 0 tramos finalizados



Total tramos en proceso: 10


Avance Vs Plan de Trabajo
(Tramos aprobados)



Avance ejecución financiera

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA Comité Semanal 9, semana del 13 de marzo al 19 de marzo de 2023; 2022-2025		
FECHA 23/03/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq



3. Recomendaciones y conclusiones

- Durante la semana reportada se recibieron observaciones a la versión 0 del informe de la etapa 2 del tramo 3_32.
- Durante la semana reportada se recibieron los tramos 3_26, 3_27 y 3_28 para comenzar la ejecución de la etapa 1.
- Se presentó el informe de etapa 1 en versión 0 de los tramos 3_23, 3_24 y 3_25.
- Se esperan observaciones de los informes de la etapa 2 de los tramos 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 y 19_20.
- Se tiene programado entregar la versión 1 del informe de etapa 2 del tramo 3_32.
- Se tiene programado la entrega del informe en versión 0 de la etapa 1 de los tramos 3_26, 3_27, 3_28.

4. Temas de la SDM

La supervisión del contrato plantea una nueva mesa de trabajo, sin embargo la consultoría plantea atender las observaciones previamente realizadas al informe de etapa 2 del tramo 11_16 y después de esto solicitar una nueva mesa de trabajo con la supervisión del contrato.

La supervisión requiere informar si la cuenta No. 1 fue cancelada.

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
N/A	N/A	N/A

APROBADO



JULIANA CRISTINA ARDILA ARÉVALO
SUPERVISORA CONTRATO 2022-2025



CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025