

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		 ALCALDÍA DE BUCARAMANGA Municipio de Bucaramanga
	GESTIÓN SOCIAL		
	VERSIÓN 000		

INFORME MENSUAL GESTIÓN SOCIAL DE INTERVENTORÍA

N. 004

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 431 DE 2022

OBJETO: “INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”.

INTERVENTORIA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO VEGA ALBINO

CONTRATO DE OBRA N.º 403 DE 2022
OBJETO:” CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”.

ELABORO: GERSON CALEB PAEZ QUIROGA
CARGO: PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA
REGISTRO PROFESIONAL: 176129105-I
CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	4
3. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LINEAS ESTRATEGICAS	5
LÍNEA ESTRATÉGICA: DIÁLOGO CIUDADANO	5
✚ PROGRAMA SERVICIO A LA CIUDADANIA.....	5
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	5
REGISTRO Y ATENCIÓN DE LAS PQRS.....	6
RECORRIDOS URBANOS	11
✚ PROGRAMA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO	12
✚ PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS	15
✚ PROGRAMA DE CULTURA AL CIUDADANO	15
✚ PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD	20
✚ DESARROLLO ECONÓMICO	22
LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	24
✚ PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ...	24
REPORTES	24
4. INDICES DE CUMPLIMIENTO	25
5. CONCLUSIONES	31

1. INTRODUCCIÓN

La actual Administración Municipal de Bucaramanga a través de la secretaria de Infraestructura tiene a cargo la planeación, formulación, dirección ejecución y control de los planes, proyectos, programas de la Administración Municipal en materia de inversión en Infraestructura, recreación y alumbrado público de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial y el Plan de Desarrollo 2020-2023.

Bucaramanga Ciudad de Oportunidades, profirió el proyecto cuyo objeto es la **“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAÍSO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”**, capital del departamento de Santander, en la comuna 11 sur, situación que fraguo debido a factores atmosféricos y geomorfológicos que generaron la desestabilización del talud occidental en el Barrio Punta Paraíso, el Decreto 0189 de 11 de noviembre de 2022 POR EL CUAL SE PRORROGA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 063 DEL 12 DE MAYO DE 2022.

El proyecto se plantea con el fin de lograr acciones de respuesta a la emergencia por medio de la rehabilitación y reconstrucción evitando o neutralizando la amenaza en la zona y favoreciendo la seguridad de los ciudadanos. Teniendo en cuenta lo anterior el Municipio de Bucaramanga como entidad de carácter territorial tiene como finalidad principal dar garantía en el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectiva jurisdicción, ejerciendo para el cumplimiento de estos objetivos una función pública administrativa, tendiente a prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demanden el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, el mejoramiento social y cultural, logrando con ello la protección de todos los habitantes del Municipio de Bucaramanga.

Durante el periodo comprendido del 27 de abril al 26 de mayo del 2023, la Interventoría a cargo de la empresa CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S, realizo el seguimiento de las actividades ejecutadas en material social por el contratista CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S, las cuales correspondieron a las actividades programadas dentro de los programas de gestión social, las cuales se relacionan a continuación:

- ✓ Socialización de temas de importancia para la comunidad (Plan de manejo de tránsito)
- ✓ Difusión, Promoción y Convocatoria de ofertas de empleo para el sector
- ✓ Punto de Atención al Ciudadano
- ✓ Seguimiento de PQRSF
- ✓ Recorridos urbanos
- ✓ Charlas a colaboradores, enfocadas a gestión del riesgo psicosocial


De acuerdo con lo anterior, se presenta la relación de las actividades realizadas durante este período, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de trabajo para el proyecto.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La empresa CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S como contratista de obra, tiene la responsabilidad de ejecutar las obras en el cumplimiento de los objetivos propuestos por la secretaria de Infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga en el Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAÍSO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

Durante el periodo del presente informe, el contratista realizo actividades sociales enfocadas en el área de influencia directa del proyecto del sector Punta Paraíso, la población son los residentes del sector del barrio, y de mayor influencia las 25 viviendas localizadas en un radio de acción de 30 a 40 metros del AID.

La población del área de influencia indirecta son todos los ciudadanos en general de barrio o sectores aledaños, los cuales fueron identificados como los residentes de la comuna 11 sur, pertenecientes al barrio Villas del Nogal II y zonas aledañas, a continuación, se detalla el sector donde se ejecutan actividades del contrato.



Fuente: POT 2G 2014-2027

3. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LINEAS ESTRATEGICAS

Desde el 27 de abril al 26 de mayo del 2023, se realizaron las actividades programadas por el área social de la empresa contratista y la interventoría, las cuales se desarrollaron satisfactoriamente. A continuación, se describen las actividades correspondientes a los programas sociales aplicables, ejecutadas de acuerdo al cronograma de trabajo establecido:

LÍNEA ESTRATÉGICA: DIÁLOGO CIUDADANO

PROGRAMA SERVICIO A LA CIUDADANIA

Este programa fue orientado a generar espacios de participación ciudadana para la comunidad ubicada en Punta Paraíso, sector donde se desarrollan las actividades constructivas del proyecto, se implementaron las acciones:

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con el fin de prevenir la generación de conflictos con las comunidades y/o instituciones del área de influencia directa y dar el trámite y respuesta a las solicitudes que se generen con ocasión de la obra de mitigación y apoyo al sector de Punta Paraíso; se dispuso de un sistema para registrar de forma sistemática y ordenada las manifestaciones ciudadanas: quejas, reclamos, inquietudes, sugerencias y/o solicitudes de información, las cuales pueden llegar a presentarse de manera personal, telefónica o por medio del correo electrónico.

De acuerdo a lo anterior se llevaron a cabo las siguientes actividades en el Programa de Atención al Ciudadano:

- Se habilitó la línea de atención telefónica móvil número 318-8461-118 la cual se reportó en el boletín informativo distribuido en el recorrido urbano, por medio de la junta de acción comunal y perifoneo.
- Correo electrónico: construsuelos2023.puntaparaíso@gmail.com información suministrada igualmente en el volante informativo entregado.
- Se dispuso del formato de PQRS, para uso de la comunidad del sector una vez se dirijan al punto atención y se solicite será suministrado.

FORMATO DE RECEPCIÓN PQRS

 CONSTRUOBRA S.A.S. NIT. 900.118.888		SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRSF)		Código: PQRSF-001 Página: 1 de 1 Versión: 1 Vigencia a partir del: 01/01/2023
		CONTRATO DE OBRA No. 425-2023		
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA NARVAJO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		CONTRATISTA: CONSTRUOBRA S.A.S.		
FORMATO:	☐ BUCO	☐ SEGUIMIENTO	☐ VERRE	
FECHA:			No. PQRSF:	
PROPIETARIO (ARRENDATARIO):			No. DE IDENTIFICACIÓN:	
ORIGINACIÓN:			CELULAR:	
ELABORÓ:			REVISÓ INTERVENTORA:	
☐ PETICIÓN	☐ QUEJA	☐ RECLAMO	☐ SUGERENCIA	☐ FELICITACIÓN
DESCRIPCIÓN:				
Firma: Nombre:	Firma: Nombre:	Firma: Nombre:		
PROPIETARIO O ARRENDATARIO		REPRESENTANTE DE OBRA		REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
OBSERVACIONES:				

EQUIPAMIENTO PUNTO ATENCIÓN AL CIUDADANO



REGISTRO Y ATENCIÓN DE LAS PQRS

Durante el periodo comprendido entre el 26 de mayo al 27 de junio del 2023, se presenta las siguiente PQRSF, las cuales fueron interpuestas verbalmente (llamada telefónica):

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	
	GESTIÓN SOCIAL	
	VERSIÓN 000	



ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
 Municipio de Bucaramanga

CÓDIGO ASIGNADO POR EL CONTRATISTA	REQUERIMIENTO	FECHA DE RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN PQRSF	ESTADO	EVIDENCIA
003/2023	Mejoramiento de condiciones de la Vía ubicada en la Cra 15 con calle 111ª.	27/04/2023	<p>Se manifiesta deterioro en la pavimentación de la vía de manera verbal por habitantes del sector, manifestando que es consecuencia del ingreso de maquinaria a la obra.</p> <p>Se emite oficio CO-403-2023-011 y CO-403-2023-012, a la empresa EMPAS, con el fin de solicitar visita de inspección técnica.</p>	<p>CERRADA</p> <p>Fecha Cierre: 16/05/2023</p>	<p>Se realiza apoyo y acompañamiento técnico y social a la comunidad directamente afectada y al EMPAS en su revisión técnica del área afectada, donde se evalúa que los daños no son producto de la obra, sino por el ingreso del camión de recolección de basuras. Se envía solicitud de respuesta de revisión técnica al EMPAS. Se envía solicitud de revisión técnica al acueducto de Bucaramanga</p> <p>(Evidencia fotográfica, oficio CO-403-2023-011 y CO-403-2023-012)</p>
004/2023	Limpieza Vía ubicada en el pie del talud	31/05/2023	Se manifiesta de manera verbal por la presidenta de la JAC Martha Acevedo inconformidad por el lodo generado en la parte baja del talud en la vía del sector brisas del paraiso, debido al arrastre de material como consecuencia de las fuertes lluvias.	<p>CERRADA</p> <p>Fecha Cierre: 23/05/2023</p>	<p>Se realiza jornada de limpieza en la zona baja del talud para retirar material, se realiza registro fotográfico de la actividad.</p>

A continuación, se relaciona la evidencia de la gestión de las PQRSF.

OFICIO ENVIADO A EMPAS

SOLICITUD: VISITA DE OBRA

 ConstruSuelos de Colombia S.A.S Nit. 804.015.242-8	CO-403-2023-0011
--	------------------

Floridablanca, mayo 16 de 2023

SEÑORES
 EMPAS S.A.
 Empresa Pública de alcantarillado
 Bucaramanga
 C.P. Construoobras Isaval

EMPAS S.A. RECIBIDO
 Según documento
 02263 17084713pm 4488

ASUNTO: Solicitud de visita de obra

REFERENCIA: CONTRATO No. 403-2023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA*


Cordial Saludo;

El suscrito representante legal de CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S., con NIT: 804.015.242-8, solicita muy amablemente a la empresa Pública de alcantarillado EMPAS S.A. realizar una visita a la obra ubicada en el barrio Punta Paraiso Carrera 15-1 con calle 111 A – 40, del sistema de alcantarillado debido a las obras que se adelantan para el contrato No. 403 de 2023, las cuales requieren un punto de descarga para canal proyectado parte baja del talud, quedamos atentos a su colaboración debido a la premura de la obra por ser una zona de calamidad.

Correo para respuesta construsuelos2023.puntaparaíso@gmail.com.

Celular: 3108754633

Atentamente,



Ing. MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
 Representante Legal
 Construsuelos de Colombia S.A.S




Calle 29 9-68 Lagoa / Floridablanca- Santander
 Teléfonos: 6382909 – 6848430 cel. 3124503838
construsuelos2023@gmail.com




OFICIO EMITIDO A EMPAS – Gestión PQRS 003-2023

SOLICITUD: VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA



ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CO-403-2023-0012

Floridablanca, 12 de mayo de 2023

Alcalde Municipal de Bucaramanga

R 202300002948

21-05-2023 08:27:41:353

Constru S.A.S.

SEÑORES
ACUEDUCTO DE BUCARAMANGA

ASUNTO: solicitud de inspección técnica en la carrera 15 con calle 111ª esquina de la comuna 11 del sector Punta Paraíso Bucaramanga.

REFERENCIA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

De manera atenta me dirijo a ustedes con el fin de solicitar una inspección técnica en la carrera 15 con calle 111ª sector Punta Paraíso Bucaramanga pues evidenciamos socavación alrededor del pozo generando incidentes en los avances de la obra al no poder ingresar material ni movilizar maquinaria, al presentarse cierre total al acceso en la dirección anteriormente nombrada.

Lo anterior se solicita ya que en este sector se está realizando una obra: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" y queremos anteponernos ante cualquier situación que genere un riesgo inminente a la ejecución de las actividades, transporte de maquinaria y la seguridad de los trabajadores.

Agradecemos se pueda realizar una atención y solución oportuna.

Atentamente,



Ing. MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
Representante Legal



Calle 29 9-40 Lagos / Floridablanca - Santander
Teléfonos: 6302009 - 6645130 cel 3124503836
construsuelos@outlook.com



REGISTRO FOTOGRAFICO GESTIÓN PQRSF 004/2023



Mejoramiento del cerramiento ubicado en el pie del talud.



Limpieza de lodo en la vía ubicada en la parte baja del talud.



Limpieza de vías aledañas a los sitios de obra del proyecto ubicadas en el barrio Brisas del Paraíso.

SEGUIMIENTO INDICADOR DIVULGACIÓN		
OBJETIVO	RESULTADO	EVIDENCIA
Mantener a la comunidad del sector Punta Paraíso, informada sobre las actividades de obra en el proyecto.	No. PQRS cerradas / N° total de PQRS $IDIV = \frac{2}{2} \times 100\%$ $IDIV = 100\%$	Registro fotográfico Oficios emitidos

Se da respuesta y cierre a la totalidad de las PQRSF, impuestas en el periodo y pendiente por gestión (003-2023); del periodo anterior.

RECORRIDOS URBANOS

Se realiza acompañamiento a los recorridos urbanos programados por el contratista, en donde el propósito fue desarrollar actividades informativas y de dialogo con la comunidad del sector Punta paraíso y barrios aledaños de influencia indirecta, por medio de espacios de dialogo con la comunidad y conociendo así inconformidades, socializando el punto de atención al ciudadano, vacantes de empleo disponibles, sugerencias, entre otras.

N. RECORRIDO	SECTOR	FECHA DE RECORRIDO
1	Punta Paraíso	2,3,4,5,6 de mayo /2023
2	Punta Paraíso	8,10,13 de mayo /2023
3	Punta Paraíso	15,16,17, 19 de mayo /2023
4	Punta Paraíso	23,24,25,26,27 de mayo /2023
5	Punta Paraíso	29,30 de mayo /2023

RECORRIDOS URBANOS	
	



SEGUIMIENTO INDICADOR INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD		
OBJETIVO	RESULTADO	EVIDENCIA
Mantener a la comunidad del sector Punta Paraíso, informada sobre las actividades de obra en el proyecto.	No. Recorridos programados/ No. Recorridos ejecutados IND. INF Y PART= 19/19*100% IND. INF Y PART= 100%	Registro fotográfico – Se recomendó al contratista evidenciar los recorridos con imágenes donde se detalle fecha.

PROGRAMA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


Durante el presente periodo se basó en la socialización con la comunidad del área directa e indirecta de influencia de recomendaciones relacionadas con la prevención del riesgo en lo que refiere al manejo del tráfico y los procedimientos de contratación de la empresa, con el fin de evitar intermediarios o cualquier situación que pudiese afectar a la comunidad del sector.

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

Como medidas de divulgación se realizaron actividades de comunicación verbal puerta a puerta y uso de mecanismos para recepción de información visual tales como:

ENTREGA DE VOLANTE INFORMATIVO: se suministró volantes a residentes del sector y se realiza la instalación de volantes en puntos estratégicos del sector tales como tiendas,

restaurantes, centros de belleza, supermercados de frecuente recurrencia por los habitantes, entre otros, con la información relevante referente al proyecto.

ENTREGA VOLANTE INFORMATIVOS	
	
	

SOCIALIZACIÓN DEMOLICIÓN DE MURO: El 03 de mayo del 2023, se realiza la actividad referente de demolición de la pantalla existente, mediante retroexcavadora de oruga, para lo cual y con el fin de alertar a la comunidad más cercana al proyecto, se impartió información acerca del incremento de ruido que se iba a generar y posibles afectaciones en las viviendas por incremento de material particulado proveniente de la demolición, se deja como registro de la actividad documento con firmas y registro fotográfico.

REGISTRO INFORMACIÓN IMPARTIDA

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2018/06/12 Código: PP11-01-R08 Revisión: 04 Página 1 de 2
	ASISTENCIA	

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoría ☐

Fecha: 3 de mayo 2023
Hora: 2:00 pm - 5:30 pm
Lugar: PUNTA PARAISO

OBJETIVO:
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
RESPONSABLE: CAROLINA GARCIA MARTINEZ

No.	Nombre	Ocupación o cargo	Firma
1	Alfredo Mejia Mao	Propietario	<i>[Firma]</i>
1	Cr 15B15 # 111A - 26 Ap 101 - 201		
2	Diana Pineda		<i>[Firma]</i>
	Cl 112-15 Ap 202		
3	Erangelina Legos		<i>[Firma]</i>
	Cl 112-15 Ap 201		
4	Rosa Maria Rodriguez		<i>[Firma]</i>
	Cl 112-15 Ap 101		



SGS
ISO 9001:2015
CO 150867



SGS
ISO 14001:2015
CO 150868

Calle 29 9-68 Legos / Floridablanca- Santander
Teléfonos: 6382809- 6848430 cel: 3124503835
construsuelosltda@gmail.com



SGS
ISO 14001:2015
CO 150868



SGS
OHSAS 18001:2007
CO 150869

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante este periodo se evidencio acompañamiento por el profesional social del contratista, a las actividades técnicas ejecutadas en obra, promoviendo escenarios de seguridad a las comunidades del área de influencia, referente a la información suministrada por el contratista, se realizo acompañamiento en visitas de inspección técnica por entidades municipales, ingreso y salida de maquinaria y equipos, cerramientos viales por uso de maquinaria en el talud y en actividades de alto riesgo por demolición de la pantalla existente.

ACOMPAÑAMIENTO ÁREA TÉCNICA



PROGRAMA DE CULTURA AL CIUDADANO


Capacitación a los colaboradores vinculados al proyecto:

Durante el periodo, se realizó acompañamiento a las charlas impartidas por el profesional Social del contratista a los trabajadores en obra acorde al cronograma establecido, las charlas fueron enfatizadas en la importancia del trabajo en equipo, el autocuidado como sinónimo de autoestima y medidas de prevención del estrés laboral.

ITEM	TEMA	FECHA	NUMERO ASISTENTES	CAPACITADOR
1	Autocuidado	02/05/2023	13	Leidy Carolina García (Social Contratista)
2	¿Cómo reducir el estrés laboral?	11/05/2023	11	Leidy Carolina García (Social Contratista)
3	Habilidades sociales	25/05/2023	17	Leidy Carolina García (Social Contratista)
4	Trabajo en equipo	29/05/2023	17	Leidy Carolina García (Social Contratista)

REGISTROS DE CAPACITACIONES

TEMA: AUTOCUIDADO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2020/01/03
FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS		Código: PP11-01-R13
		Revisión: 04
		Página 1 de 1
Nombre Supervisor:	Leidy Carolina Garcia	Hora inicio: 4:45 pm
Fecha:	2 de mayo de 2023	Hora término: 5:00 pm
Tema Tratado:	Autocuidado	
Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):		
1.- Análisis de accidente.	☐	9.- Riesgos eléctricos.
2.- Normas de seguridad.	☐	10.- Señalización interna.
3.- Análisis de trabajo.	☐	11.- Normas de higiene y aseo.
4.- Investigación de accidentes.	☐	12.- Superficies de trabajo.
5.- Prevención y combate de incendios.	☐	13.- Riesgos específicos.
6.- Uso Eléctrico de Póleo, Personal.	☐	14.- Aspectos legales.
7.- Uso equipos y herramientas.	☐	15.- Protección de máquinas.
8.- Manejo y almacenamiento de materiales.	☐	16.- Otros.
Nombre		Firma
1. Diego Salmerón Galuz		
2. David Quintana Quintana		
3. Yordan A. Orozco G		
4. Luis Contreras Prober		
5. José Miguel Moreno Palomares		
6. Esteban D. Flores Carr		
7. Elías Ojeda		
8. Mabel Johana Martínez		
9. Fernando Rojas Anaya		
10. María Gómez		
11. DANNY CAPACITO		
12. María Calderón		
13. Carmen Rosa		
14.		
15.		
16.		
17.		
Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quien dictó la charla		
<div style="text-align: right;">  Nombre y Firma Supervisor </div>		



SGS
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL



SGS
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Calle 20 9-60 Lagos / Floridablanca - Santander
 Teléfono: 6382803 - 6648430 cel. 3124503036
 construsuelos@msn.com




SGS
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL



SGS
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

TEMA: ¿COMO REDUCIR EL ESTRÉS LABORAL?

CONSTRUERAS DE COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2020/05/03	
FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS		Código: PP11-01-R13	
		Revisión: 04	
		Página 1 de 1	
Nombre Supervisor	Leidy Carolina Garcia	Hora inicio	4:45 pm
Fecha	11 de mayo 2020	Hora término	5:00 pm
Tema Tratado: ¿Como reducir el estrés laboral?			
Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda)			
1.- Análisis de accidentes		8.- Riesgos eléctricos	
2.- Normas de seguridad		10.- Señalización interna	
3.- Análisis de trabajo		11.- Normas de higiene y salud	
4.- Investigación de accidentes		12.- Superficies de trabajo	
5.- Prevención y combate de incendios		13.- Riesgos específicos	
6.- Uso Elemento de Protec. Personal		14.- Aspectos legales	
7.- Uso equipos y herramientas		15.- Protección de máquinas	
8.- Manejo y almacenamiento de materiales		16.- Otros	
Nombre		Firma	
1. Te sús ramos		Te sús ramos	
2. Fernanda Rojas Arango		Fernanda Rojas Arango	
3. Marcela Roldán Martínez Arango		Marcela Roldán Martínez Arango	
4. Sergio Alvarado Lozano		Sergio Alvarado Lozano	
5. Yordan A. Orozco G		Yordan A. Orozco G	
6. Elias Ortega		Elias Ortega	
7. Jose Miguel Moreno		José Miguel Moreno	
8. Janny Capacho		Janny Capacho	
9. Mariana Calderón		Mariana Calderón	
10. Carmen Rosa M		Carmen Rosa M	
11. Maria Gomez		Maria Gomez	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quien dicto la charla			
<div style="text-align: right;">  Leidy Carolina Garcia M. Nombre y Firma Supervisor </div>			




Calle 29 # 58 Lagos / Floridablanca - Santander
 Teléfono: 6382900 - 6344433 / cel. 3124503800
 construereas@colnet.com




TEMA: HABILIDADES SOCIALES

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2020/01/03	
FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS		Código: PP11-01-R13	
		Revisión: 04	
		Página: 1 de 1	
Nombre Supervisor	Ledy Carolina G	Hora Inicio	4:45 Pm
Fecha	29 de mayo 2023	Hora Término	5:00 Pm
Tema Tratado	Habilidades Sociales		
Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):			
1. Análisis de accidente		9. Riesgos eléctricos	
2. Normas de seguridad		10. Satisfacción interna	
3. Análisis de trabajo		11. Normas de higiene y aseo	
4. Investigación de accidentes		12. Superficies de trabajo	
5. Prevención y combate de incendios		13. Riesgos específicos	
6. Uso correcto de Protec. Personal		14. Aspectos legales	
7. Uso de equipos y herramientas		15. Protección de máquinas	
8. Manejo y almacenamiento de materiales		16. Otros	
Nombre		Firma	
1. Elias Ochoa		Elias	
2. Jesus Contreras		Jesus	
3. S. S. A. Ochoa		S. S. A. Ochoa	
4. Andres Ochoa Ochoa		Andres	
5. Alvaro Thomas Tomas		Alvaro	
6. Kevin Andres Flores Perez		Kevin	
7. Jose Miguel Moreno Palmera		Jose	
8. David Flores		David	
9. David Martinez		David	
10. Cristian Gutierrez		Cristian	
11. Jose Carlos Rodriguez		Jose	
12. Fernando Rojas Amaya		Fernando	
13. Mabel Patricia Martinez		Mabel	
14. Danny Capacho		Danny	
15. Maria Calderon		Maria	
16. Carmen Rosa		Carmen	
17. Maria Gomez		Maria	
Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quien dicta la charla			
Ledy Carolina Garcia		Ledy Carolina Garcia	
Nombre y Firma Supervisor		Nombre y Firma Supervisor	

CHARLAS Y CAPACITACIONES


SEGUIMIENTO INDICADOR INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD		
OBJETIVO	RESULTADO	EVIDENCIA
Realizar actividades de orientación e información a trabajadores vinculados al proyecto.	No. Charlas programadas/ No. Charlas ejecutadas <i>IND. INF Y PART= 4/4*100%</i> <i>IND. INF Y PART= 100%</i>	<i>Registro fotográfico</i> <i>Registro asistencia a formación</i>

El contratista da cumplimiento al 100% de las capacitaciones programadas semanales dentro del programa social, al personal en obra.

 PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

DIVULGACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO: En punto estratégico del proyecto definido por el contratista de obra, se realiza la verificación de instalación de piezas gráficas y entrega a los residentes del sector referente al PMT.

El contratista informo a los locales de comercio y la comunidad en general de cierres viales por ingreso y operación de maquinaria, riesgos inminentes durante el trabajo de maquinaria pesada en el talud por movimientos de tierras, de manera oportuna a la comunidad afectada por los cambios en el PMT, durante este periodo, no se recibieron PQRS, provenientes de la implementación del Plan de manejo de tráfico.

DIVULGACIÓN PMT


(Ver Anexo 1. Registro de divulgación de PMT)

SEGUIMIENTO INDICADOR DIVULGACIÓN

OBJETIVO	RESULTADO	EVIDENCIA
Mantener a la comunidad del sector Punta Paraíso, informada sobre las actividades de implementación del PMT.	No. Comunicados programados de divulgación / N° de comunicados divulgados IDIV= 3/3*100% IDIV=100%	Registro fotográfico Volantes informativos Registro asistencia divulgación PMT

Durante este periodo el contratista realizo la socialización de cierres y desvíos viales, y las principales directrices del plan de manejo de tráfico con la comunidad, dando cumplimiento al objetivo del programa.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		 ALCALDÍA DE BUCARAMANGA Municipio de Bucaramanga
	GESTIÓN SOCIAL		
	VERSIÓN 000		

DESARROLLO ECONÓMICO

Durante el periodo, se realiza la convocatoria a vacantes de empleo con prioridad de habitantes del sector, el contratista realiza la vinculación de mujeres de mano de obra no calificada, las cuales se relacionan en la tabla del personal contratado. La empresa contratista realizó la convocatoria de empleo, por medio de volantes informativos distribuido en recorridos urbanos, por medio de la junta de acción comunal y perifoneo. Hasta la fecha el personal en obra se encuentra distribuido así:

Cargo	Nombres	Contratista	Inicio	Retiro de empresa	Retiro del proyecto
PROFESIONALES CONTRATISTA					
Director de obra	Miguel Ángel Camargo Jaimes	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	-	-
Residente de obra	Angie Fernanda Rojas Anaya	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	-	-
Especialista Estructuras	Sandra Liliana Uribe Hernández	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	-
Especialista Geotecnia	John Fernando Sarmiento Duran	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	-
Especialista Hidráulico	Iban Gustavo Blanco González	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	-
Geólogo	Andrés García Sanabria	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	-
Ingeniero Civil	Juan Sebastián Niño Salgado	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	-
Ingeniero Civil	Andruw Yesid Antonio Ayala Castro	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	-
Ingeniero Civil	Juan Sebastián Gómez Rueda	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	-
HSEQ	Nidia Johana Portilla Vargas	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	-	-
Auxiliar Siso	Mabel Tatiana Martínez Amado	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	28/03/2023	-	-
Profesional Social	Leydy Carolina García Martínez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	-	-
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA					
Topografía	Gonzalo Jaimes Sánchez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	-	-
OPERADOR DE MAQUINARIA DE PERFORACIÓN					
Operador	William Ferreira Pimiento	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	22/03/2023	-	25/04/2023
Operador	Elías Ortega	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	22/03/2023	-	-
Operador	Yordan Albeiro Orozco González	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	22/03/2023	-	-
PERSONAL DE OBRA MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
Ayudante de obra	Álvaro Armando Villalba Quiroz	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	22/03/2023	-	14/04/2023

Cargo	Nombres	Contratista	Inicio	Retiro de empresa	Retiro del proyecto
Ayudante de obra	Álvaro Thomas	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	22/03/2023	-	30/04/2023
Ayudante de obra	Diofante Bonett Quintero	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	22/03/2023	-	30/04/2023
Maestro de obra	Mauricio Hernández Delgado	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	01/04/2023	-	02/05/2023
Ayudante de obra	José Miguel Moreno Palmera	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	19/04/2023	-	-
Ayudante de obra	Jesús Contreras Flórez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	19/04/2023	-	-
Ayudante de obra	Jefferson David Flórez Pérez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	19/04/2023	-	-
Ayudante de obra	Kelvin Andrés Flórez Pérez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	24/04/2023	-	-
Vigilante	José del Carmen Caballero	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	03/2023	-	-
Ayudante de obra	Dulys David Martínez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	17/05/2023	-	-
Ayudante de obra	Brayan Duván Gutiérrez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	17/05/2023	-	-
Ayudante de obra	Jean Carlos Martínez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	17/05/2023	-	-
Maestro de obra	Sergio Olave Laguado	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	15/05/2023	-	-
MUJERES MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
Oficios Varios	Carmen Rosa Marcon Rodríguez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	01/04/2023	-	-
Auxiliar administrativa	María Alejandra Gómez Ochoa	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	01/04/2023	-	-
Oficios varios	María del Socorro Calderón Joya	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	01/04/2023	-	-
Recepcionista	Danny Jazmín capacho	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	01/04/2023	-	-

Tabla 1. Listado de Personal Contratista de Obra

Durante este periodo se realizó vinculación del personal, de las hojas de vida recepcionadas del área de influencia directa e indirecta del proyecto objeto del contrato, se realiza acompañamiento en la inducción para el ingreso.

SEGUIMIENTO INDICADOR INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD		
OBJETIVO	RESULTADO	EVIDENCIA
Contratar mano de obra no calificada residente en el municipio de Bucaramanga no inferior al 30% del total del personal no calificado contratado	Mano de obra no calificada contratada / mano de obra no calificada del municipio de Bucaramanga. IND.= 100%	Registro fotográfico Certificado de residencia

PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN



LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

✓ **Divulgación actividades de obra**

Se implementa como mecanismo de comunicación digital para la comunidad en general del sector Punta Paraíso, información del proyecto a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, por medio de las JAC, EDILES y los líderes que hacen parte del comité de veeduría al proyecto, con el fin de ser impartida la información real a través de los grupos creados en la aplicación.

Durante este periodo se realizo la divulgación del plan de manejo de transito predio a predio, como registro se deja asistencia.

✓ **Socialización actividades en obra**

Se socializaron las actividades de obra, durante este periodo de intervención en la comuna 11 del sector de Punta Paraíso. La información fue clara, veraz y oportuna e impartida por los profesionales vinculados al proyecto. Se realiza socialización con la comunidad del área directa e indirecta de influencia mediante recorridos en obra y atención en el Punto definido para la comunidad.

REPORTES

Durante este periodo el profesional social entrego los siguientes anexos relacionados en su informe mensual, como evidencia de la ejecución de las actividades.

- ✓ Oficios emitidos a EMPAS, Registro fotográfico de las actividades, Registro de asistencia a capacitaciones de los trabajadores, registro de socializaciones realizadas en los predios área influencia directa y procedimientos para atención de PQRS, reclamaciones por afectación a predios, levantamiento de actas de compromiso (cuando aplique).

4. INDICES DE CUMPLIMIENTO

Acorde al plan de gestión social elaborado por el contratista de obra CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS, la interventoría realiza el seguimiento y control de las actividades aplicables para el periodo comprendido entre el 27 de abril al 26 de mayo del 2023.

#	PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	C1	C2	CALIFICACIÓN
		100%	0%	
TALENTO HUMANO PARA EL DIÁLOGO CIUDADANO				
1	El Contratista conformó el equipo de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de acuerdo con las obligaciones contractuales.	100%		100%
2	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido en el apéndice social.	100%		100%
3	El personal social cumple con las obligaciones establecidas en el apéndice.	100%		100%
4	El profesional social asistió a los comités de seguimiento y extraordinarios a los cuales fue convocado	100%		100%
ETAPA PRELIMINARES				
1	El contratista realizó la actualización del Directorio de instituciones, equipamientos y actores sociales de acuerdo a lo establecido en el apéndice social.	100%		100%
2	El Contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
3	El contratista elaboró y presentó la metodología e inventario para la elaboración de las actas necesarias especificadas en este programa de Acompañamiento a Técnicas a la interventoría, de acuerdo a los parámetros del Apéndice.	100%		100%
4	El contratista participó en la socialización del aplicativo Bachué de acuerdo al Apéndice.	100%		100%
5	El contratista entregó a la interventoría los informes requeridos para la etapa de pre construcción y/o preliminares de acuerdo a las especificaciones de los documentos contractuales.	100%		100%
6	El contratista implementó todas las acciones requeridas en los programas, de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice, durante la etapa de preliminares,	100%		100%
LÍNEA ESTRATÉGICA: DIÁLOGO CIUDADANO				
PROGRAMA SERVICIO A LA CIUDADANÍA				
1	Instaló el punto de atención ciudadano de acuerdo a los tiempos, equipamiento y requerimientos establecidos en el apéndice social.	100%		100%
2	El punto de atención funcionó en el horario establecido en el apéndice.	100%		100%
3	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRS presentadas por la comunidad.	100%		100%
4	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRS abiertas durante el período de evaluación.	100%		100%

5	Dio respuesta a las PQRS de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos en el apéndice social.	100%		100%
6	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRS solicitados por la Interventoría.	100%		100%
7	Durante la ejecución del contrato el contratista cumplió con los recorridos urbanos de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice.	100%		100%
8	Durante la ejecución del contrato el contratista realizó la atención a veedurías ciudadanas de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice.	100%		100%
9	El contratista cumplió con el protocolo de servicio a la ciudadanía de acuerdo a lo establecido en el apéndice.	100%		100%
PROGRAMA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
1	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
2	El Contratista entregó a la Interventoría la presentación para la reunión de inicio, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
3	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
4	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
5	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
6	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
7	El Contratista entregó a la Interventoría la presentación para la reunión de finalización, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
8	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
9	El Contratista entregó a la Interventoría la presentación para la reunión de avance, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.		0%	0%
10	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de avance contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.		0%	0%
11	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de avance con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.		0%	0%
12	El área Técnica del Contratista asistió a las reuniones de inicio y finalización y extraordinarias como se encuentra establecida en el apéndice.	NA		NA

13	El contratista implementó acciones de socialización con la comunidad del área directa e indirecta de influencia con el fin de reforzar las recomendaciones relacionadas con la prevención del riesgo	100%		100%
14	Conformó el número de comite, de acuerdo con los requerimientos establecidos.	100%		100%
15	El Comité se reunió con la frecuencia establecida cumpliendo con los requisitos relacionados, con el fin de hacer seguimiento a la obra y divulgar información sobre el proyecto.	100%		100%
16	Hizo entrega del carné a cada uno de los integrantes del Comité cumpliendo con lo establecido en los tiempos y requerimientos establecidos en el apéndice.		0%	0%
17	El contratista realizó las reuniones virtuales y semipresenciales, atendiendo a los lineamientos y orientaciones establecidas en el Apéndice.	100%		100%
PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS				
1	El profesional del área social hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actividades establecidas en el apéndice.	100%		100%
2	Se realizó el respectivo inventario de predios objeto de actas de vecindad, de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
3	Entregó a la Interventoría para su revisión el inventario de predios y metodología para el levantamiento de actas de vecindad.	100%		100%
4	Levantó las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
5	Levantó las actas de vecindad de cierre en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
6	Para el levantamiento de las actas de vecindad de inicio elaboró y distribuyó piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
7	Entregó las actas de vecindad a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
8	Entregó copias de las actas de vecindad a la Comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
9	Realizó el procedimiento establecido en el apéndice en caso de reclamaciones por afectaciones a predios.	100%		100%
10	El profesional del área social realizó el acompañamiento al área técnica para el levantamiento de las actas de rampa de acceso vehicular de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
11	Para el levantamiento de las actas de rampas de acceso vehicular elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA

12	Entregó las actas de rampas de acceso vehicular a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
13	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
14	Se entregó copia de las actas de compromiso a la comunidad, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
15	El contratista cumplió con los compromisos establecidos en las Acta de Compromiso, en condiciones de oportunidad y calidad.	NA		NA
16	El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros filmicos del estado inicial de las vías de desvío de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
17	Se entregó el respectivo registro filmico de las vías de desvío a la Interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
18	El personal que realizó las actividades correspondientes al programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra, corresponde al establecido en el apéndice.	100%		100%
19	El contratista informó a la comunidad sobre las actividades del programa de acompañamiento a actividades técnicas de acuerdo a lo establecido en el apéndice.	100%		100%
PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA				
1	Elaboró el documento metodológico para las obligaciones del programa, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el presente apéndice.	100%		100%
2	Realizó los talleres y acciones de formación a empleados de obra con las temáticas y el tiempo establecido en el presente apéndice.	100%		100%
3	Realizó las acciones de formación en espacio público sobre prevención de accidentes establecidas en el presente apéndice.	100%		100%
4	Realizó las acciones académicas y de articulación con el sector educativo establecido en el presente apéndice.	NA		NA
5	Realizó las actividades con las Instituciones educativas identificadas en el área de influencia de acuerdo al Apéndice	NA		NA
PROGRAMA GOBERNANZA PARA LA COMUNIDAD				
1	Entregó la metodología con las estrategias y acciones del proceso de gestión y articulación interinstitucional del programa.	NA		NA
DESARROLLO ECONÓMICO				
1	Divulgó los mecanismos de contratación y las vacantes disponibles para el personal de mano de obra no calificada que residan en el municipio de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
2	Realizó las gestiones interinstitucionales necesarias para la vinculación de personal y cuenta con los respectivos soportes de dicha gestión.	NA		NA
3	Cumplió con el porcentaje % de contratación de personal de mano de obra no calificada local para la obra establecido en el apéndice.	100%		100%
4	Cumplió con el porcentaje de contratación de población vulnerable, establecido en el apéndice.	NA		NA

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		 ALCALDÍA DE BUCARAMANGA Municipio de Bucaramanga
	GESTIÓN SOCIAL		
	VERSIÓN 000		

5	Cumplió con el porcentaje % de contratación de personal de mano de obra no calificada local, población víctima del conflicto, según lo establecido en el apéndice.	100%		100%
6	Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.	100%		100%
ARTICULACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO				
1	Ejecutó las gestiones y acciones proyectadas de coordinación con las entidades locales y distritales para la prevención y mitigación del riesgo cuando se requirió.	100%		100%
EDUCACIÓN				
1	Cumplió con el desarrollo de las acciones de seguridad peatonal de la comunidad educativa del sector.	NA		NA
MANEJO DE SERVICIOS PÚBLICOS				
1	Cumplió con la definición y puesta en marcha de un (1) acuerdo de trabajo gestionado con cada empresa prestadora de servicios públicos para la atención a emergencias y contingencias.	100%		100%
2	Realizó todas las acciones necesarias que garantizaron la satisfacción de la ciudadanía con la gestión realizada con las empresas prestadoras de servicios públicos.	100%		100%
3	Ejecutó las acciones necesarias de coordinación con las empresas prestadoras de servicios públicos.	100%		100%
MOVILIDAD				
1	Cumplió con la implementación del esquema de socialización del PMT	100%		100%
2	Cumplió con la implementación de al menos una (1) estrategia de apropiación y socialización de este nuevo esquema de movilidad	100%		100%
3	Realizó todas las acciones necesarias que garantizaron la satisfacción de la ciudadanía con la gestión realizada con el sector	100%		100%
4	Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.	100%		100%
5	El Contratista realizó la articulación con el sector de Movilidad y la comunidad para la prevención y mitigación de la accidentalidad en relación a los desvíos implementados dentro del área de influencia directa e indirecta.	100%		100%
SALUD				
1	Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.	NA		NA
LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA				
PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO				
1	Cumplió con la reunión de articulación entre la interventoría y el Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Infraestructura para definir la estrategia comunicacional del proyecto y el plan de acción a ejecutar.	100%		100%
2	El contratista desarrolló el programa en el Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y lo implementó durante el periodo.	100%		100%
3	Elaboró y distribuyó predio a predio las piezas de comunicación de Inicio de obra, plegables y volantes informativos de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.	NA		NA

4	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice social.	100%		100%
5	Elaboró y distribuyó las piezas de información ciudadana o comunicados a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
6	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información a la comunidad el mismo día de la contingencia relacionada con el corte de servicios públicos (no programados), de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
7	Elaboró y distribuyó las piezas de divulgación necesarias en temas relacionados con la prevención y mitigación del riesgo.	100%		100%
8	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación plan de manejo de tráfico PMT, de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
9	Cumplió con los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones, para la elaboración y distribución de las piezas de divulgación del proyecto, de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
10	Elaboró y distribuyó predio a predio, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
11	Instaló los Puntos Satélites de Información de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
12	Realizó mantenimiento a los puntos satélites de información y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
REPORTES				
1	Proporcionó a la Interventoría y/o al Municipio de Bucaramanga la información social del proyecto cuando se le solicitó.	100%		100%
2	Tiene a disponibilidad del Municipio de Bucaramanga y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución del proyecto.	100%		100%
3	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de la diálogo ciudadano y comunicación estratégica, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el apéndice.	100%		100%
4	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica adelantada durante todo el contrato, con los criterios de oportunidad y calidad definidos en el apéndice.	NA		NA
5	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los documentos entregados a la Interventoría y/o el Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
6	Asistió a los comités de seguimiento social, mesas de trabajo y reuniones convocadas por la interventoría y/o el Municipio de Bucaramanga.	100%		100%

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	 ALCALDÍA DE BUCARAMANGA Municipio de Bucaramanga
	GESTIÓN SOCIAL	
	VERSIÓN 000	

5. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo programado en el plan de gestión social se cumplió con el alcance de las actividades estipuladas y se logró concluir:

- Se programan y se desarrollan satisfactoriamente cada una de las actividades sociales establecidas en el plan de trabajo social por el área contratista en el periodo del 27 de abril al 26 de mayo del 2023.
- El área contratista realiza la gestión del 100% de las PQRSF, hasta la fecha no se han recibido solicitudes para posterior seguimiento una vez cerradas, dando por CERRADO, las peticiones instauradas por la comunidad.
- Se da cumplimiento del 100% de las capacitaciones semanales programadas, en el programa social dirigidas a los colaboradores vinculados al proyecto.
- Se informó de manera clara y oportuna a la comunidad beneficiaria del proyecto, las actividades a desarrollar para la implementación del manejo de tráfico (PMT), con el fin de evitar situaciones incómodas y/o accidentes.
- El área social contratista realizó el acompañamiento al área técnica en las actividades correspondientes al desarrollo de las obras, generando espacios de empatía y cordialidad con la comunidad.
- El área Social de la empresa contratista e interventoría trabajaron mancomunadamente para dar cumplimiento a las actividades propuestas, con el objetivo de recibir inquietudes, inconformidades y solicitudes de la comunidad y de los trabajadores.