



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C	Contratista:	CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.	ACTA DE RECIBO PARCIAL
		Contrato No.:	135 de 2017	No. 2
		Valor:	\$ 900.000.000	
		Plazo:	Hasta el 31 de Diciembre de 2017	
		F. Iniciación:	miércoles, 7 de junio de 2017	Fecha de la presente Acta:
		F. Terminación:	domingo, 31 de diciembre de 2017	viernes, 25 de agosto de 2017

CONDICIONES CONTRACTUALES		UNIDAD	Vr. UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADA	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0	MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL								
1.1	Alistado de pisos e=4 mortero 1:3	M2	\$ 28.734	40,72	\$ 1.169.930	66,88	\$ 1.921.730	107,60	\$ 3.091.659
1.2	Bocel media caña en madera, de 3x3 cms de altura color a seleccionar por la entidad. Instalado.	ML	\$ 19.215	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.3	Bocel en MDF 1x1 cms de altura color a seleccionar por la entidad. Instalado.	ML	\$ 13.634	0,00	\$ -	142,67	\$ 1.945.163	142,67	\$ 1.945.163
1.4	Caneca en acero inoxidable de sobreponer en muro para baños	UND	\$ 361.847	7,00	\$ 2.532.929	2,00	\$ 723.694	9,00	\$ 3.256.623
1.5	Cielo raso en fibra mineral 60 x 60 , incluye lineales, instalado.	M2	\$ 57.962	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.6	Cielo raso plano drywall incluye lineales perimetrales, instalado.	M2	\$ 67.548	41,31	\$ 2.790.408	22,15	\$ 1.496.188	63,46	\$ 4.286.596
1.7	Cielo raso plano en superbord, incluye lineales perimetrales, instalado.	M2	\$ 83.288	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.8	Demolición de piso en madera existente	M2	\$ 13.909	0,00	\$ -	74,21	\$ 1.032.187	74,21	\$ 1.032.187
1.9	Demolición muro en mampostería	M2	\$ 20.057	6,22	\$ 124.755	0,00	\$ -	6,22	\$ 124.755
1.10	Demolición y trasiego de muro doble cara en drywall	M2	\$ 14.137	21,52	\$ 304.228	0,00	\$ -	21,52	\$ 304.228
1.11	Desmonte aparato sanitario existente.	UND	\$ 35.033	6,00	\$ 210.198	8,00	\$ 280.264	14,00	\$ 490.462
1.12	Desmonte de cielo raso existente	M2	\$ 11.749	37,64	\$ 442.232	3,55	\$ 41.709	41,19	\$ 483.941
1.13	Desmonte de espejos	UND	\$ 17.134	4,00	\$ 68.536	5,00	\$ 85.670	9,00	\$ 154.206
1.14	Desmonte de lavamanos de sobreponer o incrustar.	UND	\$ 34.341	4,00	\$ 137.364	7,00	\$ 240.387	11,00	\$ 377.751
1.15	Desmonte de mesón en granito o marmol pulido para lavamanos.	M2	\$ 25.982	4,77	\$ 123.934	2,88	\$ 74.828	7,65	\$ 198.762
1.16	Desmonte de piso en baldosa existente.	M2	\$ 14.872	28,30	\$ 420.878	45,67	\$ 679.204	73,97	\$ 1.100.082
1.17	Desmonte divisiones de baño en lamina galvanizada	M2	\$ 17.393	16,56	\$ 288.028	2,40	\$ 41.743	18,96	\$ 329.771
1.18	Desmonte enchape en baldosa existente.	M2	\$ 12.606	114,61	\$ 1.444.774	114,81	\$ 1.447.295	229,42	\$ 2.892.069
1.19	Desmonte orinal existente	UND	\$ 32.809	2,00	\$ 65.618	2,00	\$ 65.618	4,00	\$ 131.236
1.20	Desmonte y reinstalación de puesto de trabajo existente.	UND	\$ 136.179	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.21	Desmonte y reinstalación de divisiones de oficina	M2	\$ 47.794	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

Samuel A. Castañeda

 Ingeniero

 CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C	Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. 135 de 2017 Contrato No.: \$ 900.000.000 Valor: Hasta el 31 de Diciembre de 2017 Plazo: miércoles, 7 de junio de 2017 F. Iniciación: domingo, 31 de diciembre de 2017 F. Terminación:	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 <i>Fecha de la presente Acta:</i> viernes, 25 de agosto de 2017
----------------	--	---	---

ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	Vr. UNITARIO	OBRA EJECUTADA ACTA 2				ACTA ANTERIOR		ACUMULADA	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.22	Desmonte y reinstalación de vidrio templado con accesorios en acero inoxidable	M2	\$ 34.269	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.23	Dispensador de jabón en acero inoxidable de sobreponer, incluye anclajes y elementos de sujeción, instalado.	UND	\$ 99.527	0,00	\$ -	1,00	\$ 99.527	1,00	\$ 99.527	1,00	\$ 99.527
1.24	Dispensador de papel higiénico (jumbo institucional para baño), fabricado en acero inoxidable, instalado.	UND	\$ 135.810	5,00	\$ 679.050	1,00	\$ 135.810	6,00	\$ 814.860		
1.25	División con perfilera vertical y horizontal en aluminio extruido y vidrio templado de 5 mm cristal claro instalado.	M2	\$ 432.295	0,00	\$ -	20,78	\$ 8.983.090	20,78	\$ 8.983.090		
1.26	División en drywall doble cara totalmente terminado, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar por la entidad, instalada.	M2	\$ 77.597	21,31	\$ 1.653.592	89,86	\$ 6.972.866	111,17	\$ 8.626.458		
1.27	División en drywall, una cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar por la entidad, instalada.	M2	\$ 63.768	13,01	\$ 829.622	0,00	\$ -	13,01	\$ 829.622		
1.28	División en superboard doble cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar por la entidad, instalada.	M2	\$ 104.493	30,24	\$ 3.159.868	0,00	\$ -	30,24	\$ 3.159.868		
1.29	División en superboard, una cara totalmente terminada, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar por la entidad, instalada.	M2	\$ 78.404	21,52	\$ 1.687.254	0,00	\$ -	21,52	\$ 1.687.254		
1.30	División en vidrio templado 8 mm con herrajes en acero inoxidable para división en baño para orinal.	M2	\$ 464.226	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.31	Enchape piso en baldosa travertino Ivori o similar, de 60 x 60 cm, tipo mármol pulido, incluye pega y boquilla, instalado.	M2	\$ 100.759	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.32	Enchape muros en mármol travertino de 1,5 a 2 cms, instalado.	M2	\$ 493.802	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.33	Enchape para pisos en cerámica, dimensiones de 45x45 cm, color a definir por la entidad, instalado.	M2	\$ 76.296	28,30	\$ 2.159.177	3,55	\$ 270.851	31,85	\$ 2.430.028		
1.34	Enchape para muros en cerámica, dimensiones de 30x60 cm, color a definir por la entidad, instalado.	M2	\$ 72.624	178,48	\$ 12.961.932	44,38	\$ 3.223.053	222,86	\$ 16.184.985		

Samuel A. Castañeda

 Ingeniero

 CONFIRMA:



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C	Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. 135 de 2017 Contrato No.: \$ 900.000.000 Valor: Hasta el 31 de Diciembre de 2017 Plazo: miércoles, 7 de junio de 2017 F. Iniciación: domingo, 31 de diciembre de 2017 F. Terminación:	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 Fecha de la presente Acta: viernes, 25 de agosto de 2017
----------------	--	--	--

CONDICIONES CONTRACTUALES				OBRA EJECUTADA ACTA 2					
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	Vr. UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADA	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.35	Enchape para pisos y muros en mármol, tipo boticino, espesor 1 cm, color a seleccionar por la entidad, instalado.	M2	\$ 345.849	37,00	\$ 12.796.413	51,13	\$ 17.683.259	88,13	\$ 30.479.672
1.36	Enchape para pisos en porcelanato, con dimensiones de 60x60 cm, color a definir por la entidad, instalado.	M2	\$ 82.272	0,00	\$ -	80,75	\$ 6.643.464	80,75	\$ 6.643.464
1.37	Enchape de tableta para piso de 45 x 45 ref: marmol crema siena incluye pegante y boquilla	M2	\$ 320.828	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.38	Espejo de 4 mm liso, instalado.	M2	\$ 122.391	8,28	\$ 1.013.397	4,39	\$ 537.296	12,67	\$ 1.550.694
1.39	Estructura de soporte para mesones instalada	ML	\$ 88.121	3,90	\$ 343.672	0,00	\$ -	3,90	\$ 343.672
1.40	Filos y remates para muros en drywall terminado pintura vinilo tipo 1.	ML	\$ 27.785	191,99	\$ 5.334.442	440,28	\$ 12.233.180	632,27	\$ 17.567.622
1.41	Gabinete en acero inoxidable de sobreponer en pared, para toallas de papel con capacidad para dos paquetes, instalado.	UND	\$ 297.302	7,00	\$ 2.081.114	2,00	\$ 594.604	9,00	\$ 2.675.718
1.42	Grifería con sensores lavamanos electrónico LVM, instalada.	UND	\$ 599.326	2,00	\$ 1.198.652	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.198.652
1.43	Grifería para poceta lavaplatos instalada.	UND	\$ 245.781	1,00	\$ 245.781	0,00	\$ -	1,00	\$ 245.781
1.44	Grifería tipo push antivandálica, instalada.	UND	\$ 489.897	4,00	\$ 1.959.588	2,00	\$ 979.794	6,00	\$ 2.939.382
1.45	Guarda escoba en vinilo, instalado.	ML	\$ 22.519	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.46	Guarda escobas en madera maciza tipo colonial instalado	ML	\$ 38.186	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.47	Guardaescoba en ceramica h:10 cms, instalado.	ML	\$ 19.256	0,00	\$ -	69,99	\$ 1.347.727	69,99	\$ 1.347.727
1.48	Guardaescoba en MDF para piso laminado	ML	\$ 23.254	3,32	\$ 77.203	127,92	\$ 2.974.652	131,24	\$ 3.051.855
1.49	Lamina Wengue o similar, incluye herrajes, elementos de sujeción y soporte, instalado	M2	\$ 161.679	6,40	\$ 1.034.746	0,00	\$ -	6,40	\$ 1.034.746
1.50	Lavamanos de empotrar, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho 48.3 cm, fondo de 42,1 cm, en color blanco. Incluye desagüe tipo push con terminado cromado, instalado.	UND	\$ 363.502	6,00	\$ 2.181.012	2,00	\$ 727.004	8,00	\$ 2.908.016
1.51	Lavamanos de incrustar, elaborado en porcelana sanitaria, con un ancho de 54.7 cm y un fondo de 49 cm, en color blanco, instalado.	UND	\$ 324.744	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

Sanchez R. Castillo
Ingeniero Civil
CONTRATISTA: *[Firma]*



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C	Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. 135 de 2017 Hasta el 31 de Diciembre de 2017 miércoles, 7 de junio de 2017 domingo, 31 de diciembre de 2017	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 <i>Fecha de la presente Acta:</i> viernes, 25 de agosto de 2017
----------------	--	--	---

CONDICIONES CONTRACTUALES		OBRA EJECUTADA ACTA 2					
		UNIDAD	Vr. UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS						ACUMULADA VALOR
1.52	Lavamanos de sobreponer tipo vessel, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho por fondo de 49x45 cm, en color blanco, incluye desagüe tipo push con terminado cromado, instalado.	UND	\$ 401.443	1,00	\$ 401.443	0,00	\$ 401.443
1.53	Mantenimiento - impermeabilización manto con foil de aluminio.	M2	\$ 44.858	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.54	Mantenimiento general de puertas y ventanas en madera maciza incluye pintura y ajuste	M2	\$ 128.975	7,88	\$ 1.016.323	0,00	\$ 1.016.323
1.55	Mantenimiento general piedra muñeca existente, pulido, emboquillado e impermeabilizado.	M2	\$ 53.561	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.56	Mantenimiento general piso en parquet, incluye lijado, remplazo de piezas y lacado.	M2	\$ 166.805	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.57	Mantenimiento general, pulido de enchapes y pisos en mármol existente, incluye cambio de piezas en mal estado.	M2	\$ 60.414	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.58	Mantenimiento marcos puertas existentes en madera maciza incluye pelado, lijado, masillado color	ML	\$ 108.928	16,81	\$ 1.831.080	0,00	\$ 1.831.080
1.59	Mantenimiento marcos ventanas en madera existente incluye pelado, lijado masillado y color	ML	\$ 101.584	9,92	\$ 1.007.713	0,00	\$ 1.007.713
1.60	Mármol para mesones y superficies, incluye faldero y salpicadero, instalado.	M2	\$ 505.475	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.61	Mesón en granito pulido para lavamanos incluye salpicadero y faldero, instalado	ML	\$ 356.704	14,82	\$ 5.286.353	2,84	\$ 6.299.393
1.62	Mueble alto para cocina de 40 cm de profundo, elaborado en madera aglomerada, interior y exterior enchapado en formica, incluye entrepaños, herrajes, elementos de sujeción, manijas en acero inoxidable y bisagras tipo cazoleta, color a definir por la entidad. Instalado.	ML	\$ 482.230	1,80	\$ 868.014	0,00	\$ 868.014

Sanchez R. Cesar
Ing. en Construcción
CONTRATISTA



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C	Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. Contrato No.: 135 de 2017 Valor: \$ 900.000.000 Plazo: Hasta el 31 de Diciembre de 2017 F. Inicial: miércoles, 7 de junio de 2017 F. Terminación: domingo, 31 de diciembre de 2017	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 Fecha de la presente Acta: viernes, 25 de agosto de 2017
----------------	--	--	--

CONDICIONES CONTRACTUALES				OBRA EJECUTADA ACTA 2			
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	Vr. UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.63	Mueble bajo para cocina de 60 cm de profundo, elaborado en madera aglomerada, interior y exterior enchapado en formica, incluye entrepaños, herrajes, elementos de sujeción, manijas en acero inoxidable y bisagras tipo cazoleta, color a definir por la entidad. Instalado.	ML	\$ 551.984	3,60	\$ 1.987.142	0,00	\$ -
1.64	Nivelación y ajuste de piso en madera existente, incluye cambio de piezas en mal estado	M2	\$ 80.778	0,00	\$ -	115,12	\$ 9.299.163
1.65	Orinal tipo Gotta o similar, con GV válvula sensor 1, instalado.	UND	\$ 548.879	2,00	\$ 1.097.758	0,00	\$ -
1.66	Película 80/20 antirreflectiva, instalada.	M2	\$ 78.088	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.67	Película LG tipo frost con diseño a seleccionar por la entidad, para utilizar sobre vidrio, instalada.	M2	\$ 93.750	77,43	\$ 7.259.063	0,00	\$ -
1.68	Percha sencilla base redonda línea Infinity Aya o similar, incluye elementos de sujeción y soporte, instalada	UND	\$ 86.284	16,00	\$ 1.380.544	0,00	\$ -
1.69	Perfil de aluminio para enchape Wengue, instalado.	ML	\$ 40.082	19,20	\$ 769.574	0,00	\$ -
1.70	Persianas micro perforada enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada.	M2	\$ 151.207	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.71	Persianas tipo blackout enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada.	M2	\$ 233.139	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.72	Pirlan en madera para piso laminado, instalado.	ML	\$ 67.840	1,00	\$ 67.840	11,78	\$ 799.155
1.73	Pirlan metálico, instalado	ML	\$ 33.048	1,00	\$ 33.048	0,00	\$ -
1.74	Piso en mármol travertino de 1,5 a 2 cms, instalado.	M2	\$ 563.422	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.75	Piso en vinilo, color a seleccionar por la entidad, instalado.	M2	\$ 82.562	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.76	Piso laminado trafico comercial pesado color a seleccionar por la entidad, instalado.	M2	\$ 67.636	0,00	\$ -	273,95	\$ 18.529.207
1.77	Piso nuevo en parquet instalado y terminado laca natural, brillado .	M2	\$ 359.647	29,20	\$ 10.501.692	0,00	\$ -
						29,20	\$ 10.501.692

Sanchez R. Castañeda
Ingeniero de Edificación
CONTRATISTA



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C	Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. 135 de 2017 Contrato No.: \$ 900.000.000 Valor: Hasta el 31 de Diciembre de 2017 Plazo: miércoles, 7 de junio de 2017 F. Iniciación: domingo, 31 de diciembre de 2017 F. Terminación:	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 Fecha de la presente Acta: viernes, 25 de agosto de 2017
----------------	--	---	---

CONDICIONES CONTRACTUALES				OBRA EJECUTADA ACTA 2					
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	Vr. UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADA	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.78	Puerta en estructura en aluminio color natural con vidrio templado de 5mm, 0.80 x 2.00 mts incluye marco y cerradura, instalada	UND	\$ 1.043.359	4,00	\$ 4.173.436	0,00	\$ -	4,00	\$ 4.173.436
1.79	Puerta en vidrio templado de 10 mm, incluye cerradura, herrajes y accesorios en acero inoxidable, color a seleccionar por la entidad, instalada.	M2	\$ 1.208.449	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.80	Puerta entambrada de 0.80 x 2.00 mts en madera, incluye marco, batiente, vidrio y cerradura, color a seleccionar por la entidad, instalada.	UND	\$ 462.802	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.81	Puerta metálica entambrada de 0.80 x 2.00 mts, incluye cerradura y marco, color a seleccionar por la entidad, instalada.	UND	\$ 569.870	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.82	Puertas y divisiones en vidrio templado y laminado 8 mm con película blanca	M2	\$ 655.407	13,52	\$ 8.861.103	2,59	\$ 1.697.504	16,11	\$ 10.558.607
1.83	Punto electrico para iluminacion inc tuberia, accesorios, clavijas, alambre electrico awg 12 y 14	UND	\$ 114.558	20,00	\$ 2.291.160	8,00	\$ 916.464	28,00	\$ 3.207.624
1.84	Punto traslado tubería hidráulica.	UND	\$ 111.484	14,00	\$ 1.560.776	3,00	\$ 334.452	17,00	\$ 1.895.228
1.85	Punto traslado tubería sanitaria.	UND	\$ 128.529	18,00	\$ 2.313.522	0,00	\$ -	18,00	\$ 2.313.522
1.86	Regatas eléctricas	ML	\$ 18.720	10,80	\$ 202.176	0,00	\$ -	10,80	\$ 202.176
1.87	Registro para baño, instalado.	UND	\$ 88.397	6,00	\$ 530.382	4,00	\$ 353.588	10,00	\$ 883.970
1.88	Resane y pintura a base de cal	M2	\$ 14.176	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.89	Resanes y estucos muros.	M2	\$ 13.378	33,06	\$ 442.277	8,35	\$ 111.706	41,41	\$ 553.983
1.90	Retapizado poltrona en paño, color a seleccionar por la entidad, instalado.	UND	\$ 461.822	5,00	\$ 2.309.110	0,00	\$ -	5,00	\$ 2.309.110
1.91	Retapizado sofá dos puestos en paño, color a seleccionar por la entidad, instalado.	UND	\$ 678.210	7,00	\$ 4.747.470	0,00	\$ -	7,00	\$ 4.747.470
1.92	Retiro de escombros	VIAJE	\$ 342.922	3,40	\$ 1.165.935	3,60	\$ 1.234.519	7,00	\$ 2.400.454
1.93	Retiro, mantenimiento y reinstalación de archivo rodante existente	ML	\$ 479.611	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.94	Señalización en acrílico, incluye elementos de sujeción y soporte, instalado.	M2	\$ 510.615	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

Sanchez R. Castañeda
Ing. en Construcción
CONTRATISTA: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES											
Objeto:		MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C			Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. Contrato No.: 135 de 2017 Valor: \$ 900.000.000 Plazo: Hasta el 31 de Diciembre de 2017 F. Iniciación: miércoles, 7 de junio de 2017 F. Terminación: domingo, 31 de diciembre de 2017			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 Fecha de la presente Acta: viernes, 25 de agosto de 2017			
CONDICIONES CONTRACTUALES											
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	Vr. UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADA			
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
1.95	Suministro e instalación de tableta para piso de 45 x 45 ref: marmol crema siena incluye pegante y boquilla	M2	\$ 320.828	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.96	Suministro e instalación aparato sanitario ahorrador de agua de 1 pieza, con taza alargada, anillo cerrado y asiento, válvula anti fisión hidrostática, descarga a presión tipo torre de 2", botón push de accionamiento en la tapa, sistema de descarga variable de líquidos y sólidos, color blanco instalado.	UND	\$ 766.992	11,00	\$ 8.436.912	2,00	\$ 1.533.984	13,00	\$ 9.970.896		
1.97	Suministro e instalación de alfombra tráfico comercial pesado 1600 grms/m2 para pasillos, color a seleccionar por la entidad, incluye jumbolo y ribetes laterales.	M2	\$ 129.802	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.98	Suministro e instalación de lámina Wengue sobre muro en drywall existentes	M2	\$ 117.297	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.99	Suministro e instalación de lamparas tipo bala led de 18 w de incrustar luz blanca	UND	\$ 62.011	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
1.100	Suministro e instalacion de lamparas tipo led de 60 x 60 de 35 w de incrustar luz blanca	UND	\$ 249.678	2,00	\$ 499.356	0,00	\$ -	2,00	\$ 499.356		
N.P	ITEMS NO PREVISTOS MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL										
NP 1.101	Suministro e instalación de piso vinilo LVT click listones. Tráfico comercial, industrial general.	M2	\$ 151.304	53,73	\$ 8.129.289	0,00	\$ -	53,73	\$ 8.129.289		
NP 1.102	Alistado de pisos e<3 mortero 1:3 para baños	M2	\$ 20.063	25,18	\$ 505.186	18,70	\$ 375.178	43,88	\$ 880.364		
NP 1.103	Grifería alta monocontrol redonda para lavamanos	UND	\$ 258.010	1,00	\$ 258.010	0,00	\$ -	1,00	\$ 258.010		
NP 1.104	Extractor de olores techo 20x20cm	UND	\$ 135.571	4,00	\$ 542.284	1,00	\$ 135.571	5,00	\$ 677.855		
NP 1.105	Desmonte de hoja puerta y ventana	UND	\$ 18.950	-5,00	\$ -94.750	11,00	\$ 208.450	6,00	\$ 113.700		
NP 1.106	Desmonte y reinstalación de puertas y/o ventana Incluye marco en madera	UND	\$ 43.524	10,00	\$ 435.240	0,00	\$ -	10,00	\$ 435.240		
NP 1.107	Portarrollo metálico de papel higiénico sencillo	UND	\$ 57.064	3,00	\$ 171.192	0,00	\$ -	3,00	\$ 171.192		

Sanchez & Castañeda
Ingenieros de Edificación
CARTAGENA



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C	Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. 135 de 2017 Contrato No.: \$ 900.000.000 Valor: Hasta el 31 de Diciembre de 2017 Plazo: miércoles, 7 de junio de 2017 F. Inicial: domingo, 31 de diciembre de 2017 F. Terminación:	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 Fecha de la presente Acta: viernes, 25 de agosto de 2017
----------------	--	--	---

CONDICIONES CONTRACTUALES		UNIDAD	Vr. UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADA	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS								
NP 1.108	Suministro e instalación aparato sanitario alargado ahorrador de agua GAMA ALTA de 1 pieza, anillo cerrado y asiento, botón push de accionamiento en la tapa, asiento cierre lento, color blanco instalado.	UND	\$ 1.365.212	1,00	\$ 1.365.212	1,00	\$ 1.365.212	2,00	\$ 2.730.424
NP 1.109	Rejilla de madera para ventilación en pared de 2,20x0,30m	UND	\$ 473.578	2,00	\$ 947.156	0,00	\$ -	2,00	\$ 947.156
NP 1.110	Rejilla 3x2 sifón	UND	\$ 10.786	7,00	\$ 75.502	1,00	\$ 10.786	8,00	\$ 86.288
NP 1.111	Lavaplatos doble poceta en acero inoxidable. Dimensiones: 0,75 x 0,40m	UND	\$ 461.530	1,00	\$ 461.530	0,00	\$ -	1,00	\$ 461.530
NP 1.112	Dispensador metálico de jabón líquido	UND	\$ 71.697	3,00	\$ 215.091	0,00	\$ -	3,00	\$ 215.091
NP 1.113	Poyo en concreto 2500 PSI fundido en sitio H>0,10m Ancho>0,60m	ML	\$ 97.764	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP 1.114	Nivelación de piso con tablex. Incluye retiro de alfombra o tapete existente y tornillería fijación.	M2	\$ 70.074	24,52	\$ 1.718.214	0,00	\$ -	24,52	\$ 1.718.214
NP 1.115	Mantenimiento correctivo y preventivo de escalera zona de correspondencia. Incluye pintura de paso y contrapaso unidades con laca renania a 3 manos tráfico pesado, limpieza de impurezas (pegante existente), pintura de pasamanos, pintura de rinconera y gualdera, pintura de reja pasamanos y reforzamiento, lijado con máquina.	ML	\$ 155.910	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP 1.116	Dispensador para jabón líquido para instalar en mesón con pico en acero inoxidable	UND	\$ 214.894	6,00	\$ 1.289.364	0,00	\$ -	6,00	\$ 1.289.364
NP 1.117	Suministro e instalación de control de acceso para puerta principal. Incluye controladora, lectores de tarjetas de proximidad, electroimán cantonera, brazo cierrapuertas hidráulico, fuente energía de respaldo.	UND	\$ 8.147.533	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP 1.118	Pafete liso muros 1:4. No incluye malla.	M2	\$ 20.746	77,94	\$ 1.616.943	114,92	\$ 2.384.130	192,86	\$ 4.001.074
NP 1.119	Desmonte de alfombra o tapete existente.	M2	\$ 5.580	0,00	\$ -	7,33	\$ 40.901	7,33	\$ 40.901

Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C	Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. Contrato No.: 135 de 2017 Valor: \$ 900.000.000 Plazo: Hasta el 31 de Diciembre de 2017 F. Iniciación: miércoles, 7 de junio de 2017 F. Terminación: domingo, 31 de diciembre de 2017	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 Fecha de la presente Acta: viernes, 25 de agosto de 2017
----------------	--	---	--

CONDICIONES CONTRACTUALES				OBRA EJECUTADA ACTA 2			
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	Vr. UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP 1.120	Demolicion mortero de nivelacion bajo piso en madera existente	M2	\$ 9.697	0,00	\$ -	66,88	\$ 648.535
NP 1.121	Demolicion de dintel en concreto 1,80X0,20X0,20	UND	\$ 24.547	0,00	\$ -	2,00	\$ 49.094
NP 1.122	Cancelacion de punto hidraulico o sanitario PVC 1/2"-2"	UND	\$ 16.840	12,00	\$ 202.080	6,00	\$ 101.040
NP 1.123	Fabricación e instalación de baranda metálica para escalera Incluye pintura, según diseño existente.	ML	\$ 119.500	0,00	\$ -	4,45	\$ 531.775
NP 1.124	Lavamanos de sobreponer tipo vassel GAMA ALTA importado Referencia Ethos, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho por fondo de 66x45 cm, en color blanco, incluye desagüe tipo push con con reboso cromado y sifón metálico, instalado. No incluye grifería.	UND	\$ 567.470	2,00	\$ 1.134.940	0,00	\$ -
NP 1.125	Grifería baja monocontrol referencia Augusta para lavamanos referencia Ethos	UND	\$ 408.510	2,00	\$ 817.020	0,00	\$ -
NP 1.126	Mantenimiento preventivo y correctivo de motobombas y tableros de control existentes	GBL	\$ 12.521.894	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP 1.127	Suministro e instalación de Ventana de 1.10 1,30 en madera cedro macho ubicada en el sector de Capilla. Incluye vidrio y todos los elementos para su instalación. Incluye retiro de la existente.	UND	\$ 975.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP 1.128	Suministro e instalación de ventana con marco de 1,21x1,64 en madera cedro macho - (incluye vidrio) Incluye desmonte de la existente.	UND	\$ 1.010.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP 1.129	Suministro e instalación de ventana con marco de 2,20x1,93 - Incluye vidrio y desmonte de ventana existente.	UND	\$ 1.300.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP 1.130	Suministro e instalación de puerta hoja en triplex - Terraza de San Carlos	UND	\$ 390.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP 1.131	Refacción y pintura de porton ubicado en la entrada del edificio Lopez de Mesa	UND	\$ 1.755.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP 1.132	Suministro e instalación salida tomas normales. Incluye tubería, accesorios, caja, cable 3#12, toma doble polo a tierra y elementos de fijación.	UND	\$ 92.400	11,00	\$ 1.016.400	0,00	\$ -
						11,00	\$ 1.016.400

Sanchez A. Castellano
Ing. en Civil
25/08/2017



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C	Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. Contrato No.: 135 de 2017 Valor: \$ 900.000.000 Plazo: Hasta el 31 de Diciembre de 2017 F. Iniciación: miércoles, 7 de junio de 2017 F. Terminación: domingo, 31 de diciembre de 2017	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 <i>Fecha de la presente Acta:</i> viernes, 25 de agosto de 2017
----------------	--	---	---

CONDICIONES CONTRACTUALES				OBRA EJECUTADA ACTA 2					
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	Vr. UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADA	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP 1.133	Suministro e instalacion de lampara circular led de 25W de incrustar.	UND	\$ 82.300	26,00	\$ 2.139.800	0,00	\$ -	26,00	\$ 2.139.800
NP 1.134	Suministro e instalación de Cable 3#12	ML	\$ 14.000	64,00	\$ 896.000	0,00	\$ -	64,00	\$ 896.000
NP 1.135	Revisión y Dianostico de las instalaciones Electricas Y Mantenimiento Preeventivo de la Sub-Estacion de la casa del Marquez de Valdehoyos Cartagena	UND	\$ 13.923.000	1,00	\$ 13.923.000	0,00	\$ -	1,00	\$ 13.923.000
NP 1.136	Ajuste de piso en madera existente, no incluye cambio de piezas en mal estado	M2	\$ 21.831	0,00	\$ -	140,23	\$ 3.061.296	140,23	\$ 3.061.296
NP 1.137	Mantenimiento preventivo de escalera Edificio Academia de complemento del descanso y 17 escalones. Incluye desmonte y reinstalación, pintura de paso y contrapaso con laca renania a 3 manos tráfico pesado, lijado con máquina.	ML	\$ 145.311	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP 1.138	Fabricación e instalación de marco en madera maciza. Incluye rejilla en madera y color a elegir por la Entidad.	UND	\$ 987.500	1,00	\$ 987.500	0,00	\$ -	1,00	\$ 987.500
NP 1.139	Instalación de cadena para lámpara en Zona Capilla de 15 metros de altura. Incluye andamios, desmonte y reinstalación de lámpara, desmonte y cambio de punto iluminación existente por nuevo, instalación de refuerzo, resanes y limpieza de área afectada.	UND	\$ 254.593	3,00	\$ 763.779	0,00	\$ -	3,00	\$ 763.779
COSTO DIRECTO MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL				\$ 172.077.511		\$ 118.216.606		\$ 290.294.119	
(+/-) Administración (%) 17%				\$ 29.253.177		\$ 20.096.823		\$ 49.350.000	
(+/-) Imprevistos (%) 2%				\$ 3.441.550		\$ 2.364.332		\$ 5.805.882	
(+/-) Utilidad (%) 6%				\$ 10.324.651		\$ 7.092.996		\$ 17.417.647	
(+/-) IVA sobre Utilidad 19%				\$ 1.961.684		\$ 1.347.669		\$ 3.309.353	
TOTAL MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL (A)				\$ 217.058.573		\$ 149.118.426		\$ 366.177.001	

2.0 MOBILIARIO	Archivador horizontal de 2 gavetas corredera extensión total, frente 0,90 x 0,7 mts de alto x 0,50 mts de fondo para archivo de carpetas en lamina (CR) con aplicación de pintura electrostática color negro, instalado.	UND	\$ 723.707	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
-----------------------	--	-----	------------	------	------	------	------	------	------

Sanchez & Castañeda
Ingenieros de Construcción
S.A.S.

CONTRATISTA: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C	Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 <i>Fecha de la presente Acta:</i> viernes, 25 de agosto de 2017
		Contrato No.: 135 de 2017 Valor: \$ 900.000.000 Plazo: Hasta el 31 de Diciembre de 2017 F. Iniciación: miércoles, 7 de junio de 2017 F. Terminación: domingo, 31 de diciembre de 2017	

CONDICIONES CONTRACTUALES				OBRA EJECUTADA ACTA 2			
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	Vr. UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR
2.2	Archivador horizontal de 3 gavetas corredera extensión total, frente 0,90 x 1. mts de alto x 0.50 mts de fondo para archivo en lamina (CR) con aplicación de pintura electrostática color negro, instalado.	UND	\$ 532.524	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.3	Archivador metálico en lamina (CR) de 40x70x50, tapa superior, 2x1 en pintura electrostática color negro , correderas extensión total, con trampa para cajones, instalado.	UND	\$ 375.550	40,00	\$ 15.022.000	0,00	\$ 15.022.000
2.4	Archivo rodante metálico en lamina (CR), mecánico de 2.50 mts de altura, parales en lamina (CR) calibre 14, 7 entrepaños calibre 20, deben tener tratamiento anticorrosivo y deberán estar acabados con pinturas en polvo, horneadas y aplicadas por medios electrostáticos, entrepaños ajustables en altura, visores acrílicos para la señalización de la cara exterior de cada módulo, desplazable a través de rodachinas sobre rieles empotrados, color a seleccionar por la entidad, instalado.	ML	\$ 1.622.454	1,86	\$ 3.017.764	0,00	\$ 3.017.764
2.5	Mesa de juntas rectangular de 1.0 x 2.0 m, en tablero de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	UND	\$ 1.055.056	1,00	\$ 1.055.056	0,00	\$ 1.055.056
2.6	Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 2.00 m, en tablero de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	UND	\$ 1.137.745	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.7	Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 2.40 m, en tablero de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	UND	\$ 1.037.693	0,00	\$ -	0,00	\$ -

Sanchez R. Castañeda
Ingeniero de Construcción
SANCHEZ R. CASTAÑEDA



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C	Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. 135 de 2017	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 <i>Fecha de la presente Acta:</i> viernes, 25 de agosto de 2017
		Contrato No.: \$ 900.000.000 Valor: Hasta el 31 de Diciembre de 2017 Plazo: miércoles, 7 de junio de 2017 F. Iniciación: domingo, 31 de diciembre de 2017 F. Terminación:	

ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	Vr. UNITARIO	OBRA EJECUTADA ACTA 2				ACUMULADA	
				PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR			
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
2.8	Mesa de juntas redonda de 0,9 m de diámetro, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	UND	\$ 802.961	3,00	\$ 2.408.883	0,00	\$ -	3,00	\$ 2.408.883
2.9	Mesa de juntas redonda de 1.2 m de diámetro, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	UND	\$ 532.641	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.10	Mesa impresora con superficie, costados laterales y entrapaño metálicos troquelados, pintura electrostática medidas 0,9 X 0,6.	UND	\$ 625.502	2,00	\$ 1.251.004	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.251.004
2.11	Suministro basurera cilíndrica para oficina, base y malla metálica.	UND	\$ 85.724	40,00	\$ 3.428.960	0,00	\$ -	40,00	\$ 3.428.960
2.12	Suministro de separadores de fila, base estructura y cinta negra	UND	\$ 260.985	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.13	Suministro e instalación de armario cerrado en lamina cold rolled, 1,80 de alto, 0,90 de ancho y 0,40 de profundidad con 4 entrapaños ajustables en altura y puertas metálicas con chapa de seguridad, pintura electrostática, color negro	UND	\$ 1.189.872	2,00	\$ 2.379.744	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.379.744
2.14	Suministro e instalación de división en vidrio templado de 8 mm cristal claro con herrajes y accesorios en acero inoxidable, medidas de 75 cms de ancho y altura 1.50 mts.	UND	\$ 418.578	3,00	\$ 1.255.734	34,00	\$ 14.231.652	37,00	\$ 15.487.386
2.15	Suministro e instalación de faldero estructural metálico (CR) micro perforado calibre 18, acabado pintura electrostática color negro para puesto de trabajo.	ML	\$ 143.115	20,80	\$ 2.976.792	0,00	\$ -	20,80	\$ 2.976.792
2.16	Suministro e Instalación de paral cilíndrico en acero inoxidable de h:1.5 mts, para soporte de divisiones en vidrio, incluye elementos de sujeción en acero inoxidable.	UND	\$ 330.416	2,00	\$ 660.832	25,00	\$ 8.260.400	27,00	\$ 8.921.232
2.17	Suministro e Instalación de pata o soporte metálico (CR) lateral para puesto de trabajo.	UND	\$ 130.091	80,00	\$ 10.407.280	0,00	\$ -	80,00	\$ 10.407.280

Samuel A. Castañeda
Intendente del Fondo Rotatorio
F. 11/08/2017



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Objeto:	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C	Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. 135 de 2017 \$ 900.000.000 Hasta el 31 de Diciembre de 2017 miércoles, 7 de junio de 2017 domingo, 31 de diciembre de 2017	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 <i>Fecha de la presente Acta:</i> viernes, 25 de agosto de 2017
----------------	--	--	---

CONDICIONES CONTRACTUALES				OBRA EJECUTADA ACTA 2			
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	Vr. UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR
						CANT	VALOR
2.18	Suministro e instalación de pedestal metálico en lamina (CR) color negro para superficie de trabajo.	UND	\$ 130.245	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.19	Suministro e instalacion de estanteria metalica fija 2.00 x 0.90 x 0.4	UND	\$ 489.565	2,00	\$ 979.130	0,00	\$ 979.130
2.20	Superficie de trabajo en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la entidad, incluye forma borde y orificio pasa cables, instalada.	ML	\$ 252.820	104,06	\$ 26.308.449	0,00	\$ 26.308.449
N.P.	N.P. ITEMS NO PREVISTOS MOBILIARIO						
NP 2.21	Silla interlocutora sin brazos, espaldar plástico, asiento tapizado en espuma inyectada, estructura metálica calibre 16, color negro.	UND	\$ 190.000	41,00	\$ 7.790.000	0,00	\$ 7.790.000
NP 2.22	Pintura de muebles archivadores existentes 125x35x44cm.	UND	\$ 362.475	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP 2.23	Mueble flotado de 60 cm de profundo x 100 cm ancho, elaborado en melamínico RH , interior y exterior enchapado en formica, incluye entrepaños, herrajes, elementos de sujeción y bisagras tipo cazoleta, color a definir por la entidad. Instalado.	UND	\$ 793.453	2,00	\$ 1.586.906	1,00	\$ 793.453
NP 2.24	Mueble alacena de 210 cm de alto x 65 cm ancho, elaborado en melamínico RH, interior y exterior enchapado en formica, incluye entrepaños cada 40 cm, herrajes, elementos de sujeción y bisagras tipo cazoleta, color a definir por la entidad. Instalado	UND	\$ 935.000	1,00	\$ 935.000	-	\$ 935.000
NP 2.25	Fabricación y suministro de sofá dos puestos en cuero de 1,60 largo. Color café oscuro.	UND	\$ 11.386.872	0,00	\$ -	-	\$ -
NP 2.26	Fabricación y suministro de mesa de centro en madera maciza. Dimensiones: 1,00x0,40. Referencia modelo artecto con tapa en cuero café oscuro.	UND	\$ 3.287.868	0,00	\$ -	-	\$ -

Contratista
Interventor
Suplente



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Objeto: MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES A OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., Y CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.	Contratista: CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. Contrato No.: 135 de 2017 Valor: \$ 900.000.000 Plazo: Hasta el 31 de Diciembre de 2017 F. Iniciación: miércoles, 7 de junio de 2017 F. Terminación: domingo, 31 de diciembre de 2017	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 Fecha de la presente Acta: viernes, 25 de agosto de 2017
--	---	--

CONDICIONES CONTRACTUALES				OBRA EJECUTADA ACTA 2			
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	Vr. UNITARIO	PRESENTE ACTA	ACTA ANTERIOR	ACUMULADA	
NP 2.27	Restauración integral de mesa auxiliar existente en madera maciza. Incluye lijado, pintura y hechura tapa en cuero café oscuro.	UND	\$ 757.490	CANT 0,00	VALOR \$ -	CANT 0,00	VALOR \$ -
	COSTO DIRECTO MOBILIARIO			\$ 81.463.534	\$ 23.285.505		\$ 104.749.039
	(+) IVA (%)	19%		\$ 15.478.071	\$ 4.424.246		\$ 19.902.317
	TOTAL MOBILIARIO INCLUIDO IMPUESTOS (B)			\$ 96.941.605	\$ 27.709.751		\$ 124.651.356
TOTAL MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL Y MOBILIARIO (A+B)				\$ 314.000.178	\$ 176.828.177		\$ 490.828.357

Yaira Contreras Rincón
C.C. 60.334.358 de Cúcuta
R.L. CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.
NIT. 830.119.490-1

Angelica Paola Velazquez Bedoya
C.C. 1.047.430.364 de Cartagena
Residente Obra

Samuel Armando Castillo Pérez
C.C. 4.981.120 de Santa Marta
Residente Interventoria

Luis Miguel Pardo Velasco
C.C. 7.697.592 de Neiva
Interventoria