

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoria	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600096269 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Del 01 al 30 de mayo de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 14/08/20223 ✓

CONTRATANTE: Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín – Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

CONTRATISTA: Empresa De Desarrollo Urbano - EDU

NIT: 800223337-6

REPRESENTANTE LEGAL: Raúl Eduardo Morales Vallejo

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 71.777.556

OBJETO: Contrato interadministrativo de mandato sin representación de gerencia integral para el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la primera infancia de Distrito de Medellín.

VALOR INICIAL: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. (\$104.742.695.406,00)

ADICIONES: N/A

VALOR MÁS ADICIONES: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. (\$104.742.695.406,00)

DURACIÓN INICIAL:	Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
AMPLIACIONES:	
SUSPENSIONES:	N/A



Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Aldia de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

**DURACIÓN
DESPUÉS DE
AMPLIACIONES:**

N/A

FECHA DE INICIO: 6/01/2023

**FECHA DE
TERMINACIÓN:** 31/12/2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096269 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en:

Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo cuenta con diferentes espacios para prestar atención integral de niños y niñas en la primera infancia. Estos espacios se agrupan en dos tipologías principales:

- *Jardines infantiles*: son edificaciones de mayor tamaño construidas especialmente para la atención a la primera infancia en cumplimiento de las normativas del sector (NTC 6199, GUIAS GIPI), los jardines con que cuenta la UAEB¹ son propiedad del Distrito Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín. Estos cuentan con áreas de atención, recreación, zona técnica y de alimentación, área administrativa; el Plan Maestro de Infraestructura plantea la ampliación y adecuación de este tipo de edificaciones. Adicionalmente se

¹ UAEB, Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

plantea la necesidad de ampliar la presencia institucional en otras comunas y/o corregimientos de la ciudad que no cuentan con este tipo de instituciones de gran formato.

- *Centros infantiles:* Estas instituciones son de menor tamaño y en su mayoría no son propiedad del Distrito de Ciencia y Tecnología de Medellín. Aunque algunas fueron construidas con el propósito de realizar este tipo de atención, la mayor parte de estas corresponden a adecuaciones de edificaciones de diferente índole (vivienda, acciones comunales, predios rurales, etc.).

El Plan Maestro de Infraestructura plantea el mejoramiento de la atención de los niños y niñas, a partir de la construcción, adecuación o mejoramiento de los espacios en que se desarrolla la actividad; para lo cual se pretende tanto el desarrollo de nuevos espacios enfocados a la ampliación de cobertura, como el mejoramiento o adecuación de los existentes.

En este sentido se presentan 3 componentes para el desarrollo del Plan Maestro de Infraestructura.

- **COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE JARDINES Y/O CENTROS INFANTILES NUEVOS DE INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL DISTRITO DE MEDELLIN.** En este componente se propone tanto el desarrollo de nuevas edificaciones, como la adecuación de edificaciones existentes con destinaciones diferentes a la atención de la primera infancia.
- **COMPONENTE 2: ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES PRIVADAS QUE CUMPLEN Y PODRIAN COMPRARSE PARA PERTENECER AL DISTRITO DE MEDELLÍN.** En este componente se propone la compra de centros infantiles que funcionan en predios que no pertenecen al Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín.
- **COMPONENTE 3: AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS JARDINES Y CENTROS INFANTILES PROPIOS; ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS JARDINES Y CENTROS INFANTILES.**

EJECUCIÓN MAYO 2023

En el desarrollo del contrato de **4600096269 de 2022** "Contrato interadministrativo de mandato sin representación de gerencia integral para el fortalecimiento de la infraestructura física en

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

atención a la primera infancia de Medellín” durante el periodo de mayo de 2023 la EDU² presenta informe y anexos con el desarrollo de las actividades correspondientes al mes de mayo.

En el desarrollo de las actividades se debe tener en cuenta que existen dos tipos de procesos:

1. Actividades desarrolladas por el personal EDU contratado para el proyecto tanto para la ejecución de proyectos, como para el desarrollo de la gestión predial. Estas son de carácter general (administrativas, coordinación, jurídicas, social, comunicación, diseño y estructuración de proyectos, etc.).
2. Contratación derivada para el desarrollo de actividades de consultoría y ejecución.

1.1 Componente 1: Construcción de nuevos Jardines Infantiles.

A continuación, se relacionan los proyectos que se tienen contemplados en el marco de la ejecución del componente 1: **Diseño y Construcción de Nuevos Jardines Infantiles** y que obedece al inicio de la ejecución del POI Físico.

1	BC_PALMITAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS	OK			CONTRATISTA	N/A	\$ 2.875.750.000	N/A	\$ 2.875.750.000
		EJECUCIÓN	12	jun-23	jun-24	INTERVENTORIA	N/A	\$ 477.090.000	N/A	\$ 345.090.000
2	BC_PARQUES DEL RIO	ESTUDIOS Y DISEÑOS	8	oct-23	mar-24	CONTRATISTA	\$ 442.972.275	N/A	\$ 322.845.907	\$ 4.615.000.000
		EJECUCIÓN	12	oct-23	oct-23	INTERVENTORIA	\$ 44.297.228	N/A	\$ 32.284.591	\$ 553.800.000
3	BC_SANTA EUFREASIA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	8	feb-23	oct-23	CONTRATISTA	\$ 314.181.818	N/A	N/A	\$ 4.000.000.000
		EJECUCIÓN	12	jun-23	jun-23	INTERVENTORIA	\$ 31.418.182	N/A	N/A	\$ 480.000.000
4	BC_PARQUE DE LOS DESEOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS	OK			CONTRATISTA	N/A	\$ 1.819.000.000	N/A	N/A
		EJECUCIÓN	5	feb-23	jul-23	INTERVENTORIA	N/A	\$ 218.280.000	N/A	N/A
5	BC_LA LIBERTAD	ESTUDIOS Y DISEÑOS	8	feb-23	oct-23	CONTRATISTA	\$ 785.454.545	N/A	N/A	\$ 4.615.000.000
		EJECUCIÓN	12	dic-23	dic-24	INTERVENTORIA	\$ 78.545.455	N/A	N/A	\$ 553.800.000
6	BC_CHAMBACU	ESTUDIOS Y DISEÑOS	8	feb-23	oct-23	CONTRATISTA	\$ 785.454.545	N/A	N/A	\$ 4.615.000.000
		EJECUCIÓN	12	dic-23	dic-24	INTERVENTORIA	\$ 78.545.455	N/A	N/A	\$ 553.800.000
7	BC_GUAYABAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS	6	feb-23	sep-23	CONTRATISTA	\$ 78.545.455	N/A	N/A	\$ 582.200.000
		EJECUCIÓN	6	dic-23	jun-24	INTERVENTORIA	\$ 7.854.545	N/A	N/A	\$ 69.864.000

En cumplimiento de las actividades planteadas para este componente se presenta el siguiente estado de actividades:

- Jardín Infantil Palmitas: La EDU es responsable por el diseño y licenciamiento de este jardín, pero esta actividad no hace parte del contrato **4600096269 de 2022**. El alcance del proyecto en el marco del Plan Maestro de Infraestructura delimita a la construcción del proyecto, sin embargo, hasta que no sea entregada la licencia no se puede proceder con la contratación derivada para la ejecución del proyecto.
- Jardín Infantil Parques del Río Norte: La EDU es responsable por el diseño y licenciamiento de este jardín, pero esta actividad no hace parte del contrato **4600096269**

² EDU, Empresa de Desarrollo Urbano

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

de 2022, la ejecución de los diseños se realiza a través del macroproyecto Parques del Río Norte cuyo mandatario u ordenador del gasto es la SIF³. El alcance del proyecto en el marco del Plan Maestro de Infraestructura delimita a la construcción del proyecto, sin embargo, hasta que no sea entregada la licencia no se puede proceder con la contratación derivada para la ejecución del proyecto.

- Centro Infantil Santa Eufrasia: Este proyecto pretende la recuperación de las edificaciones del predio, sin embargo, en febrero de 2023 la EDU presentó alerta sobre las dificultades de adaptación del bloque 4 para el desarrollo de salas de atención y complementarios, esta dificultad se debe al tipo de sistema estructural. Con la reducción del alcance a la intervención de los bloques 1, 2 y 3; se disminuyó el plazo de desarrollo de los diseños, se aprobó la idea básica y el anteproyecto. Actualmente el proyecto está en estructuración para definición de alcance y valor de la intervención. *La EDU no presenta ninguna evidencia de avance en los anexos del informe.
- Centro Infantil Parque de Los Deseos: Este proyecto se encuentra en ejecución presenta equilibrio entre el avance físico programado y ejecutado; en la parte financiera requirió una adición presupuestal que se realizó durante el mes de mayo. Se recibe el OTROSI de la adición y aunque a discreción del mandante se pueden realizar y aprobar este tipo de procesos, se recomienda complementar la información con la descripción de la necesidad, la aprobación de la oferta y el acta de comité de contratación.
- Jardín Infantil La Libertad⁴: durante la vigencia 2023 este proyecto se encuentra en etapa de diseño y licenciamiento, para ser ejecutado en la vigencia 2024. En el desarrollo de las actividades de la contratación derivada de la consultoría se lleva a cabo el planteamiento arquitectónico inicial, este es presentado a la profesional de apoyo técnico a la supervisión en las oficinas de la EDU situación de la que da cuenta el acta anexa "20230530_Acta_Presentación a Buen Comienzo"; sin embargo, la EDU no entrega anexos (presentación o documentos de avance de diseño) que den cuenta de la actividad. En los anexos del informe de mayo se presenta informe de interventoría del contrato, sin documento o informe que indique si fue aprobado por la supervisión.
- Jardín Infantil Chambacú: durante la vigencia 2023 este proyecto se encuentra en etapa de diseño y licenciamiento, para ser ejecutado en la vigencia 2024. En el desarrollo de las actividades de la contratación derivada de la consultoría se lleva a cabo el planteamiento arquitectónico inicial, este es presentado a la profesional de apoyo técnico a la

³ SIF, Secretaría de Infraestructura Física

⁴ Los Jardines Infantiles La Libertad y Chambacú se desarrollan en una sola contratación derivada.



Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

supervisión en las oficinas de la EDU situación de la que da cuenta el acta anexa "20230530_Acta_Presentación a Buen Comienzo"; sin embargo, la EDU no entrega anexos (presentación o documentos de avance de diseño) que den cuenta de la actividad. En los anexos del informe de mayo se presenta informe de interventoría del contrato, sin documento o informe que indique si fue aprobado por la supervisión.

- Centro Infantil Guayabal: De acuerdo a los análisis técnicos realizados para el desarrollo del Centro Infantil Guayabal, no se dio viabilidad al proyecto, debido a que por el tamaño del predio no era posible el desarrollo de una zona de preparación de alimentos adecuada y las ORIENTACIONES TÉCNICAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO COMPONENTE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN indica que a partir de la presente vigencia la alimentación debe ser preparada en la sedes y se inicia un proceso de transición para eliminar la alimentación transportada o industrializada; en este sentido el espacio dejaba muy poco espacio para el desarrollo de salas de atención y espacios complementarios.

Proyecto	Estado del proyecto
Jardín Infantil Palmitas	Sin inicio
Jardín Parques del Río Norte	Sin inicio
Jardín Infantil Santa Eufrasia.	En proceso de diseño por parte del personal EDU; no reporta avances en el mes de mayo.
Centro Infantil Parque de los Deseos.	En ejecución mediante contratación derivada. Estado de avance reportado 61% Se realiza adición.
Jardín Infantil La Libertad.	En estudios y diseños mediante contratación derivada. Estado de avance no reportado. Tiempo de ejecución del contrato 89 días (42.3%)
Jardín Infantil Chambacú	En estudios y diseños mediante contratación derivada. Estado de avance no reportado. Tiempo de ejecución del contrato 89 días (42.3%)

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

1.2 Gestión predial

Dentro del marco general de la gestión predial se indica que de con el cronograma de gestión predial, al cierre del mes de mayo y mediante proceso de contratación derivada se debía entregar el avalúo de todos los predios que se encuentran en proceso de adquisición, el objetivo no se logró, pero mediante bitácoras se reportan las visitas a los predios. Se continúa a la espera de los avalúos definitivos.

El personal EDU realizó correcciones de resolución de censo al Distrito al igual que la solicitud de resolución de urgencia, a solicitud de la Secretaría de Suministros y Servicios.

1.2.1 Gestión predial Componente 2

Durante el desarrollo del estudio de títulos se encontró diferencia entre el área correspondiente a la escritura y el área reportada físicamente en las visitas realizadas al predio donde opera el Centro Infantil Corlatina La Esperanza en el corregimiento de Belén Altavista; en el mes de mayo el personal realiza socialización de esta situación con los propietarios de predios conurbados y firma del acta de colindancia del predio con la finalidad de proceder al trámite de corrección de áreas.

1.2.2 Gestión predial Componente 3

No se presentan actividades diferentes a las visitas descritas en el componente general.

1.3 Componente 3: Ampliación y adecuación de los jardines y centros infantiles propios:

Se ha identificado la necesidad de realizar **adecuaciones y ampliaciones de las sedes o Jardines Infantiles ya existentes**, esto con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar estado de la infraestructura en la que se atienden los niños y las niñas a través del programa Buen Comienzo.

Como parte de este proceso se planteó la ampliación de los Jardines Infantiles Calasania, El Pinal, Montecarlo y Castilla pedregal. Todos los proyectos de ampliación requieren licenciamiento.



Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

COMPONENTE 3						VIGENCIA 2023		VIGENCIA 2024	
PROYECTO	COMPONENTE	TIEMPO (MESES)	INICIO	FIN	COMPONENTE	DISEÑOS	EJECUCION	DISEÑOS	EJECUCION
1	BC_CALASANIA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	6	feb-23	jul-23	CONTRATISTA	\$ 196.363.636	N/A	\$ 2.225.000.000
		EJECUCIÓN	7	ene-24	jul-24	INTERVENTORIA	\$ 19.636.364	N/A	\$ 267.000.000
2	BC_EL PINAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS	6	feb-23	jul-23	CONTRATISTA	\$ 117.818.182	N/A	\$ 1.500.000.000
		EJECUCIÓN	7	ene-24	jul-24	INTERVENTORIA	\$ 11.781.818	N/A	\$ 180.000.000
3	BC_MONTECARLO	ESTUDIOS Y DISEÑOS	6	feb-23	jul-23	CONTRATISTA	\$ 196.363.636	N/A	\$ 3.000.000.000
		EJECUCIÓN	7	ene-24	jul-24	INTERVENTORIA	\$ 19.636.364	N/A	\$ 360.000.000
4	BC_CASTILLA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	6	feb-23	jul-23	CONTRATISTA	\$ 78.545.455,00	N/A	\$ 800.000.000
		EJECUCIÓN	7	ene-24	jul-24	INTERVENTORIA	\$ 7.854.545,00	N/A	\$ 96.000.000

Proyecto	Estado del proyecto
Jardín Infantil Calasania.	Anteproyecto arquitectónico aprobado. Se planteaba el 30 de mayo como fecha de entrega de los diseños, pero no se reciben soportes de avance de los componentes de estudios y diseños.
Jardín Infantil el Pinal.	Anteproyecto arquitectónico aprobado. No se reciben soportes de avance de los componentes de estudios y diseños.
Jardín Infantil Montecarlo.	Anteproyecto arquitectónico aprobado. No se reciben soportes de avance de los componentes de estudios y diseños.
Jardín Infantil castilla.	Anteproyecto arquitectónico aprobado. No se reciben soportes de avance de los componentes de estudios y diseños.

En este componente también se plantea la adecuación integral de los Jardines y Centros Infantiles propiedad del Distrito de Ciencia y Tecnología de Medellín, para esto se requiere el diagnóstico del estado actual de la infraestructura y la estructuración del proyecto, en el mes de mayo el personal EDU en el informe indican haber realizado visitas y diagnósticos de los siguientes Jardines Infantiles:

- Jardín Infantil Moravia.
- Jardín Infantil 12 de Octubre.
- Jardín Infantil San Antonio de Prado.
- Jardín Infantil Altos de San Juan.

Sin embargo, en los soportes se encuentra los diagnósticos de los siguientes Jardines Infantiles:

- Jardín Infantil Robledo Aures.
- Jardín Infantil Carpinelo.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

➤ Jardín Infantil Moravia.

La coincidencia entre lo reportado en el informe y los soportes se da solo en el Jardín Infantil Moravia.

Mediante contratación derivada en este componente se da continuidad a la adecuación de:

➤ Jardín Infantil Mamá Chila con un avance de ejecución reportado del 89.53%

Conclusiones:

1. El proyecto Centro Infantil Parque de Los Deseos en proceso de ejecución presentan un avance equilibrado, aunque no exacto entre la programación y la ejecución, sin reporte de dificultades.
2. La adecuación del Jardín Infantil Parque Mamá Chila en proceso de ejecución presenta un avance equilibrado, aunque no exacto entre la programación y la ejecución, sin reporte de dificultades.
3. Los diseños de los Jardines Infantiles de Chambacú y La Libertad, no reportan avances a pesar de llevar 89 días en ejecución del contrato, equivalentes al 42.3% del tiempo contractual.
4. No se presenta coherencia entre los diagnósticos reportados en el informe y los cargados en los soportes.
5. No se reportan avances en el informe de los procesos de diseño realizados por la EDU, tampoco soportes técnicos de esto.
6. Se presenta retrasos en el cronograma de gestión predial.

Acciones de mejoramiento a solicitar por parte de la supervisión a la EDU en el desarrollo del informe mensual:

1. Anexar los informes de supervisión realizados por el personal EDU a la contratación derivada donde se indique si es aprobado el informe de interventoría.
2. Anexar de forma coherente los soportes de los procesos ejecución y los avances reportados.
3. Indicar logros y dificultades por componente.
4. Anexar cronograma (diagrama de Gantt) a todos los proyectos y evaluar el cumplimiento de las metas.



Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	N/A
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	N/A
Estampilla Universidad de Antioquia	N/A
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	N/A
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	N/A
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	N/A
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	N/A
Retención impuesto, renta, honorarios 11%	\$140.342.054
Total general	\$140.342.054

2. INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.1 INFORME ADMINISTRATIVO

2.1.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

- En desarrollo del contrato No. 4600096269 DE 2022 durante el mes de mayo del año 2023 se presentaron novedades en la contratación de personal realizando compromisos presupuestales con los ingenieros eléctricos, hidrosanitarios y estructural en este orden de ideas se realizó una ejecución presupuestal del personal durante el mes de mayo por valor de \$286.204.322 y unos contratos acumulados por \$1.182.592.997; como se relacionan en la tabla N°1.

EJECUCION PERSONAL CONTRATADO Fecha de Corte: Mayo 31 DEL 2023				
CONTRATISTA	NRO CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
JARDINES INFANTILES NUEVOS				

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Destino de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Seguros De Riesgos Profesionales Suramericana S.A	N/A	\$ 20.000.000	\$ 837.900	\$ 19.162.100
MAIRA ISABEL MEJIA MAZO (Abogada)	C-79-202	\$ 73.742.434	\$ 19.888.110	\$ 53.854.324
JHON MARIO SUAREZ PIZA (Administrador)	C-80-2023	\$ 73.742.438	\$ 20.111.574	\$ 53.630.864
VERONICA ACEVEDO DURAN (Ingeniera Seguimiento)	C-84-2023	\$ 86.703.832	\$ 23.383.762	\$ 63.320.070
SARA ATEHORTUA AGUDELO (Arquitecta 1)	C-97-2023	\$ 26.815.431	\$ 19.888.112	\$ 6.927.319
		\$ 46.480.080		\$ 46.480.080
ALVARO VELASQUEZ PEREZ (Profesional Social)	C-99-2023	\$ 72.625.128	\$ 18.994.264	\$ 53.630.864
ANLLY MELISA VERA (Líder Técnico de Predios)	C-107-2023	\$ 62.266.903	\$ 16.143.273	\$ 46.123.630
DAVID AMARGO MONTOYA (Coordinador)	C-108-2023	\$ 93.926.488	\$ 24.061.458	\$ 69.865.030
CATALINA JARAMILLO DIAZ (Arquitecta 2)	C-123-2023	\$ 70.390.509	\$ 16.759.645	\$ 53.630.864
ANGELICA MARIA PINEDA CARDONA (PMO)	C-127-2023	\$ 31.528.666	\$ 18.391.716	\$ 13.136.950
NATALIA ANDREA DIAZ RAMIREZ (Administradora)	C-315-2022	\$ 57.750.526	\$ 20.111.574	\$ 37.638.952
	AD-C-315-2022	\$ 16.759.644		\$ 16.759.644
KELTON CAMILO HOLGUIN URREGO (Arquitecto Líder)	AD-C-298-2022	\$ 31.528.668	\$ 22.070.067	\$ 9.458.601
		\$ 53.073.258		\$ 53.073.258
FRANK ALEXANDER ECHEVERRY GOMEZ (Prediador)	C-330-2022	\$ 35.004.467	\$ 11.932.013	\$ 23.072.454
		\$ 2.770.280		\$ 2.770.280
JOHN FREDDY SILDARRIAGA (Ambiental Forestal)	C166-2023	\$ 60.334.722	\$ 6.703.858	\$ 53.630.864
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	N/A	\$ 100.000.000	\$ 40.223.148	\$ 59.776.852
ROBERT QUINTERO MONTOYA (Presupuestador)	C-172-2023	\$ 40.223.146	\$ 4.245.777	\$ 35.977.369
ALEJANDRA GARZON TORRES(Apoyo Arq. y Técnico)	C-185-2023	\$ 26.815.431	\$ 2.458.081	\$ 24.357.350
SANTIAGO VALENCIA CARDONA (Apoyo Estructural)	C-193-2023	\$ 53.183.940	\$ 0	\$ 53.183.940
JULIAN ALEXANDER GOMEZ ORTIZ (Hidrosanitario)	C-194-2023	\$ 26.815.432	\$ 0	\$ 26.815.432
YOSIP GREGORIO BARRAGAN MOLINA (Eléctrico)	C-216-2023	\$ 20.111.574	\$ 0	\$ 20.111.574
TOTAL EJECUCION COMPONENTE DE PERSONAL		\$ 1.182.592.997	\$ 286.204.322	\$ 896.388.665

Tabla N°1 Relación personal EDU

Para el mes de mayo del 2023 se evidencia el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, certificado firmado por el representante legal de la EDU, como se puede observar en el anexo 1, y la relación de quien firma el documento y fechas de cobertura según tabla N°2



Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		




LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

CERTIFICA

Que en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU con NIT 800.223.337-6, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Medellín, Junio 1 de 2023


RAÚL EDUARDO MORALES VALLEJO
 Gerente General


LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO
 TP 49.929-T
 Contador


Alcaldía de Medellín
 Ciencia, Tecnología e Innovación

Anexo 1

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
1 de junio de 2023	Seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del certificado	Luis Fernando Cardona Galeano Revisor Fiscal - T.P. 49.929-T C.C. 71.605.138

Tabla N°2 – Certificado de pago a SS

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2.1.2 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:

- Se evidencio que para el mes de mayo del año 2023 se presentó contratación derivada en el marco de la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022, se realizaron compromisos presupuestales por valor de \$4.299.791.560, de los cuales se ejecutaron \$1.613.086.226. Los contratos se relacionan en la tabla N°3

RELACION DE CONTRATOS CON CORTE A MAYO 31 DEL 2023

COMPONENTE 1: JARDINES INFANTILES NUEVOS

DESCRIPCIÓN	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO	EJECUCION	POR EJECUTAR
PROYECTO 3: SANTA EUFRASIA							
Estudios y Diseños	1230	14313	3306-7 del 2023	SIS ORGANIZATION S.A.S.: Estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el distrito de Medellín	\$ 13.304.200	\$0	\$ 13.304.200
	1231	14314	3302-30 del 2023	ICCONO S.A.S.: Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal para los estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el distrito de Medellín.	\$ 3.326.050	\$0	\$ 3.326.050
Obra	1118	2353	N/A	MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA: Pago factura CURADURIA PRIMERA MEDELLIN por concepto de Reparaciones Locativas para el Proyecto JI Santa Eufrasia CI 96269 DE 2022	\$ 84.285	\$ 84.285	\$ 0
Total Proyecto 3: Eufrasia					\$ 16.714.535	\$ 84.285	\$ 16.630.250
PROYECTO 4: PARQUE DE LOS DESEOS							
DESCRIPCIÓN	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO	EJECUCION	POR EJECUTAR
Obra	757-759	13915	C-3306-41-2022	CONSORCIO E INFRAESTRUCTURA G&R: Construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento y obras complementarias para la infraestructura a cargo de buen comienzo y la secretaría de educación de Medellín	\$ 1.789.025.650	\$1.011.892.094	\$ 777.133.560
Interventoría Obra	454	8	C-8-2023	INGEODISEÑO LTDA: Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento y obras complementarias para la infraestructura a cargo de buen comienzo y la secretaría de educación de Medellín." Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento y obras complementarias para La infraestructura a cargo de buen comienzo y la secretaría de educación de Medellín."	\$ 181.071.491	\$75.518.238	\$ 105.553.253
Total Proyecto 4: Parque de los Deseos					\$ 1.970.097.141	\$1.011.892.094	\$ 882.686.812



Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoria	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

PROYECTO 5: CHAMBACU							
DESCRIPCIÓN	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO	EJECUCION	POR EJECUTAR
Estudios y Diseños	1230	14313	3306-7 del 2023	SIS. ORGANIZATION S.A.S.: Estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el distrito de Medellín	\$ 515.716.642	\$0	\$ 515.716.642
	1231	14314	3302-30 del 2023	ICCONO S.A.S: Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal para los estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el distrito de Medellín.	\$ 128.453.044	\$0	\$ 128.453.044
Obra	773	13920	C-229-2022	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCURT: Construcción adecuación y mantenimiento a los centros, jardines infantiles y demás infraestructura que requiera la UAEBE para la prestación del servicio en el municipio de Medellín grupo 2 (ROCERIA)	\$ 34.214.561	\$0	\$ 34.214.561
Total Proyecto 5: Chambacu					\$ 678.384.247	\$0	\$ 678.384.247
PROYECTO 6: LA LIBERTAD							
DESCRIPCIÓN	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO	EJECUCION A MAYO 31	POR EJECUTAR
Estudios y Diseños	1230	14313	3306-7 del 2023	SIS. ORGANIZATION S.A.S.: Estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el distrito de Medellín	\$ 533.360.206	\$0	\$ 533.360.206
	1231	14314	3302-30 del 2023	ICCONO S.A.S: Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal para los estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el distrito de Medellín.	\$ 132.866.564	\$0	\$ 132.866.564
Obra	773	13920	C-229-2022	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCURT: Construcción adecuación y mantenimiento a los centros, jardines infantiles y demás infraestructura que requiera la UAEBE para la prestación del servicio en el municipio de Medellín grupo 2 (ROCERIA)	\$ 34.214.561	\$0	\$ 34.214.561
Total Proyecto 6: La Libertad					\$ 700.441.331	\$0	\$ 700.441.331
TOTAL COMPONENTE 1: JARDINES INFANTILES NUEVOS					\$ 3.365.637.253	\$ 1.087.494.614	\$ 2.278.142.639
COMPONENTE 2: GESTION DE PREDIOS (Adquisiciones Centros Infantiles)							
DESCRIPCIÓN	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO	EJECUCION A MAYO 31	POR EJECUTAR
Adquisiciones	931	3304	AD-C-336-21 del 2022	Realización de avalúos comerciales y Calculo de compensaciones económicas de Conformidad con el decreto 1420/98, Resolución 620/08 Igac, resolución 898/2014 Igac, resolución 1044/2014 Igac, y decreto 818 De 2021 el cual se revisa ajusta y deroga el Municipal 1091 de 2017 para los proyectos "construcción, renovación y recuperación Del espacio público del norte de la ciudad Rinconcito ecuatoriano, proyectos pui Priorizados y otros proyectos	\$ 28.500.000	\$0	\$ 28.500.000
TOTAL COMPONENTE 2: GESTION DE PREDIOS					\$ 28.500.000	\$ 0	\$ 28.500.000

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

COMPONENTE 3: ADECUACIONES, CONSTRUCCIONES Y AMPLIACION DE JARDINES INFANTILES

3.1 AMPLIACIONES Y ADECUACIONES

DESCRIPCIÓN	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO	EJECUCION A MAYO 31	POR EJECUTAR
PROYECTO 5: MAMACHILA							
Obra	773	13920	3302-229 DE 2022	<u>GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCURT</u> : Construcción adecuación y mantenimiento a los centros, jardines infantiles y demás infraestructura que requiera la UAEBC para la prestación del servicio en el municipio de Medellín grupo 2	\$ 582.049.353	\$469.475.792	\$ 112.573.561
Interventoría de Obra	1240	14318	3306-42 DE 2022	<u>TECNOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.</u> : Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción adecuación y mantenimiento a los centros, jardines infantiles y demás infraestructura que requiera la uaebc para la prestación del servicio en el municipio de Medellín	\$ 91.194.609	\$56.115.819	\$ 35.078.790
Total Adecuación Integrales Mamachila					\$ 673.243.962	\$525.591.611	\$ 147.652.351
TOTAL COMPONENTE 3.1 AMPLIACIONES Y ADECUACIONES					\$ 673.243.962	\$ 525.591.611	\$ 147.652.351

3.2 ADQUISICIONES Y AMPLIACIONES DE COBERTURA

DESCRIPCIÓN	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO	EJECUCION A MAYO 31	POR EJECUTAR
PROYECTO 1: ADECUACIONES LUSITANIA							
Obra	773	13920	C-229-2022	<u>GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCURT</u> : Construcción adecuación y mantenimiento a los centros, jardines infantiles y demás infraestructura que requiera la UAEBC para la prestación del servicio en el municipio de Medellín grupo 2	\$ 50.171.520	\$0	\$ 50.171.520
Total Adecuaciones Lusitania					\$ 50.171.520	\$0	\$ 50.171.520
PROYECTO 2: ADECUACIONES LA AURA							
DESCRIPCIÓN	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO	EJECUCION A MAYO 31	POR EJECUTAR
Obra	773	13920	C-229-2022	<u>GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCURT</u> : Construcción adecuación y mantenimiento a los centros, jardines infantiles y demás infraestructura que requiera la UAEBC para la prestación del servicio en el municipio de Medellín grupo 2	\$ 168.724.834	\$0	\$ 168.724.834



Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Interventoría de Obra	1240	14318	3306-42 DE 2022	TECNOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.: Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción adecuación y mantenimiento a los centros, jardines infantiles y demás infraestructura que requiera la uaebc para la prestación del servicio en el municipio de Medellín	\$ 13.513.991	\$0	\$ 13.513.991
Total Adecuaciones La Aurora					\$ 182.238.825	\$0	\$ 182.238.825
TOTAL COMPONENTE 3.2 ADQUISICIONES Y AMPLIACIONES					\$ 232.410.345	\$ 0	\$ 232.410.345
TOTAL COMPONENTE 3: ADECUACIONES, CONSTRUCCIONES Y AMPLIACION DE JI					\$ 905.654.307	\$ 525.591.611	\$380.062.696
TOTAL COMPONENTES 1, 2, 3					4.299.791.560	\$ 1.613.086.225	\$ 2.686.705.335

Tabla N°3 – Relación de Contratos

2.1.3. Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

- Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 en el mes de mayo del año 2023 no se evidencio bienes adquiridos para su respectiva marcación y control de inventarios.

2.1.4 Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

- Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 en el mes de mayo del año 2023 no se presentó modificaciones al Contrato de Administración Delegada.

2.1.5 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

- En el mes de mayo del año 2023, se continua con el personal de supervisión y apoyo asignado para la supervisión y desarrollo del Contrato Interadministrativo por parte de la UAEBC, y no se presentaron ausencias temporales o definitivas en el Contrato Interadministrativo, como se relaciona en la tabla N°4

Supervisores	Componente	Novedad	
		Ingreso	Sustitución
Daniel Aguirre Ríos	Todos	N/A	N/A
Apoyos			
Margarita María Vélez Marín	Técnico	N/A	N/A
Juan David Marulanda Álvarez	Administrativo, Financiero Y Contable	N/A	N/A
Lina Yanet Velasco Ariza	Administrativo, Financiero Y Contable	N/A	N/A
Ana María Palacio Patiño	Jurídico	N/A	N/A

Tabla N°4 – Supervisión del contrato

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2.1.6 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

- Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 en el mes de mayo del año 2023 Según riesgos establecidos en el cronograma del año 2023 no se presentaron riesgos, ni se llevó a cabo alguna aplicación.

2.1.7 Evaluación al contratista:

- Durante el desarrollo del contrato No. 4600096269 de 2022, para el periodo del mes de mayo, se anexa relación de evolución realizada al contratista, según anexo N° 2

Número de Contrato: 4600096269 Secretaría: 243 Buen Comenzo Estado: 17 Legalizado
 Objeto del Contrato: S.F. Contrato interadministrativo de mandato de representación de gerencia integral para el fortalecimiento de la infraestructura física e...

< Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Se... >

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	3
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	3
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS: CALIDAD	4
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	3
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4

< >

Ponder:	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total la Calificación
	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	76,72
	15,00	15,00	20,00	26,72	

Anexo N°2 – Evaluación del contratista (Fuente SAP)

2.1.8 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

- El contrato No. 4600096269 de 2022 celebrado con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) no ha sido objeto de auditorías por parte de los entes de Control y la Secretaria de Evaluación y Control que correspondan al periodo de seguimiento del presente informe.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2.2 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

2.2.1 Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070123	71400000	2320103001	200391	4100000863	50094681	4800014188

2.2.2 Relación de los pagos realizados por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

- Durante los meses de marzo y abril de la vigencia 2023 se realizaron pagos por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo que hacen parte del Contrato interadministrativo 4600096269 de 2022, los cuales se ven reflejados en el mes de mayo como se relacionan en la tabla N°5:

Registro Presupuestal (N° Pedido)	N° Factura	Fecha de Contabilización	N° Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (Valor Recibido)
4800014188	FA1098	6/03/2023	5105666167	\$ 1.518.245.859
4800014188	PT03-8228	2/03/2023	5105665855	\$ 3.952.208.419
4800014188	PT03-8228	2/03/2023	5105665855	\$ 1.396.297.244
4800014188	PT03-8265	25/04/2023	5105669127	\$ 2.555.911.175
4800014188	PT03-8265	25/04/2023	5105669127	\$ 1.955.256.502
4800014188	PT03-8265	25/04/2023	5105669127	\$ 1.996.951.917
4800014188	PT03-8265	25/04/2023	5105669127	\$ 3.952.208.419
4800014188	PT03-8265	25/04/2023	5105669127	\$ 1.654.929.167
TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$ 18.982.008.702

Tabla N°5 – Pagos Realizados (Fuente: SAP)

2.2.3 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto-pedido	Valor Facturado proyecto-pedido	Saldo proyecto-pedido
4600096269	4800014188	243	Buen Comienzo	200391	Fortalecimiento de ambientes asociados a la atención de la primera infancia Medellín	34.133.757.598	18.982.008.702	15.151.748.896

Tabla N°6 – Ejecución Financiera por Proyecto (Fuente: SAP)

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2.2.4 Resumen de la ejecución de los recursos:

Resumen de ejecución Recursos vigencia 2023-2024	Valor
Valor del Contrato	\$ 104.742.695.406
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 104.742.695.406
Pagos Realizados Recursos a Administración (Feb y Abr)	\$ 17.463.762.843
Pagos realizados por Honorarios	\$ 1.518.245.859
Honorarios Legalizados a mayo 31 de 2023	\$189.539.388
Total pagos realizados (Admón.+ Honorarios)	\$ 18.982.008.702
Recursos Ejecutados con corte al mes de mayo	\$ 1.990.959.963
Porcentaje de ejecución financiera del proyecto vigencia 2023-2024 (Valor del Contrato vs Recursos Ejecutados Año 2023)	1,90%

Tabla N°7 – Resumen Administración Recursos

2.2.5 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración

- Para el periodo del mes de mayo del año 2023 se presentaron de los recursos entregados en administración, ejecuciones presupuestales por valor de \$ 936.028.371 y un acumulado a mayo 31 por valor de \$1.990.959.963, según se relacionan en la tabla N°8 y anexo N°3

RELACION RECURSOS ENTREGADOS PARA ADMINISTRACION					
Fecha de Corte: Mayo 31 del 2023					
COMPONENTE	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	Comprometido Acumulado a Mayo 31	Ejecutado en Mayo 31	Ejecutado Acumulado a Mayo 31	Pendiente por Ejecución
PERSONAL	\$ 17.463.762.843	\$ 1.182.592.997	\$110.480.652	\$ 286.204.332	\$ 896.388.665
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 1.327.026.708	\$0	\$ 0	\$ 1.327.026.708
EJECUCION Y OBRA		\$ 2.944.204.852	\$733.878.316	\$ 1.613.086.228	\$ 1.331.148.628
GESTION PREDIAL		\$ 28.560.000	\$0	\$ 0	\$ 28.560.000
APOYO LOGISTICO		\$ 260.729.600	\$51.436.411	\$ 51.436.411	\$ 209.293.189
SOCIAL Y COMUNICACIÓN		\$ 13.412.460	\$3.010.700	\$ 3.010.700	\$ 10.401.760
HONORARIOS		\$ 0	\$0	\$ 0	\$ 0
GRAVAMEN FRO		\$ 150.249.058	\$0	\$ 0	\$ 150.219.058
POLIZA		\$ 37.222.292	\$37.222.292	\$ 37.222.292	\$ 0
TOTALES	\$ 17.463.762.843	\$ 5.943.997.967	\$936.028.371	\$ 1.990.959.963	\$ 3.953.038.008

Tabla N°8 – Relación Ejecución Recursos Entregado para Admón.



Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Código: FO-HAPU-453		FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración		
Versión: 04				
Información general y financiera del convenio o contrato				
1. Entidad administradora	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU			
2. Fecha de corte	31-may-23			
3. Dependencia responsable	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOCIAL RUIN COMUNIC			
4. Número y fecha del convenio o contrato	AG00006249 DE 2022			
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN DE GERENCIA INTERVAL PARA EL PORTALETAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE MEDIELLE			
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	\$ 104,743,895,495			
7. Número y fecha de partidas presupuestales de las edificaciones				
8. Valor total de las edificaciones (Incluye Honorarios)	\$ 0			
9. Valor desembolsado para administrar	\$ 17,461,762,843			
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	\$ 7,591,228,283			
11. Valor honorarios pagados	\$ 1,518,245,859			
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	\$ 0			
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	\$ 0			
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	\$ 0			
15. Saldo pendiente por ejecutar	\$ 17,461,762,843			
16. Fecha corte de liquidación				
Relación de ejecución (solo recursos para administración) Valores en pesos				
17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
JARDINES INFANTILES NUEVOS	837,197,887	628,270,602	1,465,368,249	
ADecuACIONES INTEGRALES	217,633,330	307,757,672	525,391,011	
ADecuACIONES INTEGRALES	0	0	0	
22. Total ejecutado	\$ 1,054,831,216	\$ 936,028,274	\$ 1,990,859,490	
23. Firma del interventor, supervisor u Ordenador del gasto		24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3º Decreto 1524/98)		
Nombre:		Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO		
C.C.		C.C. 71.803.138		T.P. 48929 T
Correo Electrónico:		Correo Electrónico: conchillan@edu.gov.co		
Teléfono:		Teléfono: 5761900 EXT 4204		


Judy Roca

Anexo 3 – Recursos Entregados en Administración

2.2.6 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración.

- Para el periodo del mes de mayo del año 2023, se continúa liquidando sobre los honorarios entregados en el mes de marzo cuyo valor fue de \$1.518.245.859, para este periodo el subtotal de los honorarios del mes de mayo es de \$89.109.900, y el pago total de los honorarios después de todas las deducciones corresponden a \$80.872.850, como se puede observar en la tabla N°9

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 4600096269 DE 2022				
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN DE GERENCIA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE MEDELLÍN.			
CUENTA DE AHORROS 220180408825 DE BANCO POPULAR				
FECHA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS
31-mar.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	55.991.630,39	2.097.341,80	
30-abr.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	77.272.654,38	1.977.782,36	
31-may.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	191.897.031,30	3.605.266,67	
TOTAL RENDIMIENTOS		325.161.316,07		
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		7.680.390,83		
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS				
EN TRAMITE DE REINTEGRO				
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR		325.161.316,07		
Fecha Actualización 31-may-23  Leidy Johana Rúa Montoya Profesional A Elabora  Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano Contador				

Anexo No 3 – Rendimientos Financieros



Cuenta Ahorro

Clasificación:	Cuenta: 202305-00220-0	Página N°:	001 de 002
Nombre: EMPRESA DESARROLLO URBANO SDO	Oficina: MEDULLIN	Ola: 190	
Duración: 00 J. 00 D. 44 H.	Fecha de Crea:		
Clase: MEDULLIN	Desde: 2023-05-01	Hasta: 2023-05-31	

Detalle de transacciones

Serial	Year	Model	Engine	Transmission	No. Registered	Class	Owner	State
95-01	1942	REDUCED	N.E. INTERESTS	1942-43	1-10	1-10	1-10	1-10
95-02	1943	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11
95-03	1944	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
95-04	1945	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-13	1-13	1-13	1-13	1-13
95-05	1946	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-14	1-14	1-14	1-14	1-14
95-06	1947	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-15	1-15	1-15	1-15	1-15
95-07	1948	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-16	1-16	1-16	1-16	1-16
95-08	1949	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17
95-09	1950	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-18	1-18	1-18	1-18	1-18
95-10	1951	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-19	1-19	1-19	1-19	1-19
95-11	1952	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20
95-12	1953	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-21	1-21	1-21	1-21	1-21
95-13	1954	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-22	1-22	1-22	1-22	1-22
95-14	1955	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-23	1-23	1-23	1-23	1-23
95-15	1956	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
95-16	1957	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-25	1-25	1-25	1-25	1-25
95-17	1958	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-26	1-26	1-26	1-26	1-26
95-18	1959	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-27	1-27	1-27	1-27	1-27
95-19	1960	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-28	1-28	1-28	1-28	1-28
95-20	1961	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-29	1-29	1-29	1-29	1-29
95-21	1962	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-30	1-30	1-30	1-30	1-30
95-22	1963	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-31	1-31	1-31	1-31	1-31
95-23	1964	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-32	1-32	1-32	1-32	1-32
95-24	1965	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-33	1-33	1-33	1-33	1-33
95-25	1966	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-34	1-34	1-34	1-34	1-34
95-26	1967	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-35	1-35	1-35	1-35	1-35
95-27	1968	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-36	1-36	1-36	1-36	1-36
95-28	1969	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-37	1-37	1-37	1-37	1-37
95-29	1970	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-38	1-38	1-38	1-38	1-38
95-30	1971	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-39	1-39	1-39	1-39	1-39
95-31	1972	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-40	1-40	1-40	1-40	1-40
95-32	1973	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-41	1-41	1-41	1-41	1-41
95-33	1974	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-42	1-42	1-42	1-42	1-42
95-34	1975	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-43	1-43	1-43	1-43	1-43
95-35	1976	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-44	1-44	1-44	1-44	1-44
95-36	1977	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-45	1-45	1-45	1-45	1-45
95-37	1978	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-46	1-46	1-46	1-46	1-46
95-38	1979	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-47	1-47	1-47	1-47	1-47
95-39	1980	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-48	1-48	1-48	1-48	1-48
95-40	1981	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-49	1-49	1-49	1-49	1-49
95-41	1982	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-50	1-50	1-50	1-50	1-50
95-42	1983	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-51	1-51	1-51	1-51	1-51
95-43	1984	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-52	1-52	1-52	1-52	1-52
95-44	1985	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-53	1-53	1-53	1-53	1-53
95-45	1986	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-54	1-54	1-54	1-54	1-54
95-46	1987	REDUCED	N.E. INTERESTS	1-55	1-55	1-55	1-55	1-55
95-47								

Секретарь: **Светлана Александровна** **Тел: 8(495) 235-00-00** **Факс: 8(495) 235-00-01** **Сайт: www.knirp.ru**
Адрес: 125080, Москва, ул. Мясницкая, д. 28, стр. 1
Почтовый адрес: 125080, Москва, ул. Мясницкая, д. 28, стр. 1
Тел: 8(495) 235-00-00 **Факс: 8(495) 235-00-01** **Сайт: www.knirp.ru**

Dr. F. Schmitt
 Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
 Universität Duisburg-Essen

Grubbs
AVAIL

Versión 16



Cuenta Ahorro 220-1804082-2

NYT 090,937,734-9

Page No. 402 of 402

● 2010 年 10 月 1 日起, 凡在境内销售货物或提供应税劳务, 以及进口货物的单位和个人, 必须按照《中华人民共和国增值税暂行条例》(以下简称《条例》) 的有关规定, 缴纳增值税。

[illegible]

Апexo 5

Página 24 de 27

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria	520-74-994000021793	Responsabilidad civil extracontractual	30-12-2022	30-12-2024	06-01-2023	\$290.000.000

Estado de pólizas "Contratos derivados y celebrados en el mes de mayo del año 2023":

C 229 de 2022. GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR. (Se encuentra en trámite de firmas). <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20512096&isFromPublicArea=True&isModal=False>. Pendiente de revisión, EDU no aportó los documentos que permitieran constatar el contrato y las pólizas de garantía. Se verifica el estado del contrato en la página del secop II, no se logró visualizar los documentos contractuales, como lo son las modificaciones (ampliaciones o adiciones), tampoco las garantías, vigentes para el año 2023. Para el mes de mayo de 2023, se evidenció adición de recursos.

C42 de 2022. TECNOLOGOS ASOCIADOS S.A.S. <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19762582&isFromPublicArea=True&isModal=False>. Pendiente de revisión, EDU no aportó los documentos que permitieran constatar el contrato y las pólizas de garantía. Se verifica el estado del contrato en la página del secop II, no se logró visualizar los documentos contractuales, como lo son las modificaciones (ampliaciones o adiciones), tampoco las garantías, vigentes para el año 2023. Para el mes de mayo de 2023, se evidenció adición de recursos.

C 212 2023 TRANSSUPERIOR SA, \$75,608, 000, pólizas ok -falta beneficiario Distrito.

C 44 2022 HERCAS PUBLICIDAD EXPERIOR, \$10, 800,000, falta cobertura para los meses de diciembre 2023, enero, feb y mar 2024, único beneficiario EDU.

C 38 2022 IMPRESOS BEGON LTDA, \$2, 612,460, Cumplimiento 12-07-2022 al 29-01-2024 \$7.361.246 y 12-07-2022 al 30-06-2023 falta cobertura para los meses de diciembre 2023, enero, feb y mar 2024. Pago de salarios 12-07-2022 al 31-07-2026 \$7.361.246 y 12-07-2022 al 30-12-2025, si el contrato termina en noviembre de 2023 la póliza debe tener cobertura hasta el 2026.

No se presentaron otros aspectos relevantes

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor no autoriza pagos; ya sea de honorarios o de recursos a administrar, toda vez que no hay lugar a ello.

Atentamente,



DANIEL AGUIRRE RIOS
Supervisor

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2.2.8 Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:

- Para el periodo del mes de mayo del año 2023 no se realizaron desembolsos de los recursos a administrar, se continua con la ejecución de los recursos entregados en los meses de febrero y abril, donde se encuentran recursos presupuestales comprometidos y una ejecución real de los mismos a la fecha del corte de este informe, como se puede observar en la N°10

Cuadro Resumen de Administración y Ejecución de Recursos Vigencia 2023				
PERIODO	Entregado Para Administración	Comprometido por cada Periodo	Ejecutado por cada Periodo	% Ejecutado Vs Entregado
Enero	\$ 0	\$0	\$ 0	0,0%
Febrero	\$ 5.348.505.663	\$2.848.003.875	\$ 0	0,0%
Marzo	\$ 0	\$1.917.627.338	\$ 571.447.254	3,3%
Abril	\$ 12.115.257.180	\$433.028.786	\$ 483.484.313	2,8%
Mayo	\$ 0	\$745.337.972	\$ 936.028.369	5,4%
TOTAL ACUMULADO	\$ 17.463.762.843	\$5.943.997.971	\$ 1.990.959.936	11,4%

Tabla N°10 – Ejecución de Recursos Asignados

3 INFORME JURÍDICO:

3.1. No se ha adelantado proceso sancionatorio administrativo contractual en el presente contrato, tampoco han existido controversias y/o reclamaciones que ameriten acuerdos entre las partes.


No se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal o incumplimiento en el presente contrato.


3.2. Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria	520-47-99000045968	Calidad	30-12-2024	30-12-2026	06-01-2023	\$1.275.836.857
		Cumplimiento	30-12-2022	30-06-2025	06-01-2023	\$1.275.836.857
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	30-12-2022	30-06-2025	06-01-2023	\$1.275.836.857




Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Districto de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		


MARGARITA MARÍA VÉLEZ MARÍN
Apoyo Técnico


JUAN DAVID MARULANDA ÁLVAREZ
Apoyo administrativo, financiero y contable



LINA YANET VELASCO ARIZA
Apoyo administrativo, financiero y contable


ANA MARIA PALACIO PATIÑO
Apoyo jurídico

LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO**CERTIFICA**

Que en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU con NIT 800.223.337-6, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Medellín, Junio 1 de 2023


RAÚL EDUARDO MORALES VALLEJO
Gerente General
LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO
TP 49.929-T
Contador**Alcaldía de Medellín**
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carrera 49 N° 44-94 Medellín - Colombia



300.446.6058



info@edu.gov.co

