

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 40			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 3

NUMERO DE ACTA: 40

ÁREA:	Infraestructura de Obra		PROCESO:	Cto 20001118 #4 2021 20001219.	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Seguimiento Contractual				
LUGAR:	Campamento Lima- Interventoría.				
FECHA:	22/12/21	HORA INICIO:	11:00	HORA FINAL:	
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento del contrato.

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas a tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
<i>Relación de lo que sucede, debate o se acuerda en la reunión, atendiendo los puntos de la agenda</i> Se reúnen en campamento Interventoría, obra y aerocivil de Ingenieros. Ing Mauricio Quevedo, Dario Narainjo y Ricardo M. Con el proposito de desarrollar el siguiente temario: 1. Estado y visita a la obra 2. Programación de fin de año. 3. Facturación. 4. Modificatorio.

Desarrollo:

1. Se realizó recorrido en el cual se observa lo siguiente:

1.1) traslado de cerramiento provisional del sector Norte de acuerdo a lo solicitado por Seguridad de emergencia de OPAIR y recibido a Satisfacción por el concesionario.

del lado Sur se observa que se inician trabajos para el traslado pero el contratista manifiesta que se debe retirar la aeronave B-727 de la empresa LAS, el supervisor manifiesta que este avión será retirado a más tardar el 26 de diciembre.

1.2) Sobre la estructura de la calle de rodaje se observa avance significativo en lo que tiene que ver con el extendido de los granulados y excavación y extendido de material para mejoramiento de la subrasante. (rajon)

1.3) El túnel liner se encuentra completamente drenado y limpio; y se espera el suministro de la tubería para iniciar obras de desvío de las aguas residuales.

1.4) Se observa avance en las estructuras del drenaje.

2. El contratista informa que se trabajará en los frentes de (material) movimiento de material de precarga y se programará el vaciado de concreto. Para el 28/12/2021, habrá continuidad en las labores que se realizan actualmente.

3. Se creará facturación con corte de obra No. 4 al 15 de diciembre. A la fecha se siguen recibiendo cantidades las cuales serán validadas mediante ensayos de laboratorio y carteras de topografía.

4. El supervisor solicita la radicación del modificatorio con las observaciones resueltas a más tardar el 23/12/21.

(2)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 10			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 3

Varios:

1. El Contratista solicita las coordinadas del Corrimiento nor-oriental en calle Lima para seguir con el seguimiento de obra.
2. Se continua con el mantenimiento del bajo inundable localizado en la cabecera. 13R.
3. Interventoria solicita el informe de mto del bajo inundable que fue sugerido por el supervisor del contrato.
4. Contratista informa que las ayudas visuales para la integración de A1 no quedarán integradas a Sistema de Control de la torre de control, por lo anterior se plantea una reunión con el contratista electrico y la dirección de telecomunicaciones de la aeronautica civil.
5. De acuerdo a Solicitud de OFAIN sobre tener en cuenta la plataforma de descongestión proyectada, el contratista informa que por este sector tenía planteado una acometida electrica la cual deberá ser remodelada para no interferir con dicha Plataforma.
6. El Contratista informa que se está evaluando el Plan de contingencia con el caudal de 75 lps. Solicitado por OFAIN y requiere una reunión para socializar las posibles alternativas con el fin de causar el minimo impacto al sistema y al diseño existente. El Supervisor indica que antes de la reunión debe entregarse documento de respaldo a la Solicitud.

Clausula 9m. 6 Jul - 31 Ago
 Especificaciones de procedimiento.
 Plan maestro
 Plan obra



4

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 10			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 3 de 3

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1			
2			
3			
4			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 22 días del mes de 12 de 2021, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Carlos M. Guevara B	Supervisor.	
Dirio Nwango	Dir. Intervención	
Ricardo A. Muñoz	Director Obra	

(5)