

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Informe Mensual de Supervisión de Convenios	Código	FT-40-PR-COT-12	
		Versión	1	
	Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Interadministrativo / Convenios	Página	Página 1 de 8	

CLASE DE CONVENIO

Convenio de asociación _____
 Convenio interadministrativo _____
 Convenio de ciencia y tecnología _____
 Contrato de apoyo _____

1. DATOS DEL CONVENIO SUPERVISADO

Numero de convenio	368 de 2018
Fecha de convenio	26 de septiembre de 2018
Asociado / ejecutor	BIO PROYECTAR S.A.S.
Cedula de ciudadanía o nit	NIT: 900.776.369-7
Proyecto	3-3-1-15-06-41-1025-182 (SDDE)
Valor	<p>QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. (\$ 535.787.515).</p> <p>Los cuáles serán desembolsados de la siguiente manera:</p> <p>Un PRIMER PAGO correspondiente al Treinta y cinco 35% del valor total del contrato, contra recibo a satisfacción por parte del supervisor de: Cronograma de ejecución del contrato: diseños en diferentes vistas (frontal, lateral, superior, isométrico) de las cubiertas tipo capilla acorde a las especificaciones descritas en el anexo técnico, y de las Hojas de vida del recurso humano detallado en el anexo técnico</p> <p>Un SEGUNDO PAGO, correspondiente al Treinta 30% del valor total del contrato, contra recibo a satisfacción por parte del supervisor de: Instalación de Doce (12) sistemas bajo cubierta con sistema de riego por goteo, entrega de veinticinco (25) composteras en los lugares establecidos por la SDDE.</p> <p>Un TERCER PAGO, correspondiente al 30% del valor total del contrato, contra recibo a satisfacción por parte del supervisor de Instalación de Trece (13) sistemas bajo cubierta con sistema de riego por goteo, entrega de veinticinco (25) composteras en los lugares establecidos por la SUDE</p> <p>Un CUARTO Y ULTIMO PAGO correspondiente a un Cinco 5% del valor total del contrato, contra recibo a satisfacción por parte del supervisor de veinte (20) composteras y la entrega de informe final a satisfacción, que recoge la implementación del total de las unidades establecidas y el cumplimiento total de las obligaciones pactadas</p>

 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Informe Mensual de Supervisión de Convenios	Código	FT-40-PR-COT-12	
		Versión	1	
	Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Interadministrativo / Convenios	Página	Página 2 de 8	

Plazo inicial	Hasta el veinte (20) de diciembre de 2018
Fecha acta de inicio	09/10/2018
Fecha final de terminación del convenio	20/12/2018
Adición	N/A
Prorroga	N/A
Suspensión	N/A
Objeto: “Contratar la prestación de servicios para la implementación de sistemas bajo cubierta en las zonas rurales de Bogotá priorizadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.”	

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del supervisor	LEIDY JANETH FORERO MURILLO
Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE ECONOMÍA RURAL.
Cargo	SUBDIRECTORA DE ECONOMÍA RURAL.

Período a que corresponde este informe	Desde: (09/10/2018) Hasta: (02/11/2018)	
Fecha del informe *	03/11/2018	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar respecto del informe anterior?	SI	NO X
Porcentaje de ejecución del periodo anterior	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	N/A	N/A

*Nota: El presente informe de supervisión recoge la revisión de informes administrativos mensuales, informes para desembolso 1, 2, 3, 4 y 5 informe final y demás documentación adjuntada por el Asociado ejecutor en la fase de liquidación del convenio.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

3.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PERIODO EVALUADO: marcar con una X la opción que corresponda y sustentarlo en el aparte de las observaciones.

Número de la Obligación (Únicamente citarla)	Deficiente	A mejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 1. Realizar y entregar los diseños de las unidades productivas, vista frontal,			X			100%	Se hizo entrega de los diseños con visto bueno del equipo técnico de la SER.

 ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C.	Informe Mensual de Supervisión de Convenios	Código	FT-40-PR-COT-12	
		Versión	1	
	Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Interadministrativo / Convenios	Página	Página 3 de 8	

Número de la Obligación (Únicamente citarla)	Deficiente	A mejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones
lateral, superior e isométrico con el nivel de detalle que así lo requiera, teniendo en cuenta los parámetros definidos en el anexo técnico. Los diseños serán aprobados por el supervisor del contrato.							
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 2. Entregar un cronograma detallado de la ejecución del contrato.			X			100%	Se hizo entrega del cronograma de actividades donde se detalla semanalmente el avance y entrega de las unidades.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 3. Realizar la entrega de las hojas de vida de las personas que conformaran los frentes de obra para la aprobación del supervisor teniendo en cuenta los perfiles que se detallan en el anexo técnico en un plazo no superior a los diez (10) días calendario posteriores a la firma del acta de inicio del contrato.			X			100%	Se hizo entrega de las hojas de vida del personal propuesto con visto bueno del equipo técnico de la SER.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 4. Realizar el montaje de veinticinco (25) cubiertas, quince (15) de 125 m2 y diez (10) de 252 m2, cada una con sistema de riego por goteo para uso agrícola en los lugares establecidos por la SDDE acorde con las especificaciones descritas en el anexo técnico y al diseño presentado y aprobado por la supervisión.					X	0%	La implementación de las unidades están sujetas al segundo pago

 GOBIERNO DE COTA RICA	Informe Mensual de Supervisión de Convenios		Código	FT-40-PR-COT-12	
	Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Interadministrativo / Convenios		Versión	1	
			Página	Página 4 de 8	

Número de la Obligación (Únicamente citarla)	Deficiente	A mejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 5. Realizar la disposición de residuos sólidos generados en el proceso de implementación.					X	0%	A la fecha las actividades realizadas no han generado residuos sólidos
Obligación específica 6. Realizar el montaje y entrega de setenta (70) composteras giratorias para manejo de residuos orgánicos en los lugares establecidos por la SDDE acorde con las especificaciones descritas en el anexo técnico.					X	0%	El montaje de las composteras están sujetas al segundo pago
Obligación específica 7. Contar con las herramientas maquinaria y equipos necesarios para el montaje de las cubiertas y sistemas de riego y composteras giratorias.					X	0%	A la fecha las actividades realizadas no han requerido del uso de herramientas maquinaria y equipos
Obligación específica 8. Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica desde el punto de luz hasta la ubicación de la bomba el cual estará ubicada cerca al tanque donde se hará la recolección de aguas lluvias del invernadero. Este suministro se deberá hacer a partir de un cable revestido del calibre y extensión que así lo requiera para el funcionamiento del sistema.					X	0%	A la fecha las actividades realizadas no han requerido del uso de herramientas maquinaria y equipos para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica
Obligación específica 9. Asumir todos los gastos y riesgos asociados al transporte y la utilización de materiales y herramientas requeridas para el					X	0%	La implementación de las unidades están sujetas al segundo pago

	Informe Mensual de Supervisión de Convenios		Código	FT-40-PR-COT-12	
	Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Interadministrativo / Convenios		Versión	1	
			Página	Página 5 de 8	

Número de la Obligación (Únicamente citarla)	Deficiente	A mejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones
montaje de los sistemas productivos agropecuarios.							
Obligación específica 10. Dar trámite en los tiempos establecidos a los requerimientos y observaciones de la supervisión en un plazo no superior a cinco (5) días calendario.			X			100%	Se ha atendido oportunamente las observaciones y requerimientos realizados por la supervisión.
Obligación específica 11. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.			X			100%	Se ha atendido oportunamente las observaciones y requerimientos realizados por la supervisión.
Obligación específica 12. Realizar las demás que por la naturaleza del objeto del contrato le atribuya la SDDE.			X			100%	Se ha atendido oportunamente las observaciones y requerimientos realizados por la supervisión.

3.2. RUBROS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO:

Rubro presupuestal	Pago	Soportes
3-3-1-15-06-41-1025-182 - GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA RURALIDAD BOGOTANA	Un PRIMER PAGO correspondiente al Treinta y cinco 35% por valor \$187.525.630	Anexo documentación (Informes y soporte pago parafiscales)

 GOBIERNO DEL ESTADO DE BOLÍVAR	Informe Mensual de Supervisión de Convenios	Código	FT-40-PR-COT-12	
		Versión	I	
	Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Interadministrativo / Convenios	Página	Página 6 de 8	

3.3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL ASOCIADO /EJECUTOR:

El contratista ha desarrollado las obligaciones contractuales respectivas al primer pago de manera diligente e idónea.

3.4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: (Solo si hay soportes)

N/A

4. COMITÉS CELEBRADOS EN EL PERIODO Y DECISIONES QUE MODIFICARON PRESUPUESTO, ACTIVIDADES, CRONOGRAMA O PLAN DE ACCIÓN.

Al ser un contrato de prestación de servicios se realizan reuniones de supervisión. Durante este periodo se efectuaron las siguientes reuniones como sigue:

Acta reunión 01 - 16 de octubre de 2018:

- El contratista atiende las sugerencias del equipo técnico basado en las dudas que fueron presentadas por el mismo referente a partes que componen la compostera, el equipo técnico sugiere replicar el prototipo de compostera para iniciar su instalación en las 70 unidades productivas distribuidas en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Sumapaz, Ciudad Bolívar y Usme.

Acta reunión 02 de 28 de noviembre de 2018:

- Se realiza entrega física del listado de los 25 predios destinados para la construcción de los 25 invernaderos.
- Se hace revisión de las hojas de vida remitidas por el contratista sobre el equipo técnico que ejecutará el proyecto.
- Se solicitan complementar los Diseños presentados por el contratista debido a que en los mismos hacen falta elementos de especificidad.

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	Periodo de pago <i>Año – mes</i>	Fecha de pago <i>Año – mes – día</i>	VALOR
Pensión			
Salud			
Riesgos profesionales			
Parafiscales		2018-11-01	
Total			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Informe Mensual de Supervisión de Convenios	Código	FT-40-PR-COT-12	
		Versión	I	
	Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Interadministrativo / Convenios	Página	Página 7 de 8	

6. SEÑALE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LA MINUTA LITERAL DEL CONVENIO PARA EFECTUAR LOS DESEMBOLSOS:

Número de desembolso	Condiciones (descripción)	Cumple SI	No
1	Un PRIMER PAGO correspondiente al Treinta y cinco 35% del valor total del contrato, contra recibo a satisfacción por parte del supervisor de: Cronograma de ejecución del contrato: diseños en diferentes vistas (frontal, lateral, superior, isométrico) de las cubiertas tipo capilla acorde a las especificaciones descritas en el anexo técnico, y de las Hojas de vida del recurso humano detallado en el anexo técnico	X	

En consecuencia señale, SI X NO procede el desembolso

6.1. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI NO X (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

7. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONVENIO:

(Relacione los productos entregables y el estado de avance en el periodo evaluado)

Entrega de cronograma de ejecución del contrato: diseños en diferentes vistas (frontal, lateral, superior, isométrico) de las cubiertas tipo capilla acorde a las especificaciones descritas en el anexo técnico, y de las Hojas de vida del recurso humano detallado en el anexo técnico

Se entregaron: Diseños de las cubiertas tipo capilla y las hojas de vida del recurso humano detallado, según las observaciones realizadas en Acta No. 2 del 28 de noviembre de 2018, las cuales corresponden al anexo técnico.

7.1 ENTREGA INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA-FÍSICA SI NO
N/A X

7.2. RELACIONE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS COMO SOPORTE DEL INFORME DE EJECUCIÓN:

1. Entrega de los diseños de las unidades productivas de 125 m2, vistas frontal, lateral, superior e isométrico con el nivel de detalle requerido, teniendo en cuenta los parámetros definidos en el anexo técnico.

 GOBIERNO REGIONAL DE CUNDINAMARCA	Informe Mensual de Supervisión de Convenios	Código	FT-40-PR-COT-12	
	Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Interadministrativo / Convenios	Versión	I	
		Página	Página 8 de 8	

2. Entrega de los diseños de las unidades productivas de 252 m2, vistas frontal, lateral, superior e isométrico con el nivel de detalle requerido, teniendo en cuenta los parámetros definidos en el anexo técnico.
3. Entrega de un cronograma detallado de la ejecución del contrato.
4. Hoja de vida del Coordinador del proyecto
5. Hojas de vida de la cuadrilla No. 1 (Técnico líder, maestro de obra, ayudantes de obra)
6. Hojas de vida de la cuadrilla No. 2 (Técnico líder, maestro de obra, ayudantes de obra)
7. Correos electrónicos entre el supervisor, el apoyo a la supervisión y el contratista.
8. Copia digital de las Actas de Reunión No. 01 y 02.

8. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

SI ☒	NO ☐

9. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

N/A


LEIDY JANETH FORERO MURILLO
Subdirector de Economía Rural
Supervisor Contrato 368/2018