

Fecha 2018-09-24 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LAS MEDIDAS DE GESTION DE SEGURIDAD VIAL EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1558-2017

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diego Fernando Vargas Avila - Apoyo Principal, Martha Cecilia Figueroa Godoy - Especialista de Apoyo, Nidia Yaneth Albarracin Sierra - Especialista de Apoyo, Maribel Ramos Arias - Especialista Social, Wilson Villaher Pulido Villareal - Especialista Ambiental, Maria Alejandra Martinez Bernal - Especialista Ambiental, Javier Rodriguez Sotomonte - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	31.54%
% EJECUTADO	13.81%
% VARIACIÓN	-17.73%

ESTADO DEL CONTRATO

Con base en el cronograma detallado aprobado por la Interventoria y remitido a la Entidad mediante comunicación con radicado 20185260976672, el Contrato presenta un porcentaje de trabajo programado del 31.54% y un porcentaje de trabajo ejecutado del 13.81%. Con respecto a este nuevo cronograma existen variaciones en lo que respecta a los porcentajes de lo programado hasta el informe 28 pues al ajustarse las fechas de inicio de cada ficha estos porcentajes disminuyen. Para esta semana se presenta un atraso del 17.73%. Las causas del atraso se detallan en el componente técnico del informe 30. En el contrato se reporta ejecución en los puntos que requieren diseño, correspondiente a las Fichas No. 42, 13, 15, 20. La Dirección Técnica de Mantenimiento solicitó mediante memorando STMSV 20183560235553 a la Subdirección General de Desarrollo Urbano como supervisor del Convenio Interadministrativo 949 de 2016 , evaluar la solicitud de prorroga del contrato 1558 de 2017 por cuatro (4) meses, solicitud que fue trasladada a la Secretaría Distrital de Movilidad mediante oficio con radicado 2018205093341, del cual se esta a la espera de pronunciamiento al respecto.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO BOLMER SEGURIDAD VIAL	Contratista	SERVINC LTDA
Contrato No.	IDU-1558-2017	Contrato No.	IDU-1544-2017
Valor Inicial	\$ 6.891.737.369,00	Valor Inicial	\$ 792.140.993,00
Total Contrato	\$ 6.891.737.369,00	Total Contrato	\$ 792.140.993,00
Plazo Inicial	240 días	Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	240 días	Plazo Actualizado	240 días
Fecha de Iniciación	2018-02-26	Fecha de Iniciación	2018-02-26
Fecha de Terminación Actual	2018-10-25	Fecha de Terminación Actual	2018-10-25
No. Empleos generados	105	No. Empleos generados	29

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE