



GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

NIT: 900916608 - 4
Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Bogotá
Teléfonos: 6215383
Dirección: CR 48 101 A 29

Responsable de IVA - No somos Autorretenedores Actividad ICA 7112 Tarifa 8.66 x 1000

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764043770121 del 2023-02-02 al 2024-02-02 autorizado del FE501 al FE700

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #		FE589
Fecha factura:	oct. 05, 2023 14:30:59	
Vencimiento:	oct. 20, 2023	
Tipo de pago:	Contado	
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancaria	
Moneda:	COP	

FACTURADO A:	Cliente:	MUNICIPIO DE TUNJA	Tel:	6087405770
	NIT:	891800846-1	Dirección:	Calle 19 # 9 -95, Edificio Municipal Tunja
	Email:	facturacionelectronica@tunja.gov.co	Ciudad:	TUNJA / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	SERVICIO	Pago de Acta de seguimiento y recibo a satisfacción No 005 del contrato 985 de 2022, correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de julio de 2023 y el 17 de septiembre de 2023, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 7 Forma de pago, ítem i) Unidad: 94	1	\$ 21,601,433.76	0%	IVA:19% INC:0%	\$ 21,601,433.76	\$ 25,705,706.17

Cantidad de líneas: 1

NOTAS

Observación

Nota 1:facturacionelectronica@tunja.gov.co

Nota 2: CONTRATO 985 DE 2022: CLÁUSULA 7. - FORMA DE PAGO:i) Hasta el noventa por ciento (90%) mediante pagos parciales de acuerdo con los porcentajes de avance de cada uno de los contratos de obra del cual es interventor previa certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor sobre los informes de trabajos o actividades

Nota 3: Contrato 1217 de 2021 - % de avance ejecutado en el periodo 12,58%

RESUMEN	
Subtotal:	\$ 21,601,433.76
Total impuestos:	\$ 4,104,272.41
Total IVA:	\$ 4,104,272.41
TOTAL	\$ 25,705,706.17

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SEIS CON 17/100 M/CTE PESOS



CUFE: 0cef920aa2ff9dc58706aea8acdc51d44e7d63e86fa56b987902edeae35d1554fbd530318a5a2b230107725aab3a43

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 01/06/2017
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	PROCESO: CONTRATACIÓN	CÓDIGO: CON-F044
FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO ☒ CONVENIO ☐

OBJETO

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO

PLAZO DE EJECUCIÓN

CONTRATANTE ☒ PARTE ☐

CONTRATISTA ☒ CONTRAPARTE ☐

INTERVENTOR ☐ SUPERVISOR ☒

FECHA DE INICIO

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1

ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE
SUSPENSIÓN N° 1

ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE
SUSPENSIÓN N° 1

ACTA DE REINICIO N° 1

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2

ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE
SUSPENSIÓN N° 2

ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE
SUSPENSIÓN N° 2

ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE
SUSPENSIÓN N° 2

ACTA DE AMPLIACIÓN 4 DE
SUSPENSIÓN N° 2

ACTA DE REINICIO N° 2

ADICIONAL N° 1 VALOR \$

PRORROGA N° 1 TIEMPO

PRORROGA N° 2 TIEMPO

PERIODO DE PAGO

martes, 3 de octubre de 2023		ACTA N°: 005
985 de 2022	FECHA	9 de marzo de 2022
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS No. LP-AMT- 010/2021, LP AMT-011/2021 Y LP-AMT-012/2021 REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ Y DEL PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.		
NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$925.753.951) M/CTE		
DIECISIETE (17) MESES Y SIETE (7) DÍAS, los cuales se cumplirán el día 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.		
MUNICIPIO DE TUNJA		
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA		
15 DE MARZO DE 2022		
29 DE DICIEMBRE DE 2022		
11 DE ENERO DE 2023		
19 DE ENERO DE 2023		
30 DE ENERO DE 2023		
17 DE MARZO DE 2023		
31 DE MARZO DE 2023		
14 DE ABRIL DE 2023		
21 DE ABRIL DE 2023		
04 DE MAYO DE 2023		
10 DE MAYO DE 2023		
CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO		
SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS		
DEL 18 DE JULIO DE 2023 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

En la Ciudad de Tunja, a los TRES (03) días del mes de OCTUBRE de 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura Territorial del Municipio, el señor (a) PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.187.669 de Tunja, quien en su calidad de Secretario de Infraestructura Territorial, obra como SUPERVISOR del Contrato No. 985 de 2022 y la señora LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR, identificado con la cédula de ciudadanía número 52.461.611 de Bogotá D.C. quien en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. CON NIT 900.916.608-4 INTERVENTOR, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N°. 005, correspondiente al periodo de pago del 18 DE JULIO DE 2023 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023, en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 925.753.951,00	
Anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		\$ 25.705.706,17
Valor actas pagadas		\$ 577.023.570,13
Saldo por ejecutar		\$ 323.024.674,70
Sumas iguales	\$ 925.753.951,00	\$ 925.753.951,00

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 01/06/2017
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	PROCESO: CONTRATACIÓN	CÓDIGO: CON-F044
FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		

El suscrito SUPERVISOR del Contrato en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por la INTERVENTORIA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que la INTERVENTORIA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la planilla de: PLANILLAS JULIO 2023 N°

9454645510 - 7891307324 - 9454645986 - 9454901670 - 9454869036 - 9454999861

PLANILLAS AGOSTO 2023 N°

9455988606 - 7896120771 - 9455989427 - 9456250225 - 9456220714 - 9456275051

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al 65,11


% encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestación de servicios

OBSERVACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA:




NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
CONTRATISTA

FIRMA:





NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA
SUPERVISOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Elabora y Proyectó	Nombre	Cargo	Firma
	SULMA CONSTANZA AHOGADO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma



	ALCALDÍA DE TUNJA										FECHA: 05/10/2020						
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										VERSIÓN: 02						
	PROCESO: CONTRATACIÓN										CÓDIGO: CON-F047						
	FORMATO: CUADRO DE CANTIDADES																
DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°				05		DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° / AÑO				985 DE 2022							
OBJETO: 985 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS No. LP-AMT-010/2021, LP-AMT-011/2021 Y LP-AMT- 012/2021 REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ Y DEL PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA																	
FECHA PRESENTE										VALOR CONTRATO ORIGINAL		\$ 925.753.951,00					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :										VALOR TOTAL ADICIONES		\$ -					
CONTRATISTA:										VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA		\$ -					
SUPERVISOR O INTERVENTOR:										VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)		\$ 925.753.951,00					
SUPERVISOR DEL CONTRATO:										VALOR TOTAL ACTA DE SEGUIMIENTO ANTERIOR		\$ 577.023.570,13					
PLAZO TOTAL										VALOR TOTAL TOTAL PRESENTE ACTA		\$ 25.705.706,17					
CONDICIONES ORIGINALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA CORTE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR				
1	Contrato Electronico 230 de 2022 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	gl	1	\$ 218.613.136,00	\$ 218.613.136,00	1	\$218.613.136,00	90,00%	\$ 196.751.822,40	0,00%	\$ 0,00	90,00%	\$196.751.822,40				
2	Contrato Electronico 001 de 2022 "SI-143 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ."	gl	1	\$ 270.745.939,00	\$ 270.745.939,00	1	\$270.745.939,00	90,00%	\$ 243.671.345,10	0,00%	\$ 0,00	90,00%	\$243.671.345,10				
3	Contrato Electronico 1217 de 2021 SI-141 ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTATACIÓN DE CONDICIONES, TRÁMITES EN CURADURÍA Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) SALONES COMUNALES TIPO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACA	gl	1	\$ 171.712.510,00	\$ 171.712.510,00	1	\$171.712.510,00	23,87%	\$ 40.987.776,13	12,58%	\$ 21.601.433,76	36,45%	\$62.589.209,89				
4	Contrato Electronico 995 de 2022 "SDE-0104 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA"	gl	1	\$ 116.872.912,00	\$ 116.872.912,00	1	\$116.872.912,00	2,98%	\$ 3.482.812,78	0,00%	\$ 0,00	2,98%	\$3.482.812,78				
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				\$ 777.944.497,00		\$ 777.944.497,00		\$ 484.893.756,41		\$ 21.601.433,76		\$506.495.190,17				
	TOTAL IVA	19%			\$ 147.809.454,00		\$ 147.809.454,00		\$ 92.129.813,72		\$ 4.104.272,41		\$ 96.234.086,13				
	VALOR TOTAL OBRA				\$ 925.753.951,00		\$ 925.753.951,00		\$ 577.023.570,13		\$ 25.705.706,17		\$ 602.729.276,30				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  <p>GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRATISTA</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL SUPERVISOR</p> </div> </div>																	



Alcaldía Mayor de Tunja

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



1.10.1-2-2 1308

Tunja, 3 de octubre de 2023

Doctor

JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ.

Unidad Especial de Contratación Estatal.

Alcaldía Mayor de Tunja

Ciudad

REF. CERTIFICACION DE AVANCE CONTRATOS 995/2022 – 001/2022 – 230/2022 – 1217/2021.

Respetado doctor Cruz:

Atentamente, como Secretario de Infraestructura Territorial del Municipio de Tunja, en calidad de supervisor del contrato 985 de 2022, cuyo objeto es *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS No. LP-AMT-010/2021, LP-AMT-011/2021 Y LP-AMT- 012/2021 REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ Y DEL PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA*, certifico a través del presente documento que con corte de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2023, los avances de los contratos de la referencia y sobre los cuales recae la interventoría objeto del asunto corresponden a los siguientes porcentajes:

NO. CONTRATO	OBJETO	% DE COBRO	VALOR A CANCELAR	RUBRO A AFECTAR
230-2022	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	0,00%	\$ 0,00	239094599070102
001-2022	SI-143 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	0,00%	\$ 0,00	23909459908030102
1217-2021	SI-141 ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTATACIÓN DE CONDICIONES, TRAMITES EN CURADURÍA Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) SALONES COMUNALES TIPO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACÁ.	12,58%	\$ 25.705.706,17	23909459908030101



NIT. 891800846-1

Calle 19 N° 9 - 95 Edificio Municipal - Tunja, Boyacá - Tel: 7 40 57 70 Ext. 1405 - 1409

E-mail: infraestructura@tunja-boyaca.gov.co - Código Postal: 150001

TUNJA EN EQUIPO



Alcaldía Mayor de Tunja

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



Tunja
La Capital
que nos UNE

NO. CONTRATO	OBJETO	% DE COBRO	VALOR A CANCELAR	RUBRO A AFECTAR
995-2022	SDE-0104 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA	0.00%	\$0,00	239094599080201
TOTAL			\$ 25.705.706,17	

La presente certificación se expide, una vez verificada la ejecución del contrato de interventoría y exclusivamente para tramitar el pago No. 5.

Cordialmente,

PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA
Secretario de Infraestructura Territorial
Supervisor del Contrato

Proyectó: Carlos Alberto Ruiz Arenas
Revisó: Pedro Alejandro Rodríguez Ávila.



NIT. 891800846-1

Calles 19 N° 9 - 95 Edificio Municipal - Tunja, Boyacá - Tel: 7 40 57 70 Ext. 1405 - 1409
E-mail: infraestructura@tunja-boyaca.gov.co - Código Postal: 150001

TUNJA EN EQUIPO

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 02/03/2022
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CON-F-092

Número de contrato: 985 - 2022

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS No. LP-AMT-010/2021, LP-AMT-011/2021 Y LP-AMT-012/2021 REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ Y DEL PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA

NUMERO Y PERIODO DEL INFORME	Informe # 5 – del 18 de julio al 17 de septiembre de 2023
CONTRATISTA	Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO	\$925.753.951 Mcte.
PRÓRROGA NO. 1	Cincuenta (50) días calendario
PRÓRROGA No. 2	Seis (6) meses y dos (2) días
ADICIÓN	N.A.

AVANCE DE EJECUCIÓN	VALOR DEL PRESENTE INFORME: \$25.705.706,17 M.cte.
	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN: 65.11%

COMENTARIOS – REPORTE DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Durante el periodo reportado Gavinco Ingenieros Consultores ha dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales, para lo cual ha realizado las siguientes acciones:

Comités de seguimientos:

- Cto. Electrónico 1217 de 2021 – 5 de julio de 2023.

Se realizó seguimiento mediante los informes semanales y mensuales, de los contratos electrónicos así:

Cto. 1217 de 2021

- *Informes semanales: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35*
- *Informes mensuales: 7 y 8*

Durante el periodo reportado se realizó ampliación a las suspensiones de los siguientes contratos:

Cto. 995 de 2022 – Ampliación No. 7 a la suspensión No. 1

Terminación de los siguientes contratos:

- Cto. 230 de 2022 – 17 de junio de 2023
- Cto. 001 de 2022 – 31 de mayo de 2023




ALCALDÍA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: CONTRATACIÓN
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN


FECHA: 02/03/2022
VERSIÓN: 02
CÓDIGO: CON-F-092

EVIDENCIAS (FOTOGRAFÍAS, INFORMES PDF)

REGISTRO FOTOGRAFICO – CTO 230 DE 2022



Instalación correas metálicas y culminación cerramiento principal.



Instalación empedradización en césped natural en fachada principal

REGISTRO FOTOGRAFICO – CTO 230 DE 2022





ALCALDÍA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: CONTRATACIÓN
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA: 02/03/2022
VERSIÓN: 02
CÓDIGO: CON-F-092

REGISTRO FOTOGRAFICO – CTO 001 DE 2022



Mirador Escandinavo



Mirador Escandinavo



Plinio Apuleyo



Plinio Apuleyo








Villa Luz



Villa Luz

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 02/03/2022
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CON-F-092

	
Callejón Barrio Nazaret	Callejón Barrio Nazaret

REGISTRO FOTOGRAFICO – CTO 1217 DE 2021	
	
Altos de Cooservicios	El triunfo
	
Balcones de Terranova	Xativilla

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 02/03/2022
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CON-F-092

REGISTRO FOTOGRAFICO – CTO 1217 DE 2021




El Milagro



Granja Sur

PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÁVILA
Supervisor del Contrato

Nota: este informe no aplica a **CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Carlos Alberto Ruiz Arenas	Contratista Externo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			



**INFORME NO. 5 DE INTERVENTORÍA
CONTRATO ELECTRÓNICO NO. 985 DE 2022
ACTA PARCIAL 5
MUNICIPIO DE TUNJA**



INTERVENTORIA GAVINCO

PERÍODO DEL INFORME:

**DEL 18 DE JULIO DE 2023 AL 17
DE SEPTIEMBRE DE 2023**

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Contenido

LISTA DE DISTRIBUCIÓN	3
ÍNDICE DE MODIFICACIONES	3
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	3
INTRODUCCIÓN	4
1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS.	6
1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE TUNJA CTO 230 DE 2022.	7
1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO URBANISMO TÁCTICO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA CTO 001 DE 2022.	7
1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DIEZ SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA - CTO 1217 DE 2021.	10
1.4. LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA- CTO 995 DE 2022	12
2. ALCANCE DE LOS PROYECTOS DE INTERVENTORÍA.	13
2.1. ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE TUNJA.	13
2.2. URBANISMO TÁCTICO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA. 14	
2.3. DIEZ SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.	14
2.4. CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.....	15
3. RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO DEL PROYECTO.	16
3.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA.	16
4. REUNIONES Y COMITÉS REALIZADOS.....	17
4.1. CONTRATO ELECTRÓNICO 230 DE 2022 - ARCHIVO MUNICIPAL DE TUNJA.....	17
4.2. CONTRATO ELECTRÓNICO 001 DE 2022 - URBANISMO TÁCTICO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA. – PROYECTO TERMINADO EL 30 DE MAYO DE 2023.	17
4.3. CONTRATO ELECTRÓNICO 1217 DE 2021 - CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) SALONES COMUNALES TIPO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.	17
5. ESTADO DE LOS PROYECTOS AL CORTE DEL PRESENTE INFORME.....	18
5.1. PROYECTO EN OBRA	18
5.1.1. CTO. ELECTR. 230 DE 2022 - ARCHIVO MUNICIPAL DE TUNJA.....	18
5.1.2. CTO. ELECTR. 001 DE 2022 - URBANISMO TÁCTICO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA.	19
5.1.3. CTO. ELECTR. 1217 DE 2021 - CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) SALONES COMUNALES TIPO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA.	20
5.2. ESTADO DE PROYECTOS SUSPENDIDOS AL CORTE DEL PRESENTE INFORME.	21
5.3. INFORMES SEMANALES Y MENSUALES	22
5.3.1. CTO. ELECTR. 1217 DE 2021 - CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) SALONES COMUNALES TIPO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA	22
6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.	22

6.1.	CONTROL DE PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.....	22
6.2.	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	23
6.3.	RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO.....	23
6.3.1.	CONTRATO ELECTRÓNICO. 001 DE 2022 - URBANISMO TÁCTICO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA	23
6.4.	GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	24
6.5.	PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL.	24
6.5.1.	CTO. ELECTR. 1217 DE 2021 DIEZ SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.....	24
6.6.	ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	25
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	26

Lista de distribución


Las copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones, deben ser informadas al director del Proyecto (de interventoría) para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No.1	Alcaldía de Tunja	1 (original)

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TÍTULO DOCUMENTO:	INFORME DE INTERVENTORÍA ACTA PARCIAL No 5		
PERIODO:	DEL 18 DE JULIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
NÚMERO DE REVISIÓN		0	
RESPONSABLE ELABORACIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Ing. Sulma Constanza Ahogado Vanegas	
	Firma:		
	Fecha:	18-09-23	
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Andrea Fajardo Corredor	
	Firma:		
	Fecha:	18-09-23	

Introducción

Esta Interventoría en ejercicio y cumplimiento de su labor tiene entre sus objetivos primordiales, y compromiso de velar por el cumplimiento de los programas y proyectos estipulados en este contrato que están encaminados hacia el desarrollo Tunjano.

Adicionalmente, dirigir la acción administrativa de la interventoría asegurando el cumplimiento de las funciones de los contratistas y de la prestación de los servicios a su cargo.

En consecuencia, mediante Resolución No. 034 del Dieciséis (16) de febrero de 2022 se ordenó la apertura del Concurso de Méritos CM-AMT0012022, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS No. LPAMT-010/2021, LP-AMT-011/2021 Y LP-AMT 012/2021 REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ Y DEL PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA, la cual fue publicada en SECOP II con los pliegos de condiciones definitivos.

En desarrollo de las obligaciones designada a esta interventoría para el seguimiento técnico, administrativo, financiera/contable, legal/jurídico, ambiental y social sobre el cumplimiento de los objetos y de las obligaciones o compromisos de los convenios interadministrativos y particularmente de los contratos de obra derivados, EL MUNICIPIO DE TUNJA requiere contratar a un interventor que, por su conocimiento especializado y/o experiencia en el campo particular de la interventoría de estudios, diseños y obra, desarrolle las acciones previstas para el cumplimiento del objeto descrito en el presente documento.

Debido a que a esta interventoría fueron asignados 4 contratos, distribuidos en 53 frentes de trabajo en total, geográficamente localizados en diversos puntos del territorio del Municipio de Tunja, este informe de acta parcial contendrá la información requerida para los contratos enseguida descritos:

- Contrato Electrónico 230 de 2022 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
- Contrato Electrónico 001 de 2022 “SI-143 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACÁ”
- Contrato Electrónico 1217 de 2021 “SI-141 ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTATAción DE CONDICIONES, TRAMITES EN CURADURIA Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) SALONES COMUNALES TIPO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACA”
- Contrato Electrónico 995 de 2022 “SDE-0104 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.”

Adicionalmente y de acuerdo a las necesidades del proyecto, y de acuerdo a la recomendación de la Interventoría, fue suscrita la prórroga No 1 al contrato electrónico No. 985 de 2022, en la cual se surtieron las siguientes modificaciones

“(...)

CLÁUSULA PRIMERA – PRÓRROGA DEL PLAZO

PRORRÓGUESE el plazo de ejecución inicial del CONTRATO ELECTRÓNICO No. 985 DE 2022 en CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO más de conformidad con la parte considerativa de la presente modificación. Como consecuencia de lo anterior el plazo total de ejecución del contrato electrónico se extiende a ONCE (11) MESES Y CINCO (5) DÍAS

“(...)

Por otra parte, se resalta que, conforme la recomendación de la interventoría, se suscribió por las partes el MODIFICATORIO No. 2 PRORROGA No. 02 AL COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRÓNICO No. 985 DE 2022, en el cual se surtieron las siguientes modificaciones

“(...)

CLÁUSULA PRIMERA – PRÓRROGA DEL PLAZO

PRORROGUESE el plazo de ejecución inicial del CONTRATO ELECTRÓNICO No. 985 DE 2022 en SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS, de conformidad con la parte considerativa de la presente modificación. Como consecuencia de lo anterior el plazo total de ejecución del contrato electrónico se extiende a DIECISIETE (17) MESES Y SIETE (7) DÍAS, los cuales se cumplirán el día 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.

“(...)

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato electrónico No. 985 de 2022, contempla los cuatro informes anteriormente descritos, el presente documento contiene el informe de acta parcial de Interventoría No. 5, donde se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo entre el 18 de julio de 2023 al 17 de septiembre de 2023 y que soportan el Acta parcial No. 5 de Interventoría.


A lo largo de este documento, se desarrolla la evaluación y descripción de los trabajos y actividades realizadas bajo los aspectos técnicos, administrativos, contables, financieros, jurídicos y de control presupuestal de los contratos tanto de obra como de interventoría, conforme a los requerimientos establecidos contractualmente.

1. Localización y descripción de los proyectos.

Los proyectos ejecutados en el Marco del Contrato Electrónico 985 de 2021 se encuentran localizados en el Municipio de Tunja en el Departamento de Boyacá. Dicha población se encuentra ubicada sobre la cordillera oriental, en la parte central del departamento boyacense, localizada a 5° 32' 7" de latitud norte y 37° 22' 04" de longitud oeste, con alturas entre rangos de 2.700 hasta 3.150 metros sobre el nivel del mar, con una superficie total de 11.962.72 ha o 121,4 km², equivalentes al 0,5% del área del departamento.

Limita por el norte con los municipios de Motavita y Cómbita, al oriente con los municipios de Oicatá, Chivatá, Soracá y Boyacá, por el sur con el municipio de Ventaquemada, y por el occidente con los municipios de Samacá, Cucaita y Sora.

Ilustración 1 Localización del municipio de Tunja En el departamento de Boyacá.



Fuente: Wikipedia

1.1. Localización del proyecto Archivo del Municipio de Tunja CTO 230 DE 2022.

El proyecto que tiene por objeto: **“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”** se ejecutará específicamente en el predio ubicado en la Transversal 11 No 35-36 ubicado en el casco urbano del municipio de Tunja.

Ilustración 2 Localización lote de Intervención Transversal 11 # 35 - 36



Fuente: Google Maps

1.2. Localización del proyecto Urbanismo Táctico para el Embellecimiento de los espacios públicos del Municipio de Tunja CTO 001 DE 2022.

El presente proyecto, el cual tiene por objeto **“SI-143 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ”** se ejecutará mediante un conjunto de estrategias de intervención en diferentes puntos de la ciudad, los cuales se describen a continuación:

PLIEGO DE CONDICIONES			CONTRATO	
ESTRATEGIA	PROYECTO	DIRECCIÓN	PROYECTO	DIRECCIÓN
1. CIRCUITO TURISTICO	Barrio Asís Boyacense	calle 60 con carrera 7	Villa Luz	calle 60 con carrera 7
	PARQUE ALTAMIRA	Calles 28 y 29 y carreras 21 y 22;	PARQUE ALTAMIRA	calles 28 y 29 y carreras 21 y 22
	MIRADOR ESCANDINAVO	Carrera 18 Entre Calles 7aF	MIRADOR ESCANDINAVO	Carrera 18 Entre Calles 7aF
	SAN FRANCISCO	Carrera 6ª N 4ª Sur	SAN FRANCISCO	Carrera 6ª N 4ª Sur
	PORTAL ORIENTE	Carrera 3ª entre 17 b y 18	PORTAL ORIENTE	Carrera 3ª entre 17 b y 18

PLIEGO DE CONDICIONES			CONTRATO	
ESTRATEGIA	PROYECTO	DIRECCIÓN	PROYECTO	DIRECCIÓN
2. MERCADOS EMERGENTES	PLAZOLETA MUISCAS		PLAZOLETA MUISCAS	
3. ESCENARIOS DEPORTIVOS	SUAMOX	Diagonal 71 con calle 78	SUAMOX	Diagonal 71 con calle 78
	MUISCA	Diagonal 66 con 2 E	MUISCA	Diagonal 66 con 2 E
	PALOS VERDES	Sobre Calle 75	PALOS VERDES	sobre Calle 75
	SAN GERONIMO	Cll 78a con carrera 0a	SAN GERONIMO	Calle 78 a con carrera 0a
	PRADOS DEL NORTE	Cll 54a con carrera 9a	PRADOS DEL NORTE	Calle 54 a con carrera 9 a
	QUINCE DE MAYO	Calle 43 con carrera 1 a	QUINCE DE MAYO	Calle 43 con carrera 1 a
	CANAPRO ALTO	Carrera 8 a con calle 44	CANAPRO ALTO	Carrera 8 a con calle 44
	COLINAS DEL NORTE	Carrera 16 con calle 48	COLINAS DEL NORTE	Carrera 16 con calle 48
	ESTANCIA EL ROBLE	CALLE 51 CON CARRERA 12	Estancia del Roble (1 DE LAS 4 CANCHAS)	CALLE 51 CON CARRERA 12
	MANANTIAL	CALLE 75 CON CARRERA 10	MANANTIAL	CALLE 75 CON CARRERA 10
	LA CALLEJA	Carrera 15 con calle 36	LA CALLEJA	Carrera 15 con calle 36
	LA FUENTE	Carrera 18 con calle 35	LA FUENTE	Carrera 18 con calle 35
	BELLO HORIZONTE	Carrera 18 a con calle 30	BELLO HORIZONTE	Carrera 18 a con calle 30
	COJINES		COJINES	
	BARRIO MILAGRO EL	Cll 20a con trans 21	BARRIO MILAGRO EL	Cll 20a con trans 21
	BARRIO KENNEDY	carrera 14 con calle 26	BARRIO KENNEDY	carrera 14 con calle 26
	BOSQUE DE LA REPUBLICA	Calle 13 con carrera 11	BOSQUE DE LA REPUBLICA	Calle 13 con carrera 11
	LOS TRIGAES	Carrera 15 con calle 33	LOS TRIGAES	Carrera 15 con calle 33
	BARRIO FRANCISCO SAN PARTE ALTA	Calle 7a sur con carrera 3	Barrio San Francisco Parte Alta	Calle 7a sur con carrera 3
	BARRIO VILLA BACHUE	Calle 4 c con carrera 4 b bis	Barrio Villa Bachué	Calle 4 c con carrera 4 b bis
	FUENTE HIGUERAS	Calle 23 con carrera 3	Barrio Fuente Higuera	Calle 23 con carrera 3
	EL DORADO	Crr 3 ES con calle 26 a	Barrio el Dorado	Crr 3 ES con calle 26 a
	CIUDAD JARDIN	Crr 3es calle 10a sur	Ciudad Jardín	Crr 3es calle 10a sur
	PINOS ORIENTE DE	CALLE 9 A SUR CON CARR 3 A ESTE	Pinos de Oriente	CALLE 9 A SUR CON CARR 3 A ESTE
	EL CARMEN	Carrera 12 con calle 3	EL CARMEN	Carrera 12 con calle 3

PLIEGO DE CONDICIONES			CONTRATO	
ESTRATEGIA	PROYECTO	DIRECCIÓN	PROYECTO	DIRECCIÓN
	Barrio Libertador	calle 4 con carrera 14	Barrio Libertador	calle 4 con carrera 14
	BOLIVAR	calle 17 b 1D15	Barrio Bolívar	calle 17 b 1D15
	EL TRIUNFO	Carrera 17 a con calle 1	Barrio el Triunfo	Carrera 17 a con calle 1
	SUAREZ	Calle 9 c con carrera 9a	Barrio Suarez	Calle 9 c con carrera 9a
	CONSUELO	CALLE 16 ENTRE CARRERA 8 Y 9	Barrio Consuelo	CALLE 16 ENTRE CARRERA 8 Y 9
	LA FLORIDA	Calle 1 con carrera 9	Barrio la Florida	Calle 1 con carrera 9
	COOSERVICIOS	Calle 4 a con calle 0 A	Barrio Cooservicios	Calle 4 a con calle 0 A
4. CICLORUTAS	CICLORRUTA CARRERA 11 LOS HOGOS SAN LAUREANO		CARRERA 11 ENTRE HONGOS Y SAN LAUREANO	
	CICLORUTA LAS QUINTAS		QUINTAS	
5.HITOS Y REMANENTES URBANOS	PARQUE PLINIO APULEYO MENDOZA		PARQUE PLINIO APULEYO MENDOZA (VIADUCTO)	
	PASAJE DE VARGAS		PASAJE DE VARGAS	
	CALLEJON BARRIO NAZARETH		CALLEJONES, BARRIO NAZARET	

1.3. Localización del proyecto Diez Salones Comunes en el Municipio de Tunja - CTO 1217 DE 2021.

Las obras enmarcadas en el Contrato 1217 de 2021, cuyo objeto es “ **SI-141 ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTATAción DE CONDICIONES, TRAMITES EN CURADURIA Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) SALONES COMUNALES TIPO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACÁ**”, son ejecutados en los siguientes predios ubicados en el casco urbano del Municipio de Tunja:

- Altos de Cooservicios: Sobre la carrera 1e, contiguo a la Estación Policía de Tunja (Escritura 2319 de 2002, Código predial 0103 1090 000 1000, Matricula inmobiliaria 070-141878)
- Balcones de Terranova: Sobre la Calle 79 (escritura 480 de 2004, Código predial 0102 0937 000 2000, Matricula inmobiliaria 070-118960).
- Cooservicios: Sobre carrera 1e (escritura 1676 de 1995, Código predial 0103 0651 000 2000, Matricula inmobiliaria 070-97789).
- Granja Sur: Carrera 11, Calle 6d sur (escritura 2341 de 2001, Código predial 0103 0438 000 2000, Matricula inmobiliaria 070-135150).
- Las Quintas: Calle 45b y calle 49a (escritura 2775 de 1997, Código predial 0103 0946 000 1000, Matricula inmobiliaria 070-107797).
- Xativilla: Cra 2 a este con calle 13a (escritura 0880 de 2003, Código predial 013 9890 1000, Matricula inmobiliaria 070-127554).
- El Milagro: Transversal 21 con Calle 20a (escritura 1026 de 1989, Código predial 0103 1084 000 4000, Matricula inmobiliaria 070-64819).
- El Triunfo: sobre carrera 17 (escritura 580 de 2015, Código predial 0103 0240 000 1000, Matricula inmobiliaria No. 070-192330).
- La Florida: Carrera 9 con Calle 1a (escritura 2798 de 1987, Código predial y matricula inmobiliaria en proceso de reconocimiento).
- Los Muisca: Carrera 5 con Calle 67b (escritura 2042 de 1983, Código predial 0102 0897 000 1000 matricula inmobiliaria en proceso de reconocimiento).

*Ilustración 3 Localización Lote de Intervención
Altos de Cooservicios.*



Fuente: Google Maps

*Ilustración 4 Localización Lote de
Interventoría Balcones de terranova*



Fuente: Google Maps

Ilustración 1 Localización Lote de Intervención Cooservicios



Fuente: Google Maps

Ilustración 2 Localización Lote de Intervención Granja Sur



Fuente: Google Maps

Ilustración 3 Localización Lote de Intervención Las Quintas



Fuente: Google Maps

Ilustración 4 Localización Lote de Intervención Xativilla



Fuente: Google Maps

Ilustración 5 Lote de Intervención El Milagro



Fuente: Google Maps

Ilustración 6 Localización Lote de Intervención El Triunfo



Fuente: Google Maps

Ilustración 7 Localización Lote Intervención La Florida



Fuente: Google Maps

Ilustración 8 Localización Lote de Intervención Los Muiscas



Fuente: Google Maps

1.4. Localización del Centro De Bienestar Animal Del Municipio De Tunja- CTO 995 DE 2022

El proyecto que tiene por objeto **“SDE-0104 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA”**El proyecto será ejecutado en la Calle 12 sur con Carrera 2ª, está ubicado en el casco rural del Municipio de Tunja, hacia la vía Tunja- Soracá.

Ilustración 9 Localización Lote de Intervención Bienestar Animal.



Fuente: Google Maps

2. Alcance de los proyectos de interventoría.

Teniendo en cuenta las acciones realizadas por el Municipio de Tunja, tendientes a contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL, dicha Entidad dio inicio al concurso de méritos abierto No. CM-AMT-001/2022 destinado a contratar la Interventoría del contrato de obra previamente indicado. Por todo lo anterior y una vez se contó con los requisitos para el inicio de la etapa de obra del proyecto, el 15 de marzo de 2022 se suscribió el acta de inicio del contrato referido, especificando un plazo hasta el 31 de diciembre de 2022.

Posteriormente, se suscribe la Prórroga 1 contando con una ampliación de plazo en cincuenta (5) días

Adicionalmente, se suscribe la modificatoria No.2 Prórroga No. 2, por un término de seis meses y dos días, estableciendo como nuevo plazo del contrato: 17 meses y 7 días, con fecha de terminación el próximo 17 de noviembre de 2023

A continuación, se describen los antecedentes de los 4 proyectos que se estipulan dentro del contrato de esta interventoría.

2.1. Archivo del Municipio de Tunja.

El municipio de Tunja, convocó a licitación pública LP-AMT-0102021, para la ejecución del proyecto que tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”, contando con una disponibilidad presupuestal de \$ 3.716.188.659,97 y un plazo para la ejecución del objeto contractual de ocho (8) meses a partir del 18 de marzo de 2022 calendario para su ejecución, a través del Contrato Electrónico No 230 de 2022.

Teniendo en cuenta las apremiantes necesidades de la Entidad en cuanto al debido almacenamiento y conservación de datos, registros, documentos, expedientes entre otros, se incluyó dentro de las metas del Municipio el diseño y obra de uno de los proyectos más importantes que tiene como objetivo la edificación del Archivo Central de Tunja, las instalaciones del proyecto mencionado contara con 5 bloques que estarán zonificados de la siguiente manera, la Recepción en donde se hará el control del inventario, espacio de consulta, espacio de almacenamiento adaptándose al natural crecimiento y movimiento del mismo.

Es necesario que las edificaciones diseñadas y dispuestas para el cumplimiento de las mencionadas necesidades y labores, busquen el mejoramiento de las condiciones de almacenamiento de la información para aumentar la eficiencia y eficacia con respecto al tiempo de demora en las consultas que requieren entes públicos y privados. Por lo que los espacios deben garantizar las condiciones de organización disponiendo de los recursos necesarios tanto en distribución en m2 y ubicación de los módulos como en el mobiliario necesario para suplir exitosamente esas insuficiencias.

Luego de surtir todos los requisitos necesarios para el proceso de selección y definición del proponente adjudicatario, mediante resolución de adjudicación 334 del 14 de diciembre de 2021, se adjudicó el contrato en comento a la UNIÓN TEMPORAL ARCHIVO TUNJA representada legalmente por ANDREA JULIANA VELÁSQUEZ PEREZ, por un valor de TRES MIL SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$3.716.188.659,97).

2.2. Urbanismo Táctico para el Embellecimiento de los espacios públicos del Municipio de Tunja.

El municipio de Tunja, convocó a licitación pública LP-AMT-0122021, para la ejecución del proyecto que tiene por objeto “SI-143 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.”, contando con una disponibilidad presupuestal de \$4.672.778.337.13 M/cte y un plazo para la ejecución del objeto contractual de siete (7) meses a partir del 18 de marzo de 2022 calendario para su ejecución, a través del contrato electrónico No. 001 de 2022.

El proyecto de embellecimiento urbano tiene como objetivo realizar la adecuación de (41) puntos de espacios público existentes en el Municipio que se encuentran en el momento en un alto deterioro, adicionalmente, los escenarios deportivos y/o recreativos que están en buenas condiciones y que no son de uso público.

Con el desarrollo del objeto contractual se busca transformar la imagen de la ciudad mediante la suma de pequeñas acciones urbanas de alto impacto social que serán positivas para la comunidad, la iniciativa busca también generar conciencia socioambiental a corto plazo lo que favorecerá a mediano y largo plazo la economía lineal y el reciclaje, transformándola en una economía circular con máxima equidad.

2.3. Diez Salones Comunes en el Municipio de Tunja.

El municipio de Tunja, convocó a licitación pública LP-AMT-0112021, para la ejecución del proyecto que tiene por objeto “SI-141 ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTATACIÓN DE CONDICIONES, TRAMITES EN CURADURIA Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) SALONES COMUNALES TIPO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACÁ”, contando con una disponibilidad presupuestal de \$ 2.917.081.162.00 y un plazo para la ejecución del objeto contractual de diez (10) meses a partir del 08 de abril de 2022 calendario para su ejecución, a través del Contrato Electrónico No 1217 de 2021.

Teniendo en cuenta la deficiencia de infraestructura comunitaria en el Municipio, específicamente, para reuniones de la comunidad (acciones comunales), las cuales deben de ser indispensables, pues estos permiten un espacio para dar a conocer los diferentes puntos de vista en una comunidad acerca de temas de interés, así como, el desarrollo de otras diversas actividades, Que existe un déficit de sitios adecuados en los barrios de la ciudad para el encuentro comunitario y para desarrollar las diferentes actividades sociales, comunales, recreativas, didácticas, culturales entre otras necesarias para la integración ciudadana, es así como la comunidad a través de los talleres participativos ha referido la falta de infraestructura destinada para goce y disfrute de la comunidad, demostrando el déficit en espacios óptimos para actividades y un factor detractor en el desarrollo de escenarios para actividades múltiples en los diferentes sectores de la ciudad.

Luego de surtir todos los requisitos necesarios para el proceso de selección y definición del proponente adjudicatario, mediante resolución de adjudicación 359 del 16 de diciembre de 2021, se adjudicó el contrato en comento a la CONSORCIO SALONES 2021 representada legalmente por JUAN SEBASTIÁN MAHECHA AVILA, por un valor de DOS MIL NOVECIENTOS

DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE
(\$2.917.081.162)

2.4. Centro De Bienestar Animal Del Municipio De Tunja.

El municipio de Tunja, convocó a licitación pública LP-A, T0142021, para la ejecución del proyecto que tiene por objeto “SDE-0104 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA”, contando con una disponibilidad presupuestal de \$ 1.986.774.223.60 y un plazo para la ejecución del objeto contractual de ocho (8) meses a partir del 21 de abril de 2022 calendario para su ejecución, a través del Contrato Electrónico No. 995 de 2022.

Luego de surtir todos los requisitos necesarios para el proceso de selección y definición del proponente adjudicatario, mediante resolución de adjudicación 036 del 24 de febrero de 2022, se adjudicó el contrato en comento a la CONSORCIO ESPACIOS URBANOS representada legalmente por CARLOS ARTURO MORENO LARA, por un valor de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$1.986.774.223.00)

El centro de bienestar animal es un establecimiento pensado para los animales en estado de abandono en el Municipio de Tunja, con el fin de brindarles un espacio seguro y libre de cualquier violencia uno de los objetivos del proyecto es acoger los animales en situación de vulnerabilidad, asistencia de los animales rescatados y brindar servicios veterinarios entre otros.

Por todo lo anterior la Alcaldía de Tunja pensando en su obligación de asistir y proteger a los animales busca la radicación del proyecto del Centro de Bienestar animal tomando un papel activo en la prevención y eliminación del maltrato animal de razas pequeñas como lo son los perros y gatos y de gran tamaño como las vacas y caballos, buscando también la apropiación ciudadana en cuanto el cuidado de los animales.

3. Resumen Ejecutivo del Estado del Proyecto.

3.1. Información contractual de la interventoría.

CONTRATO NO.	985 DE 2022
CONTRATISTA:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS NO. LP-AMT-010/2021, LP-AMT- 011/2021 Y LP-AMT- 012/2021 REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ Y DEL PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	VALOR TOTAL: NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$925.753.951) M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL	09 MARZO 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIECISIETE (17) MESES Y SIETE (7) DÍAS
FECHA DE INICIO	15 DE MARZO 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	29 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN N° 1	11 DE ENERO DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN N° 1	19 DE ENERO DE 2023
ACTA DE REINICIO N° 1	30 DE ENERO DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2	17 DE MARZO DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN N° 2	31 DE MARZO DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN N° 2	14 DE ABRIL DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE SUSPENSIÓN N° 2	21 DE ABRIL DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN 4 DE SUSPENSIÓN N° 2	04 DE MAYO DE 2023
ACTA DE REINICIO N° 2	10 DE MAYO DE 2023
PRORROGA N° 1 TIEMPO	CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA N° 2 TIEMPO	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO	EN EJECUCIÓN

Tabla 1 Datos generales del contrato de interventoría.

4. Reuniones y comités realizados.

De acuerdo con las obligaciones contractuales se realizan comités de obra, los cuales se relacionan a continuación para cada proyecto.

4.1. Contrato Electrónico 230 de 2022 - Archivo Municipal de Tunja.

Comité No.	Fecha
19	18 de julio de 2023
20	06 de septiembre de 2023

4.2. Contrato Electrónico 001 de 2022 - Urbanismo Táctico para el Embellecimiento de los espacios públicos del Municipio de Tunja. – Proyecto terminado el 30 de mayo de 2023.

4.3. Contrato Electrónico 1217 de 2021 - construcción de diez (10) salones comunales tipo en el municipio de tunja - boyaca.

Comité no.	Fecha
18	05 de julio de 2023
19	14 de julio de 2023
20	29 de julio de 2023
21	11 de agosto de 2023
22	26 de agosto de 2023

Durante el periodo reportado en el presente informe, debido a su estado de suspensión, no se realizaron comité de seguimiento a los siguientes contratos:

- “*Contrato Electrónico 995 de 2022 Centro de Bienestar Animal del Municipio de Tunja*”.

5. Estado de los proyectos al corte del presente informe.

5.1. Proyecto en obra

5.1.1. CTO. ELECTR. 230 de 2022 - Archivo Municipal de Tunja.

- Porcentaje Programado: 100%
- Porcentaje Ejecutado: 100%

CTO	DESCRIPCIÓN	ESTADO EJECUCIÓN	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	% ESTADO DE AVANCE
230	ARCHIVO MUNICIPAL	Terminado	100%	100%	100%

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación correas metálicas y culminación cerramiento principal.



Instalación empedrado en césped natural en fachada principal



Archivo - terminado

5.1.2. CTO. ELECTR. 001 de 2022 - Urbanismo Táctico para el Embellecimiento de los espacios públicos del Municipio de Tunja.

- Porcentaje Programado: 100%
- Porcentaje Ejecutado: 100%

CTO	DESCRIPCIÓN	ESTADO EJECUCIÓN	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	% ESTADO DE AVANCE
001	URBANISMO TÁCTICO	Terminado	100%	100%	100%

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Mirador Escandinavo	Mirador Escandinavo
	
Cancha Villa Luz terminada	Canapro Alto - Terminado

5.1.3. CTO. ELECTR. 1217 de 2021 - construcción de diez (10) salones comunales tipo en el municipio de tunja - boyaca.

- Porcentaje Programado: 55.32%
- Porcentaje Ejecutado: 36.45%

CTO	DESCRIPCIÓN	ESTADO EJECUCIÓN	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	% ESTADO DE AVANCE
1217	SALONES	En ejecución	55.32%	36.45%	18.87%

REGISTRO FOTOGRAFICO – CTO 1217 DE 2021



Altos de Cooservicios



El triunfo



Balcones de Terranova



Xativilla

REGISTRO FOTOGRAFICO – CTO 1217 DE 2021



5.2. Estado de proyectos suspendidos al corte del presente informe.

A fecha de corte del presente informe, se encuentra suspendido el Contrato Electrónico 995 de 2022 Centro de Bienestar Animal del Municipio de Tunja, desde el 31 de agosto de 2022, bajo los siguientes considerandos:

“(…)

El contratista mediante comunicación CBA-015-2022 solicita la suspensión por un plazo de 1 mes bajo los siguientes aspectos:

- A la fecha es necesario que se defina por parte del Municipio de Tunja, las condiciones legales del lote propuesto a intervenir, toda vez que según certificado de tradición y libertad y escritura No 354 de 11 de marzo de 1999, establece las siguientes características:

o Propietario. Municipio de Tunja

o Linderos. Escritura 354 de fecha 11 de marzo de 1.999

Por lo tanto, es necesario que se delimiten las áreas del lote que están dispuestas para el centro de bienestar animal de Tunja.

- Teniendo en cuenta las características de POT del Municipio, es necesario que se realice la definición de los paramentos de la Vía denominada el Cobre; “V-2 MALLA VIAL ARTERIAL VIA EL COBRE: con un perfil o derecho de vía de 20 metros, los cuales deben ser medidos paralelos a la línea de reserva vial de la avenida el progreso hacia el interior del predio” lo anterior tomado textualmente del certificado de paramentos de fecha 20 de abril de 2022 emitido por la oficina de planeación municipal. Y también definir los paramentos de la vía el cobre hacia el interior del predio para tener en cuenta desde que punto se debe implantar el centro de bienestar animal.

- Las definiciones de las condiciones antes expuestas, son necesarias para establecer las características finales de la infraestructura a construir, áreas y espacios a proponer.

- Para la presentación para aprobación ante curaduría, es necesario contar con todos los documentos legales del predio a intervenir, para la respectiva aceptación y expedición de licencia de construcción.
(...)"

A corte del presente informe se han suscrito 7 actas de ampliación a la suspensión.

5.3. Informes semanales y mensuales

Durante el periodo del presente informe, la intervenía en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, realiza la entrega de los informes semanales y mensuales de cada proyecto los cuales se relacionan a continuación:

5.3.1. CTO. ELECTR. 1217 de 2021 - construcción de diez (10) salones comunales tipo en el municipio de tunja - boyaca

Informe Semanal N°	Fecha Inicio	Fecha de corte
27	17 de julio de 2023	23 de julio de 2023
28	24 de julio de 2023	30 de julio de 2023
29	31 de julio de 2023	6 de agosto de 2023
30	7 de agosto de 2023	13 de agosto de 2023
31	14 de agosto de 2023	20 de agosto de 2023
32	21 de agosto de 2023	27 de agosto de 2023
33	28 de agosto de 2023	3 de septiembre de 2023
34	4 de septiembre de 2023	10 de septiembre de 2023
35	11 de septiembre de 2023	17 de septiembre de 2023

Informe mensual N°	Fecha Inicio	Fecha de corte
7	01 de julio de 2023	31 de julio de 2023
8	01 de agosto de 2023	31 de agosto de 2023

Durante el periodo reportado en el presente informe, debido a su estado de suspensión, no se realizaron informes semanales y mensuales de los siguientes contratos:

- “Contrato Electrónico 995 de 2022 Centro de Bienestar Animal del Municipio de Tunja”.

Con relación al Contrato electrónico 230 de 2022 - Archivo Municipal de Tunja y al Contrato Electrónico 001 de 2022 - Urbanismo Táctico para el Embellecimiento de los espacios públicos del Municipio de Tunja, en el periodo reportado no se realizó la entrega de informes semanales y mensuales teniendo en cuenta que se encuentran terminados.

Se está a la espera de la documentación para la elaboración y consolidación del informe final.

6. Aspectos administrativos.

6.1. Control de personal de la interventoría.

La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y debida diligencia ha contado con el personal idóneo en el desarrollo del Contrato de Interventoría No. 985 de 2022, en la tabla a continuación, se relaciona el personal empleado por GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. en el desarrollo del proyecto.

CTO 1217 DE 2021			
PERSONAL PROFESIONAL			
PERSONAL PROFESIONAL	CANT	NOMBRE	% DEDICACIÓN
Director de Interventoría	1	Sulma ahogado	10%
Especialista Estructural	1	Jairo meza	10%
Residente de Interventoría 1	1	Andrés Fagua	100%
Residente de Interventoría 2	1	María del Carmen Álvarez ramos	100%
Especialista Geotecnia	1	Javier Millán	10%
Especialista Ambiental	1	Giancarlo avena	55%
Especialista en HSEQ	1	Adriana Sáenz	30%
Arquitecto	1	Nelson porras	10%
PERSONAL TÉCNICO (SEGUNDA FASE)			
PERSONAL TÉCNICO	CANT	NOMBRE	% DEDICACIÓN
Auxiliar Administrativo	1	Santiago Pimiento	15%
Laboratorista	1	Lucas álzate	15%
Auxiliar de Laboratorio	1	Lilia Quintero	15%

CTO 995 DE 2022			
PERSONAL PROFESIONAL (ESTUDIOS Y DISEÑOS)			
PERSONAL PROFESIONAL	CANT	NOMBRE	% DEDICACIÓN
Director de Interventoría	1	Sulma ahogado	15%
Especialista Estructural	1	Jairo meza	10%
Especialista Geotecnia	1	Javier Millán	10%
Arquitecto	1	Nelson porras	25%
PERSONAL TÉCNICO (ESTUDIOS Y DISEÑOS)			
PERSONAL TÉCNICO	CANT	NOMBRE	% DEDICACIÓN
Auxiliar Administrativo	1	Santiago Pimiento	30%
Laboratorista	1	Lucas álzate	15%
Auxiliar de Laboratorio	1	Lilia Quintero	15%

6.2. Relación de correspondencia

Adjunto al presente informe se remite la correspondencia cruzada en el periodo reportado.

6.3. Relación de actas suscritas en el periodo.

Durante el periodo reportado en el presente informe no se presentaron novedades contractuales en el Contrato de Interventoría No. 985 de 2022.

Con respecto a los Contratos de Obra objeto de interventoría, se presentaron las siguientes novedades:

6.3.1. Contrato Electrónico. 001 de 2022 - Urbanismo Táctico para el Embellecimiento de los espacios públicos del Municipio de Tunja

ACTA	FECHA
Entrega y recibo a satisfacción	24 de agosto de 2023

6.3.2. “Contrato Electrónico 1217 de 2021 Diez Salones Comunes en el Municipio de Tunja”

No se presentaron novedades contractuales.

6.3.3. “Contrato Electrónico 995 de 2022 Centro de Bienestar Animal del Municipio de Tunja”

ACTA	FECHA
Acta de ampliación 6 suspensión n° 1	21 de julio de 2023
Acta de ampliación 7 suspensión n° 1	22 de agosto de 2023

6.4. Garantías del contrato de interventoría.

Aseguradora:		Suramericana	
Póliza de Cumplimiento No.		3295777-0	
Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Calidad del servicio	18 noviembre 2023	18 noviembre 2028	\$ 185.150.790.20
Cumplimiento del contrato	15 marzo 2022	18 mayo 2024	\$ 185.150.790.20
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	15 marzo 2022	18 noviembre 2026	\$ 185.150.790.20

Las pólizas se encuentran actualizadas, conforme la suscripción del Modificadorio No. 2 Prórroga No. 2

6.5. Parafiscales y seguridad social.

La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y debida diligencia, realizó el pago de la seguridad social de todo el personal que hace parte de GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Adjunto al presente, se remiten las planillas de seguridad social correspondientes a los meses de julio y agosto de 2023, las cuales se discriminan a continuación:

6.5.1. CTO. ELECTR. 1217 de 2021 Diez Salones Comunes en el Municipio de Tunja.

Periodo julio de 2023.

CARGO	NOMBRE	PLANILLA
Director de Interventoría	Sulma Constanza Ahogado Vanegas	9454645510
Residente de Interventoría	Andrés Felipe Fagua Alfonso	9454645510
Residente de Interventoría	María Del Carmen Alvarez Ramos	9454645510
Especialista en HSEQ	Adriana Sáenz Ballesteros	9454645510
Especialista Geotecnia	Javier Antonio Millán López	7891307324
Especialista Estructuras	Jairo Andrés Meza Rosas	9454645510
Especialista Ambiental	Giancarlo Avena Corrales	9454645986 9454901670

CARGO	NOMBRE	PLANILLA
Auxiliar Administrativo (secretaria)	Paola Cruz	9454645510
Auxiliar Administrativo	Santiago Pimiento Ortegón	9454645510
Laboratorista	Lucas Alzate Ibarra	9454869036
Auxiliar de Laboratorio	Lilia Dayana Quintero Aldana	9454999861

Periodo agosto2023

CARGO	NOMBRE	PLANILLA
Director de Interventoría	Sulma Constanza Ahogado Vanegas	9455988606
Residente de Interventoría	Andrés Felipe Fagua Alfonso	9455988606
Residente de Interventoría	María Del Carmen Alvarez Ramos	9455988606
Especialista en HSEQ	Adriana Sáenz Ballesteros	9455988606
Especialista Geotecnia	Javier Antonio Millán López	7896120771
Especialista Estructuras	Jairo Andrés Meza Rosas	9455988606
Especialista Ambiental	Giancarlo Avena Corrales	9455989427 9456250225
Auxiliar Administrativo (secretaria)	Paola Cruz	9455988606
Auxiliar Administrativo	Santiago Pimiento Ortegón	9455988606
Laboratorista	Lucas Alzate Ibarra	9456220714
Auxiliar de Laboratorio	Lilia Dayana Quintero Aldana	9456275051

6.6. Estado financiero del contrato de interventoría.

El presente informe, relaciona el acta parcial No. 5 para el Contrato de Interventoría, por un valor de \$ 25.705.706,17 millones m.cte.

En consecuencia, se tiene la relación de pagos que se indican a continuación

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 925.753.951,00	
Anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		\$ 25.705.706,17
Valor actas pagadas		\$ 577.023.570,13
Saldo por ejecutar		\$ 323.024.674,70
Sumas iguales	\$ 925.753.951,00	\$ 925.753.951,00

7. Conclusiones y recomendaciones.

A la fecha del presente periodo se ha realizado el seguimiento y control a los 4 proyectos de obra contemplados dentro del contrato de interventoría 985 de 2022 y mencionados anteriormente.

Gavinco Ingenieros consultores S.A.S. ha dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizando acompañamiento en campo a las actividades desarrolladas en cada proyecto, comités de seguimiento tanto para los proyectos que están en obra como los que están en FASE I – Estudios y Diseños, adicionalmente, ha emitido los conceptos del caso, de acuerdo a la documentación entregada por los contratistas y las situaciones que se han presentado durante el desarrollo de los contratos.

En los comunicados y correos enviados por la Interventoría se ha puesto en conocimiento de las partes el estado de cada uno de los proyectos, buscando minimizar los atrasos y aumentar rendimientos.

Interventoría ha recomendado la suscripción de novedades contractuales requeridas para garantizar el desarrollo y terminación de los proyectos mencionados.

A corte del presente informen los proyectos presentan el siguiente estado:

- Contrato Electrónico. 230 de 2022 - Archivo Municipal de Tunja

Terminado – Pendiente Recibo de Interventoría

- Contrato Electrónico. 001 de 2022 - Urbanismo Táctico para el Embellecimiento de los espacios públicos del Municipio de Tunja

Terminado – Recibido a satisfacción

- “Contrato Electrónico 1217 de 2021 Diez Salones Comunes en el Municipio de Tunja”

En ejecución Etapa de Obra

- “Contrato Electrónico 995 de 2022 Centro de Bienestar Animal del Municipio de Tunja”

Suspendido

La interventoría ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

ANEXO NO.1

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA



INTERVENTORÍA GAVINCO

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 985 - 2022				
CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	ENTIDAD
GIC-TJA-985-530-23-	4/07/2023	Respuesta comunicado: CSTA-2023-090 – atención observaciones acta de terminación – entrega documentación cierre Contrato de Obra	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-531-23	4/07/2023	Reiteración solicitud atención observaciones – documentación liquidación	ANDREA JULIANA VELÁSQUEZ PÉREZ	UNION TEMPORAL ARCHIVO TUNJA
GIC-TJA-985-532-23-	6/07/2023	Remisión de Informe Semanal de Interventoría N° 24 –CTO. 1217 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-533-23	6/07/2023	Comunicaciones CS-081-2022 y CS-082-2022 Modificación contrato de obra – ejecución actividades de obra	JUAN MAHECHA	CONSORCIO SALONES 2021
GIC-TJA-985-534-23-	12/07/2023	Comunicación CS-083-2022 – Solicitud modificación No 3 contrato de obra 1217 de 2021	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-535-23	4/07/2023	Reiteración solicitud atención observaciones – documentación liquidación	ANDREA JULIANA VELÁSQUEZ PÉREZ	UNION TEMPORAL ARCHIVO TUNJA
GIC-TJA-985-536-23-	13/07/2023	Remisión de Informe Semanal de Interventoría N° 25 –CTO. 1217 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-537-23	13/07/2023	solicitud aumento de rendimiento – toma de acciones frente al atraso presentado	JUAN MAHECHA	CONSORCIO SALONES 2021
GIC-TJA-985-538-23-	14/07/2023	informe recorrido obra,- solicitud atención observaciones N°001 de 2022	RASHID ANDRÉS ENCISO ESPINOSA	CONSORCIO TUNJA 2021
GIC-TJA-985-539-23-	19/07/2023	Remisión de Informe Semanal de Interventoría N° 26 –CTO. 1217 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-541-23-	21/07/2023	Reiteración solicitud atención observaciones obras construidas – Observaciones documentación de cierre.	RASHID ANDRÉS ENCISO ESPINOSA	CONSORCIO TUNJA 2021
GIC-TJA-985-542-23	21/07/2023	Reiteración 3 solicitud atención observaciones – documentación liquidación CTO 230 DE 2022	ANDREA JULIANA VELÁSQUEZ PÉREZ	UNION TEMPORAL ARCHIVO TUNJA
GIC-TJA-985-543-23	21/07/2023	solicitud aumento de rendimiento – toma de acciones frente al atraso presentado	JUAN MAHECHA	CONSORCIO SALONES 2021
GIC-TJA-985-544-23-	25/07/2023	Remisión de Acta Parcial No. 3 - 1 Contrucción –CTO. 1217 de 2021	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-545-23-	27/07/2023	Remisión de Informe Semanal de Interventoría N° 27 –CTO. 1217 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-546-23	28/07/2023	Reiteración 4 solicitud atención observaciones – documentación liquidación CTO 230 DE 2022	ANDREA JULIANA VELÁSQUEZ PÉREZ	UNION TEMPORAL ARCHIVO TUNJA
GIC-TJA-985-547-23	28/07/2023	Reiteración Solicitud cronograma – valla informativa – rendimientos de obra CTO 1217-2021	JUAN MAHECHA	CONSORCIO SALONES 2021
GIC-TJA-985-548-23-	28/07/2023	Reiteración solicitud atención observaciones obras construidas – Observaciones documentación de cierre.	RASHID ANDRÉS ENCISO ESPINOSA	CONSORCIO TUNJA 2021
GIC-TJA-985-549-23-	1/08/2023	Remisión de Informe Semanal de Interventoría N° 28 –CTO. 1217 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-550-23	3/08/2023	REMISIÓN CONCEPTO DISEÑO HIDROSANITARIO	CARLOS ARTURO MORENO	CONSORCIOS URBANOS
GIC-TJA-985-551-23	8/08/2023	REMISIÓN CONCEPTO DISEÑO ARQUITECTONICO	CARLOS ARTURO MORENO	CONSORCIOS URBANOS
GIC-TJA-985-552-23-	10/08/2023	Remisión de Informe Semanal de Interventoría N° 29 –CTO. 1217 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-553-23-	10/08/2023	Remisión de Informe Semanal de Interventoría N° 50 –CTO. 001 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-554-23	10/08/2023	Remisión de Informe Semanal de Interventoría No. 49 – CTO. 230 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 985 - 2022				
CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	ENTIDAD
GIC-TJA-985-555-23	10/08/2023	Remisión de informe mensual No.10 CTO 230 de 2022	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-556-23	10/08/2023	Observaciones cronograma – valla informativa – rendimientos de obra CTO 1217-2021	JUAN MAHECHA	CONSORCIO SALONES 2021
GIC-TJA-985-557-23	14/08/2023	Remisión de informe mensual 10 CTO 001 de 2022	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-558-23-	15/08/2023	Remisión de Informe Semanal de Interventoría N° 30 –CTO. 1217 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-559-23-	16/08/2023	Remisión de Informe Mensual de Interventoría N° 06 –CTO. 1217 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-560-23	16/08/2023	Remisión de informe mensual 11 CTO 001 de 2022	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-561-23	16/08/2023	REMISIÓN CONCEPTO COMPONENTE GEOTECNICO	CARLOS ARTURO MORENO	CONSORCIOS URBANOS
GIC-TJA-985-562-23	17/08/2023	Remisión de informe mensual No.11 CTO 230 de 2022	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-563-23	22/08/2023	REMISIÓN CONCEPTO COMPONENTE ESTRUCTURAL	CARLOS ARTURO MORENO	CONSORCIOS URBANOS
GIC-TJA-985-564-23	22/08/2023	REMISIÓN CONCEPTO COMPONENTE ELÉCTRICO	CARLOS ARTURO MORENO	CONSORCIOS URBANOS
GIC-TJA-985-565-23	22/08/2023	Comunicación CBA-029-2022 – Ampliación No. 7 Suspensión No. 1 CTO 995 de 2022	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-566-23	23/08/2023	Radicación documentación acta parcial No. 4 - CTO 985 - 2021	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-567-23-	23/08/2023	Remisión de Informe Semanal de Interventoría N° 31 –CTO. 1217 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-568-23	24/08/2023	Remisión de informe mensual 12 CTO 001 de 2022	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-569-23-	24/08/2023	Remisión Acta de recibo final a satisfacción y manual de mantenimiento - Cto de obra 001 de 2022.	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-570-23	25/08/2023	Solicitud atención observaciones Diseños - CTO 995 - 2022	CARLOS ARTURO MORENO	CONSORCIOS URBANOS
GIC-TJA-985-571-23-	25/08/2023	Observaciones documentación de cierre y liquidación del Proyecto.	RASHID ANDRÉS ENCISO ESPINOSA	CONSORCIO TUNJA 2021
GIC-TJA-985-572-23-	30/08/2023	Remisión de Informe Semanal de Interventoría N° 32 –CTO. 1217 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-573-23	4/09/2023	REMISIÓN CONCEPTO COMPONENTE TOPOGRAFICO	CARLOS ARTURO MORENO	CONSORCIOS URBANOS
GIC-TJA-985-574-23	4/09/2023	Reiteración 5 solicitud atención observaciones – documentación liquidación CTO 230 DE 2022	ANDREA JULIANA VELÁSQUEZ PÉREZ	UNION TEMPORAL ARCHIVO TUNJA
GIC-TJA-985-575-23	4/09/2023	Respuesta a comunicado CBA-030-2022 - RESPUESTA OFICIO GIC-TJA-985-570-23 REITERACIÓN SOLICITUD ATENCIÓN DE OBSERVACIONES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	CARLOS ARTURO MORENO	CONSORCIOS URBANOS
GIC-TJA-985-576-23-	5/09/2023	Remisión de Informe Semanal de Interventoría N° 33 –CTO. 1217 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-577-23-	6/09/2023	Remisión de Acta Parcial No. 4 - 2 Contrucción –CTO. 1217 de 2021	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-578-23	12/09/2023	Reiteración 6 solicitud atención observaciones – documentación liquidación CTO 230 DE 2022	ANDREA JULIANA VELÁSQUEZ PÉREZ	UNION TEMPORAL ARCHIVO TUNJA
GIC-TJA-985-579-23-	12/09/2023	Observaciones documentación de cierre y liquidación del Proyecto.	RASHID ANDRÉS ENCISO ESPINOSA	CONSORCIO TUNJA 2021

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 985 - 2022				
CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	ENTIDAD
GIC-TJA-985-580-23-	12/09/2023	Remisión de Informe Semanal de Interventoría N° 34 –CTO. 1217 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-581-23	12/09/2023	reiteración solc valla informativa – rendimientos de obra CTO 1217-2021	JUAN MAHECHA	CONSORCIO SALONES 2021
GIC-TJA-985-582-23-	13/09/2023	Remisión de Informe Mensual de Interventoría N° 07 –CTO. 1217 de 2023	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	MUNICIPIO DE TUNJA
GIC-TJA-985-583-23	18/09/2023	Solicitud evidencias instalación vallas informativas - remisión cronograma project - citación comité de proyecto	JUAN MAHECHA	CONSORCIO SALONES 2021
GIC-TJA-985-587-23	18/09/2023	Cumplimiento obligaciones contractuales – confirmación comité y recorrido de obra	JUAN MAHECHA	CONSORCIO SALONES 2021



ANEXO NO. 2

PARAFISCALES



INTERVENTORÍA GAVINCO



ANEXO NO. 2

PARAFISCALES – JULIO 2023



INTERVENTORÍA GAVINCO

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SULMA CONSTANZA AHOAGADO VANEGAS identificado(a) con CC 52169193

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9454645510	83661489	E	2023-08-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:02.

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE FAGUA ALFONSO identificado(a) con CC 7185715

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9454645510	83661489	E	2023-08-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:03.

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA DEL CARMEN ALVAREZ RAMOS identificado(a) con CC 1018464440

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9454645510	83661489	E	2023-08-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	1

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:12.

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ADRIANA SAENZ BALLESTEROS identificado(a) con CC 52731116

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9454645510	83661489	E	2023-08-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	1
9454645510	83661489	E	2023-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	29
9454645510	83661489	E	2023-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	1

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:09.

PÁGINA 1 DE 1

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ANDRES MEZA ROSAS identificado(a) con CC 13874430

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9454645510	83661489	E	2023-08-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:07.

Se certifica que AVENA CORRALES GIANCARLO identificado(a) con CC 11036578 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GIANCARLO AVENA CORRALES identificado(a) con CC 11036578

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9454901670	101591048	I	2023-08-14	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454901670	101591048	I	2023-08-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454901670	101591048	I	2023-08-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30
9454901670	101591048	I	2023-08-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30
9454901670	101591048	I	2023-08-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30
9454901670	101591048	I	2023-08-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30

Este certificado se expide el día 2023-10-02 a las 04:08.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GIANCARLO AVENA CORRALES identificado(a) con CC 11036578

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9454645986	83678403	Y	2023-08-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:08.

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAOLA ANDREA CRUZ BOLIVAR identificado(a) con CC 1022335993

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9454645510	83661489	E	2023-08-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:11.

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDWIN SANTIAGO PIMIENTO ORTEGON identificado(a) con CC 1049634977

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9454645510	83661489	E	2023-08-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454645510	83661489	E	2023-08-03	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:10.

Se certifica que CONSORCIO INTERPROSPERIDAD identificado(a) con NI 901260649 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUCAS ALZATE IBARRA identificado(a) con CC 1010236558

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9454869036	98384601	E	2023-08-14	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9454869036	98384601	E	2023-08-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454869036	98384601	E	2023-08-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30
9454869036	98384601	E	2023-08-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30
9454869036	98384601	E	2023-08-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30
9454869036	98384601	E	2023-08-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30
9454869036	98384601	E	2023-08-14	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454869036	98384601	E	2023-08-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:15.

Se certifica que CONSORCIO BIENESTAR COMUNITARIO identificado(a) con NI 901348892 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LILIA DAYANA QUINTERO ALDANA identificado(a) con CC 1018487518

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9454999861	108835812	E	2023-08-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9454999861	108835812	E	2023-08-17	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454999861	108835812	E	2023-08-17	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30
9454999861	108835812	E	2023-08-17	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30
9454999861	108835812	E	2023-08-17	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30
9454999861	108835812	E	2023-08-17	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30
9454999861	108835812	E	2023-08-17	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454999861	108835812	E	2023-08-17	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:14.



ANEXO NO. 2

PARAFISCALES – AGOSTO 2023



INTERVENTORÍA GAVINCO

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SULMA CONSTANZA AHOAGADO VANEGAS identificado(a) con CC 52169193

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9455988606	142437285	E	2023-09-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:03.

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE FAGUA ALFONSO identificado(a) con CC 7185715

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9455988606	142437285	E	2023-09-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:04.

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA DEL CARMEN ALVAREZ RAMOS identificado(a) con CC 1018464440

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9455988606	142437285	E	2023-09-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:12.

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ADRIANA SAENZ BALLESTEROS identificado(a) con CC 52731116

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9455988606	142437285	E	2023-09-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:09.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		830084684		NÚMERO PLANILLA:		7896120771		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S		MES		agosto AÑO		2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		2023	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL				DÍAS DE MORA:		0		MES		septiembre AÑO	
DIRECCIÓN:		CR 42 22A 03	TELÉFONO:		2440222		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/14		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		160164432	
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES									
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras									
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO												
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI											

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ANDRES MEZA ROSAS identificado(a) con CC 13874430

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9455988606	142437285	E	2023-09-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:08.

Se certifica que AVENA CORRALES GIANCARLO identificado(a) con CC 11036578 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GIANCARLO AVENA CORRALES identificado(a) con CC 11036578

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9456250225	158304246	I	2023-09-13	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456250225	158304246	I	2023-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456250225	158304246	I	2023-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9456250225	158304246	I	2023-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9456250225	158304246	I	2023-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9456250225	158304246	I	2023-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-10-02 a las 04:08.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GIANCARLO AVENA CORRALES identificado(a) con CC 11036578

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9455989427	142459909	Y	2023-09-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:08.

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAOLA ANDREA CRUZ BOLIVAR identificado(a) con CC 1022335993

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9455988606	142437285	E	2023-09-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:11.

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDWIN SANTIAGO PIMIENTO ORTEGON identificado(a) con CC 1049634977

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9455988606	142437285	E	2023-09-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455988606	142437285	E	2023-09-05	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:10.

Se certifica que CONSORCIO INTERPROSPERIDAD identificado(a) con NI 901260649 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUCAS ALZATE IBARRA identificado(a) con CC 1010236558

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9456220714	156264662	E	2023-09-12	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	29
9456220714	156264662	E	2023-09-12	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	1
9456220714	156264662	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	29
9456220714	156264662	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	1
9456220714	156264662	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	29
9456220714	156264662	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	1
9456220714	156264662	E	2023-09-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	29
9456220714	156264662	E	2023-09-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	1
9456220714	156264662	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	29
9456220714	156264662	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	1
9456220714	156264662	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	29
9456220714	156264662	E	2023-09-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	1
9456220714	156264662	E	2023-09-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	29
9456220714	156264662	E	2023-09-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	1
9456220714	156264662	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	29
9456220714	156264662	E	2023-09-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	0

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:15.

Se certifica que CONSORCIO BIENESTAR COMUNITARIO identificado(a) con NI 901348892 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LILIA DAYANA QUINTERO ALDANA identificado(a) con CC 1018487518

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9456275051	159982777	E	2023-09-14	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	28
9456275051	159982777	E	2023-09-14	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	2
9456275051	159982777	E	2023-09-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	28
9456275051	159982777	E	2023-09-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	2
9456275051	159982777	E	2023-09-14	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	28
9456275051	159982777	E	2023-09-14	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	2
9456275051	159982777	E	2023-09-14	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	28
9456275051	159982777	E	2023-09-14	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	2
9456275051	159982777	E	2023-09-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	28
9456275051	159982777	E	2023-09-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	2
9456275051	159982777	E	2023-09-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	28
9456275051	159982777	E	2023-09-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	2
9456275051	159982777	E	2023-09-14	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	28
9456275051	159982777	E	2023-09-14	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	2
9456275051	159982777	E	2023-09-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	28
9456275051	159982777	E	2023-09-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	0

Este certificado se expide el día 2023-09-26 a las 09:14.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
NIT 900.916.608-4

CERTIFICAN QUE:


A la fecha, la firma **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**, Se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar de sus empleados, durante los últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía a los 05 días del mes de octubre del 2023.

Atentamente,



LUZ ANDREA FAJARDO C.
Representante Legal
GAVINCO S.A.S.



MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO
Revisor Fiscal
T.P 260106-T

 INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUL-1995**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-JUL-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00461133-F-1018477519-20130827 0034579202A 1 40169267

AL EIL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.477.519**
GARZON RUBIO

APELLIDOS
MARIA ALEJANDRA

NOMBRES

 FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



260106-T

**MARIA ALEJANDRA
GARZÓN RUBIO
C.C. 1018477519**


RES. INSCRIPCION 385

DEL 08/07/2019

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA



271024


**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

290395

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

0ECPAD408BA2C8F2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ALEJANDRA GARZÓN RUBIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018477519 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 260106-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 5 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14795309845



(415)7707212489984(8020) 000001479530984 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 1 6 6 0 8

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 48 101 A 29 NORTE

42. Correo electrónico

recepcion@gavinco.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 2 1 5 3 8 3

45. Teléfono 2

3 1 7 4 3 0 6 6 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 1 2 0 9

Actividad secundaria

48. Código

7 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 1 2 0 9

Otras actividades

1

2

6 8 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 11 - 02 / 11 : 30: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre FAJARDO CORREDOR LUZ ANDREA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14795309845



(415)7707212489984(8020) 000001479530984 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 1 6 6 0 8

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 5 1 2 0 1

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 5 1 2 0 9

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 2 6 3 8 2 6 0

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14795309845



(415)7707212489984(8020) 000001479530984 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 1 2 0 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 5 2 4 6 1 6 1 1		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido FAJARDO		105. Segundo apellido CORREDOR		106. Primer nombre LUZ	
	107. Otros nombres ANDREA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 1 2 0 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 2 7 0 7 0 6 7		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido CORDOBA		105. Segundo apellido LONDOÑO		106. Primer nombre GICELA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 1 1 0 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 1 0 3 6 5 7 8		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AVENA		105. Segundo apellido CORRALES		106. Primer nombre GIANCARLO	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14795309845



(415)7707212489984(8020) 000001479530984 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 1 6 6 0 8	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 1 0 5 6 7 7 0 0 9	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 5 2 2 3 6
	128. Primer apellido VERA	129. Segundo apellido TAFUR	130. Primer nombre GLORIA	131. Otros nombres STEFANY
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 8 0 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14795309845



(415)7707212489984(8020) 000001479530984 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 1 6 6 0 8

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2
162. Nombre del establecimiento PROYECTOS GAVINCO	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 48 NO. 101 A 29	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 2 6 3 8 2 6 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 1 2 0 9
168. Teléfono 2 3 6 7 9 7 4	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	
161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	
161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

Certificado Bancario

Miércoles, 23 de agosto de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NIT 900916608, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03152522245	2015/12/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.