

Rcd. 1251218.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE

☒

FONDANE

☐

Pago 1.

SAMC-005
CINDY.

Certifico que **ARQUIND S.A.S.**

Identificado con Nit: N° 830-077126-1

En desarrollo del contrato No 885 de Agosto 23 de 2018.

Ha prestado a satisfacción de la Entidad el contrato para la realizar adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, ubicado en la Cra 59 No 26 – 70 interior 1 CAN, de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad.

CDP No 181618 de 2018 - 06 - 14

Con Registro Presupuestal N° 442218 del 18 de Agosto de 2018.

Correspondiente al periodo: N/A

Con aprobación de garantía del 27 de Agosto de 2018.

Acta de inicio de inicio 31 de Agosto de 2018 ✓

En desarrollo del mismo, ha entregado las siguientes actividades y/o productos:

Realizar adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, ubicado en la Cra 59 No 26 – 70 interior 1 CAN, de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad

Valor: Veintiún millones trescientos setenta y un mil quinientos ochenta y nueve pesos m/cte. (\$ 21.371.589. 00)

ANEXOS:

Factura N° 052 de Octubre 19 de 2018

Acta de Inicio

Acta parcial No 1

Certificado aportes parafiscales

Pago de Factura

Certificación bancaria

Certificaciones RUT Arquind S.A.S.

Aprobación garantía única de Cumplimiento.


Copia Contrato No 885

Copia CDP

Designación de Supervisión.

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Bogotá, a los 22 días del mes de Octubre de 2018 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.


LEONARDO SEGUNDO VILLAMIL HUERTAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO 885 de 2018

Profesional especializado 2028-12, Área de GIT de Infraestructura.

Recibido 25/10/18
4:30pm

**ARQUIND S.A.S****ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S**

NIT. 830077126-1
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA DE VENTA**No. ARQS 052**

Actividad economica 7110
Resolución DIAN No. 18762009944254
Fecha: 2018 / 08 / 30
Numeración Autorizada del ARQS 51 a ARQS 80

Señor(es).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

Nit

899.999.027-8

Fecha de Expedición

OCTUBRE 19 DE 2018

Dirección

Carrera 59 No.26-70 INT.1 CAN

Fecha Vencimiento**Teléfono**

5978300

Ciudad

BOGOTA

Forma de Envío

Radicación correspondencia

Contrato

REALIZAR ADECUACIONES EN LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

GANT.	UN	DESCRIPCIÓN	V/R. UNITARIO	V/R. TOTAL
		ACTA No.01 TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEDE AVANCE 45% SEGÚN CANTIDADES EJECUTADAS	\$ 17.205.320,88	\$ 17.205.320,88
		VALOR COSTOS DIRECTOS		\$ 17.205.320,88
		ADMINISTRACION	10,0%	\$ 1.720.532,09
		IMPREVISTO	7,7%	\$ 1.319.648,11
		UTILIDAD	5,5%	\$ 946.292,65
		IVA	19,0%	\$ 179.795,60
		VALOR A PAGAR		\$ 21.371.589,33
		VALOR AJUSTE AL PESO (RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DE 2006)		\$ (0,33)
SON: VEINTI UN MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.			SUBTOTAL	\$ 21.371.589,00
OBSERVACIONES:			+ I.V.A.	
			TOTAL	\$ 21.371.589,00

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio), en caso de mora se cobrarán intereses a la máxima tasa legal vigente. El comprador la firma en señal aceptación y de haber recibido real y materialmente el producto.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CONTRATO 885 DE 23 DE AGOSTO DE 2018 ACTA No.01 - CANTIDADES DE OBRA REALIZAR ADECUACIONES EN LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE							
CONTRATISTA							
ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS							
Ref. Artículo	Descripción	Cant.	UN	Precio unitario	Precio total estimado	ACTA PARCIAL No. 1	VALOR ACTA PARCIAL No. 01
1	Demolición de enchape de cerámica en muro existente (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	34,05	M2	13.313,28	453.317,18	34,06	453.487,59
2	Desmante de cielo raso en lámina de icopor y estructura en perfil (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	12,15	M2	8.975,58	109.053,30	30,42	273.036,25
3	Desmante de puerta y marco de madera (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	1,00	UN	22.420,03	22.420,03	1,00	22.420,03
4	Desmante de instalaciones eléctricas (Aparatos, tubería, canalización, cableado, apliques y demás) Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique.	8,00	UN	36.911,14	295.289,12	8,00	295.289,12
5	Demolición de enchape de cerámica en piso existente (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	12,15	M2	13.806,98	167.754,81	12,18	168.233,91
6	Conexión hidráulica a red existente en tubería PVC 1/2" (Incluye accesorios).	4,00	ML	33.746,75	134.987,00	3,00	101.240,25
7	Punto hidráulico PVC 1/2" (Incluye accesorios).	1,00	UN	40.382,93	40.382,93	1,00	40.382,93
8	Punto sanitario PVC 2" (Incluye accesorios).	1,00	UN	45.686,10	45.686,10	1,00	45.686,10
9	Conexión sanitaria a red sanitaria PVC de 2" (Incluye accesorios).	3,50	ML	56.984,75	199.446,63	3,50	199.446,63
10	Registro hidráulico de bola 1/2" (Incluye accesorios).	1,00	UN	40.660,51	40.660,51		-
11	Acometida eléctrica red normal desde alimentación actual hasta punto final salida tomacorriente (1F+1N+1T) en cable # 12 AWG.	30,00	ML	29.067,47	872.024,10	25,00	726.686,75
12	Salida eléctrica con toma doble Nema 5-15R 120VAC color blanco monofásico con polo a tierra en muro (Incluye canalización en tubería PVC eléctrica 1/2", caja 5800 empotrada y aparato).	5,00	UN	99.791,02	498.955,10	4,00	399.164,08
13	Acometida eléctrica puntos de iluminación desde alimentación actual hasta salida de iluminación en (1F+1N+1T) en cable # 12 AWG (Incluye canalización y accesorios).	12,00	ML	38.635,55	463.626,60	12,00	463.626,60
14	Salida eléctrica interruptor doble red normal incluye acometida y aparato.	1,00	UN	89.064,72	89.064,72	1,00	89.064,72
15	Salida eléctrica para iluminación.	4,00	UN	83.460,12	333.840,48	4,00	333.840,48
16	Salida eléctrica GFCI, cableado desde alimentación incluye, canalización y aparato	1,00	UN	102.442,03	102.442,03	1,00	102.442,03
17	Panel Redondo 8" LED 18W de sobreponer.	4,00	UN	113.909,76	455.639,04	4,00	455.639,04
18	Luminaria de emergencia por batería 2X1, 6W suplencia 90 minutos, Incluye acometida de alimentación.	1,00	UN	161.163,74	161.163,74		-
19	Salida para televisión incluye canalización hacia terraza exterior en muro (Incluye aparato).	1,00	UN	133.092,10	133.092,10	1,00	133.092,10
20	Salida eléctrica interruptor doble red normal.	2,00	UN	75.578,42	151.156,84		-
21	Salida eléctrica luminaria de emergencia.	1,00	UN	88.447,57	88.447,57	1,00	88.447,57
22	Tomacorriente salida de TV coaxial (Incluye 6 metros de cable coaxial y conectores).	1,00	UN	70.867,42	70.867,42		-
23	Pañete liso muros 1:3, incluye filos y dilataciones.	34,05	M2	20.308,83	691.515,66	37,82	768.006,84
24	Suministro e instalación de muro divisorio en lámina de dry wall h= 1.60 m. (Incluye estructura y accesorios).	4,32	M2	57.537,86	248.563,56	4,48	257.660,29
25	Suministro e instalación de cielo raso plano en lámina de dry wall (Incluye estructura y accesorios)	12,15	M2	48.766,53	592.513,34	13,01	634.437,93
26	Suministro y aplicación de estuco sobre pañete, incluye filos y dilataciones.	34,05	M2	8.770,33	298.629,74	37,82	331.662,31
27	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para muro sobre estuco, 3 manos.	34,05	M2	11.574,66	394.117,17	37,82	437.711,97
28	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para muro dry wall, 2 manos.	8,64	M2	10.972,28	94.800,50	9,38	102.882,68
29	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para cielo raso dry wall, 2 manos.	12,15	M2	10.689,86	129.881,80	13,01	139.071,87
30	Suministro y aplicación de pintura color wengue para puerta de madera y marco.	1,70	M2	35.478,51	60.313,47		-
31	Suministro y aplicación de pintura en aceite para marco metálico de ventana existente (Incluye alistamiento de la superficie con lijada, reparación de desperfectos y aplicación de anticorrosivo) 2 manos, color a elegir.	1,65	M2	29.561,50	48.776,48	1,65	48.776,48
32	Alistado endurecido para piso h= 0,04 m.	12,15	M2	34.466,07	418.762,75	12,18	419.958,72

CONTRATO 885 DE 23 DE AGOSTO DE 2018
ACTA No.01 - CANTIDADES DE OBRA
REALIZAR ADECUACIONES EN LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE


CONTRATISTA
ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS


Ref. Artículo	Descripción	Cant.	UN	Precio unitario	Precio total estimado	ACTA PARCIAL No. 1	VALOR ACTA PARCIAL No. 01
33	Suministro e instalación de piso en madera laminada de 8.3 mm de espesor, tráfico 32 residencial - comercial, alto sin bisel, formato 0,19 x 1,21 m. Incluye base yumbo lot. Color a elegir según muestra similar a existente.	12,15	M2	60.202,73	731.463,17	12,18	733.552,20
34	Suministro e instalación de guarda-escobas en madera laminada de 8 cm de alto, tráfico 32 residencial - comercial. Formato y color a elegir según muestra similar a existente.	21,23	ML	17.299,11	367.260,11	21,23	367.260,11
35	Perfil laminado en T y en L para uniones y remates. Formato y color a elegir según muestra similar a existente.	5,00	ML	14.756,45	73.782,25	1,00	14.756,45
36	Suministro e instalación de mesón en granito color Negro San Gabriel Extra de 2 cm, ancho 60 cm, frontal 10 cm y salpicadero 10 cm. Incluye estructura de soporte en perfil metálico, con accesorios de anclaje y fijación.	3,70	ML	431.150,95	1.595.258,52		-
37	Mueble bajo mesón en madera chapada laminada, tipo locker según diseño, para almacenamiento de utensilios. Incluye, puertas, divisiones, entrepaños, cerraduras, herrajes y accesorios.	2,00	UN	822.623,82	1.645.247,64	2,00	1.645.247,64
38	Suministro e instalación de lavamanos en cerámica de empotrar, color blanco, incluye accesorios.	1,00	UN	248.759,04	248.759,04		-
39	Suministro e instalación de grifería para lavamanos, monocontrol torre baja, incluye accesorios.	2,00	UN	230.017,61	460.035,22		-
40	Suministro e instalación de marco y puerta en madera triplex entamborada de 0,90 x 2,20 m. Incluye cerradura manija, tope, bisagras, elementos de fijación y anclaje.	1,00	UN	511.362,68	511.362,68	1,00	511.362,68
41	Suministro e instalación de brazo hidráulico para cierre de puerta. Incluye elementos de fijación y anclaje.	1,00	UN	179.505,84	179.505,84		-
42	Suministro e instalación de baranda de 0.95 de altura, en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" y vidrio templado de 8 mm para corredor financiera. (Incluye perfiles, accesorios en general, anclajes, tornillería, etc.)	14,80	ML	461.764,23	6.834.110,60		-
43	Suministro e instalación de cubierta en estructura tubular y policarbonato sobre parqueo de bicicletas, en sector de monitoreo (Incluye sellador, armado, amarres, soportes, fijadores, anclajes, etc.).	12,12	M2	264.111,20	3.201.027,74		-
44	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio templado para duchas y vestier en baño de hombres y mujeres 1er. Piso	17,68	M2	619.723,77	10.956.716,25	10,33	6.401.746,54
45	Mantenimiento de cubierta en lámina acanalada de fibrocemento (Comprende retiro de tejas, cambio de amarres, revisión de flanches y canales).	33,50	M2	43.916,22	1.471.193,37		-
46	Suministro e instalación de teja acanalada de 7 mm en fibrocemento, formato 3,05 x 0,73 m.	4,00	UN	144.604,74	578.418,96		-
47	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 22. Incluye sello con silicona flexible o similar y retiro de flanche existente.	18,55	ML	50.078,80	928.961,74		-
48	Suministro e instalación de brazo hidráulico para cierre de puerta. Incluye elementos de fijación y anclaje.	3,00	UN	181.951,48	545.854,44		-
					38.236.149,37		17.205.320,88

Administración 10%	10,00%	3.823.614,94	1.720.532,09
Imprevistos 7,7%	7,67%	2.932.712,66	1.319.648,11
Utilidad 5,5%	5,50%	2.102.988,22	946.292,65
IVA sobre utilidad 19%	19,00%	399.567,76	179.795,60
		9.258.883,57	4.166.268,45
		47.495.032,94	21.371.589,33

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

VALOR CORTE No 01 - 45% EJECUCION	21.371.589,33
-----------------------------------	---------------


YAMILE RINCON BURGOS
 C.C. 52.105.716
 REPRESENTANTE LEGAL
 ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS
 NIT. 830.077.126-1


Supervisor DANE



ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S

NIT. 830077126-1

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C. Octubre 19 de 2018

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

Ciudad

Yo **YAMILE RINCON BURGOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.105.716 de Bogotá en calidad de Representante Legal de **ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND S.A.S.**, con NIT. 830.077.126-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

YAMILE RINCON BURGOS

C.C No. 52.105.716 de Bogotá

Representante Legal.

ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS

NIT. 830.077.126-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE

☒

FONDANE

☐

Pago 2.

1313518

27-11-18

Certifico que **ARQUIND S.A.S.**

Identificado con Nit: N° 830-077126-1

En desarrollo del contrato No. 885 de Agosto 23 de 2018, ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: **"Realizar adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, ubicado en la Cra 59 No 26 - 70 interior 1 CAN, de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad"**.

CDP No 181618 de 2018 - 06 - 14

Registro Presupuestal N° 442218 del 23 de Agosto de 2018.

Aprobación de garantía: 27 de Agosto de 2018 y prórroga de garantía del 14 de noviembre de 2018

Acta de inicio de inicio: 31 de Agosto de 2018

En desarrollo del mismo, ha entregado las siguientes actividades y/o productos:

Realizó adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, ubicado en la Cra 59 No 26 - 70 interior 1 CAN, de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad.

Valor: Veintiún millones trescientos veinticuatro mil setecientos un pesos m/cte. (\$ 21.324.701. 00)

ANEXOS:

Factura N° 055 de Noviembre 9 de 2018

Certificado aportes parafiscales


Acta parcial No 2

Prórroga 1.

Aprobación prórroga de garantías

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Bogotá, a los 19 días del mes de Noviembre de 2018 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.


NOHEMY OSUNA BERMUDEZ
Profesional Universitario 2044-09

Rev. Lafa
19-11-18.

FT. 13-NOV-18

RP 26.126.375.68

Corrección.

19-NOV-18

9151

Recd. Inicial

13-NOV-18

913

**ARQUIND S.A.S****ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S**

NIT. 830077126-1
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA DE VENTA**No. ARQS 055**

Actividad economica 7110
Resolución DIAN No. 18762009944254
Fecha: 2018 / 08 / 30
Numeración Autorizada del ARQS 51 a ARQS 80

Señor (es).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

Nit

899.999.027-8

Fecha de Expedición

NOVIEMBRE 9 DE 2018

Dirección

Carrera 59 No.26-70 INT.1 CAN

Fecha Vencimiento**Teléfono**

5978300

Ciudad

BOGOTA

Forma de Envío

Radicación correspondencia

Contrato

REALIZAR ADECUACIONES EN LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

CANT.	UN	DESCRIPCIÓN	V/R. UNITARIO	V/R. TOTAL
		ACTA No.02 TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEDE AVANCE 45% SEGÚN CANTIDADES EJECUTADAS	\$ 17.167.573,66	\$ 17.167.573,66
		VALOR COSTOS DIRECTOS		\$ 17.167.573,66
		ADMINISTRACION	10,0%	\$ 1.716.757,37
		IMPREVISTO	7,67%	\$ 1.316.752,90
		UTILIDAD	5,5%	\$ 944.216,55
		IVA	19,0%	\$ 179.401,14
		VALOR A PAGAR		\$ 21.324.701,62
		VALOR AJUSTE AL PESO (RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DE 2006)		\$ (0,62)
SON: VEINTI UN MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS UN PESO M/CTE.			SUBTOTAL	\$ 21.324.701,00
OBSERVACIONES:			+ I.V.A.	
			TOTAL	\$ 21.324.701,00

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio), en caso de mora se cobrarán intereses a la máxima tasa legal vigente. El comprador la firma en señal aceptación y de haber recibido real y materialmente el producto.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



RQUIND S.A.S

ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S

NIT. 830077126-1

Bogotá, D.C. Noviembre 9 de 2018

ARQ-014-2018

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

Ciudad

Asunto: Acta Parcial No.2 – Contrato 885 DE 2018 – Realizar adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento ADMINISTRATIVO Nacional de Estadística – DANE.

Respetados señores:

Adjunto remito para su trámite correspondiente los siguientes documentos del Acta No.2 del contrato del asunto:

1. Acta No.2
2. Factura No. ARQS 055 valor (\$21.324.701)
3. RUT
4. Certificación bancaria
5. Certificación de aportes parafiscales

Muchas gracias por su atención,

Cordialmente.

Yamile Rincón Burgos.

C.C. 52.405.716 de Bogotá

Representante Legal

ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS – ARQUIND SAS

NIT. 830.077.126-1

9-11-18
10:02 AM



ARQUIND S.A.S

ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S

NIT. 830077126-1

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C. Noviembre 8 de 2018

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

Ciudad

Yo **YAMILE RINCON BURGOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.105.716 de Bogotá en calidad de Representante Legal de **ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND S.A.S., con NIT. 830.077.126-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

YAMILE RINCON BURGOS

C.C No. 52.105.716 de Bogotá

Representante Legal.

ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS

NIT. 830.077.126-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE

☒

FONDANE

☐

Pago 3

Certifico que: **ARQUIND S.A.S.**

Identificado con Nit: N° 830-077126-1

En desarrollo del contrato No. 885 de Agosto 23 de 2018, ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: **"Realizar adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, ubicado en la Cra 59 No 26 - 70 interior 1 CAN, de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad"**.

CDP No 181618 de 2018 - 06 - 14

Registro Presupuestal N° 442218 del 23 de Agosto de 2018.

Aprobación de garantía: 27 de Agosto de 2018

Aprobación de modificación de garantías: 12 de septiembre de 2018, 14 de noviembre de 2018 y 20 de noviembre de 2018.

Acta de inicio de inicio: 31 de Agosto de 2018.

En desarrollo del mismo, ha entregado las siguientes actividades y/o productos:

Realizó adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, ubicado en la Cra 59 No 26 - 70 interior 1 CAN, de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad, las cuales se encuentran descritas en acta adjunta.


Valor: Cuatro millones ochocientos un mil seiscientos setenta y cuatro pesos m/cte incluido IVA (\$ 4.801.674.00)

ANEXOS:

Factura N° 058 de Diciembre 3 de 2018, copia informe final, copia acta de recibo a satisfacción, copia aportes parafiscales

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Bogotá, a los 7 días del mes de Diciembre de 2018 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.


NOHEMY OSUNA BERMUDEZ
Profesional Universitario 2044-09

11 DIC 2018
12:12

Subt: 4761,278.31
IVA: 40345.09
4801674

Adj. 11-12-18.
Rt. 26-NOV-19.

20. 9 NOV 2018

**ARQUIND S.A.S****ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S**

NIT. 830077126-1
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA DE VENTA**No. ARQS 058**

Actividad economica 7110
Resolución DIAN No. 18762009944254
Fecha: 2018 / 08 / 30
Numeración Autorizada del ARQS 51 a ARQS 80

Señor (es). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE	Nit 899.999.027-8	Fecha de Expedición DICIEMBRE 3 DE 2018
Dirección Carrera 59 No.26-70 INT.1 CAN	Ciudad BOGOTA	Fecha Vencimiento
Teléfono 5978300	Forma de Envío Radicación correspondencia	
Contrato REALIZAR ADECUACIONES EN LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE		

CANT.	UN	DESCRIPCIÓN	V/R. UNITARIO	V/R. TOTAL
		ACTA No.03 FINAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEDE SEGÚN CANTIDADES FINALES EJECUTADAS	\$ 3.865.615,81	\$ 3.865.615,81
		VALOR COSTOS DIRECTOS		\$ 3.865.615,81
		ADMINISTRACION	10,0%	\$ 386.561,58
		IMPREVISTO	7,67%	\$ 296.492,73
		UTILIDAD	5,5%	\$ 212.608,87
		IVA	19,0%	\$ 40.395,69
		VALOR A PAGAR		\$ 4.801.674,68
		VALOR AJUSTE AL PESO (RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DE 2006)		\$ (0,68)
SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.			SUBTOTAL	\$ 4.801.674,00
OBSERVACIONES:			+ I.V.A.	
			TOTAL	\$ 4.801.674,00

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio), en caso de mora se cobrarán intereses a la máxima tasa legal vigente. El comprador la firma en señal aceptación y de haber recibido real y materialmente el producto.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



ARQUIND S.A.S

ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S

NIT. 830077126-1

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C. Noviembre 30 de 2018

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

Ciudad

Yo **YAMILE RINCON BURGOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.105.716 de Bogotá en calidad de Representante Legal de **ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND S.A.S.**, con NIT. 830.077.126-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

YAMILE RINCON BURGOS

C.C No. 52.105.716 de Bogotá

Representante Legal.

ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS

NIT. 830.077.126-1



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS – DANE
INFORME FINAL**

CÓDIGO:

VERSIÓN: 1

FECHA: 2018

CONTRATO DE OBRA No:	885 DE 2018
CONTRATISTA:	ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS – ARQUIND SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, ubicado en la Cra. 59 No. 26 – 70 interior 1 CAN de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$47.497.964,68
ADICIONES	\$ 4.344.412,49
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$51.842.377,17
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	31 de agosto de 2018
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	26 de noviembre de 2018
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	El plazo de ejecución será de dos (2) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. Prorroga 1, se prorrogó por el término por 10 días hábiles Adición No. 1 y Prorroga No. 2, se prorrogó el término por 10 días.

DESARROLLO DE LA OBRA:

El presente informe comprende los resultados finales de la obra efectuada bajo el contrato 885 de 2018.

Actividades realizadas:

1. Seguimiento diario a las diferentes actividades contratadas
2. Inspección y verificación de las condiciones de llegada de materiales.
3. Control de calidad a los materiales de construcción.
4. Apoyo técnico en la solución de problemas relacionados con los ajustes a los diseños.


Dentro de las actividades contratadas estas se ejecutaron en cuatro (4) áreas principalmente:



SALA DE LACTANCIA (registro fotográfico previo a la obra)



JARDINERA ALA NORTE (registro fotográfico previo a la obra)



DUCHAS BAÑOS PRIMER PISO ALA NORTE(registro fotográfico previo a la obra)



CUBIERTA ENFRENTA DEL ESPACIO DEL AUDITORIO(registro fotográfico previo a la obra)

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se dio inicio a la obra contra acta de inicio firmada el 31 de agosto de 2018. Las primeras actividades efectuadas fueron:

- Revisión de los Análisis de Precios Unitarios APU entregados por el contratista, una vez estos fueron revisados y aprobados, se procedió a efectuar el recibo y aprobación de documentos correspondientes al personal contratista que permanecería en obra (seguridad social y permisos para trabajo en alturas para el caso del trabajo que se efectuaría en cubierta).
- Tramite de permisos ante la Coordinación de Servicios Administrativos para el ingreso de personal autorizado herramientas y material de obra.
- Durante el desarrollo se efectuaron tres (3) cortes de obra a los cuales se les realizó el respectivo balance de mayores y menores cantidades, quedando un total de obra ejecutada por ítem de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD INICIAL	UN	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
1	Demolición de enchape de cerámica en muro existente (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	34,05	M2	34,06
2	Desmante de cielo raso en lámina de icopor y estructura en perfil (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	12,15	M2	30,42
3	Desmante de puerta y marco de madera (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	1,00	UN	1,00
4	Desmante de instalaciones eléctricas (Aparatos, tubería, canalización, cableado, apliques y demás) Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique.	8,00	UN	8,00
5	Demolición de enchape de cerámica en piso existente (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	12,15	M2	12,18
6	Conexión hidráulica a red existente en tubería PVC 1/2" (Incluye accesorios).	4,00	ML	3,00
7	Punto hidráulico PVC 1/2" (Incluye accesorios).	1,00	UN	1,00
8	Punto sanitario PVC 2" (Incluye accesorios).	1,00	UN	1,00
9	Conexión sanitaria a red sanitaria PVC de 2" (Incluye accesorios).	3,50	ML	3,50
10	Registro hidráulico de bola 1/2" (Incluye accesorios).	1,00	UN	-
11	Acometida eléctrica red normal desde alimentación actual hasta punto final salida tomacorriente (1F+1N+1T) en cable # 12 AWG.	30,00	ML	25,00
12	Salida eléctrica con toma doble Nema 5-15R 120VAC color blanco monofásico con polo a tierra en muro (Incluye canalización en tubería PVC eléctrica 1/2", caja 5800 empotrada y aparato).	5,00	UN	4,00
13	Acometida eléctrica puntos de iluminación desde alimentación actual hasta salida de iluminación en (1F+1N+1T) en cable # 12 AWG (Incluye canalización y accesorios).	12,00	ML	12,00
14	Salida eléctrica interruptor doble red normal incluye acometida y aparato.	1,00	UN	1,00
15	Salida eléctrica para iluminación.	4,00	UN	4,00

16	Salida eléctrica GFCI, cableado desde alimentación incluye, canalización y aparato	1,00	UN	1,00
17	Panel Redondo 8" LED 18W de sobreponer.	4,00	UN	4,00
18	Luminaria de emergencia por batería 2X1, 6W suplencia 90 minutos, incluye acometida de alimentación.	1,00	UN	1,00
19	Salida para televisión incluye canalización hacia terraza exterior en muro (Incluye aparato).	1,00	UN	1,00
20	Salida eléctrica interruptor doble red normal.	2,00	UN	-
21	Salida eléctrica luminaria de emergencia.	1,00	UN	1,00
22	Tomacorriente salida de TV coaxial (Incluye 6 metros de cable coaxial y conectores).	1,00	UN	-
23	Pañete liso muros 1:3, incluye filos y dilataciones.	34,05	M2	37,82
24	Suministro e instalación de muro divisorio en lámina de drywall h= 1.60 m. (Incluye estructura y accesorios).	4,32	M2	7,52
25	Suministro e instalación de cielo raso plano en lámina de drywall (Incluye estructura y accesorios)	12,15	M2	13,01
26	Suministro y aplicación de estuco sobre pañete, incluye filos y dilataciones.	34,05	M2	37,82
27	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para muro sobre estuco, 3 manos.	34,05	M2	42,32
28	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para muro drywall, 2 manos.	8,64	M2	15,47
29	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para cielo raso drywall, 2 manos.	12,15	M2	13,01
30	Suministro y aplicación de pintura color wengue para puerta de madera y marco.	1,70	M2	-
31	Suministro y aplicación de pintura en aceite para marco metálico de ventana existente (Incluye alistamiento de la superficie con lijada, reparación de desperfectos y aplicación de anticorrosivo) 2 manos, color a elegir.	1,65	M2	1,65
32	Alistado endurecido para piso h= 0,04 m.	12,15	M2	12,18
33	Suministro e instalación de piso en madera laminada de 8.3 mm de espesor, tráfico 32 residencial - comercial, alto sin bisel, formato 0,19 x 1,21 m. Incluye base yumbo lot. Color a elegir según muestra similar a la existente.	12,15	M2	12,18
34	Suministro e instalación de guarda-escobas en madera laminada de 8 cm de alto, tráfico 32 residencial - comercial. Formato y color a elegir según muestra similar a existente.	21,23	ML	21,23
35	Perfil laminado en T y en L para uniones y remates. Formato y color a elegir según muestra similar a la existente.	5,00	ML	1,00
36	Suministro e instalación de mesón en granito color Negro San Gabriel Extra de 2 cm, ancho 60 cm, frontal 10 cm y salpicadero 10 cm. Incluye estructura de soporte en perfil metálico, con accesorios de anclaje y fijación.	3,70	ML	2,14
37	Mueble bajo mesón en madera chapada laminada, tipo locker según diseño, para almacenamiento de utensilios. Incluye, puertas, divisiones, entrepaños, cerraduras, herrajes y accesorios.	2,00	UN	2,00
38	Suministro e instalación de lavamanos en cerámica de empotrar, color blanco, incluye accesorios.	1,00	UN	1,00

39	Suministro e instalación de grifería para lavamanos, monocontrol torre baja, incluye accesorios.	2,00	UN	1,00
40	Suministro e instalación de marco y puerta en madera triplex entamborada de 0,90 x 2,20 m. Incluye cerradura manija, tope, bisagras, elementos de fijación y anclaje.	1,00	UN	1,00
41	Suministro e instalación de brazo hidráulico para cierre de puerta. Incluye elementos de fijación y anclaje.	1,00	UN	1,00
42	Suministro e instalación de baranda de 0.95 de altura, en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" y vidrio templado de 8 mm para corredor financiera. (Incluye perfiles, accesorios en general, anclajes, tornillería, etc.)	14,80	ML	17,60
43	Suministro e instalación de cubierta en estructura tubular y policarbonato sobre parqueo de bicicletas, en sector de monitoreo (Incluye sellador, armado, amarres, soportes, fijadores, anclajes, etc.).	12,12	M2	18,20
44	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio templado para duchas y vestier en baño de hombres y mujeres 1er. Piso	17,68	M2	18,24
45	Mantenimiento de cubierta en lámina acanalada de fibrocemento (Comprende retiro de tejas, cambio de amarres, revisión de flanches y canales).	33,50	M2	33,50
46	Suministro e instalación de teja acanalada de 7 mm en fibrocemento, formato 3,05 x 0,73 m.	4,00	UN	18,00
47	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 22. Incluye sello con silicona flexible o similar y retiro de flanche existente.	18,55	ML	11,65
48	Suministro e instalación de brazo hidráulico para cierre de puerta. Incluye elementos de fijación y anclaje.	3,00	UN	-

Hacen parte integral de este informe el acta de cantidades de obra y el registro fotográfico entregados por el contratista.

Para constancia se firma el día 26 de noviembre de 2018.


NOHEMY OSUNA BERMUDEZ
 Profesional Universitario 2044-09
 Supervisora del contrato No. 885-2018

CONTRATO 885 DE 23 DE AGOSTO DE 2018
ACTA No. 01 - CANTIDADES DE OBRA
REALIZAR ADECUACIONES EN LA PLANTA FÍSICA DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DAHE

CONTRATISTA
ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUINDO SAS

Ref. Artículo	Descripción	Cant.	U/N	Precio unitario	Precio total estimado	cantidad verificada	ACTA PARCIAL No. 1	VALOR ACTA PARCIAL No. 1	ACTA PARCIAL No. 2	VALOR ACTA PARCIAL No. 2	ACTA No. 3 FINAL	VALOR ACTA FINAL No. 03	CANTIDAD TOTAL EJEUTADA	VALOR TOTAL EJEUTADO
1	Demolición de enchape de cerámica en muro existente (incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	34,05	M2	13.313,28	453.317,18	34,05	34,05	453.487,59	-	-	-	-	34,06	453.487,59
2	Demonte de cielo raso en lámina de isopor y estructura en perfil (incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	12,15	M2	8.975,58	109.053,30	30,42	30,42	273.036,25	-	-	-	-	30,42	273.036,25
3	Demonte de puerta y marco de madera (incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	1,00	UN	22.420,03	22.420,03	1,00	1,00	22.420,03	-	-	-	-	1,00	22.420,03
4	Demonte de instalaciones eléctricas (Aparatos, tubería, canalización, cableado, apiques y demás) (incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	8,00	UN	36.911,14	295.289,12	8,00	8,00	295.289,12	-	-	-	-	8,00	295.289,12
5	Demolición de enchape de cerámica en piso existente (incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	12,15	M2	13.806,98	167.754,81	12,18	12,18	168.233,91	-	-	-	-	12,18	168.233,91
6	Conexión hidráulica a red existente en tubería PVC 1/2" (incluye accesorios).	4,00	ML	33.746,75	134.987,00	3,00	3,00	101.240,25	-	-	-	-	3,00	101.240,25
7	Punto hidráulico PVC 1/2" (incluye accesorios).	1,00	UN	40.382,93	40.382,93	1,00	1,00	40.382,93	-	-	-	-	1,00	40.382,93
8	Punto sanitario PVC 2" (incluye accesorios).	1,00	UN	45.686,10	45.686,10	1,00	1,00	45.686,10	-	-	-	-	1,00	45.686,10
9	Conexión sanitaria a red sanitaria PVC de 2" (incluye accesorios).	3,50	ML	56.984,75	199.446,63	3,50	3,50	199.446,63	-	-	-	-	3,50	199.446,63
10	Registro hidráulico de bola 1/2" (incluye accesorios).	1,00	UN	40.660,51	40.660,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Acometida eléctrica red normal desde alimentación actual hasta punto final. Salida tomacorrientes (1F+1N+1T) en cable # 12 AWG.	30,00	ML	29.067,47	872.024,10	25,00	25,00	726.686,75	-	-	-	-	25,00	726.686,75
12	Salida eléctrica con toma doble Nema 5-15R 120VAC color blanco monofásico con polo a tierra en muro (incluye canalización en tubería PVC eléctrica 1/2", caja 5800 empotrada y aparato).	5,00	UN	99.791,02	498.955,10	4,00	4,00	399.164,08	-	-	-	-	4,00	399.164,08
13	Acometida eléctrica puntos de iluminación desde alimentación actual hasta salida de iluminación en (1F+1N+1T) en cable # 12 AWG (incluye canalización y accesorios).	12,00	ML	38.535,55	462.426,60	12,00	12,00	463.626,60	-	-	-	-	12,00	463.626,60
14	Salida eléctrica Interruptor doble red normal incluye acometida y aparato.	1,00	UN	89.064,72	89.064,72	1,00	1,00	89.064,72	-	-	-	-	1,00	89.064,72
15	Salida eléctrica para iluminación.	4,00	UN	83.460,12	333.840,48	4,00	4,00	333.840,48	-	-	-	-	4,00	333.840,48
16	Salida eléctrica GFCI, cableado desde alimentación incluye, canalización y aparato.	1,00	UN	102.442,03	102.442,03	1,00	1,00	102.442,03	-	-	-	-	1,00	102.442,03
17	Punto Redondo 8" LED 18W de sobrepunto.	4,00	UN	113.909,76	455.639,04	4,00	4,00	455.639,04	-	-	-	-	4,00	455.639,04
18	Luminaria de emergencia por batería 2X1, 5W suplencia 90 minutos, incluye acometida de alimentación.	1,00	UN	161.163,74	161.163,74	1,00	1,00	161.163,74	-	-	-	-	1,00	161.163,74
19	Salida para televisión incluye canalización hasta terraza exterior en muro (incluye aparato).	1,00	UN	133.092,10	133.092,10	1,00	1,00	133.092,10	-	-	-	-	1,00	133.092,10
20	Salida eléctrica interruptor doble red normal.	2,00	UN	75.578,42	151.156,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Salida eléctrica luminaria de emergencia.	1,00	UN	88.447,57	88.447,57	1,00	1,00	88.447,57	-	-	-	-	1,00	88.447,57
22	Tomacorriente salida de TV coaxial (incluye 6 metros de cable coaxial y conectores).	1,00	UN	70.867,42	70.867,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Paleta lisa muros 1:3, incluye filos y distancias.	34,05	M2	20.308,83	691.515,66	37,82	37,82	768.006,84	-	-	-	-	37,82	768.006,84
24	Suministro e instalación de muro divisorio en lámina de dry wall 1/2" 1.60 m. (incluye estructura y accesorios).	4,32	M2	57.537,86	248.565,56	7,52	4,48	257.660,29	3,05	175.202,78	-	-	7,52	432.863,07
25	Suministro e instalación de cielo raso plano en lámina de dry wall (incluye estructura y accesorios).	12,15	M2	48.766,53	592.513,34	13,01	13,01	634.437,93	-	-	-	-	13,01	634.437,93
26	Suministro y aplicación de estuco sobre paleta, incluye filos y distancias.	34,05	M2	8.770,33	298.629,74	37,82	37,82	331.562,31	-	-	-	-	37,82	331.562,31
27	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para muro sobre estuco, 3 manos.	34,05	M2	11.574,66	394.117,17	41,32	37,82	437.711,97	4,50	52.085,97	-	-	42,32	489.797,94
28	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para muro dry wall, 2 manos.	8,64	M2	10.972,28	94.800,50	15,47	9,38	102.882,68	6,09	66.821,19	-	-	15,47	169.703,87

CONTRATO 885 DE 23 DE AGOSTO DE 2018
ACTA No. 01 - CANTIDADES DE OBRA
REALIZAR ADECUACIONES EN LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

CONTRATISTA
ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS

Ref. Anterior	Ref. Actual	Descripción	Cant.	UN	Precio unitario	Precio total estimado	Cantidad verificada	ACTA PARCIAL No. 1	VALOR ACTA PARCIAL No. 1	ACTA PARCIAL No. 2	VALOR ACTA PARCIAL No. 2	ACTA No. 3 FINAL	VALOR ACTA FINAL	CANTIDAD TOTAL DECANTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO
29		Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para cielo raso dry wall, 2 manos.	12,15	M2	10.689,86	129.881,80	13,01	13,01	139.071,87	-	-	-	-	13,01	139.071,87
30		Suministro y aplicación de pintura color wengue para puerta de madera y marco.	1,70	M2	35.479,51	60.313,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31		Suministro y aplicación de pintura en aceite para marco metálico de ventana existente (incluye alistamiento de la superficie con lijada, reparación de desperfectos y aplicación de anticorrosivo) 2 manos, color a elegir.	1,65	M2	29.561,50	48.776,48	1,65	1,65	48.776,48	-	-	-	-	1,65	48.776,48
32		Alarido antiruido para piso de 0,04 m.	12,15	M2	34.456,07	418.762,75	12,18	12,18	419.958,72	-	-	-	-	12,18	419.958,72
33		Suministro e instalación de piso en madera laminada de 8x3 mm de espesor, tráfico 32 residencial - comercial, alto sin bisel, formato 0,19 x 1,21 m. Incluye base yumbo lot. Color a elegir según muestra similar a existente.	12,15	M2	60.202,73	731.463,17	12,18	12,18	733.552,20	-	-	-	-	12,18	733.552,20
34		Suministro e instalación de guarda-escobas en madera laminada de 8 cm de alto, tráfico 32 residencial - comercial. Formato y color a elegir según muestra similar a existente.	21,23	ML	17.299,11	367.260,11	21,23	21,23	367.260,11	-	-	-	-	21,23	367.260,11
35		Perfil laminado en T y L para uniones y remates. Formato y color a elegir según muestra similar a existente.	5,00	ML	14.756,45	73.782,25	1,00	1,00	14.756,45	-	-	-	-	1,00	14.756,45
36		Suministro e instalación de mesón en granito color Negro San Gabriel Extra de 2 cm, ancho 60 cm, frontal 10 cm y salpicadero 10 cm. Incluye estructura de soporte en perfil metálico, con accesorios de anclaje y fijación.	3,70	ML	431.150,95	1.595.258,52	2,14	-	-	2,14	922.663,03	-	-	2,14	922.663,03
37		Mueble bajo mesón en madera chapada laminada, tipo locker según diseño, para almacenamiento de utensilios. Incluye, puertas, divisiones, entrapados, cerraduras, herrajes y accesorios.	2,00	UN	822.623,82	1.645.247,64	2,00	2,00	1.645.247,64	-	-	-	-	2,00	1.645.247,64
38		Suministro e instalación de lavamanos en cerámica de empotrar, color blanco, incluye accesorios.	1,00	UN	248.759,04	248.759,04	1,00	-	-	1,00	248.759,04	-	-	1,00	248.759,04
39		Suministro e instalación de grifería para lavamanos, monocontrol torre baja, incluye accesorios.	2,00	UN	230.017,61	460.035,22	1,00	-	-	1,00	230.017,61	-	-	1,00	230.017,61
40		Suministro e instalación de marco y puerta en madera triplex embornada de 0,90 x 2,20 m. Incluye cerradura manija, tope, bisagras, elementos de fijación y anclaje.	1,00	UN	511.362,68	511.362,68	1,00	1,00	511.362,68	-	-	-	-	1,00	511.362,68
41		Suministro e instalación de brazo hidráulico para cierre de puerta. Incluye elementos de fijación y anclaje.	1,00	UN	179.505,84	179.505,84	1,00	-	-	1,00	179.505,84	-	-	1,00	179.505,84
42		Suministro e instalación de baranda de 0,95 de altura, en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" y vidrio templado de 8 mm para corredor financiera. (Incluye perfiles, accesorios en general, anclajes, tornillería, etc.)	14,80	ML	461.764,23	6.834.110,60	17,60	-	-	7,30	3.370.878,88	10,30	4.756.171,57	17,60	8.127.050,45
43		Suministro e instalación de cubierta en estructura tubular y policarbonato sobre parqueo de bicicletas, en sector de monitoreo (Incluye sellador, armado, amarres, soportes, fijadores, anclajes, etc.)	12,12	M2	264.111,20	3.201.027,74	18,20	-	-	18,20	4.806.823,84	-	-	18,20	4.806.823,84
44		Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio templado para duchas y vestier en baño de hombres y mujeres 1er. Piso	17,68	M2	619.723,77	10.956.716,25	18,24	10,33	6.401.746,54	7,91	4.899.040,35	-	-	18,24	11.300.785,89
45		Mantenimiento de cubierta en lámina acanalada de fibrocemento (Comprende retiro de tejas, cambio de amarres, revisión de flanchos y canales)	33,50	M2	43.936,22	1.471.193,37	33,50	-	-	33,50	1.471.193,37	-	-	33,50	1.471.193,37
46		Suministro e instalación de teja acanalada de 7 mm en fibrocemento, formato 3,05 x 0,73 m.	4,00	UN	144.604,74	578.418,96	18,00	-	-	-	-	18,00	2.602.885,32	18,00	2.602.885,32
47		Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 22. Incluye sello con silicona flexible o similar y rastro de flanche existente.	18,55	ML	50.078,80	928.961,74	11,65	-	-	11,65	583.418,02	-	-	11,65	583.418,02

Leibel

CONTRATO 885 DE 23 DE AGOSTO DE 2018
 ACTA No. 01 - CANTIDADES DE OBRA
 REALIZAR ADECUACIONES EN LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE.

CONTRATISTA ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS									
Ref. Articulo	Descripción	Cant.	Ud.	Precio unitario	Precio total estimado	ACTA PARCIAL No. 1	VALOR ACTA PARCIAL No. 01	ACTA PARCIAL No. 2	VALOR ACTA PARCIAL No. 02
48	Suministro e instalación de brazo hidráulico para cierre de puertas. Incluye elementos de fijación y anclaje.	3,00	UN	181.951,48	545.854,44		17.205.320,88		17.167.573,66
					38.236.149,37				
	Administración 10%				3.823.614,94		1.720.532,09		1.716.757,37
	Imprevistos 7,7%				2.932.712,66		1.319.648,11		1.316.752,90
	Utilidad 5,5%				2.102.988,22		946.292,65		944.216,55
	IVA sobre utilidad 19%				399.567,76		179.795,60		179.401,14
					9.258.883,57		4.166.265,45		4.157.127,96
	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA				47.495.032,94		21.371.589,33		21.324.701,62
	VALOR CORTE No 01 - 45% EJECUCION						21.371.589,33		21.371.589,33
	VALOR CORTE No 02 - 45% EJECUCION								21.371.589,33
	VALOR CORTE No 03 FINAL - 100% EJECUCION								9.141.052,51

41.731.195,14	41.731.195,14
3.200.840,67	3.200.840,67
2.295.237,55	2.295.237,55
436.096,89	436.096,89
10.105.392,04	10.105.392,04
51.837.343,47	51.837.343,47






735.905,69	735.905,69
544.439,66	544.439,66
404.748,13	404.748,13
76.902,14	76.902,14
1.781.995,63	1.781.995,63
9.141.052,51	9.141.052,51

YAMILE PINCON BURGOS
 C.C. 52.165.716
 REPRESENTANTE LEGAL
 ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS
 NIT. 830.077.126-1

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE
CONTRATO No. 885-2018
OBJETO: Realizar adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de estadística DANE ubicado en la carrera 59 No. 26-70 interior 1 CAN de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad.
CONTARTISTA: ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS
VALOR DEL CONTRATO: \$ 47.497.964,68 **ADICION DEL CONTRATO** \$ 4.344.412,49 **VALOR FINAL CONTRATO:** \$ 51.842.377,17
PLAZO: 2 MESES Y 20 DIAS

SALA DE LACTANCIA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE
CONTRATO No. 885-2018

OBJETO: Realizar adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de estadística DANE ubicado en la carrera 59 No. 26-70 Interior 1 CAN de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad.

CONTARTISTA: ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 47.497.964,68 ADICION DEL CONTRATO \$ 4.344.412,49

VALOR FINAL CONTRATO: \$ 51.842.377,17

PLAZO: 2 MESES Y 20 DIAS

SALA DE LACTANCIA




ANTES



DURANTE



DESPUES



REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

CONTRATO No. 885-2018

OBJETO:

Realizar adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de estadística DANE ubicado en la carrera 59 No. 26-70 Interior 1 CAN de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad.

CONTARTISTA: ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 47.497.964,68

ADICION DEL CONTRATO \$ 4.344.412,49

VALOR FINAL CONTRATO: \$ 51.842.377,17

PLAZO: 2 MESES Y 20 DIAS

AREA DE BIENESTAR (BARANDA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TEMPLADO)



AREA DE BIENESTAR (CUBIERTA POLICARBONATO)



BAÑOS DUCHAS (INSTALACION DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO)



REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

CONTRATO No. 885-2018

OBJETO:

Realizar adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de estadística DANE ubicado en la carrera 59 No. 26-70 interior 1 CAN de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad.

CONTARISTA: ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS


VALOR DEL CONTRATO: \$ 47.497.964,68

ADICION DEL CONTRATO \$ 4.344.412,49

VALOR FINAL CONTRATO: \$ 51.842.377,17

PLAZO: 2 MESES Y 20 DIAS

HALL (MANTENIMIENTO CUBIERTA)



ACTIVIDADES REALIZADAS:

SALA DE LACTANCIA: Se da inicio con los desmontes de cieloraso, iluminación y puerta, demoliciones total de enchapes de piso y muros, instalaciones hidráulicas y sanitarias para lavamanos, realización de pañetes de todos los muros, cargue y alistado de piso, instalaciones eléctricas y de iluminación, estuco general en todos los muros, construcción de muros en drywall y cieloraso en drywall, pintura general en vinilo tipo 1, instalación de mueble bajo en madera chapada laminada, mesón en granito negro san gabriel extra, lavamanos de porcelana color blanco con grifería monocontrol torre baja, instalación de puerta en madera con cerradura y brazo hidráulico, instalación iluminación balas tipo led y de emergencia, instalación de piso laminado y en toda la superficie y guardaescobas perimetral a muros.

AREA DE BIENESTAR (BARANDA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TEMPLADO): Instalación de baranda compuesta por estructura tubería en acero inoxidable anclada a piso, y paneles en vidrio templado de 8 mm, pasamanos en tubería de acero inoxidable que hace parte del sistema de estructura, todo el sistema con sus respectivos accesorios en acero inoxidable.

AREA DE BIENESTAR (CUBIERTA POLICARBONATO): Instalación de cubieta compuesta por estructura metálica perfilera tubular coil rolled pintada con anticorrosivo y esmalte sintético, instalación de lámina de policarbonato alveolar de 8 mm.

BAÑOS DUCHAS (INSTALACION DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO): Se instalan divisiones para las duchas y vestieres de mujeres y hombres con sistema corredizo estructura en perfilera de aluminio color crudo y vidrio templado de 6 mm.

HALL (MANTENIMIENTO CUBIERTA): Se procede a demontar totalmente las tejas de asbesto cemento, se procede a pintar la estructura metálica (cerchas y correas y canal) con esmalte sintético, se pintan todas y cada una de las tejas nuevas por una cara con vinilo tipo 1 y se procede a su instalación debida con sus amarres.

RECOMENDACIONES

1. Es importante, seguir las indicaciones del manual de mantenimiento para la buena conservación de los productos entregados



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS – DANE
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO:

VERSIÓN: 1

FECHA:

CONTRATO DE OBRA No:	885 DE 2018
CONTRATISTA:	ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS – ARQUIND SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, ubicado en la Cra. 59 No. 26 – 70 interior 1 CAN de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$47.497.964,68
ADICIONES	\$ 4.344.412,49
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$51.842.377,17
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	31 de agosto de 2018
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	26 de noviembre de 2018
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	El plazo de ejecución será de dos (2) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. Prorroga 1, se prorrogó por el término por 10 días hábiles Adición No. 1 y Prorroga No. 2, se prorrogó el término por 10 días.

ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

En la ciudad de Bogotá, a tres (3) días del mes de diciembre de 2018, se reunieron YAMILE RINCON BURGOS como Representante Legal de ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS y NOHEMY OSUNA BERMUDEZ como Supervisora del contrato de Obra No. 885-2018 DANE, con el fin de efectuar acta de recibo a satisfacción de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD INICIAL	UN	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
1	Demolición de enchape de cerámica en muro existente (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	34,05	M2	34,06
2	Desmonte de cielo raso en lámina de icopor y estructura en perfil (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	12,15	M2	30,42
3	Desmonte de puerta y marco de madera (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	1,00	UN	1,00
4	Desmonte de instalaciones eléctricas (Aparatos, tubería, canalización, cableado, apliques y demás) Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique.	8,00	UN	8,00
5	Demolición de enchape de cerámica en piso existente (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	12,15	M2	12,18
6	Conexión hidráulica a red existente en tubería PVC 1/2" (Incluye accesorios).	4,00	ML	3,00
7	Punto hidráulico PVC 1/2" (Incluye accesorios).	1,00	UN	1,00
8	Punto sanitario PVC 2" (Incluye accesorios).	1,00	UN	1,00


9	Conexión sanitaria a red sanitaria PVC de 2" (Incluye accesorios).	3,50	ML	3,50
10	Registro hidráulico de bola 1/2" (Incluye accesorios).	1,00	UN	-
11	Acometida eléctrica red normal desde alimentación actual hasta punto final salida tomacorriente (1F+1N+1T) en cable # 12 AWG.	30,00	ML	25,00
12	Salida eléctrica con toma doble Nema 5-15R 120VAC color blanco monofásico con polo a tierra en muro (Incluye canalización en tubería PVC eléctrica 1/2", caja 5800 empotrada y aparato).	5,00	UN	4,00
13	Acometida eléctrica puntos de iluminación desde alimentación actual hasta salida de iluminación en (1F+1N+1T) en cable # 12 AWG (Incluye canalización y accesorios).	12,00	ML	12,00
14	Salida eléctrica interruptor doble red normal incluye acometida y aparato.	1,00	UN	1,00
15	Salida eléctrica para iluminación.	4,00	UN	4,00
16	Salida eléctrica GFCI, cableado desde alimentación incluye, canalización y aparato	1,00	UN	1,00
17	Panel Redondo 8" LED 18W de sobreponer.	4,00	UN	4,00
18	Luminaria de emergencia por batería 2X1, 6W suplencia 90 minutos, incluye acometida de alimentación.	1,00	UN	1,00
19	Salida para televisión incluye canalización hacia terraza exterior en muro (Incluye aparato).	1,00	UN	1,00
20	Salida eléctrica interruptor doble red normal.	2,00	UN	-
21	Salida eléctrica luminaria de emergencia.	1,00	UN	1,00
22	Tomacorriente salida de TV coaxial (Incluye 6 metros de cable coaxial y conectores).	1,00	UN	-
23	Pañete liso muros 1:3, incluye filos y dilataciones.	34,05	M2	37,82
24	Suministro e instalación de muro divisorio en lámina de drywall h= 1.60 m. (Incluye estructura y accesorios).	4,32	M2	7,52
25	Suministro e instalación de cielo raso plano en lámina de drywall (Incluye estructura y accesorios)	12,15	M2	13,01
26	Suministro y aplicación de estuco sobre pañete, incluye filos y dilataciones.	34,05	M2	37,82
27	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para muro sobre estuco, 3 manos.	34,05	M2	42,32
28	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para muro drywall, 2 manos.	8,64	M2	15,47
29	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para cielo raso drywall, 2 manos.	12,15	M2	13,01
30	Suministro y aplicación de pintura color wengue para puerta de madera y marco.	1,70	M2	-
31	Suministro y aplicación de pintura en aceite para marco metálico de ventana existente (Incluye alistamiento de la superficie con lijada, reparación de desperfectos y aplicación de anticorrosivo) 2 manos, color a elegir.	1,65	M2	1,65
32	Alistado endurecido para piso h= 0,04 m.	12,15	M2	12,18

33	Suministro e instalación de piso en madera laminada de 8.3 mm de espesor, tráfico 32 residencial - comercial, alto sin bisel, formato 0,19 x 1,21 m. Incluye base yumbo lot. Color a elegir según muestra similar a la existente.	12,15	M2	12,18
34	Suministro e instalación de guarda-escobas en madera laminada de 8 cm de alto, tráfico 32 residencial - comercial. Formato y color a elegir según muestra similar a existente.	21,23	ML	21,23
35	Perfil laminado en T y en L para uniones y remates. Formato y color a elegir según muestra similar a la existente.	5,00	ML	1,00
36	Suministro e instalación de mesón en granito color Negro San Gabriel Extra de 2 cm, ancho 60 cm, frontal 10 cm y salpicadero 10 cm. Incluye estructura de soporte en perfil metálico, con accesorios de anclaje y fijación.	3,70	ML	2,14
37	Mueble bajo mesón en madera chapada laminada, tipo locker según diseño, para almacenamiento de utensilios. Incluye, puertas, divisiones, entrepaños, cerraduras, herrajes y accesorios.	2,00	UN	2,00
38	Suministro e instalación de lavamanos en cerámica de empotrar, color blanco, incluye accesorios.	1,00	UN	1,00
39	Suministro e instalación de grifería para lavamanos, monocontrol torre baja, incluye accesorios.	2,00	UN	1,00
40	Suministro e instalación de marco y puerta en madera triplex entamborada de 0,90 x 2,20 m. Incluye cerradura manija, tope, bisagras, elementos de fijación y anclaje.	1,00	UN	1,00
41	Suministro e instalación de brazo hidráulico para cierre de puerta. Incluye elementos de fijación y anclaje.	1,00	UN	1,00
42	Suministro e instalación de baranda de 0.95 de altura, en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" y vidrio templado de 8 mm para corredor financiera. (Incluye perfiles, accesorios en general, anclajes, tornillería, etc.)	14,80	ML	17,60
43	Suministro e instalación de cubierta en estructura tubular y policarbonato sobre parqueo de bicicletas, en sector de monitoreo (Incluye sellador, armado, amarres, soportes, fijadores, anclajes, etc.).	12,12	M2	18,20
44	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio templado para duchas y vestier en baño de hombres y mujeres 1er. Piso	17,68	M2	18,24
45	Mantenimiento de cubierta en lámina acanalada de fibrocemento (Comprende retiro de tejas, cambio de amarres, revisión de flanches y canales).	33,50	M2	33,50
46	Suministro e instalación de teja acanalada de 7 mm en fibrocemento, formato 3,05 x 0,73 m.	4,00	UN	4
47	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 22. Incluye sello con silicona flexible o similar y retiro de flanche existente.	18,55	ML	11,65
48	Suministro e instalación de brazo hidráulico para cierre de puerta. Incluye elementos de fijación y anclaje.	3,00	UN	-

ACTIVIDADES DE LA ADICIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD INICIAL	UN	Precio unitario	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
42	Suministro e instalación de baranda de 0.95 de altura, en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" y vidrio templado de 8 mm para corredor financiera. (Incluye perfiles, accesorios en general, anclajes, tornillería, etc.)	14,80	ML	\$461.764,23	3,19
46	Suministro e instalación de teja acanalada de 7 mm en fibrocemento, formato 3,05 x 0,73 m.	4,00	UN	\$144.604,74	14,00

Para constancia la presente, se firma en la ciudad de Bogotá el tres (3) de diciembre de 2018.



YAMILE RINCON BURGOS

Representante Legal

ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS



NOHEMY OSUNA BERMUDEZ

Profesional Universitario 2044-09

Supervisora del contrato No. 885-2018

Inv

1369018

13-12-18

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE

X

FONDANE

Pago 1 Adición y prórroga

Certifico que: **ARQUIND S.A.S.**

Identificado con Nit: N° 830-077126-1

En desarrollo del contrato No. 885 de Agosto 23 de 2018, ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: **"Realizar adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, ubicado en la Cra 59 No 26 - 70 interior 1 CAN, de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad"**.

CDP No 181618 de 2018 - 06 - 14

Registro Presupuestal N° 442218 del 23 de Agosto de 2018.

Aprobación de garantía: 27 de Agosto de 2018

Aprobación de modificación de garantías: 12 de septiembre de 2018, 14 de noviembre de 2018 y 20 de noviembre de 2018.

Acta de inicio de inicio: 31 de Agosto de 2018.

En desarrollo del mismo, ha entregado las siguientes actividades y/o productos:

Realizó adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, ubicado en la Cra 59 No 26 - 70 interior 1 CAN, de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad, las cuales se encuentran descritas en acta adjunta.


Valor: Cuatro millones trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos doce pesos m/cte incluido IVA. (\$ 4.344.412.00)

ANEXOS:

Factura N° 059 de Diciembre 3 de 2018, acta de recibo a satisfacción, certificado aportes parafiscales, copia de la Adición No. 1 y Prórroga No. 2, copia aprobación modificación de garantía 20 de noviembre de 2018.

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Bogotá, a los 7 días del mes de Diciembre de 2018 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.


NOHEMY OSUNA BERMUDEZ

Profesional Universitario 2044-09

Concated
11 Dic/2018
12:12

Recd. Dicial
07-12-18.
8158.

Subt: 4307.863.19
IVA 56548.81

4344412.-

Suba - 11-12-18
FT. 20-12-18

ER 9146.087.17



ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S

NIT. 830077126-1
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA DE VENTA

No. ARQS **059**

Actividad economica 7110
Resolución DIAN No. 18762009944254
Fecha: 2018 / 08 / 30
Numeración Autorizada del ARQS 51 a ARQS 80

Señor (es).	Nit	Fecha de Expedición
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE	899.999.027-8	DICIEMBRE 3 DE 2018
Dirección	Ciudad	Fecha Vencimiento
Carrera 59 No.26-70 INT.1 CAN	BOGOTA	
Teléfono	Forma de Envío	
5978300	Radicación correspondencia	
Contrato	REALIZAR ADECUACIONES EN LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE	

CANT.	UN	DESCRIPCIÓN	V/R. UNITARIO	V/R. TOTAL
		ACTA No.03 FINAL TRABAJO REALIZADOS EN LA SEDE SEGÚN CANTIDADES FINALES EJECUTADAS	\$ 3.497.494,09	\$ 3.497.494,09
		VALOR COSTOS DIRECTOS		\$ 3.497.494,09
		ADMINISTRACION	10,0%	\$ 349.749,41
		IMPREVISTO	7,67%	\$ 268.257,80
		UTILIDAD	5,5%	\$ 192.362,17
		IVA	19,0%	\$ 36.548,81
		VALOR A PAGAR		\$ 4.344.412,28
		VALOR AJUSTE AL PESO (RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DE 2006)		\$ (0,28)
SON: CUATRO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.			SUBTOTAL	\$ 4.344.412,00
OBSERVACIONES:			+ I.V.A.	
			TOTAL	\$ 4.344.412,00

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio), en caso de mora se cobrarán intereses a la máxima tasa legal vigente. El comprador la firma en señal aceptación y de haber recibido real y materialmente el producto.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS – DANE
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO:

VERSIÓN: 1

FECHA:

CONTRATO DE OBRA No:	885 DE 2018
CONTRATISTA:	ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS – ARQUIND SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar adecuaciones en la planta física del edificio de la sede principal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, ubicado en la Cra. 59 No. 26 – 70 interior 1 CAN de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$47.497.964,68
ADICIONES	\$ 4.344.412,49
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$51.842.377,17
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	31 de agosto de 2018
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	26 de noviembre de 2018
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	El plazo de ejecución será de dos (2) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. Prorroga 1, se prorrogó por el término por 10 días hábiles Adición No. 1 y Prorroga No. 2, se prorrogó el término por 10 días.

ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

En la ciudad de Bogotá, a tres (3) días del mes de diciembre de 2018, se reunieron YAMILE RINCON BURGOS como Representante Legal de ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS y NOHEMY OSUNA BERMUDEZ como Supervisora del contrato de Obra No. 885-2018 DANE, con el fin de efectuar acta de recibo a satisfacción de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD INICIAL	UN.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
1	Demolición de enchape de cerámica en muro existente (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	34,05	M2	34,06
2	Desmonte de cielo raso en lámina de icopor y estructura en perfil (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	12,15	M2	30,42
3	Desmonte de puerta y marco de madera (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	1,00	UN	1,00
4	Desmonte de instalaciones eléctricas (Aparatos, tubería, canalización, cableado, apliques y demás) Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique.	8,00	UN	8,00
5	Demolición de enchape de cerámica en piso existente (Incluye trasiego, retiro y disposición final, cuando aplique).	12,15	M2	12,18
6	Conexión hidráulica a red existente en tubería PVC 1/2" (Incluye accesorios).	4,00	ML	3,00
7	Punto hidráulico PVC 1/2" (Incluye accesorios).	1,00	UN	1,00
8	Punto sanitario PVC 2" (Incluye accesorios).	1,00	UN	1,00

9	Conexión sanitaria a red sanitaria PVC de 2" (Incluye accesorios).	3,50	ML	3,50
10	Registro hidráulico de bola 1/2" (Incluye accesorios).	1,00	UN	-
11	Acometida eléctrica red normal desde alimentación actual hasta punto final salida tomacorriente (1F+1N+1T) en cable # 12 AWG.	30,00	ML	25,00
12	Salida eléctrica con toma doble Nema 5-15R 120VAC color blanco monofásico con polo a tierra en muro (Incluye canalización en tubería PVC eléctrica 1/2", caja 5800 empotrada y aparato).	5,00	UN	4,00
13	Acometida eléctrica puntos de iluminación desde alimentación actual hasta salida de iluminación en (1F+1N+1T) en cable # 12 AWG (Incluye canalización y accesorios).	12,00	ML	12,00
14	Salida eléctrica interruptor doble red normal incluye acometida y aparato.	1,00	UN	1,00
15	Salida eléctrica para iluminación.	4,00	UN	4,00
16	Salida eléctrica GFCI, cableado desde alimentación incluye, canalización y aparato	1,00	UN	1,00
17	Panel Redondo 8" LED 18W de sobreponer.	4,00	UN	4,00
18	Luminaria de emergencia por batería 2X1, 6W suplencia 90 minutos, Incluye acometida de alimentación.	1,00	UN	1,00
19	Salida para televisión incluye canalización hacia terraza exterior en muro (Incluye aparato).	1,00	UN	1,00
20	Salida eléctrica interruptor doble red normal.	2,00	UN	-
21	Salida eléctrica luminaria de emergencia.	1,00	UN	1,00
22	Tomacorriente salida de TV coaxial (Incluye 6 metros de cable coaxial y conectores).	1,00	UN	-
23	Pañete liso muros 1:3, incluye filos y dilataciones.	34,05	M2	37,82
24	Suministro e instalación de muro divisorio en lámina de drywall h= 1.60 m. (Incluye estructura y accesorios).	4,32	M2	7,52
25	Suministro e instalación de cielo raso plano en lámina de drywall (Incluye estructura y accesorios)	12,15	M2	13,01
26	Suministro y aplicación de estuco sobre pañete, incluye filos y dilataciones.	34,05	M2	37,82
27	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para muro sobre estuco, 3 manos.	34,05	M2	42,32
28	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para muro drywall, 2 manos.	8,64	M2	15,47
29	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 color blanco para cielo raso drywall, 2 manos.	12,15	M2	13,01
30	Suministro y aplicación de pintura color wengue para puerta de madera y marco.	1,70	M2	-
31	Suministro y aplicación de pintura en aceite para marco metálico de ventana existente (Incluye alistamiento de la superficie con lijada, reparación de desperfectos y aplicación de anticorrosivo) 2 manos, color a elegir.	1,65	M2	1,65
32	Alistado endurecido para piso h= 0,04 m.	12,15	M2	12,18

33	Suministro e instalación de piso en madera laminada de 8.3 mm de espesor, tráfico 32 residencial - comercial, alto sin bisel, formato 0,19 x 1,21 m. Incluye base yumbo lot. Color a elegir según muestra similar a la existente.	12,15	M2	12,18
34	Suministro e instalación de guarda-escobas en madera laminada de 8 cm de alto, tráfico 32 residencial - comercial. Formato y color a elegir según muestra similar a existente.	21,23	ML	21,23
35	Perfil laminado en T y en L para uniones y remates. Formato y color a elegir según muestra similar a la existente.	5,00	ML	1,00
36	Suministro e instalación de mesón en granito color Negro San Gabriel Extra de 2 cm, ancho 60 cm, frontal 10 cm y salpicadero 10 cm. Incluye estructura de soporte en perfil metálico, con accesorios de anclaje y fijación.	3,70	ML	2,14
37	Mueble bajo mesón en madera chapada laminada, tipo locker según diseño, para almacenamiento de utensilios. Incluye, puertas, divisiones, entrepaños, cerraduras, herrajes y accesorios.	2,00	UN	2,00
38	Suministro e instalación de lavamanos en cerámica de empotrar, color blanco, incluye accesorios.	1,00	UN	1,00
39	Suministro e instalación de grifería para lavamanos, monocontrol torre baja, incluye accesorios.	2,00	UN	1,00
40	Suministro e instalación de marco y puerta en madera triplex entambrada de 0,90 x 2,20 m. Incluye cerradura manija, tope, bisagras, elementos de fijación y anclaje.	1,00	UN	1,00
41	Suministro e instalación de brazo hidráulico para cierre de puerta. Incluye elementos de fijación y anclaje.	1,00	UN	1,00
42	Suministro e instalación de baranda de 0.95 de altura, en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" y vidrio templado de 8 mm para corredor financiera. (Incluye perfiles, accesorios en general, anclajes, tornillería, etc.)	14,80	ML	17,60
43	Suministro e instalación de cubierta en estructura tubular y policarbonato sobre parqueo de bicicletas, en sector de monitoreo (Incluye sellador, armado, amarres, soportes, fijadores, anclajes, etc.).	12,12	M2	18,20
44	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio templado para duchas y vestier en baño de hombres y mujeres 1er. Piso	17,68	M2	18,24
45	Mantenimiento de cubierta en lámina acanalada de fibrocemento (Comprende retiro de tejas, cambio de amarres, revisión de flanches y canales).	33,50	M2	33,50
46	Suministro e instalación de teja acanalada de 7 mm en fibrocemento, formato 3,05 x 0,73 m.	4,00	UN	4
47	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 22. Incluye sello con silicona flexible o similar y retiro de flanche existente.	18,55	ML	11,65
48	Suministro e instalación de brazo hidráulico para cierre de puerta. Incluye elementos de fijación y anclaje.	3,00	UN	-

ACTIVIDADES DE LA ADICIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD INICIAL	UN	Precio unitario	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
42	Suministro e instalación de baranda de 0.95 de altura, en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" y vidrio templado de 8 mm para corredor financiera. (Incluye perfiles, accesorios en general, anclajes, tornillería, etc.)	14,80	ML	\$461.764,23	3,19
46	Suministro e instalación de teja acanalada de 7 mm en fibrocemento, formato 3,05 x 0,73 m.	4,00	UN	\$144.604,74	14,00

Para constancia la presente, se firma en la ciudad de Bogotá el tres (3) de diciembre de 2018.

**YAMILE RINCON BURGOS**

Representante Legal

ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS

**NOHEMY OSUNA BERMUDEZ**

Profesional Universitario 2044-09

Supervisora del contrato No. 885-2018



ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S

NIT. 830077126-1

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C. Noviembre 30 de 2018

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

Ciudad

Yo **YAMILE RINCON BURGOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.105.716 de Bogotá en calidad de Representante Legal de **ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND S.A.S.**, con NIT. 830.077.126-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

YAMILE RINCON BURGOS

C.C No. 52.105.716 de Bogotá

Representante Legal.

ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS

NIT. 830.077.126-1