

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA
FECHA DEL INFORME

ACCESO Y PERMANENCIA		
30	JULIO	2023

INFORMACION


PROYECTO	COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO COMPRA							CPF 772
OBJETO (CONTRATO)	"Interventoría integral a las consultorías para la elaboración de estudios y diseños requeridos para la obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de urbanismo, junto con los permisos y aprobaciones necesarios para la construcción de nuevos colegios en los predios determinados por la SED en el Distrito Capital".							
NUMERO DEL CONTRATO	CO1.PCCNTR.4306303 del 28/12/2022			NUMERO DEL CONTRATO	3358 del 22/12/2022			
NOMBRE DEL (INTERVENTOR)	CEYCO INGENIERIA S.A.S			NOMBRE DEL (CONSULTOR / CONSTRUCTO	DAVID DELGADO ARQUITECTOS S.A.S			
FECHA ACTA DE INICIO	DD	MM	AA	FECHA ACTA DE INICIO	DD	MM	AA	
	31	marzo	2023		31	marzo	2023	
FECHA DE TERMINACIO	DD	MM	AA	FECHA DE TERMINACION	DD	MM	AA	
	30	noviembre	2023		30	noviembre	2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PJ	CONVENIO DE ASOCIACION Y OTROS	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PJ	CONVENIO DE ASOCIACION Y OTROS	
		OTRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO			OTRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
	PROCESO DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA	SELECCIÓN ABREVIADA		PROCESO DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA	SELECCIÓN ABREVIADA	
		LICITACION PUBLICA	CONCURSO DE MERITOS			LICITACION PUBLICA	CONCURSO DE MERITOS	X
	OTRO				OTRO			
GESTION MES ANTERIOR JUNIO 2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO SED - INTERVENTORÍA - CONSULTORÍA DE DISEÑO			Asistencia y participación en el comité de Seguimiento a la gestión administrativa, contractual, y de avance de Consultoría de diseño del proyecto VILLAS DE PROGRESO COMPRA. Comités de seguimiento de avance de Consultoría de Diseño Contrato 3358 de 2022.: 02/06/2023 – 09/06/2023 – 23/06/2023 – 30/06/2023				
	AVANCES DE CONSULTORÍA DE DISEÑO			<p>01/06/2023 _ Se reitera a la interventoría la entrega de la documentación de los profesionales de Apoyo de Diseño y Especialista de Paisajismo, de acuerdo con las observaciones realizadas por el Apoyo a la Supervisión.</p> <p>01/06/2023 _ DISEÑO DE COCINA. Se remite a la profesional de la SED Martha Santiago el diseño ajustado de cocina para su revisión y aprobación</p> <p>07/06/2023 _ DISEÑO DE COCINA. Comité Técnico. Revisión de diseño de cocinas. Presencial en la SED</p> <p>16/06/2023 _ CRONOGRAMA DE CONSULTORÍA. Comité Técnico. Revisión de programación</p> <p>16/06/2023 _ CAMBIO DE PROFESIONAL DE APOYO. Se remite a la Interventoría CEYCO INGENIERÍA S.A.S oficio No. S-2023-207762, por medio del cual se le hacen observaciones para atención inmediata.</p> <p>16/06/2023 _ CAMBIO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA PAISAJISTA. Se remite a la Interventoría CEYCO INGENIERÍA S.A.S oficio No. S-2023-207815, por medio del cual se aprueba el cambio del profesional aprobado inicialmente.</p> <p>16/06/2023 _ CAMBIO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA PAISAJISTA. Se remite a la Interventoría CEYCO INGENIERÍA S.A.S oficio No. S-2023-207815, por medio del cual se aprueba el cambio del profesional aprobado inicialmente.</p> <p>21/06/2023 _ CAMBIO DE PROFESIONAL DE APOYO. Se reitera a la Interventoría CEYCO INGENIERÍA S.A.S el No Cumplimiento de la experiencia Laboral del profesional de Apoyo propuesto.</p>				

GESTION MES ANTERIOR JUNIO 2023		<p>27/06/2023 _ ESPECIALIDAD ELÉCTRICA Y ENERGÍAS LIMPIAS. Comité Técnico de especialidad eléctrica y de sistema de energía limpia a implementar en la consultoría de diseño. Parámetros y Recomendaciones</p> <p>29/06/2023 _ ESPECIALIDAD HIDRÁULICA E HIDROSANITARIA</p> <p>Comité Técnico de especialidad hidrosanitaria a implementar en la consultoría de diseño. Parámetros y Recomendaciones</p> <p>TOPOGRAFÍA. La consultoría de diseño se encuentra en actividades de levantamiento topográfico del predio, y niveles de pozos. Informe Final en revisión de la Interventoría de Diseño.</p> <p>ESTUDIO DE SUELOS. La actividad de estudio de suelos se encuentra en ejecución</p>
	NOVEDADES CONTRACTUALES	CAMBIO DE PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA: la Interventoría solicitó el cambio de profesionales de: Apoyo de Diseño y Especialista en Paisajismo. Revisado por el Apoyo a la Supervisión se encuentra pendiente de atención de observaciones por parte de la interventoría.
GESTION MES DEL REPORTE JULIO 2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO SED - INTERVENTORÍA - CONSULTORÍA DE DISEÑO	<p>Asistencia y participación en el comité de Seguimiento a la gestión administrativa, contractual, y de avance de Consultoría de diseño del proyecto VILLAS DE PROGRESO COMPRA.</p> <p>Comités de seguimiento de avance de Consultoría de Diseño Contrato 3358 de 2022.: 07/07/2023 – 14/07/2023 - 21/07/2023 – 28/07/</p>
	AVANCES DE CONSULTORÍA DE DISEÑO	<p>TOPOGRAFÍA. En atención de observaciones por la consultoria de diseño</p> <p>ESTUDIO DE SUELOS. En elaboración de informe definitivo de suelos</p> <p>ESQUEMA BÁSICO. Aprobado el 22/06/2023</p> <p>INFORME SILVICULTURAL. Aprobado por la interventoría</p> <p>PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL. Aprobado por la interventoría el 15/06/2023</p> <p>ANTEPROYECTO ESTRUCTURAL. En ejecución. Se programa entrega para el 01/09/2023</p> <p>ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO. En ejecución. Se programa entrega para el 17/08/2023</p> <p>ANTEPROYECTO ELÉCTRICO: En ejecución</p> <p>ANTEPROYECTO HIDROSANITARIO, RCI Y GAS. En ejecución</p> <p>ESTUDIO BIOCLIMÁTICO. En atención de observaciones por la consultoría de diseño.</p> <p>EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE DISEÑO:</p> <p>06/07/2023 _ La Consultoría entrega a la Interventoría el Predimensionamiento estructural</p> <p>06/07/2023 _ Bioclimática. La Consultoría entrega a la Interventoría el Informe # 1 de Bioclimática.</p> <p>06/07/2023 _ Diseño Eléctrico. La Consultoría entrega a la Interventoría el Predimensionamiento eléctrico.</p> <p>07/07/2023 _ CAMBIO DEL PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO. De acuerdo con la solicitud de la interventoría se aprueba el cambio del profesional de Apoyo para Diseño del equipo de interventoría. Lo anterior mediante oficio S-2023-224559.</p> <p>11/07/2023 _ Geotecnia: Entrega del informe preliminar de Geotecnia</p> <p>19/07/2023 _ Informe Silvicultural. La consultoría de diseño entrega a la interventoría informe Silvicultural.</p> <p>19/07/2023 _ Topografía. La consultoría realiza segunda entrega de Topografía para revisión de la Interventoría.</p> <p>21/07/2023 _ Autodeclaración por Impacto Ambiental de Uso Dotacional. Se remite a la Interventoría y Consultoría de Diseño el lineamiento de la SED para el diligenciamiento de la Autodeclaración por Impacto Ambiental de Uso Dotacional.</p> <p>25/07/2023 _ MESA DE TRABAJO COMPONENTE DE TOPOGRAFÍA. Participación en mesa de trabajo virtual, en la cual participó la consultoría de diseño, interventoría y SED, para revisión de avance y observaciones al componente de topografía avanzado por la consultoría de diseño.</p> <p>25/07/2023 _ DISEÑO ELECTRICO. La consultoría entrega a la interventoría PREDIMENSIONAMIENTO DE DISEÑO ELÉCTRICO</p> <p>25/07/2023 _ DISEÑO HIDROSANITARIO, RCI Y GAS. La consultoría entrega a la interventoría PRIMERA ENTREGA DE DISEÑO HIDROSANITARIO, RCI Y GAS</p>

CONSULTA ANTE ENTIDADES	RADICACIÓN ANTE CURADURÍA URBANA No. 5.	RADICACIÓN ANTE CURADURÍA URBANA No. 5. De conformidad a la consulta realizada en la Curaduría Urbana, la radicación requiere presentar lo siguiente: - Actualización de Plano Topográfico ante Catastro. Se realizará radicación en la segunda semana del mes de agosto de 2023. - Estudio de Amenaza y Riesgo por Inundación por rompimiento de Jarillón (IDIGER). No se ha iniciado el estudio. Se encuentra en validación de la Interventoría de Diseño. - Estudio de Demanda y de Atención de Usuarios (Secretaría de Movilidad). No se ha iniciado el estudio. Se encuentra en validación de la Interventoría de Diseño. - Disponibilidad del Servicio de Acueducto y Alcantarillado (EAAB). Se solicitará a la EAAB una vez se cuente con el plano topográfico actualizado.		
		ENTIDAD	SOLICITUD	RESPUESTA
		IDIGER	Descripción: Amenaza de Inundación Fecha de solicitud: 15/02/23 Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-007 Radicado No. 2023ER3623	Fecha: 13/03/23 Oficio No. 2023EE3568
		Secretaría Distrital de Planeación	Descripción: Solicitud reserva vial conexas al lote Fecha de solicitud: 15/02/23 Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-008 Radicado No. Radicado a buzoncomunicaciones@sdp.gov.co	OFICIO SIN RESPUESTA
		IDU	Descripción: solicitud informacion perfiles viales Fecha de solicitud: 16/02/23 Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-009 Radicado No. 20235260252512	Fecha: 23/02/23-27/02/23 Oficio No. 20232250247941 IDU - JAC - BTS-202
		Secretaría Distrital de Planeación	Descripción: Solicitud informacion reserva vial V-7 volteadero - SDP Fecha de solicitud: 24/03/23 Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-013 Radicado No. Inicial: 1-2023-07919	Fecha: 09/03/23 Oficio No. 2-2023-23528
		IDU	Descripción: Solicitud informacion reserva vial V-7 volteadero - IDU Fecha de solicitud: 27/03/23 Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-014 Radicado No. 20235260252512	Fecha: 23/02/23
		ALCALDIA LOCAL DE BOSA	Descripción: Solicitud de información sobre reserva vial V-7 al interior del lote CHIP AAA0140DAPP. Fecha: 21/04/23 Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-022 Radicado No. 20234211635162	Fecha: 29/05/23 - 21/06/23 Oficio No. 20235720859041-202313000097891
		CATASTRO DISTRITAL	Descripción: documentos cartograficos de la incorporacion. Fecha: 26/04/23 Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-029 Radicado No. 2022892023	OFICIO SIN RESPUESTA
		Secretaría de Movilidad	Descripción: Estudio de transito Fecha: 26/04/23 Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-030 Radicado No. 2023332023	Fecha: 08/05/23 Oficio No. 202322404368881
		Secretaría Distrital de Planeación	Descripción: Reiteración de solicitud de información reserva vial interna V-7 del lote CHIP AAA0140DAPP Fecha de solicitud: 08/05/23 Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-039 Radicado No. 2183292023	Fecha: 24/05/23 Oficio No. 1-2023-39549

GESTION MES DEL REPORTE JULIO 2023		Secretaría de Movilidad	Descripción: Estudio de transito Fecha: 25/05/23 Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-048 Radicado No. 2023332023	OFICIO SIN RESPUESTA				
		Secretaría Distrital de Planeación	Descripción: Solicitud de mesa de trabajo para aclaración del estado de la reserva vial V-7 CHIP AAA0140DAPP Fecha de solicitud: 31/05/23 Radicado No. 2573322023	OFICIO SIN RESPUESTA				
		Secretaría de Movilidad	Descripción: Estudio de transito Fecha: 29/06/23 Oficio No. OFIC-ADM-COL-VP-066 Radicado No. 2480922023	Trámite finalizado Se obtuvo respuesta. Fecha: 21/07/2023 Oficio No. 202322406420411				
	CONSULTA ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	EAAB	Descripción: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO Fecha:19-01-2023 Oficio No. NA Radicado No. E-2023-006020	Fecha: 24/01/23 Oficio N. 3531003-S-2023-014429				
		VANTI GAS NATURAL	Descripción: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO Fecha:22/02/23 Oficio No. NA Radicado No. VIA CORREO ELECTRONICO SIN RADICADO	Fecha: 24/02/23 Oficio N. 10153620-0155-2023				
		ENEL CODENSA	Descripción: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO Fecha:22/02/23 Oficio No. NA Radicado No. 368741381	Fecha: 23/02/23 Oficio N. 368741381				
		ETB	Descripción: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO Fecha:25/05/23 Oficio No. NA Radicado No. MDM-PQR-39054096	Fecha: 13/07/23 Oficio N. 2023-991-ECC-EIGC				
	NOVEDADES CONTRACTUALES	NO REGISTRA						
	NOVEDADES MES ANTERIOR	No se presentan novedades contractuales Se inician las mesas de trabajo de los componentes eléctricos e hidráulicos						
	AVANCE NOVEDADES	Aprobación del esquema básico de arquitectura. 22/06/2023						
NOVEDADES MES ACTUAL	No se presentan novedades contractuales Se inician las mesas de trabajo de los componentes eléctricos e hidráulicos							
AVANCE FISICO	35,00%		AVANCE PROYECTADO		38,00%	VALOR Y FECHA ULTIMO PAGO		3358 de 2022 \$150.955.095
AVANCE FINANCIERO	9,03%		PORCENTAJE DE ATRASO		-3%			CO1.PCCNTR. 4306303 - 2022 \$ 37.914.160
INTERVENTO RIA	NOMBRE DEL INTERVENTOR CEYCO INGENIERIA S.A.S							
OBSERVACIONES DEL INTERVENTO R	Se requiere claridad normativa sobre la afectación vial. Se encuentra pendiente respuesta de la SDP referente a solicitud de mesa de trabajo En revisión el informe final de topografía y de geotecnia Se atendieron observaciones sobre los nuevos estandares para infraestructura educativa establecidos mediante Resolución 1326 de 2023.							

SUPERVISOR	NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO				
	LUIS ANTONIO PINZON / DIEGO ALEJANDRO VARGAS ALDANA				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	El proyecto finalizó el desarrollo del esquema básico. El contratista se encuentra en proceso de solicitud de mesa de trabajo ante la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL., por respuesta a solicitudes de concepto de afectación vial. Gestión por la entidad. La consultoría de diseño se encuentra en desarrollo de los anteproyectos: arquitectónico, estructural, eléctrico, e hidrosanitario.				
PROCESO	SI			ESTADO	EN EJECUCIÓN
SANCIONATO	NO	X			
MODIFICACIONES	SI	X		15/febrero/2023. Aprobación de Modificatorio # 01. Por concepto de ajuste al perfil del profesional Acústico.	
	NO				
GARANTIAS	SI	Entidad Garante		VIGENCIA	En proceso de actualización
De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece: "ARTÍCULO 7. De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o Director (a), en calidad de delegatario, este debe rendir un informe a la Secretaría de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales adicionales que le					



DIEGO ALEJANDRO VARGAS ALDANA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CO1.PCCNTR.4514021 DEL 2023

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO





SUBSECRETARIA
FECHA DEL INFORME

ACCESO Y PERMANENCIA		
30	JULIO	2023

ESTADO ACTUAL GESTIÓN DE ESTADO DE SERVICIOS PÚBLICOS

ENERGIA ENEL - CODENSA	Enel-Codensa: RAD 22 FEB - RTA 24 FEB. Enel-Colombia certifica que está en condición de suministrar el servicio de energía eléctrica. Radicado No. E-2023-006020
ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO EAAB	EAAB: RAD 19 ENE - RTA 24 ENE. La EAAB solicita plano topográfico y anexos técnicos así como la incorporación. Radicado No. E-2023-006020
GAS NATURAL - VANTI	Gas Natural-VANTI: RAD 22 FEB - RTA 24 FEB. Se emite concepto favorable y envían planimetría
SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS	

ILUSTRACIONES DE AVANCE





FECHA DE OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	30-nov-23	FECHA DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO	30/11/2023
FECHA DE VIGENCIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		FECHA DE ENTREGA DE LA CONSULTORIA A LA SED	30/11/2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION		FIRMA	
DIEGO ALEJANDRO VARGAS ALDANA			