

FECHA: 31 DE JULIO DE 2023 REPORTE No. 18 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023

DATOS GENERALES

Convenio No. 643 de 2023 Resguardo Comunidad Muisca del Municipio de Sesquilé Avance de obra % 70

Objeto: Adecuación y mantenimiento de la infraestructura turística del departamento de Cundinamarca.

Valor total del Proyecto: \$ 200.000.000,00

Fecha de Suscripción Convenio 28 de Junio de 2023 Fecha Acta de Inicio: 17 de Julio de 2023

Fecha de Terminación Convenio 16 de Diciembre de 2023 Director de Obra: Ing. Javier Andres Espitia Jimenez

Municipio: Sesquilé Matricula profesional: 25202176294 CND

Ubicación del proyecto: COMUNIDAD MUISCA DEL MUNICIPIO DE SESQUILE

INFORME TÉCNICO

ESTADO DEL PROYECTO: PRESENTA RETRASO SI NO X

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO - SEMANA 1

* Se continúa con la actividad de empajado del la cubierta existente del casa taller.
subida de materiales como gravilla para el filtro.
frances en el area del kumui y casa de la mujer.
frnaces kumui y casa de la muujer.
* Instalacion de tubería de 2" para el filtro tipo frances.

* Se realiza la
* Excavación manual para filtro tipo
* Instalacion de geotextil para el filtro tipo
* Relleno en gravilla para el filtro tipo frances.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBERVACIONES - COMENTARIOS - NOVEDADES

* Debido a las frecuentes lluvias durante el periodo ejecutado se han presentado atrasos de las actividades programadas.

RELACION DE VISITAS ADELANTADAS POR EL DIRECTOR DE OBRA DURANTE EL PERIODO RELACIONADO

Visita 1: 14 de octubre de 2023 Visita 2: 15 de noviembre de 2023
Visita 3: 16 de noviembre de 2023 Visita 4: 18 de noviembre de 2023

ELABORÓ:

ING. / ING. JAVIER ANDRES ESPITIA JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRA - RESGUARDO MUISCA

REVISÓ:

LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO
SUPERVISOR DE PROYECTO - IDECUT