

|                                                                                                                                |                                    |  |                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SAN JOSÉ DE<br/>CÚCUTA</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>      |  | <b>CÓDIGO:</b>       |                          |
|                                                                                                                                | <b>ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA</b> |  | <b>VERSIÓN: 1.1</b>  | <b>FECHA: 23/05/2022</b> |
|                                                                                                                                |                                    |  | <b>PAGINA 1 DE 4</b> |                          |

  

|                         |                                                                                                       |                                                                 |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| DEPENDENCIA CONTRATANTE | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                         | ACTA No. <b>11</b><br><small>(escriba No. de acta)</small>      |  |
| DEPENDENCIA EJECUTORA   | SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA<br><small>(Seleccione la dependencia ejecutora del contrato)</small> | BPIN <b>2020540010051</b><br><small>(BPIN del proyecto)</small> |  |

  

|                                                                |    |                                             |          |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| CONTRATO N° <b>2008</b><br><small>(Número de Contrato)</small> | DE | 2022<br><small>(Año de suscripción)</small> | SECOP II | SIM-LP-007-2021<br><small>(No. de proceso)</small> |
|----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|

  

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

  

**OBJETO DEL CONTRATO**  

"RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA", LOTE 3.

  

|                        |                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODALIDAD DE SELECCIÓN | LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA)<br><small>(Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)</small> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

|                                         |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CINCO (5) MESES<br><small>(Digite en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

|                                  |                            |    |                              |    |                              |
|----------------------------------|----------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO | 10<br><small>(Día)</small> | DE | MAYO<br><small>(Mes)</small> | DE | 2022<br><small>(Año)</small> |
|----------------------------------|----------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|

  

|                                           |                            |    |                                 |    |                              |
|-------------------------------------------|----------------------------|----|---------------------------------|----|------------------------------|
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO | 10<br><small>(Día)</small> | DE | OCTUBRE<br><small>(Mes)</small> | DE | 2022<br><small>(Año)</small> |
|-------------------------------------------|----------------------------|----|---------------------------------|----|------------------------------|

  

|                    |                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES VEINTRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE<br><small>(Digite en este espacio el valor del contrato en letras)</small> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

|  |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | \$ <b>359.023.400,00</b><br><small>(Digite en este espacio el valor del contrato en números)</small> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

|                                                                           |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA DE OBRA<br><small>(Seleccione el tipo de contratista)</small> | INCOST SAS<br><small>(Digite el nombre o razón social del Contratista)</small> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

  

|                                    |    |     |                                             |    |                                             |
|------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO | SI | No. | 2009<br><small>(Número de Contrato)</small> | DE | 2022<br><small>(Año de suscripción)</small> |
|------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------|

  

|                                                                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISOR DEL CONTRATO<br><small>(Seleccione el tipo de supervisión)</small> | GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ<br><small>(Digite el nombre o razón social de la Interventoría o supervisor asignado)</small> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

|                                                                  |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APOYO A LA SUPERVISIÓN<br><small>(Seleccione una opción)</small> | CARLOS ALBERTO GARCIA LEMUS<br><small>(Digite el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)</small> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

**ANTECEDENTES**

  

|                                 |   |          |            |              |                        |
|---------------------------------|---|----------|------------|--------------|------------------------|
| <b>PRÓRROGAS:</b>               |   |          |            |              |                        |
| PRÓRROGA No.                    | 1 | DE FECHA | 7/10/2022  | PLAZO        | 15 DIAS                |
| PRÓRROGA No.                    | 2 | DE FECHA | 24/10/2022 | PLAZO        | 1 MES Y SIETE DIAS     |
| PRÓRROGA No.                    | 3 | DE FECHA | 30/11/2022 | PLAZO        | 20 DIAS                |
| PRÓRROGA No.                    | 4 | DE FECHA | 20/12/2022 | PLAZO        | 10 DIAS                |
| <b>TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS</b> |   |          |            | <b>PLAZO</b> | <b>1 MES Y 52 DIAS</b> |

|                                                                                                                               |                                    |                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SAN JOSÉ DE<br/>CÚCUTA</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>      | <b>CÓDIGO:</b>      |                          |
|                                                                                                                               | <b>ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA</b> | <b>VERSIÓN: 1.1</b> | <b>FECHA: 23/05/2022</b> |
|                                                                                                                               | <b>PAGINA 2 DE 4</b>               |                     |                          |

  

|                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>                                          | 6 MESES Y 52 DIAS |
| (Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato) |                   |

  

**SUSPENSIONES:**

|                                            |                     |                     |  |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>N/A</u>          | DE FECHA <u>N/A</u> | N°. DÍAS <u>N/A</u> |  |
| ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. _____ | DE FECHA _____      | N°. DÍAS _____      |  |
| ACTA DE REINICIO No. _____                 | DE FECHA _____      |                     |  |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. _____               | DE FECHA _____      | N°. DÍAS _____      |  |
| ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. _____ | DE FECHA _____      | N°. DÍAS _____      |  |
| ACTA DE REINICIO No. _____                 | DE FECHA _____      |                     |  |

  

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN</b> | N°. DÍAS <u>N/A</u> |
|-----------------------------------|---------------------|

  

|                                          |           |    |                  |    |             |
|------------------------------------------|-----------|----|------------------|----|-------------|
| <b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</b> | <u>30</u> | DE | <u>DICIEMBRE</u> | DE | <u>2022</u> |
|                                          | (Día)     |    | (Mes)            |    | (Año)       |

  

**MODIFICACIONES CONTRACTUALES:**

|               |          |                   |          |                                                        |  |
|---------------|----------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------|--|
| <b>OTROSI</b> |          |                   |          |                                                        |  |
| No. <u>1</u>  | DE FECHA | <u>7/10/2022</u>  | CONCEPTO | INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 |  |
| No. <u>2</u>  | DE FECHA | <u>20/12/2022</u> | CONCEPTO | INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO No. 2 Y PRÓRROGA No. 4  |  |
| No. _____     | DE FECHA | _____             | CONCEPTO | _____                                                  |  |

  

**ADICIONES:**

|                                 |          |       |       |       |      |
|---------------------------------|----------|-------|-------|-------|------|
| ADICIÓN No. <u>N/A</u>          | DE FECHA | _____ | VALOR | _____ |      |
| ADICIÓN No. _____               | DE FECHA | _____ | VALOR | _____ |      |
| ADICIÓN No. _____               | DE FECHA | _____ | VALOR | _____ |      |
| <b>VALOR TOTAL DE ADICIONES</b> |          |       |       | VALOR | \$ - |

  

**MAYORES CANTIDADES:**

|                                          |          |       |       |       |      |
|------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|------|
| No. <u>N/A</u>                           | DE FECHA | _____ | VALOR | _____ |      |
| No. _____                                | DE FECHA | _____ | VALOR | _____ |      |
| <b>VALOR TOTAL DE MAYORES CANTIDADES</b> |          |       |       | VALOR | \$ - |

  

**RECONOCIMIENTOS:**

|                                       |          |       |       |       |      |
|---------------------------------------|----------|-------|-------|-------|------|
| RECONOCIMIENTO No. <u>N/A</u>         | DE FECHA | _____ | VALOR | _____ |      |
| RECONOCIMIENTO No. _____              | DE FECHA | _____ | VALOR | _____ |      |
| <b>VALOR TOTAL DE RECONOCIMIENTOS</b> |          |       |       | VALOR | \$ - |

  

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b> | \$ <u>394.994.065,00</u> |
|----------------------------------|--------------------------|

  

| N.  | OBRAS EJECUTADAS                                                                  | ESTADO    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1,1 | Localizacion y replanteo                                                          | Terminada |
| 1,2 | Demolicion manual en Asfalto para Bacheo                                          | Terminada |
| 1,3 | Corte de Pavimento en Asfalto para Bacheo                                         | Terminada |
| 1,4 | Demolicion Manual en concreto                                                     | Terminada |
| 2,1 | Linea de Demarcacion vial con Pintura Trafico (Ancho 12 Cm)                       | Terminada |
| 2,2 | Marca Vial con Pintura Trafico para pintura de textos.                            | Terminada |
| 2,3 | Marca Vial con Pintura Trafico para demarcacion delimitacion de Velocidad.        | Terminada |
| 2,4 | Marca Vial con Pintura Trafico para demarcacion felchas de orientacion Vehicular. | Terminada |
| 2,5 | Marca Vial con Pintura Trafico personas en trafico peatonal 3D y 2D               | Terminada |
| 2,6 | Marca Vial con Pintura Trafico para demarcacion zona Bicicletas                   | Terminada |
| 2,7 | Marca Vial con Pintura Trafico para textos                                        | Terminada |
| 2,8 | Pintura acabado artistico zona peatonal                                           | Terminada |
| 2,9 | Suminsitro e instalacion tacha Reflectiva                                         | Terminada |

| <div> <b>ALCALDÍA DE<br/>SAN JOSÉ DE<br/>CÚCUTA</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                  |  | CÓDIGO:               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA                                                                                                                                                                                                                             |  | VERSIÓN: 1.1          | FECHA: 23/05/2022 |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | PAGINA 3 DE 4         |                   |
| 2,10                                                                                                                                     | Suminsitro e Intalacion de Hito Delineador o Señalizador Tubular Flexible 74cm                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 2,11                                                                                                                                     | Suministro e Instalacion de resalto plastico de alta resistencia (0,5x0,30m)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 2,12                                                                                                                                     | Señal Vertical de transito Tipo 1 con lamina retroreflectiva Tipo III (75x75) cm                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 3,1                                                                                                                                      | Excavacion Manual sin clasificar                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 3,2                                                                                                                                      | Sub base Granular para Bacheo                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 3,3                                                                                                                                      | Riego de Imprimacion con emeulsion Asfaltica                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 3,4                                                                                                                                      | Suministro e Intalacion Mezcla densa en Caliente MDC 19 - para bacheo                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 4,1                                                                                                                                      | Retiro de Material Sobrante de Construccion                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 5,1                                                                                                                                      | Piso Adoquin en Gres 6x10x20                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 5,2                                                                                                                                      | Adoquin concreto R6 gris                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 5,3                                                                                                                                      | Piso Losa Tactil                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 5,4                                                                                                                                      | Antepiso en Concreto e= 0,05 m                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 5,5                                                                                                                                      | Rampa en Concreto                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 5,6                                                                                                                                      | Resalto en Gravilla de Concreto                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 6,1                                                                                                                                      | Sardinell H= 0,40 (a: 12 b: 18)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 6,2                                                                                                                                      | Viga Cinta de Confinamiento H= 22 A 12 B 12                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| 6,3                                                                                                                                      | Acero de Refuerzo                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| NP 7,1                                                                                                                                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| NP 7,5                                                                                                                                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHON PARA SEGREGACION DE TRÁNSITO, CADA 40 CM                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| NP 7,6                                                                                                                                   | Piso Losa Tactil ANCHO 60 CM                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| NP 7,7                                                                                                                                   | GENERACION, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN PUNTO AUTORIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Con no conformidades  |                   |
| NP 7,8                                                                                                                                   | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación mecanica con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible) - Tipo IDU |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Con no conformidades  |                   |
| NP 7,9                                                                                                                                   | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE PARA TRAFICO ACRILICO NEGRO PARA DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12mt. INCLUYE EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| NP 7,10                                                                                                                                  | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE PARA TRAFICO ACRILICO NEGRO PARA AREAS DEMARCACION VIAL . INCLUYE EQUIPO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| NP 7,11                                                                                                                                  | SUMINISTRO E INTSLACION DE BOYA PLASTICA DE 20 x 20 INCLUYE PEGANTE EPOXICO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Con no conformidades  |                   |
| NP 7,12                                                                                                                                  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA AGAVE (PITA, MAGUEY, CABUYA)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| NP 7,13                                                                                                                                  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA CORONA DE ESPINAS O CORONA DE CRISTO (EUPHORBIA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Terminada             |                   |
| NP 7,14                                                                                                                                  | SUMINISTRO E INSTALACION TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Con no conformidades  |                   |
| Nota: la Palabra "otra" hace referencia a las Actividades que fueron eliminadas                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                   |
| 4. RELACIÓN DE OBRAS Y/O DETALLALES FALTANTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                   |
| N.                                                                                                                                       | RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, LAS OBRAS EN CORRECCIÓN O EN REMATE / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                   |  | CRONOGRAMA DE ENTREGA |                   |
| NP 7,7                                                                                                                                   | GENERACION, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN PUNTO AUTORIZADO                                                                                                                                                        | Se debe retirar el material sobrante de obra dejando en optimas condiciones las zonas que usaban de acopio con el respectivo aseo y limpieza para su recibo                                                                                             |  | 5/01/2023             |                   |
| NP 7,8                                                                                                                                   | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación mecanica con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible) - Tipo IDU | El bacheo realizado sobre la diagonal Santander presenta deforcionces por ondulacion, se debe realizar la sobre carpeta y se programa para los primeros dias de enero a raiz del menor flujo de vehiculos ya que a la fecha no ha sido posible realizar |  | 5/01/2023             |                   |
| NP 7,11                                                                                                                                  | SUMINISTRO E INTSLACION DE BOYA PLASTICA DE 20 x 20 INCLUYE PEGANTE EPOXICO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE                                                                                                                                         | Por parte de la supervision se observa la alineacion de elementos instalados asi como un periodo de prueba despues de la instalacion ya que sobre los elementos pasan vehiculos y los misos no se deben mover o desalinear                              |  | 5/01/2023             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SAN JOSÉ DE<br/>CÚCUTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>CÓDIGO:</b>       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>VERSIÓN: 1.1</b>  | <b>FECHA: 23/05/2022</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>PAGINA 4 DE 4</b> |                          |
| <b>NP 7,14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SUMINISTRO E INSTALACION TACHA<br/>REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL</b> | Por parte de la supervision se observa la alineacion de elementos instalados asi como un periodo de prueba despues de la instalacion ya que sobre los elementos pasan vehiculos y los misos no se deben mover o desalinear |                      | <b>5/01/2023</b>         |
| <p>El no cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma de entrega de las No conformidades, obras en corrección o en remate, según lo acordado en el Numeral 4 servirán de soporte para el inicio inmediato por parte de la Alcaldía de San Jose de Cúcuta de las actuaciones administrativas tendientes a su cumplimiento así como también para el inicio del procedimiento para la declaratoria y cobro de las sanciones previstas en la Legislación Colombiana y en el contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |
| <p>Con la firma de la presente acta se deja constancia de la finalización del plazo contractual únicamente y se incluye en ella el estado de las obras contratadas a esta fecha.</p> <p>La terminación de los trabajos no releva al supervisor ni al contratista de sus responsabilidades y obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo integran, a las establecidas en las normas legales vigentes, y en especial las referidas a la calidad de los mismos y de sus materiales. Así mismo el contratista e Interventor se comprometen a modificar y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.</p> <p>Una vez suscrita la presente Acta, el Contratista debe actualizar las garantías del Contrato, de acuerdo a lo descrito en la CLÁUSULA 20. GARANTÍAS del contrato.</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, a los:</p> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |
| <div><div><div>VEINTIOCHO</div><div>(Día en letras)</div></div><div><div>( 28 )</div><div>(Día en números)</div></div><div>días del mes de</div><div><div>DICIEMBRE</div><div>(Mes en que se firma el acta)</div></div><div>de</div><div><div>2022</div><div>(Año de firma del acta)</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |
| <div><div><div>(Firma)</div><div>(Nombre) JOHATHAN ANDRÉS GAVIRIA CONTRERAS</div><div>Representante Legal - Interventoría</div></div><div><div>(Firma)</div><div>(Nombre) CARLOS ALBERTO GARCIA LEMUS</div><div>Apoyo a la Supervisión</div></div><div><div>(Firma)</div><div>(Nombre) ALVARO RAMON MENDOZA IGLESIAS</div><div>Representante Legal - Contratista de Obra</div></div><div><div>(Firma)</div><div>(Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ</div><div>Supervisor del contrato</div></div><div><div>(Firma)</div><div>(Nombre) ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE</div><div>Ordenador del gasto</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |
| <div><div>Elaboró</div><div>CARLOS ALBERTO GARCIA LEMUS - APOYO A LA SUPERVISON</div><div>Vo.Bo</div><div></div><div>Revisó</div><div>MARTHA ELENA CADENA DURAN- APOYO JURIDICO</div><div>Vo.Bo</div><div></div><div>Revisó</div><div>MARTHA ELENA CADENA DURAN - ASESORA JURIDICA SIM</div><div>Vo.Bo</div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |