

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

			COD. FORMATO	
			VERSIÓN	
			FECHA APROBACIÓN	
	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS			
CONTRATO		277	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		2	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	297 DE AGOSTO 28 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	277
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	SEPTIEMBRE 11 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	PRESTAR SERVICIOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE.
CONTRATISTA	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA
NIT	1113311986-2
REPRESENTANTE LEGAL	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	1113311986
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 9.738.797
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Actas parciales de avance de actividades aprobadas por el supervisor con su respectiva factura y planilla de seguridad social pagada.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	DICIEMBRE 31 DE 2023

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Supervisión e Interventoría	Nombre	EVERT ESTEBAN VELÁSQUEZ MARÍN Secretario De Obras Públicas
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	SEPTIEMBRE 11 DE 2023

DATOS FINANCIEROS

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP

N° CDP	0001407	Valor(es)	\$ 9.738.803	FECHA(S)	AGOSTO 17 de 2023
--------	---------	-----------	--------------	----------	-------------------

Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP

Nº	0001855	Valor (es)	\$ 9.738.797	FECHA (S)	SEPTIEMBRE 8 de 2023
----	---------	------------	--------------	-----------	----------------------

Rubro presupuestal afectado:	2.3.2.02.02.00924021129799006 SGP LIBRE INVERSIÓN
------------------------------	---

Valor contratado	\$ 9.738.797
------------------	--------------

Valor primer pago parcial	\$ 2.434.699,25
---------------------------	-----------------

Valor segundo pago parcial	\$ 2.434.677
----------------------------	--------------

Valor cancelado a la fecha	\$ 4.869.076,25
----------------------------	-----------------

Valor Por cancelar	\$ 4.869.420,75
--------------------	-----------------

Saldo por ejecutar	\$ 4.869.420,75
--------------------	-----------------

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	4522295381	OCTUBRE
PENSION	4522295381	OCTUBRE
ARL		

2. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de	4.2 Actividades
---------------	-----------------

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Actividades					
	ACTIVIDADES CONTRATADAS				
	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
	Realizar inspección Motoniveladora	No.	42.50	25.000	1.062.500
	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	No.	9	85.000,0	765.000
	Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	No.	9	586.869	5.281.821
	TOTAL				7.109.321
	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
	Realizar inspección Motoniveladora	Nº	22	25.000	550.000
	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	Nº	4	85.000	340.000
	Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	Nº	4	434.869	1.739.476
	TOTAL				2.629.476
	VALOR TOTAL			9.738.797	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESULTADO	% DE EJECUCIÓN Informe 7
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Realizar inspección Motoniveladora y Retroexcavadora	Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma, llantas, frenos, espejos, equipo de carretera, extintor, botiquín, cinturón de seguridad CANTIDAD EN MOTONIVELADORA(5.5) y EN RETROEXCAVADORA (10.62)	25%
	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora y Retroexcavadora	Realización de mantenimientos preventivos CANTIDAD EN MOTONIVELADORA (1) y EN RETROEXCAVADORA (2.25)	25%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS RURALES	Atención de 135.5 Kms de vías rurales Mediante la operación de los equipos: motoniveladora (según se requiera) en vías rurales - Limpieza de cunetas y conformación de vía - Limpieza de barrancos (bermas) - Cargue de material de afirmado para disponerlo en las vías	Conformación Vía los tanques de Acueducto, Longitud de vías 1 km correspondiente a un 1% de ejecución.	1 %
		Sector Caicedonia hasta Aures Nuevo Trabajo manual encauzando aguas haciendo cunetas con pala	

8 DE SEPTIEMBRE AL 7
DE OCTUBRE DE 2023

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS URBANAS	<p>Atención de 4Km de vías urbanas</p> <p>Mediante la operación de los equipos: retroexcavadora, Retroexcavadora (según se requiera) en vías urbanas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conformación de cunetas, - Conformación de banca. -Aplicación riego y compactación de material sobre las vías 	<p>Conformación Barrio Lleras</p> <p>Puente el Progreso Fundición de la pata del puente</p> <p>Parque Recreacional Limpieza manual</p>	0
		<p>Atención de vías en asfalto 10M3. Aplicación de asfalto, tipo reparcheo en las vías que lo requiera en una longitud existente de 2.6KM de vías asfaltadas en la zona urbana</p>	0	0%
	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	<p>Mediante la operación de Retroexcavadora, Cargador, (según se requiera) dado en M3:</p>	<p>Derrumbe San Gerardo Bajo 350 m³</p> <p>Cargue volquetas material roca muerta San Gerardo Bajo 40 m³</p> <p>Deslizamiento tierra y lodo El Brillante 350 m³</p> <p>Remoción tierra deslizamiento tierra Aures Nuevo 50 m³</p>	0

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO CONTRATADO	PRODUCTO EJECUTADO PRESENTE INFORME	VR UNITARIO	VR PRESENTE INFORME
Realizar inspección Retroexcavadora	42.50	10.62	25.000	\$ 265.500
Mantenimiento preventivo Retroexcavadora	9	2.25	85.000	\$ 191.350
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	25	2.25	586.870	\$ 1.320.458
TOTAL				\$ 1.777.308

ACTIVIDAD	PRODUCTO CONTRATADO	PRODUCTO EJECUTADO PRESENTE INFORME	VR UNITARIO	VR PRESENTE INFORME
Realizar inspección Motoniveladora	22	5.5	25.000	\$137.500
Mantenimiento preventivo Motoniveladora	4	1	85.000	\$85.000
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	4	1	434.869	\$434.869
TOTAL				\$657.369

TOTAL RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA	\$2.434.677
---	--------------------

4.3 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN

Cumplir con el alcance del objeto del contrato, así como las especificaciones esenciales y éticas., tales como mantenimiento y

4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

Apoyo en construcción manual de canales de agua lluvias en 80 mts lineales, limpieza en la vía pavimentada aproximadamente en 40 m3 de tierra y composición vegetal, trabajó en la vía Aures – Puerto Rico en 10 kms, cargo con la retro material de roca muerta en volquetas aprox. 120 m3, en quince letras trabajó en la conformación de la vía en 6 kms.

El contratista en cumplimiento de las obligaciones contractuales hace entrega de los siguientes documentos:

mejoramiento de la red vial urbana y rural del
Municipio de Caicedonia.





INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN



Moviéndonos por Caicedonia

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. // Teléfono (2) 2164537 Fax (2) 2164615
obraspublicas@caicedonia-valle.gov.co / fomuvi@caicedonia-valle.gov.co
empublicas@caicedonia-valle.gov.co / www.caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia, Valle, Colombia

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN



- Informe de ejecución y Registro fotográfico de actividades
- Comprobante de pago de seguridad social

**4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL
POR UN VALOR DE**

\$ 2.434.677

Dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y siete pesos m/cte.


4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

Una vez analizados los compromisos de las partes y corroborado el cumplimiento de los mismos, el Secretario de Obras Públicas Supervisor, CERTIFICA en la presente acta que se ha verificado y está conforme a las especificaciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 277 de Septiembre 11 de 2023 y recibido a satisfacción el INFORME parcial de actividades por lo que se autoriza efectuar el pago parcial del contrato.

Ciudad y fecha de emisión:

Noviembre 22 de 2023

Firma del interventor y/o supervisor:


EVERT ESTEBAN VELÁSQUEZ MARÍN
Secretario de Obras Públicas
Supervisión