

|                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |                   |                            |                  |  |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------|----------------------------|------------------|--|
| CONTRATO No. COP 156-2018 |                                       | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |               |      |                   |                            |                  |  |
|                           |                                       | PROGRAMA DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                   |                            |                  |  |
|                           |                                       | FORMATO 17                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |                   |                            |                  |  |
|                           |                                       | 1 JULIO DE 2019 a 31 de JULIO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |                   |                            |                  |  |
|                           |                                       | DATOS DEL TRABAJADOR                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |      |                   |                            |                  |  |
| No.                       | CONTRATISTA/<br>SUBCONTRATISTA        | NOMBRE DEL<br>TRABAJADOR                                                                                                                                                                                                                                                                      | CEDULA        | EDAD | CARGO             | DIRECCION                  | LOCALIDAD        |  |
| 106                       | CONSTRUCCIONES<br>TOPOFER             | WILSON SANCHEZ<br>HERNANDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79.765.543    | 45   | AUXILIAR DE OBRA  | CALLE 57BIS SUR D No 13-98 | DANUBIO AZUL     |  |
| 107                       | CONSTRUCCIONES<br>TOPOFER             | LUIS CARLOS BUSTOS<br>SANCHEZ                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80.559.971    | 42   | AUXILIAR DE OBRA  | NO REFIERE                 | BOSA CARBONELL   |  |
| 108                       | CONSTRUCCIONES<br>TOPOFER             | JOSE TIBURCIO YAS<br>CHAPARRO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.080.693     | 46   | OFICIAL           | CALLE 113 No 8-11 ESTE     | USAQUÉN          |  |
| 109                       | CONSTRUCCIONES<br>TOPOFER             | DANIEL ALFONSO<br>PIÑEROS VILLABON                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.251.408     | 53   | INSPECTOR DE OBRA | CALLE 72 No 63-34          | : BARRIOS UNIDOS |  |
| 110                       | CONSTRUCCIONES<br>TOPOFER             | JENIFER PIÑEROS<br>CERON                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.022.387.488 | 25   | INSPECTOR DE OBRA | DIAGONAL 42<br>No 20A-53   | TEUSAQUILLO      |  |
| 111                       | CONSTRUCCIONES<br>TOPOFER             | SEGUNDO DARIO<br>ORTEGA                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.157.783     | 63   | AUXILIAR DE OBRA  | CALLE 38 SUR N. 52-97      | PUENTE ARANDA    |  |
| 112                       | CONSTRUCCIONES<br>TOPOFER             | JOSE ANGEL BRIÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.884.625     | 57   | OFICIAL           | CARRERA 21 No 59-63        | TEUSAQUILLO      |  |
| 113                       | CONSTRUCCIONES<br>TOPOFER             | TOMAS VALDEZ<br>BRIÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93.083.456    | 52   | CONDUCTOR         | CARRERA 16 SUR No 39-56    | TEUSAQUILLO      |  |
| 114                       | CONSTRUCCIONES<br>TOPOFER             | OVIDIO VELASQUEZ<br>SALINAS                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.033.890     | 55   | AUXILIAR DE OBRA  | CALLE 71U SUR No 26A-27    | CIUDAD BOLÍVAR   |  |
| 115                       | CONSTRUCCIONES<br>TOPOFER             | MANUEL ANTONIO<br>MARTINEZ CORREDOR                                                                                                                                                                                                                                                           | 74.240.676    | 57   | OFICIAL           | CARRERA 23 No 70-22<br>SUR | CIUDAD BOLÍVAR   |  |
| 116                       | CONSTRUCCIONES<br>ROBLEDO SAS         | RITO CELIO MORENO<br>ARIZA                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.601.998     | 41   | OFICIAL           | CALLE 64 BIS SUR No 1-32   | USME             |  |
| 117                       | CONSTRUCCIONES<br>ROBLEDO SAS         | RICARDO ANTONIO<br>ZARATE OQUENDO                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.648.116     | 36   | AUXILIAR DE OBRA  | NO REFIERE                 | SAN PEDRO SUBA   |  |
| 118                       | CONSTRUCCIONES<br>ROBLEDO SAS         | LIZER DAVID<br>MOSQUERA<br>MOSQUERA                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.024.553.911 | 23   | OFICIAL           | CALLE 54G No 66-14         | TEUSAQUILLO      |  |
| 119                       | CONSTRUCCIONES<br>ROBLEDO SAS         | ANTHONY DE JESUS<br>GONZALEZ AHUMADA                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.020.739.704 | 32   | AUXILIAR DE OBRA  | CARRERA 53D N. 5-03        | PUENTE ARANDA    |  |
| 120                       | CONSTRUCCIONES<br>ROBLEDO SAS         | ONORIO PALOMEQUE<br>MOSQUERA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80.766.069    | 35   | OFICIAL           | CALLE 64F No 105D-23       | ENGATIVÁ         |  |
| 121                       | CONSTRUCCIONES<br>ROBLEDO SAS         | JOSE ARLEY<br>CABRERA PALACIOS                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.324.576     | 38   | AUXILIAR DE OBRA  | CALLE 54C No 98B-05        | FONTIBÓN         |  |
| 122                       | CONSTRUCCIONES<br>ROBLEDO SAS         | JORGE CORDOBA<br>RENTERIA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.807.310    | 41   | AUXILIAR DE OBRA  | CALLE 131 No 96A-36        | SUBA             |  |
| 123                       | MEGAMAQUINARIA Y<br>MANTENIMIENTO SAS | LUIS ALBERTO<br>RIVEROS URREGO                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.149.829    | 67   | OPERADOR          | CALLE 23 SUR No 151-40     | SAN CRISTÓBAL    |  |

202

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME SOCIAL # 10 , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 8                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                   | CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Contrato de obra 156 de 2018                                                      | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. | Página 80 de 85                                                                     |

## 15. SEGUIMIENTO LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD

753



|                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|  <b>INTERSA S.A.</b> |                                                                                               | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018 O EL QUE HAGAN SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". |                                   |                      |                               |                          |
| FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                               |                          |
| FECHA: 23-24/07/2019                                                                                    | TEMA: SEGUIMIENTO LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE FACHADA DE CIERRE DEL CIV 16003114 (SANTA ISABEL) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LUGAR CIV 16003114 (SANTA ISABEL) | BARRIO: SANTA ISABEL | UPZ: CIUDAD MONTES            | Localidad: Puente Aranda |
| N°                                                                                                      | NOMBRE                                                                                        | CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEPENDENCIA                       | TÉLEFONO             | CORREO                        | FIRMA                    |
| 1                                                                                                       | Camilleri Andrea Silveira                                                                     | Presidente de Actos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LCNG                              | 3031725338           | andrea@lcng.com               | Camilleri Silveira       |
| 2                                                                                                       | Don Sebastián Borrero                                                                         | Res. Actos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LCNG                              | 320339958            | donsebastianborrero@gmail.com | Sebastián Borrero        |
| 3                                                                                                       | PROSA RUEDA                                                                                   | REGISTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INTERVENTORIA                     | 322 365 3915         | prosa.ru@interventoria.com    | Paul Rueda               |
| 4                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                               |                          |
| 5                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                               |                          |
| OBSERVACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                               |                          |

Del 23 al 24 de julio se realizó el levantamiento de actas de cierre de fachada en este segmento, la interventoría realizó el seguimiento a esta actividad. A continuación se relaciona las actas de fachada levantadas:

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| FECHA      | 23/07/2019 | 24/07/2019 |
| # DE ACTAS | 5          | 1          |

- La comunidad durante la actividad no indicó tener alguna afectación en sus predios, después de la intervención. Por tal motivo firmaron a satisfacción el acta de cierre.

257

|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |  |                     |                                                                                  |                    |  |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|--|
|  <b>INTERSA S.A.</b> |  | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-UP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". |  |                                   |  |                     |  |                    |  |                                   |  |
| FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |  |                     |                                                                                  |                    |  |                                   |  |
| FECHA:<br>13/07/2019                                                                                    |  | TEMA: ACOMPAÑAMIENTO<br>LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE CIERRE<br>DEL CIV 16003273 (La Asunción)                                                                                                                                                                                                                                               |  | LUGAR: CIV 16003273 (La Asunción) |  | BARRIO: LA ASUNCIÓN |                                                                                  | UPZ: CIUDAD MONTES |  | Localidad: Puente Aranda          |  |
| N°                                                                                                      |  | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | CARGO                             |  | DEPENDENCIA         |                                                                                  | TELÉFONO           |  | CORREO                            |  |
| 1                                                                                                       |  | PAOLA RUEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | REQUERENTE SOCIAL                 |  | INTERVENTORIA       |                                                                                  | 322 3653975        |  | social.pu@interventoriasocial.com |  |
| 2                                                                                                       |  | Juan Sebastian Ponce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Pres. de Act.                     |  | LG NG               |                                                                                  | 320 3337258        |  | jansonsencian@icg.gov.co          |  |
| 3                                                                                                       |  | Dimitry Arango Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Pres. de Act.                     |  | LG NG               |                                                                                  | 358 4128338        |  | arandiasilva@icg.gov.co           |  |
| 4                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |  |                     |                                                                                  |                    |  |                                   |  |
| 5                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |  |                     |                                                                                  |                    |  |                                   |  |
| OBSERVACIONES                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |  |                     |                                                                                  |                    |  |                                   |  |

El 13 de julio se realizó las actas de cierre en este segmento, la interventoría realizó el seguimiento a esta actividad.

- Durante la actividad los residentes no presentaron afectación alguna de sus predios, por tal motivo se pudo hacer el cierre de todas las actas.

A continuación se relaciona las actas de fachada levantadas:

|            |             |
|------------|-------------|
| FECHA      | 13/07/ 2019 |
| # DE ACTAS | 12          |



255



|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                            |                                                                                   |                                                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  <b>INTERSA S.A.</b>                                                                                                                                             |                                                                                              | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". |                       |              |                            |                                                                                   |  |  |  |
| FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                            |                                                                                   |                                                                                  |  |  |
| FECHA: 23-24/07/2019                                                                                                                                                                                                                                | TEMA: SEGUIMIENTO LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE CIERRE DE FACHADA DEL CIV 16000683 (SAN GABRIEL) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LUGAR: CIV'S 16000683 |              | BARRIO: SAN GABRIEL        | UPZ: SAN RAFAEL                                                                   | Localidad: Puente Aranda                                                         |  |  |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE                                                                                       | CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEPENDENCIA           | TELÉFONO     | CORREO                     | FIRMA                                                                             |                                                                                  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | ANDRÉS DANIELA NORRINO                                                                       | RS ACTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16016                 | 3114444044   | ---                        |  |                                                                                  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                   | WILLIAM RODRIGUEZ                                                                            | RES- ACTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LG. NIS               | 3148079018   | comunwtr@hotmail.com       |  |                                                                                  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                   | PASLA RUEDA                                                                                  | RESOLUCIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTERSECTORIA         | 322 365 3915 | social.pa@interseccion.com |  |                                                                                  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                            |                                                                                   |                                                                                  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                            |                                                                                   |                                                                                  |  |  |
| <b>OBSERVACIONES</b><br>Del 23 al 24 de julio se realizó el levantamiento de actas de cierre de fachada en este segmento, la interventoría realizó el seguimiento a esta actividad.<br>A continuación se relaciona las actas de fachada levantadas: |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                            |                                                                                   |                                                                                  |  |  |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | 23/07/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 24/07/2019   |                            |                                                                                   |                                                                                  |  |  |
| # DE ACTAS                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 4            |                            |                                                                                   |                                                                                  |  |  |

- La comunidad durante la actividad no indico tener alguna afectación en sus predios, después de la intervención. Por tal motivo firmaron a satisfacción el acta de cierre.

|                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                            |                                |                                                                                  |  |                |  |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|--------------------------|--|
|  <b>INTERSA S.A.</b>                                                            |                                | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". |               |                            |                                |                                                                                  |  |                |  |                          |  |
| FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                            |                                |                                                                                  |  |                |  |                          |  |
| FECHA: 25/06-02/07/2019                                                                                                                                            |                                | TEMA: SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DEL CIV 16001256 (Galán)                                                                                                                                                                                                                                                        |               | LUGAR CIV 16001256 (Galán) |                                | BARRIO: GALAN                                                                    |  | UPZS AN RAFAEL |  | Localidad: Puente Aranda |  |
| N°                                                                                                                                                                 | NOMBRE                         | CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPENDENCIA   | TELÉFONO                   | CORREO                         | FIRMA                                                                            |  |                |  |                          |  |
| 1                                                                                                                                                                  | San Sebastián Hernández        | Res. de Act.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LG NG         | 3203339258                 | juanscoranino2@gmail.com       |  |  |                |  |                          |  |
| 2                                                                                                                                                                  | Jennifer Andrea Jimenez Pineda | Res. de Actas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LG NG         | 3257125338                 | AndreasJimenezPineda@gmail.com |  |  |                |  |                          |  |
| 3                                                                                                                                                                  | Wuider Rodriguez               | Res. Actas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LG NG         | 3148079018                 | scromunir@hotmail.com          |  |  |                |  |                          |  |
| 4                                                                                                                                                                  | Andrés Canales Nolasco         | Res. Actas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LG NG         | 3114440014                 | ---                            |  |  |                |  |                          |  |
| 5                                                                                                                                                                  | PRIMA ARANDA                   | REUNION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INTERVENTORIA | 322 3653975                | ocgsl.puentearandagov.com      |  |  |                |  |                          |  |
| 6                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                            |                                |                                                                                  |  |                |  |                          |  |
| <b>OBSERVACIONES</b><br>Del 25- de junio se realizó el levantamiento de actas vecindad en este segmento, la interventoría realizó el seguimiento a esta actividad. |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                            |                                |                                                                                  |  |                |  |                          |  |
| A continuación se relaciona las actas de vecindad levantadas:                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                            |                                |                                                                                  |  |                |  |                          |  |
| FECHA                                                                                                                                                              | 25/06/ 2019                    | 26/06/ 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27/06/ 2019   | 28/06/ 2019                | 29/06/ 2019                    | 03/07/ 2019                                                                      |  |                |  |                          |  |
| # DE ACTAS                                                                                                                                                         | 6                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7             | 7                          | 1                              | 4                                                                                |  |                |  |                          |  |
| El levantamiento de registro filmico y fotográfico de PMT queda pendiente, ya que aún no se cuenta con el PMT aprobado.                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                            |                                |                                                                                  |  |                |  |                          |  |

257



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME SOCIAL # 10 , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 8                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                   | CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Contrato de obra 156 de 2018                                                      | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. | Página 81 de 85                                                                     |

16 OFICIO DE APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL #7 DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL CONTRATISTA.



Alcaldía Local de Puente Aranda  
**R No. 2019-661-009058-2**  
2019-07-22 14:23 - Folios: 1 Anexos: 2 T  
Destino: Área de Gestión de Desarr  
Rem/D: INTERSA S.A.



**ALBO-PUAR141-261**

Bogotá, 22 de julio de 2019.

**Señores:**

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
Dra. MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES  
Alcaldesa Local De Puente Aranda (E).

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

**ASUNTO:** Contrato FDLPA N° 156 de 2018. RESPUESTA AL OFICIO No LGNG-290-2019. APROBACION INFORME MENSUAL SOCIAL

Respetada Doctora:  
Revidado el informe mensual No 7 de ejecución de obra del componente Social, la interventoría da la aprobación del informe correspondiente al mes de junio, el cual será radicado de forma impresa y en CD al FDLPA.

Cordialmente

  
**Raúl Andrés Aparicio Córdoba**  
Residente técnico de Interventoría.  
**INTERSA S.A.**

Anexo: Doscientos sesenta y cinco (265) folios y un (1) CD.

Redacto: P.R.S, J.A.C  
Con Copia: Luis Gabriel Nieto García.

**INTERSA S. A. - INGENIERÍA**

NIT. 860.450.644-3  
Av. 15 N° 124-29 Ofc. 601 PBX. 214 96 45  
E-mail: [tecnica@intersaingenieria.com](mailto:tecnica@intersaingenieria.com)  
Web: [www.intersaingenieria.com](http://www.intersaingenieria.com)  
Bogotá D.C. - Colombia

**LGNG**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
RECIBE. *Compten Herdian*  
HORA. *8:56am*  
RADICADO. *16 N6250730109*  
FOLIOS. *7.*


*Fecha. 23/07/2019*

*259*



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME SOCIAL # 10 , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                   | <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Contrato de obra 156 de 2018                                                      | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. | Página 82 de 85                                                                     |

## 17. ACTAS DE COMITÉS SOCIALES



# EVIDENCIA DE REUNIÓN

[illegible]

*Nota:* Agregue o elimine las filas que sean necesarias para reflejar los asientos y los compromisos de la reunión.

GDI-GPD-F029

Version 2

Vigencia: 09 de mayo de 2018

1 de 5



**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

**AGENDA:**

1. Lectura del acta anterior
2. Socialización y Conciliación de listas de chequeos
3. Verificación en el cumplimiento de compromisos
4. Seguimiento de programas de gestión social
5. Varios.
6. Cierre.
7. Compromisos.

Siendo las 3:00 p.m. del día 11 de julio, se realiza el comité social #31; con la asistencia por parte del contratista de: la residente social Yesica Agudelo; por parte de la Interventoría la residente social: Paola Rueda.

1. Se realiza lectura del acta anterior con fecha del 28 de junio.
2. Conciliación de listas de chequeos  
-Se realiza la conciliación junto con el contratista de las listas de chequeo.
3. Se realiza verificación de los compromisos:

| No. | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA DE ENTREGA | CUMPLIMIENTO SI/NO                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1   | Acta de compromiso CIV 16001040                                                                                                                                                                                                                                  | 03 de julio      | SI                                |
| 2   | Instalación y mantenimiento de los puntos satélites 16001040, 16004097, 16004735, 16002844.                                                                                                                                                                      | 29 de junio      | SI                                |
| 3   | Re programar las reuniones de finalización de los CIV's 16003273 (La Asunción) 16001040 (San Rafael) 16004097 (Autopista Sur Muzú) y 16003550 (Santa Rita), así como el comité de participación ciudadana de los CIV's: 16001793 (El Sol), 16004735 (Villa Inés) | 03 de julio      | SI                                |
| 4   | Programación completa de actas de vecindad 16001808, 16003612, 16001256, 16003026.                                                                                                                                                                               | 03 de julio      | SI                                |
| 5   | Radicación del derecho de petición del Sr Joya.                                                                                                                                                                                                                  | 28 de junio      | SI                                |
| 6   | Envío por correo electrónico pre-actas de cobro social y el informe social de ejecución de obra #7.                                                                                                                                                              | 05 de julio      | SI, pero con fecha del 6 de julio |
| 7   | Matriz de actualización del comité de participación ciudadana.                                                                                                                                                                                                   | 05 de julio      | SI                                |
| 8   | Listas de Chequeo                                                                                                                                                                                                                                                | 05 de julio      | SI                                |

4. Seguimiento de programas de gestión social:

✓ **PROGRAMA DE DIVULGACION DEL PROYECTO:**

- Se le informa al contratista que el día 09 de julio, la interventoría envió un correo donde se relaciona los puntos satélites junto con los volantes que deben estar publicados, para tenerlo en cuenta en la actualización de los mismos.
- Se solicita publicar afiche en los puntos PAC del contratista y de la Interventoría.

✓ **PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS:**

- Se le solicita al contratista programar las actas de cierre de los CIV's: 16004097 (Autopista Sur Muzú), 16003273 (La Asunción), 16003550 (Santa Rita), 16000629 (San Gabriel).

✓ **PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN**

- Se le solicita al contratista enviar las evidencias del personal al cual no fue posible capacitar en la primera capacitación, ya que se ha evidenciado que en la primera capacitación al personal de obra no se encuentra el 100% de ellos.

✓ **PROGRAMA APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO**

- Se le solicita al contratista mostrar la evidencia de proceso de contratación de personal de la localidad y que luego no asistió a laborar, para que no se vea afectada la lista de chequeo.

Así mismo tener en cuenta el para grafo del anexo de gestión social "En caso de que el porcentaje solicitado no se pueda completar con las personas residentes en el área de influencia del proyecto y la localidad, se puede hacer contratación de personal a través del servicio nacional de aprendizaje-SENA y/o la secretaria de integración social del distrito"

✓ **PROGRAMA DE INFORMACION A LA COMUNIDAD:**

- Se le solicita al contratista realizar los ajustes en la programación de los volantes de reunión de finalización: 16004097, 16001283 Brasilia. Y además programar voz a voz del 16001040 (San Rafael), indicando intervención del espacio público.

✓ **PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD:**

- Se le solicita al contratista realizar el cierre del comité de participación ciudadana del CIV 16002026 (Milenta).
- Se recuerda al contratista que para el día 26 de julio se tiene programado taller de sostenibilidad, para lo cual se debe tener en cuenta el parágrafo 5.8.2 del anexo gestión social:



Con estos talleres se busca promover en los ciudadanos la importancia de la obra y sus beneficios, el buen uso y cuidado del medio ambiente y motivar el buen comportamiento de los peatones.

- ✓ El Contratista deberá realizar como mínimo 4 talleres de sostenibilidad dirigido sala comunidad del área de influencia directa del proyecto e integrantes del comité CREA y los temas a escoger serán previamente concertados con la Interventoría y la IDLPA.
- ✓ El Residente Social del Contratista deberá presentar a la Interventoría los temas, metodología y programación de los talleres. Su revisión y aprobación se realizará diez (10) días antes de la ejecución de cada taller.

La propuesta metodológica contemplará:

- (i) Objetivos, metas y resultados esperados
- (ii) Marco conceptual
- (iii) Técnicas de dinámicas de grupo que serán empleados
- (iv) Diseño del material pedagógico requerido
- (v) Actividades de evaluación de cada taller
- (vi) Cronograma de actividades pedagógicas con el comité

Para cada taller el Contratista llevará el correspondiente registro de asistencia, registro fotográfico y acta. Al final se aplicará una evaluación entre los asistentes, con indicadores como metodología implementada, temática, horario, materiales, sitio y ayudas audiovisuales. El reporte del taller y sus resultados se entregarán a la Interventoría después de ocho (8) días de haber realizado el taller.

Como producto de las actividades de sostenibilidad, se deberá estructurar un contenido de sostenibilidad del cual quedará consignado en el plegable de finalización y sostenibilidad conforme a los parámetros establecidos en el programa de divulgación."

#### **Varios:**

- Se le informa al contratista que las actas de vecindad se cobrarán a \$26.451 por acta completa (actas de inicio y acta de cierre).
- Se le solicita al contratista enviar junto con el informe semanal, la programación donde se evidencien todas las actividades que se llevaran en la siguiente semana en cada uno de los programas, con el fin de que interventoría realice seguimiento a estas actividades.
- Se le solicita al contratista realizar socializaciones de los CIV's 16001100 y 14002533, para poder establecer si se pueden realizar las actividades preliminares sociales.

#### **6. Cierre**

Se da cierre a la reunión a las 4:00 p.m

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

### 5. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| No. | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                               | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1   | Acta de reunión 16001808 milenta                                                                                                                                                                        | CONTRATISTA | 15 de julio      |
| 2   | Ajustes en programación y volantes de las reuniones de finalización de los CIV's                                                                                                                        | CONTRATISTA | 12 de julio      |
| 3   | Programación de actas de cierre de los CIV's: 16003273 (La Asunción) 16001040 (San Rafael) 16004097 (Autopista Sur Muzú), 16003550 (Santa Rita), 16000629 (San Gabriel), 16002026 (Milenta).            | CONTRATISTA | 12 de julio      |
| 4   | Envío de metodología para el primer taller de sostenibilidad                                                                                                                                            | CONTRATISTA | 13 de julio      |
| 5   | Socializaciones CIV's 16001100 y 14002533, para poder establecer si se pueden realizar las actividades preliminares sociales.                                                                           | CONTRATISTA | 12 de julio      |
| 6   | Acta de compromiso del 16001040                                                                                                                                                                         | CONTRATISTA | 12 de julio      |
| 7   | Programación cierre comité de participación ciudadana 16002026 (Milenta)                                                                                                                                | CONTRATISTA | 11 de julio      |
| 8   | Ajustes en la programación de los volantes de reunión de finalización: 16004097, 16001283 Brasilia. Y además programar voz a voz del 16001040 (San Rafael), indicando intervención del espacio público. | CONTRATISTA | 12 de julio      |
| 9   | Oficio de MONC                                                                                                                                                                                          | CONTRATISTA | 12 de julio      |


Elaborada por: JAC y PRS

Fecha de la próxima reunión: 15 de julio de 2019

Lugar de la próxima reunión: Campamento de interventoría

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.





## EVIDENCIA DE REUNIÓN

HORA DE INICIO: 2:30 p.m.

HORA DE FINALIZACIÓN: 3:30 p.m.

ASISTENTES:

[illegible]

Nota: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

766

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

**AGENDA:**

1. Lectura del acta anterior
2. Socialización y Conciliación de listas de chequeos
3. Verificación en el cumplimiento de compromisos
4. Seguimiento de programas de gestión social
5. Varios.
6. Cierre.
7. Compromisos.

Siendo las 2:30 p.m. del día 11 de julio, se realiza el comité social #32; con la asistencia por parte del contratista de: la residente social Yesica Agudelo, guía cívica Yamile Merchán; por parte de la Interventoría los residentes sociales: Paola Rueda y Johan Alfonso.

1. Se realiza lectura del acta anterior con fecha del 11 de julio.
2. Conciliación de listas de chequeos  
-Se realiza la conciliación junto con el contratista de las listas de chequeo.
3. Se realiza verificación de los compromisos:

| No. | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                               | FECHA DE ENTREGA | CUMPLIMIENTO SI/NO        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1   | Acta de reunión 16001808 milenta                                                                                                                                                                        | 15 de julio      | SI, pero falta ajustes    |
| 2   | Ajustes en programación y volantes de las reuniones de finalización de los CIV's                                                                                                                        | 12 de julio      | SI                        |
| 3   | Programación de actas de cierre de los CIV's: 16003273 (La Asunción) 16001040 (San Rafael) 16004097 (Autopista Sur Muzú), 16003550 (Santa Rita), 16000629 (San Gabriel), 16002026 (Milenta).            | 12 de julio      | SI, faltan las de Milenta |
| 4   | Envío de metodología para el primer taller de sostenibilidad                                                                                                                                            | 13 de julio      | NO                        |
| 5   | Socializaciones CIV's 16001100 y 14002533, para poder establecer si se pueden realizar las actividades preliminares sociales.                                                                           | 12 de julio      | SI                        |
| 6   | Acta de compromiso del 16001040                                                                                                                                                                         | 12 de julio      | NO                        |
| 7   | Programación cierre comité de participación ciudadana 16002026 (Milenta)                                                                                                                                | 11 de julio      | NO                        |
| 8   | Ajustes en la programación de los volantes de reunión de finalización: 16004097, 16001283 Brasilia. Y además programar voz a voz del 16001040 (San Rafael), indicando intervención del espacio público. | 12 de julio      | SI                        |
| 9   | Oficio de MONC                                                                                                                                                                                          | 12 de julio      | SI                        |



4. Seguimiento de programas de gestión social:

✓ **PROGRAMA DE DIVULGACION DEL PROYECTO:**

- Se solicita al contratista ir realizando la entrega de los afiches, según la propuesta dada por ellos. Así mismo instalar el afiche en el CIV 16001040 (San Rafael).
- Se le solicita al contratista realizar la instalación nuevamente del punto satélite de Brasilia.

✓ **PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS:**

- Se le solicita al contratista programar las actas de cierre de los CIV's: 16004097 (Autopista Sur Muzú), 16003550 (Santa Rita), 16001793 (El Sol).
- Se solicita realizar acta de compromiso del predio Cll 1 d Bis #33-12 del CIV 16003026 (Bochica 4), por afectación de un vidrio por el palo rollizo.

✓ **PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD:**

- Se le solicita al contratista que cuando se realice la actividad de voz a voz, se levante la lista de esta actividad.
- Se le informa al contratista, que para las reuniones que se realiza queda prohibido realizar proselitismo.
- Se le solicita al contratista informar si se van a llevar a cabo las reuniones propuestas para la próxima semana, con el fin de realizar el acompañamiento a las mismas.

✓ **PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD:**

- Se le solicita al contratista realizar el cierre del comité de participación ciudadana del CIV 16002026 (Milenta).

**Varios:**

- Se le solicita al contratista enviar junto con el informe semanal, la programación donde se evidencien todas las actividades que se llevarán a cabo en la siguiente semana en cada uno de los programas, con el fin de que interventoría realice seguimiento a estas actividades. Se enviará un modelo para tenerlo en cuenta.
- Se le solicita al contratista enviar la programación de reuniones de la próxima semana, incluyendo los simulacros correspondientes.
- Se le solicita informar los predios a los cuales no se ha podido realizar el cierre de acta de vecindad de los CIV's 16003550 (Santa Rita) y 16002026 (Milenta), indicando a razón por lo cual no se ha realizado esta actividad.
- Se le solicita al contratista enviar la memoria y acta de cobro social del mes de marzo.
- Se le solicita al contratista enviar el acta y memorias de cobro social del mes de marzo, ya que se está elaborando un balance, y no se cuenta en el correo con los ajustes de esta acta.

6. Cierre

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

### 5. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| No. | ACTIVIDAD                                                                                      | RESPONSABLE   | FECHA DE ENTREGA |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1   | Acta de reunión 16001808 milenta                                                               | CONTRATISTA   | 22 de julio      |
| 2   | Envío de metodología para el primer taller de sostenibilidad                                   | CONTRATISTA   | 24 de julio      |
| 4   | Acta de compromiso del 16001040 (San Rafael) y 16002026 (Milenta)                              | CONTRATISTA   | 22 de julio      |
| 5   | Levantamiento de manifestación ciudadana del predio Cll 1 d Bis #33-12 del CIV 16003026        | CONTRATISTA   | 19 de julio      |
| 6   | Acta y memorias de mes de marzo.                                                               | CONTRATISTA   | 19 de julio      |
| 7   | Relación de actas faltantes de cierre de los CIV's 16002026 (Milenta), 16003550 (Santa Rita 1) | CONTRATISTA   | 22 de julio      |
| 8   | Modelo de informe semanal                                                                      | INTERVENTORIA | 19 de julio      |
| 9   | Consolidados                                                                                   | INTERVENTORIA | 23 de julio      |
| 9   | Programación actas de cierre de fachada                                                        | INTERVENTORIA | 23 de julio      |

Elaborada por: JAC y PRS

Fecha de la próxima reunión: 15 de julio de 2019      Lugar de la próxima reunión: Campamento de interventoría

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.





ALCALDIA DE  
SECRETARIA DE GOBIERNO

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INTERVENTORIA

FECHA: 26 DE JULIO DE 2019

LUGAR: CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA

OBJETO DE LA REUNIÓN: Realizar Comité # 33 del componente Social

HORA DE INICIO: 12:30 p.m

HORA DE FINALIZACIÓN: 1:30 p.m

### ASISTENTES:

| NOMBRE          | CARGO | TIPO DE VINCULACIÓN |           |             |            |        | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO    | FIRMA       |
|-----------------|-------|---------------------|-----------|-------------|------------|--------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                 |       | ASESOR              | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TECNICO/NO | AYUDAR | CARRERA               | PROVISIONAL        | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA |
| Jessica Apudelo |       |                     |           |             |            |        |                       |                    |             | X           |
| Campe Maldonado |       |                     |           |             |            | X      |                       |                    |             |             |
| PAOLA QUIROGA   |       |                     | X         |             |            |        |                       |                    |             |             |
|                 |       |                     |           |             |            |        |                       |                    |             |             |
|                 |       |                     |           |             |            |        |                       |                    |             |             |
|                 |       |                     |           |             |            |        |                       |                    |             |             |
|                 |       |                     |           |             |            |        |                       |                    |             |             |
|                 |       |                     |           |             |            |        |                       |                    |             |             |
|                 |       |                     |           |             |            |        |                       |                    |             |             |

Nota: Marque o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

GDI-GPD-F029

Versión 2

Vigencia: 09 de mayo de 2018

1 de 5

OK

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

**AGENDA:**

1. Lectura del acta anterior
2. Socialización y Conciliación de listas de chequeos
3. Verificación en el cumplimiento de compromisos
4. Seguimiento de programas de gestión social
5. Varios.
6. Cierre.
7. Compromisos.

Siendo las 12:30 p.m. del día 26 de julio, se realiza el comité social #33; con la asistencia por parte del contratista de: la residente social Yesica Agudelo, guía cívica Yamile Merchán; por parte de la Interventoría la residente social: Paola Rueda.

1. Se realiza lectura del acta anterior con fecha del 19 de julio.
2. Conciliación de listas de chequeos  
-Se realiza la conciliación junto con el contratista de las listas de chequeo.
3. Se realiza verificación de los compromisos:

| No. | ACTIVIDAD                                                                                      | FECHA DE ENTREGA | COMPROMISO SI/NO         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1   | Acta de reunión 16001808 milenta                                                               | 22 de julio      | SI                       |
| 2   | Envío de metodología para el primer taller de sostenibilidad                                   | 24 de julio      | NO                       |
| 4   | Acta de compromiso del 16001040 (San Rafael) y 16002026 (Milenta)                              | 22 de julio      | NO                       |
| 5   | Levantamiento de manifestación ciudadana del predio Cll 1 d Bis #33-12 del CIV 16003026        | 19 de julio      | SI                       |
| 6   | Acta y memorias de mes de marzo.                                                               | 19 de julio      | SI                       |
| 7   | Relación de actas faltantes de cierre de los CIV's 16002026 (Milenta), 16003550 (Santa Rita 1) | 22 de julio      | NO, falta las de Milenta |
| 8   | Modelo de informe semanal                                                                      | 19 de julio      | SI                       |
| 9   | Consolidados                                                                                   | 23 de julio      | SI                       |
| 9   | Programación actas de cierre de fachada                                                        | 23 de julio      | SI                       |



4. Seguimiento de programas de gestión social:

✓ **PROGRAMA DE DIVULGACION DEL PROYECTO:**

- Se solicita al contratista ir realizando la entrega de los afiches, según la propuesta dada por ellos.
- Se le solicita al contratista realizar la instalación nuevamente del punto satélite del CIV 16003173 (Alquería 1), así mismo realizar la instalación de las vallas informativas de los CIV's: 16001808 (Milenta 1), 16003026 (Bochica Callejón 1 D Bis), 16002769 (Bochica Cll 2da), 16001256 (Galán).

✓ **PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS:**

- Se le solicita al contratista tener en cuenta las fechas de compromiso, para después realizar las actas faltantes de cierre y así mismo darle cierre a las manifestaciones ciudadanas.

Las fechas estipuladas para el cumplimiento de remates, en el comité integral del día de ayer 25 de julio, fueron las siguientes:

ACTAS FALTANTES CIV 16003550 (Santa Rita): fecha para terminar remates 30 de julio.

- Carrera 50A # 32-33 sur, en este predio el propietario solicita que sean limpiados los vidrios del primer piso ya que están salpicados con emulsión.
- El propietario del predio carrera 50A #32-42, también presenta esta inconformidad y agrega el reemplazo de una lámina de drywall.
- El predio carrera 50A #32-12, la propietaria solicita la limpieza de las baldosas del antejardín que están salpicadas por cemento.

ACTAS FALTANTES CIV 16002026 (Milenta 1): fecha para terminar remates 31 de julio.

- Calle 20 sur # 53-61, no se le han solucionado lo de la fachaleta, ni las tejas, ni la fractura en el concreto.
- Calle 20 sur # 53 A-26, no se le ha solucionado la limpieza del portón, no el sumidero.

ACTAS FALTANTES CIV 16001793 (El Sol): fecha para terminar remates 31 de julio.

- Calle 2 f 41b-16: la entrada del garaje está afectado.
- Calle 2 f 41b-48: El portón de la entrada pega con el espacio público.

ACTAS FALTANTES CIV 16000902 (Sorrento) fecha para terminar remates 2 de agosto.

- Calle 4 D #53d-43: se vio afectado el sardinel, con una de las maquinas.
- Carrera 53 D Bis #4c-31: Se vio afectado la punta del tubo que está expuesto.

ACTAS FALTANTES CIV 16002882 (Carabelas): fecha para terminar remates 2 de agosto.

- Calle 1 #38-57: el andén se encuentra averiado.

✓ **PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD:**

- Se le solicita al contratista realizar el cierre del comité de participación ciudadana del CIV 16002026 (Milenta).
- Se le solicita informar al contratista, si se llevó a cabo el compromiso estipulado el día 19 de julio en el comité de participación ciudadana, con la presidenta de la JAC. Así mismo informar si se realizó la entrega de los carnés a los miembros del comité.
- Se le solicita al contratista enviar la metodología del primer taller de sostenibilidad, ya que ha la fecha no se ha realizado ninguno, y según lo estipulado en el anexo de gestión social se debe desarrollar 4, durante la ejecución del proyecto.

✓ **PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA:**

- Se le solicita al contratista, que en dado caso que el día lunes 29 de julio, no se cuente con la participación del 100% del personal, se envíe las evidencias de la otra socialización a los faltantes a esta actividad.

**Varios:**

-

**6. Cierre**

Se da cierre a la reunión a las 11:00 a.m

272



## EVIDENCIA DE REUNIÓN

### 5. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| No. | ACTIVIDAD                                                                                                                                                    | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1   | Escáner de las manifestaciones ciudadanas de esta semana y las de los CIV's: 16001040 (San Rafael) y 16002026 (Milenta)                                      | CONTRATISTA | 30 de julio      |
| 2   | Envío de metodología para el primer taller de sostenibilidad                                                                                                 | CONTRATISTA | 2 de agosto      |
| 4   | Instalación nuevamente del punto satélite del CIV 16003173 (Alquería 1)                                                                                      | CONTRATISTA | 29 de julio      |
| 5   | Instalación de las vallas informativas de los CIV's: 16001808 (Milenta 1), 16003026 (Bochica Callejón 1 D Bis), 16002769 (Bochica Cll 2da), 16001256 (Galán) | CONTRATISTA | 29 de julio      |
| 6   | Entrega de carnés del comité de participación ciudadana del CIV 16004735 (Villa Inés).                                                                       | CONTRATISTA | 29 de julio      |

Elaborada por: JAC y PRS

Fecha de la próxima reunión: 1 de agosto de 2019

Lugar de la próxima reunión: Campamento de interventoría

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

374

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcaldía de Bogotá           | INFORME SOCIAL # 10 , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 8                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                              | CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Contrato de obra 156 de 2018 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. | Página 83 de 85                                                                     |

## 18. LISTA DE CHEQUEO

175



## LISTA DE CHEQUEO CONTRATO 156 DE 2018

## PERIODO DE CALIFICACIÓN: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

| PERIODO DE CALIFICACION Y DE JUICIO DEL COMITÉ            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | CALIFICACION SEMANAL |             |                        |                        |                        |                        | Observaciones |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| ITEM                                                      | Participantes involucrados por actividad                                                                                                                                                                                                                         | C1<br>100%           | C2<br>8%    | SEMANA 1<br>15/07/2019 | SEMANA 2<br>22/07/2019 | SEMANA 3<br>29/07/2019 | SEMANA 4<br>05/08/2019 |               |
| <b>ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PLAN DE GESTION SOCIAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |                        |                        |                        |                        |               |
| 1                                                         | El comité conforma el equipo de gestión social de acuerdo con los obligados contractuales                                                                                                                                                                        | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 2                                                         | El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido en el apéndice social                                                                                                                                                                            | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 3                                                         | El personal social cumple con las funciones establecidas en el apéndice social                                                                                                                                                                                   | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 4                                                         | El profesional social recibe a los comités de seguimiento e intervención a los países los convocados                                                                                                                                                             | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 5                                                         | El comité entrega para aprobación de la interventoría el Plan de Gestión Social de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social                                                                                                         | Cumplido             | No cumplido | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   |               |
| <b>PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |                        |                        |                        |                        |               |
| 1                                                         | Entregó a la interventoría los lineamientos metodológicos y el cronograma de actividades del programa de sostenibilidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el Plan de Gestión Social y apéndice social                                        | Cumplido             | No cumplido | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   |               |
| 2                                                         | Realizó las labores de sostenibilidad de acuerdo con la metodología y cronograma presentados a la interventoría                                                                                                                                                  | Cumplido             | No cumplido | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   |               |
| 3                                                         | Presentó los resultados del taller en el tiempo establecido                                                                                                                                                                                                      | Cumplido             | No cumplido | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   |               |
| <b>PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |                        |                        |                        |                        |               |
| 1                                                         | Elaboró el formato para la elaboración de pases de divulgación para el comité y validó el respectivo trámite ante la oficina de comunicaciones de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el PGC y apéndice social                                  | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 2                                                         | Elaboró y distribuyó pases de prensa de la oficina de comunicaciones de línea de obra de acuerdo con los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social                                                                                     | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 3                                                         | Elaboró e incluyó los afiches con información del contrato de acuerdo con los tiempos establecidos en el apéndice social                                                                                                                                         | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 4                                                         | Elaboró y distribuyó las pases de información estadística o estadísticas y la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social                                                                                     | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 5                                                         | Elaboró y distribuyó las pases de comunicación e información a la comunidad al momento de la convocatoria relacionada con el corte de servicios públicos (No programados) de acuerdo con los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 6                                                         | Elaboró y distribuyó las pases de comunicación Plan de Manejo de Tránsito PMT de acuerdo con los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social                                                                                             | Cumplido             | No cumplido | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   |               |
| 7                                                         | Cumplió con los lineamientos de la oficina Asesora de comunicaciones del IDUPA para la elaboración y distribución de las pases de divulgación del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el PGC                                          | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 8                                                         | Elaboró y distribuyó pases de prensa, en el Área de Influencia del proyecto las reuniones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo con los tiempos, y cantidades establecidos en el apéndice social                                                      | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 9                                                         | Incluyó el (los) Punto(s) Subal(s) de información de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social                                                                                                                           | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 10                                                        | Realizó mantenimiento a (los) Punto(s) Subal(s) de información y los actualizó cada vez que el proyecto lo requiera de acuerdo con los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social                                                       | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| <b>PROGRAMA DE INFORMACIÓN</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |                        |                        |                        |                        |               |
| 1                                                         | Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del Área de Influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social                                                             | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 2                                                         | El comité entregó a la interventoría la presentación para la reunión de inicio de obra de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social                                                                                                | Cumplido             | No cumplido | N.A.                   | 100                    | 100                    | N.A.                   |               |
| 3                                                         | Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del Área de Influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social                                                                   | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 4                                                         | La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contiene la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social                                                                    | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 5                                                         | Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del Área de Influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social                                                                     | Cumplido             | No cumplido | N.A.                   | 100                    | N.A.                   | N.A.                   |               |
| 6                                                         | El comité entregó a la interventoría la presentación para la reunión de finalización de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social                                                                                                  | Cumplido             | No cumplido | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   | 100                    |               |
| 7                                                         | La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contiene la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social                                                        | Cumplido             | No cumplido | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   | 100                    |               |
| 8                                                         | El Área de Influencia del comité entregó a la interventoría el cronograma y el calendario como se van desarrollando en el apéndice social                                                                                                                        | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| <b>PROGRAMA DE ATENCIÓN AL COMUNITARIO</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |                        |                        |                        |                        |               |
| 1                                                         | Incluyó el punto (PAC) de acuerdo a los tiempos, equipamiento y requerimientos establecidos en el apéndice social                                                                                                                                                | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 2                                                         | El comité entregó el punto PAC en obra                                                                                                                                                                                                                           | Cumplido             | No cumplido | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   | N.A.                   |               |
| 3                                                         | El punto PAC, ubicado en el horario establecido en el apéndice social                                                                                                                                                                                            | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 4                                                         | El comité realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRS presentadas por la comunidad de acuerdo con los manuales establecidos por el Área de Gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano del IDUPA                                              | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |
| 5                                                         | El comité realizó el respectivo seguimiento a las PQRS recibidas durante el periodo de atención                                                                                                                                                                  | Cumplido             | No cumplido | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |               |



|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |        |        |        |        |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                     | Se respondió a la PGRS de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el apéndice social y el Plan de Gestión Social.                                                                                   | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 7                                                                     | Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a los PGRS solicitados por la Interventoría.                                                                                                                             | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| <b>PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA</b>  |                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |        |        |        |        |                                                                                                                          |
| 1                                                                     | Realizó la capacitación mensual de gestión social con el personal de obra de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice social.                                                                                          | Cumplido | No cumplido | N.A.   | 100    | N.A.   | N.A.   |                                                                                                                          |
| 2                                                                     | La capacitación contó con la asistencia del 100% del personal de obra, activa en el trabajo.                                                                                                                                         | Cumplido | No cumplido | N.A.   | 100    | N.A.   | N.A.   |                                                                                                                          |
| <b>PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |        |        |        |        |                                                                                                                          |
| 1                                                                     | Realizó las reuniones de capacitación y las actividades generadas para el personal de Mano de Obra No Calificada que residen en la localidad (es) de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.          | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 2                                                                     | Realizó las gestiones administrativas necesarias para la vinculación de MOHOL y cuenta con los respectivos reportes de dicha gestión.                                                                                                | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 3                                                                     | Cumplió con el porcentaje (50%) de contratación de personal de Mano de Obra No Calificada local para la obra establecidos en el apéndice social.                                                                                     | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    | Realizó gestiones administrativas para contratación MOHOL y se le entregó el acta de contratación de dichas localidades. |
| 4                                                                     | Cumplió con el porcentaje de contratación de población vulnerable, del 57% establecido en el apéndice social.                                                                                                                        | Cumplido | No cumplido | N.A.   | N.A.   | N.A.   | N.A.   |                                                                                                                          |
| <b>PROGRAMA DE MANEJO DE IMPACTOS AL SECTOR COMERCIAL</b>             |                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |        |        |        |        |                                                                                                                          |
| 1                                                                     | Realizó reuniones (generales e informativas) con los comerciantes del Área de Influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social.                                                    | Cumplido | No cumplido | N.A.   | N.A.   | N.A.   | N.A.   |                                                                                                                          |
| 2                                                                     | La presentación de la (s) reunión(es) generales e informativas con los comerciantes del Área de Influencia del proyecto se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social.                       | Cumplido | No cumplido | N.A.   | N.A.   | N.A.   | N.A.   |                                                                                                                          |
| 3                                                                     | Se dio cumplimiento a todos los compromisos establecidos durante las reuniones con los comerciantes del Área de Influencia del proyecto.                                                                                             | Cumplido | No cumplido | N.A.   | N.A.   | N.A.   | N.A.   |                                                                                                                          |
| 4                                                                     | Elaboró el inventario de locales comerciales presentes en los Tiendas e Intermarché.                                                                                                                                                 | Cumplido | No cumplido | N.A.   | N.A.   | N.A.   | N.A.   |                                                                                                                          |
| <b>PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |        |        |        |        |                                                                                                                          |
| 1                                                                     | El profesional del área social hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actividades establecidas en el capítulo social.                                                                                     | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 2                                                                     | Se realizó el respectivo inventario de predios, objeto de actos de vecindad de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice social.                                                                                        | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 3                                                                     | Entregó a la interventoría para su revisión, el inventario de predios y metodología para el levantamiento de actos de vecindad.                                                                                                      | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 4                                                                     | El contratista levantó las actas de vecindad de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el capítulo social.                                                                | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 5                                                                     | Levantó las actas de vecindad de mano en el área de influencia del proyecto de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el capítulo social.                                 | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 6                                                                     | Para el levantamiento de actas de vecindad de mano el contratista elaboró y distribuyó piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el capítulo social.    | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 7                                                                     | El contratista entregó las actas de vecindad y la inventaria de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social.                                                                                               | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 8                                                                     | El contratista entregó copias de las actas de vecindad a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social.                                                                                      | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 9                                                                     | El contratista realizó el procedimiento establecido en el capítulo social en caso de reclamaciones por afectaciones a predios.                                                                                                       | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 10                                                                    | El profesional del área social realizó el acompañamiento al área técnica para el levantamiento de las actas de rampas de acceso vehicular de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social.                  | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 11                                                                    | Para el levantamiento de las actas de rampas de acceso vehicular elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el capítulo social. | Cumplido | No cumplido | N.A.   | N.A.   | N.A.   | N.A.   |                                                                                                                          |
| 12                                                                    | El Contratista entregó las actas de rampas de acceso vehicular a la interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social.                                                                          | Cumplido | No cumplido | N.A.   | N.A.   | N.A.   | N.A.   |                                                                                                                          |
| 13                                                                    | El contratista entregó las actas de rampas de acceso vehicular a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social.                                                                              | Cumplido | No cumplido | N.A.   | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 14                                                                    | Se entregó copia de las actas de rampas de acceso vehicular a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social.                                                                                 | Cumplido | No cumplido | N.A.   | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 15                                                                    | El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros físicos del estado actual de las vías de desvío de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social.                                      | Cumplido | No cumplido | N.A.   | N.A.   | N.A.   | N.A.   |                                                                                                                          |
| 16                                                                    | El contratista entregó el respectivo registro físico de las vías de desvío a la interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social.                                | Cumplido | No cumplido | N.A.   | N.A.   | N.A.   | N.A.   |                                                                                                                          |
| 17                                                                    | El personal del contratista que realizó las actividades correspondientes al programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra, corresponde a lo establecido en el capítulo social.                                    | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| <b>REPORTES</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |        |        |        |        |                                                                                                                          |
| 1                                                                     | El contratista proporcionó a la interventoría y/o a FUDPA la información social del proyecto cuando se la solicitó.                                                                                                                  | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 2                                                                     | El contratista tiene a disposición del FUDPA y la interventoría todos los reportes de las actividades que realizó durante la construcción del proyecto.                                                                              | Cumplido | No cumplido | 100    | 100    | 100    | 100    |                                                                                                                          |
| 3                                                                     | El contratista elaboró y entregó a la interventoría el informe mensual de la gestión social cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el capítulo social.                                                                 | Cumplido | No cumplido | N.A.   | N.A.   | N.A.   | 100    |                                                                                                                          |
| 4                                                                     | Elaboró y entregó a la interventoría un informe final consolidado de la gestión social adelantada durante todo el contrato, con los criterios de oportunidad y calidad definidos en el capítulo social.                              | Cumplido | No cumplido | N.A.   | N.A.   | N.A.   | N.A.   |                                                                                                                          |
| 5                                                                     | El contratista cumplió con las obligaciones establecidas sobre la producción de reportes a la interventoría y/o al FUDPA, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social.                                | Cumplido | No cumplido | N.A.   | N.A.   | N.A.   | N.A.   |                                                                                                                          |
| <b>TOTAL CALIFICACIÓN POR SEMANA</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |          |             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                                                                                                                          |
| <b>PROMEDIO DEL MES</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |             | 100,00 |        |        |        |                                                                                                                          |

PAULI FREDA SANCHEZ Y JOHÁN ALFONSO CAJEDO  
EJECUTIVOS SOCIALES - INTERVENTORÍA

YERICKA AGUDELO GONZALEZ  
RESPONSABLE SOCIAL - CONTRATISTA

7-77



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME SOCIAL # 10 , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 8                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                   | CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Contrato de obra 156 de 2018                                                      | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. | Página 84 de 85                                                                     |

## 19 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES JULIO

878



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL  
INTERVENTORIA

Alcaldía de Bogotá


| Nº |                       | ACTIVIDAD |    | JULIO 2019 |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |    |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|-----------------------|-----------|----|------------|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|----|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |                       |           |    | SEMANA 1   |   |   |   |   |   |   | SEMANA 2 |   |   |   |   |   |   | SEMANA 3 |   |   |    |   |   |   | SEMANA 4 |   |   |   |   |   |   | SEMANA 5 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |                       |           |    | L          | M | M | J | V | S | L | M        | M | J | V | S | L | M | M        | J | V | S  | L | M | M | J        | V | S | L | M | M | J | V        | S | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1  | ENVÍO INFORME SEMANAL |           | Fe | 2          |   |   |   |   |   |   | 3        |   |   |   |   |   |   |          |   |   | 16 |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME SOCIAL # 10 , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 8                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                   | CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Contrato de obra 156 de 2018                                                      | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. | Página 85 de 85                                                                     |

## 20. OFICIOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA ( MONC)

280



ALBO-PUAR141-249

Bogotá, 11 de julio 2019.

Señor  
**LUIS GABRIEL NIETO GARCIA.**  
Representante Legal.  
Calle 109 No 19-36 piso 4  
Bogotá D.C.



**REFERENCIA:** CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

**ASUNTO:** Contrato: FDLPA N° 156 de 2018. INCUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD (MONCL)

Respetado Ingeniero

De manera atenta, se le recuerda al contratista que según el anexo de gestión social en el programa de apoyo a la generación de empleo 5.10, se estipula: "El **Contratista** deberá contratar como mínimo un cincuenta (50) % del personal no calificado para la obra, estableciendo que su domicilio se encuentre en la localidad de Puente Aranda y preferiblemente dentro de la UPZ de ejecución de actividades.", sin embargo esta interventoría ha evidenciado que durante los últimos tres periodos (abril, mayo y junio), no se ha logrado alcanzar este porcentaje, a la fecha la vinculación de personal ha sido del 28%, 38% y 32% respectivamente.

Teniendo en cuenta lo manifestado por ustedes en los informes mensuales, en relación con la dificultad para lograr cumplir el porcentaje de Mano de Obra No Calificada de la Localidad (MONCL), esta interventoría solicita presentar las evidencias de su gestión ante entidades como los son: SENA y Secretaría de Integración Social, también los documentos de vinculación del personal que según

**INTERSA S. A. - INGENIERÍA**

NIT. 860.450.644-3  
Av. 15 N° 124-29 Ofc. 601 PBX. 214 96 45  
E-mail: [tecnica@intersaingenieria.com](mailto:tecnica@intersaingenieria.com)  
Web: [www.intersaingenieria.com](http://www.intersaingenieria.com)  
Bogotá D.C. - Colombia

181







**LG**  
**NIG**  
Luis Nieto García  
Ingeniero Civil  
Calle 109 No. 19-36 Piso 4 Tel. 6294150 Fax 6294320  
Bogotá D.C.

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| No. 286       | FECHA 17/07/19 | HORA 8:20 am |
| PARA Social   | REVISADO       |              |
| ACCION:       |                |              |
| pta.          |                |              |
| LGNG-281-2019 |                |              |

Bogotá D.C, 17 de julio de 2019

Señores  
INTERSA S.A  
Atn. Ing. Andrés Useche Guzmán  
Director de interventoría  
Carrera 32B No 1- 72  
Bogotá.



Ref. Contrato de obra FDLPA No. 156 DE 2018.

Asunto: Respuesta oficio ALBO-PUAR141-249

Cordial saludo;

En respuesta a la solicitud realizada por la interventoría se remite la evidencia de la gestión realizada ante diferentes entidades, para la obtención de hojas de vida de mano de obra no calificada de la localidad de Puente Aranda.

- Oficio de solicitud de hojas de vida de la localidad de Puente Aranda, remitido al Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda con copia a la interventoría, del 3 de diciembre del 2018
- Oficio de solicitud de hojas de vida de la localidad de Puente Aranda, remitido a la Agencia Pública de Empleo (SENA) con copia a la interventoría, del 10 de diciembre del 2018.
- Oficio de solicitud de hojas de vida de la localidad de Puente Aranda, remitido al Instituto para la economía social, con copia a la interventoría, del 3 de diciembre del 2018.

Adicional a la gestión soportada anteriormente se relaciona el proceso que se ha llevado a cabo con las hojas de vida que se han recepcionado de la localidad de Puente Aranda y que a su vez no se ha logrado el ingreso (se envía soporte de cada caso).

| PROCESO HOJAS DE VIDA INGRESADAS D ELA LOCALIDAD |                      |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE COMPLETO                                  | DIRECCIÓN            | MOTIVO                                                                                                                                                                     |
| Andrés Felipe López Ríos                         | Calle 36 N.1-81      | Presento la hoja de vida mientras consumía sustancias psicoactivas.                                                                                                        |
| Wilmer Cruz Ávila                                | Calle 8 sur N. 42-01 | El ciudadano manifiesta que vive en la localidad, pero en la hoja de vida se evidencia alteración en la dirección, adicional se presenta fumando sustancias psicoactivas . |





Luis García  
Ingeniero Civil

Calle 109 No. 19 - 36 Piso 4 Tel. 6294150 Fax 6294320

Bogotá D.C.

LGNG-281-2019

|                                 |                          |                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jairo Arciniegas Leal           | Transversal 42 N. 4F-60  | El perfil no corresponde a mano de obra no calificada.                                            |
| Jorge Leonardo Zamora Rodríguez | Calle 28 sur N. 50ª-45   | En la hoja de vida aparecen dos direcciones y se presenta fumando sustancias psicoactivas.        |
| Sebastián Leonardo Baute Pérez  | Puente Aranda            | Ciudadano Venezolano sin permiso para trabajar.                                                   |
| David Javier Aguilera           | Puente Aranda            | En la hoja de vida aparecen dos direcciones y se presenta fumando sustancias psicoactivas.        |
| Libardo Ventero Reyes           | Calle 1B N: 33-50        | No pasa examen médico presenta Discapacidad en miembro inferior.                                  |
| Freddy Alexander Gaitán Medina  | Av. Carrera 50-38-74 sur | Se hizo todo el proceso de ingreso y no se presentó a trabajar.                                   |
| Yeison Felipe Moncaleano        | Puente Aranda            | Se llamo no asistió y después informo que no aceptaba como ayudante.                              |
| Walter Herney Acosta            | Calle 29 A N. 55-66 sur  | No acepta como ayudante.                                                                          |
| Durey Esteban Tinjacá Sepúlveda | Puente Aranda            | Presenta Antecedentes Procuraduría.                                                               |
| Iván Martines Aldana            | Calle 19 sur N 10D -34   | No acepta el cargo, solicita que sea contratado para conductor.                                   |
| Daniel Felipe Torres            | Diagonal 16B N. 98-50    | No Acepta el cargo porque los papás no lo dejan.                                                  |
| Vargas Estupiñán José Isidro    | Calle 30ª sur N. 1-21    | Ya estaba trabajando en el momento de la llamada.                                                 |
| Luis Alfonso Arellano Correa    | Carrea 39 N: 2C -19      | No paso examen médico.                                                                            |
| Montero Rivera Didier Fabian    | Sorrento                 | En la hoja de vida se encuentra repasada la dirección y presenta antecedentes en la procuraduría. |
| Alberto González                | Santa Inés               | Ciudadano Venezolano sin permiso para trabajar.                                                   |
| Juan Camilo Mojica              | Puente Aranda            | No contestó en el momento que se llamó.                                                           |
| Wilson Pereira Granados         | Puente Aranda            | No contestó en el momento que se llamó.                                                           |
| Víctor Manuel Colorado          | Alquería                 | Se citó, pero no se presentó.                                                                     |
| Yeison Hasil Urrego             | Puente Aranda            | Lo remite el SENA No le interesa la vacante.                                                      |
| Dania Maritza Rodríguez         | Puente Aranda            | El perfil es mayor al solicitado.                                                                 |
| Dayro Oliveros                  | Puente Aranda            | Remitido del SENA no responde número                                                              |
| Darío Esteban Gallardo          | Tunal                    | Remitido por el SENA .no es de la localidad.                                                      |





Luis García  
Ingeniero Civil

Calle 109 No. 19 - 36 Piso 4 Tel. 6294150 Fax 6294320

Bogotá D.C.

LGNG-281-2019

|                   |            |                                                                    |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Elizabeth Sánchez | Santa Rita | La Vacante para la que se postula no está disponible (Celaduría ). |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|

Según el apéndice de gestión social en su numeral 5.10 Programa para la generación de empleo se estipula que:

*"En caso de que el porcentaje solicitado no se pueda completar con las personas residentes en el área de influencia del proyecto y la localidad, se puede hacer contratación de personal a través del servicio nacional de aprendizaje-SENA y/o la secretaría de integración social del Distrito. Paralelo que debe dejar prueba escrita de la gestión interinstitucional realizada para la consecución del personal de apoyo requerido para el proyecto. Si posteriormente a toda la gestión realizada no se logra completar el porcentaje de mano de obra no calificada en la localidad a intervenir, el Contratista podrá acudir a las otras localidades, previa justificaciones escrita y soportada, la cual verificará y aprobará la Interventoría."*

Teniendo en cuenta lo estipulado anteriormente y los soportes de gestión enviados en este documento; se solicita a la interventoría aprobar la vinculación de personal vulnerable de otras localidades.

Cordialmente.

**FRANK O. PINZON FONSECA**  
Director de Proyecto

Anexo: 43 Folios

Copia: INTERSA S.A

Ing. Fabián Cruz – Supervisor FDLAP  
Carpeta Contrato FDLPA 156 de 2018



# INTERSA S.A.

ALBO-PUAR141-264

Bogotá, 31 de julio 2019.

Señor  
LUIS GABRIEL NIETO GARCIA.  
Representante Legal.  
Calle 109 No 19-36 piso 4  
Bogotá D.C.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>LGNG</b>              |                 |
| CORRESPONDENCIA RECIBIDA |                 |
| RECIBE.                  | ANGIE ORTIZ     |
| HORA.                    | 11:35 AM        |
| RADICADO.                | 6 de julio 2019 |
| FOLIOS.                  | 10              |

REFERENCIA: CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

ASUNTO: Contrato: FDIPA N° 156 de 2018. RESPUESTA A SU COMUNICADO LGNG-281-2019

Respetado Ingeniero

Teniendo en cuenta la solicitud remitida por ustedes el día 17 de julio de 2019, frente al tema para la vinculación del personal de Mano de Obra No Calificada (MONC) de otras localidades. Nos permitimos dar respuesta a dicha solicitud, teniendo en cuenta que se evidenciaron las gestiones interinstitucionales realizadas por ustedes, con los respectivos soportes, esta interventoría aprueba la vinculación de personal de MONC de otras localidades dentro del contrato.

Cordialmente

Andrés Osorio Guzmán

Director de obra.

INTERSA S.A.

Procedimiento de Interventoría de P.A. de Aranda

INTERSA S.A. - INGENIERIA

Alcaldía Local de Puente Aranda

Alcaldía Local de Puente Aranda

Alcaldía Local de Puente Aranda

Alcaldía Local de Puente Aranda

Alcaldía Local de Puente Aranda

Alcaldía Local de Puente Aranda

R No. 2019-661-009557-2

2019-08-01 10:25 - Folios: 1 Anexos: 0

Destino: Area de Gestion de Desar

Rem D: INTERSA S.A



286



Lois Gabriel  
Nieto García  
Ingeniero Civil

Calle 109 No. 19 - 36 Piso 4 Tel. 6294150 Fax 6294320

Bogotá D.C.

LGNG-283-2019

Bogotá D.C., 18 de julio de 2019

Señores  
Agencia Pública de empleo  
SENA  
Calle 57 No.8-69  
Bogotá D.C

SENA - DIRECCION GENERAL

Radicación Recibida

No: 01-1-2019-014664

18/07/2019 10:22:41 a.m.

Ref. Contrato de obra FDLPA No. 156 de 2018. CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

**ASUNTO:** Reporte de vacantes y solicitud de hojas de vida

Respetados Señores:

Reciba un cordial saludo de parte de la gestión social del contrato de la referencia.

Las actividades de obra del CONTRATO DE OBRA FDLPA NO. 156 DE 2018. están próximas a iniciar y contractualmente la firma contratista debe hacer vinculación de mano de obra no calificada local (Localidad de Puente Aranda), por esta razón informamos LUIS GABRIEL NIETO GARCIA, tiene vacantes para ayudantes de obra (Cargue y descargue de materiales, excavación, limpieza y demás actividades propias del desarrollo de la obra) que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad
2. Experiencia como ayudante de obra o auxiliar de obra mínimo 6 meses
3. Situación militar resuelta
4. Referencias personales y referencias laborales
5. Certificación de residencia expedida por la Junta de Acción Comunal o Alcaldía Local del barrio donde vive, (Se dará prioridad a las personas residentes en la Localidad de Puente Aranda).

Si ustedes tienen dentro de sus bases de datos, personal que cumpla con los requisitos expuestos anteriormente, pueden llevar la hoja de vida al punto PAC ubicado en la Carrera 53 G No. 1-04 barrio la Camella, o al correo [gestion-social156@gmail.com](mailto:gestion-social156@gmail.com) o al número 927294.

Cordialmente,

FRANK O. PINZON FONSECA

Director de Proyecto

Copia: INTERSA S.A

|             |                 |               |
|-------------|-----------------|---------------|
| As. JBA     | FECHA: 18/07/19 | HORA: 4:20 PM |
| PARA        | REVISADO        |               |
| DIVULGADA A | ACCION:         |               |
|             |                 |               |
|             |                 |               |
|             |                 |               |
|             |                 |               |
|             |                 | 1             |

287





Luis Gabriel  
Nieto García  
Ingeniero Civil

Calle 109 No. 19 - 36 Piso 4 Tel. 6294150 Fax 6294320

Bogotá D.C.

LGNG-285-2019

Bogotá D.C., 18 de julio de 2019

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

Attn: María del Pilar Muñoz Torres

Alcaldesa local

Bogotá D.C.



Ref. Contrato de obra FDLPA No. 156 de 2018. CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

**ASUNTO:** Reporte de vacantes y solicitud de hojas de vida

Respetados Señores:

Reciba un cordial saludo de parte de la gestión social del contrato de la referencia.

Las actividades de obra del **CONTRATO DE OBRA FDLPA NO. 156 DE 2018**, están próximas a iniciar y contractualmente la firma contratista debe hacer vinculación de mano de obra no calificada local (Localidad de Puente Aranda), por esta razón informamos **LUIS GABRIEL NIETO GARCIA**, tiene vacantes para ayudantes de obra (Cargue y descargue de materiales, excavación, limpieza y demás actividades propias del desarrollo de la obra) que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad
2. Experiencia como ayudante de obra o auxiliar de obra mínimo 6 meses
3. Situación militar resuelta
4. Referencias personales y referencias laborales
5. Certificación de residencia expedida por la Junta de Acción Comunal o Alcaldía Local del barrio donde vive, (Se dará prioridad a las personas residentes en la Localidad de Puente Aranda).

Si ustedes tienen dentro de sus bases de datos, personal que cumpla con los requisitos expuestos anteriormente, pueden llevar la hoja de vida al punto PAC ubicado en la Carrera 53 G No. 1-04 barrio la Camelia, o al correo [gestion-social156@gmail.com](mailto:gestion-social156@gmail.com) o al número 927294.

Cordialmente,

**FRANK O. PINZON FONSECA**

Director de Proyecto

Copia: INTERSA S.A

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| No. 288     | FECHA 18/07/19 | HORA 11:41 AM |
| PARA        | REVISADO       |               |
| DIVULGADA A |                |               |
|             |                |               |
|             |                |               |
|             |                |               |
|             |                |               |
|             |                |               |





Luis Gabriel  
Nieto García  
Ingeniero Civil

Calle 109 No. 19-36 Piso 4 Tel. 6294150 Fax 6294330

Bogotá D.C.

LGNG-284-2019

Bogotá D.C., 18 de julio de 2019

Señores  
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL  
Atn. A quien corresponda  
Cl. 73 No. 11-66  
Bogotá D.C.

IPES - Correspondencia Administrativa- RECIBIDAS  
Radicado: 00110-812-009850  
Fecha: 18/07/2019 - 09:49 AM  
Remitente: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA INGENIERO CIVIL  
Dependencia: NULO  
Destinatario: CLARISA HERMENIA DIAZ GARCIA  
Destino: Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico  
Folios: 1 Anexos: 0

Ref. Contrato de obra FDLPA No. 156 de 2018. CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

**ASUNTO: Reporto de vacantes y solicitud de hojas de vida**

Respetados Señores:

Reciba un cordial saludo de parte de la gestión social del contrato de la referencia.

Las actividades de obra del CONTRATO DE OBRA FDLPA NO. 156 DE 2018. están próximas a iniciar y contractualmente la firma contratista debe hacer vinculación de mano de obra no calificada local (Localidad de Puente Aranda), por esta razón informamos LUIS GABRIEL NIETO GARCIA, tiene vacantes para ayudantes de obra (Cargue y descargue de materiales, excavación, limpieza y demás actividades propias del desarrollo de la obra) que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad
2. Experiencia como ayudante de obra o auxiliar de obra mínimo 6 meses
3. Situación militar resuelta
4. Referencias personales y referencias laborales
5. Certificación de residencia expedida por la Junta de Acción Comunal o Alcaldía Local del barrio donde vive, (Se dará prioridad a las personas residentes en la Localidad de Puente Aranda).

Si ustedes tienen dentro de sus bases de datos, personal que cumpla con los requisitos expuestos anteriormente, pueden llevar la hoja de vida al punto PAC ubicado en la Carrera 53 G No. 1-04 barrio la Camelia, o al correo [gestionsocial156@gmail.com](mailto:gestionsocial156@gmail.com) o al número 927294.

Cordialmente,

FRANK O. PINZON FONSECA

Director de Proyecto

Copia: INTERSA S.A

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| No. 290 | FECHA 18/07/19 | HORA 11:43 AM |
| PAP:    | REVISADO       |               |
|         |                |               |
|         |                |               |
|         |                |               |
|         |                |               |
|         |                |               |
|         |                |               |
|         |                |               |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcaldía de Bogotá           | INFORME SOCIAL # 10 , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 8                                                                                                                                                                                                                                                                | <br><b>INTERSA S.A.</b><br><small>INGENIERIA</small> |
|                              | CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
| Contrato de obra 156 de 2018 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. | Página 85 de 85                                                                                                                         |

## 21. SEGUIMIENTO Y ACTA COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

790

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA No. 1 BARRIO VILLA INÉS CIV: 16004735

El día 19 de julio de 2019 se realizó el primer comité de participación ciudadana del CIV :16004735 barrio Villa Inés a las 4:00 pm en el salón comunal correspondiente a la dirección Carrera 38 A No. 1 D – 30.

La residente social del contratista Yesica Agudelo González, da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo la participación, compromiso y sentido de pertenencia frente al proyecto que se está ejecutando.

A continuación, realiza la presentación de los asistentes a la reunión por parte del contratista: "Nos acompaña por parte del área técnica la ingeniera Angélica Ramos Quintana, la guía Cívica Yamile Merchán quien tiene más contacto con la comunidad y quien les habla la residente social del contratista Yesica Agudelo González; así mismo por parte de la interventoría nos acompañan por parte del área técnica el Ingeniero Raúl Andrés Aparicio y el arquitecto Andrés Franco , por parte del área social nos acompañan en la tarde de hoy los profesionales Paola Rueda y Johan Alfonso".

Se da inicio al primer comité de participación ciudadana del barrio Villa Inés, informándoles a los asistentes a la reunión que en un primer momento se les informarán las actividades que se han realizado hasta la fecha y después tendrán el espacio para realizar las intervenciones para exponer las dudas e inquietudes en cuanto a la intervención de la obra.

Toma la palabra la ingeniera por parte del área técnica del contratista Angélica Ramos: "Buenas tardes, lo que hemos podido avanzar en cuanto actividades técnicas en el tramo: se ha realizado la instalación total de la tubería, renovamos el alcantarillado sanitario, se profundizó hasta donde se nos permitió en la intervención, se instaló la tubería de 8cm para la red sanitaria. Iniciamos con la excavación de la estructura de la vía para modificarla, en ese proceso nos demoramos un tiempo. Seguiremos con el mejoramiento de la subrasante este proceso no lo teníamos previsto realizarlo , surgió durante el desarrollo de la obra, vamos a realizar la instalación de la base y del concreto , en este tramo toda la superficie va a quedar en concreto de paramento a paramento por ambos costados , adicionalmente durante el transcurso de la obra se definió hacer la renovación de la red de acueducto , aquí teníamos diferentes tramos de tubería que no se encontraban con los accesorios adecuados , cada vez que excavábamos íbamos encontrando algo diferente en el tramo , en este momento estamos terminando de hacer la renovación de la tubería , las mangueras y los accesorios .Para la próxima semana tenemos la revisión de la empresa del acueducto para hacer una revisión de la tubería para programar los empates , en el momento que estemos realizando los empates si los vamos a incomodar un poco porque abran cortes de agua momentáneos , ese tema si lo maneja el acueducto dependiendo de donde ellos realicen el cierre ".



Toma la el residente social de la interventoría el profesional Johan Alfonso: *"Cuando se realice el corte de agua se les informará con volantes informativos y días de anticipación"*.

Toma la palabra la residente social del contratista Yesica Agudelo González: *"En cuanto a nivel informativo hay dos áreas muy importantes que también están presentes durante la ejecución del proyecto, una es el área SST ellos han realizado actividades orientadas a que la obra se lleve de forma segura, están identificados con los overoles, están afiliados a la seguridad social, así mismo se les garantiza que los cerramientos estén de forma correcta y adecuada según lo requiera el PMT para que ustedes puedan transitar de forma segura, también cuenta con una carpa, botín, camilla y el baño, todo conforme a como exige la ley. En cuanto al área ambiental se garantiza que el material este cubierto, la interventoría también está muy pendiente de todo el proceso que se lleva a cabo en las diferentes áreas, en cuanto al área de gestión social nosotros hicimos la reunión de inicio y se inscribieron al comité de participación, tenemos un punto satélite de información donde se ponen los volantes generados hasta la fecha, se encuentra instalado en la casa de Don Luis, tuvimos una atención ciudadana en este segmento tuvimos un inconveniente con un vehículo, ya se le dio cierre a la manifestación, se realizó el pago y la manifestación está cerrada.*

*También agradecerles la paciencia que han tenido hasta el momento, esperamos cumplir los tiempos que tenemos estipulados ¿Tienen dudas o inquietudes en cuanto a la intervención del segmento vial?"*.

#### INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD.

Se transcriben textualmente las dudas e inquietudes de la comunidad:

Toma la palabra una representante de la comunidad: *"Respecto a los andenes, ¿no los van a hacer?"*.

Responde por parte del área técnica del contratista la ingeniera Angélica Ramos: *"Aún está por definirse, pero lo más probable es que no"*.

Toma la palabra una representante de la comunidad: *"¿Van a poner algún tipo de señalización en la vía para que los demás identifiquen que es peatonal?"*.

Responde por parte del área técnica del contratista la ingeniera Angélica Ramos: *"Ese tema tendrían que tramitarlo ustedes ante planeación y movilidad, acá en Bogotá hay muchas calles en las que tenemos esos espacios donde se hace la vía en concreto para que con el paso de los vehículos no se vayan a ver las tapas y se vea todo en un más uniforme la vía"*.

292

Toma la palabra una representante de la comunidad: *"A raíz de que la obra a veces queda sin actividad, hubo 15 días donde no se trabajó y todos me preguntaban el porqué, la señorita Yesica me llamó y me comentó que estaba sucediendo desde la parte técnica y yo le informé a la comunidad".*

Toma la palabra el profesional Johan Alfonso residente social de la interventoría: *"también hubo retrasos por el tema de las lluvias".*

Toma la palabra la ingeniera técnica por parte del contratista Angélica Ramos: *"También tuvimos demora en cuanto a la tubería porque es un proceso para pedir los pedidos, porqué el cambio de tubería era un tema que no se tenía previsto y debido a todo lo que hemos encontrado en este segmento también ha habido un poco de demora en cuanto a ese tema".*

Toma la palabra la presidenta de la JAC del barrio Villa Inés la señora Alicia: *"Sin embargo la señorita Yesica me ha tenido al tanto en cuanto al proceso de avance de la obra, yo ya tenía el conocimiento de lo que les están informando los ingenieros, sin embargo, ustedes que están haciendo la obra también deberían presionar para que la obra avance lo más pronto posible".*

Toma la palabra el profesional Johan Alfonso residente social de la interventoría: *"Y esas incomodidades a largo plazo no las van a presentar, porque es un beneficio para ustedes".*

Toma la palabra la ingeniera técnica por parte del contratista Angélica Ramos: *"¿Que inconvenientes hemos tenido también en este frente?, el espacio como ustedes se dan cuenta no da para manejar los materiales y la maquinaria".*


Toma la palabra por parte de la interventoría el arquitecto Andrés franco: *"Normalmente cuando realizamos vías visualmente y estéticamente el sector mejora".*

Toma la palabra la residente social del contratista Yesica Agudelo González: *"Ya para terminar, la señora Alicia le ha solicitado al contratista un favor que es hacer un hueco en la parte de atrás del terreno de la zona verde para realizar una huerta, porque hay señoras de la comunidad que están arreglando, pero el espacio ya es muy pequeño".*

Toma la palabra la presidenta de la JAC del barrio Villa Inés la señora Alicia: *"El hueco es de aproximadamente 2 metros, no es muy grande, es un espacio que nos ayudó a conseguir el jardín botánico".*







11

Journal of Management Education 35(1) 10-21

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

Rocky Road

100

[illegible]

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

2000

20x





CONTRATO 166 DE 2018  
INSCRIPCION COMITÉ OCEA



GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LOCAL DE ENTREVISTA

Barrio Jose Antonio Cabán AV: 16001255.  
CONTRATO Nº COP-166-2018


TIPO DE PIEZA:

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA: 12/08/2018  
TRAMO: 16001256

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉVILA      | DIRECCION       | TÉLEFONO    | LOCALIDAD | BARRIO | ORGANIZACIÓN COMUNITARIA | FECHA |
|----|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------|--------------------------|-------|
| 1  | Dixon Colares       | B. 477.073  |                 | 3103343307  |           | J.A.S. |                          |       |
| 2  | Raúl Hume Texele    | 900.268.202 |                 | 394631243   |           | J.A.S. |                          |       |
| 3  | Julia Fabiana Cruz  | 19.127.1362 | CASA #28-49     | 31031089416 |           | J.A.S. |                          |       |
| 4  | Carlos A. Rodriguez | 80794.005   | C/14#53-71      | 3014549016  | JALFA     |        |                          |       |
| 5  | Olivera R. Rios     | 41306241    | 61654#28-12     | 321232256   | JAG       |        |                          |       |
| 6  | Alberto Rios        | 9600001     | 025547231371225 | 16          | JAG       |        |                          |       |
| 7  |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |
| 8  |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |
| 9  |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |
| 10 |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |
| 11 |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |
| 12 |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |
| 13 |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |
| 14 |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |
| 15 |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |
| 16 |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |
| 17 |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |
| 18 |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |
| 19 |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |
| 20 |                     |             |                 |             |           |        |                          |       |

|                       |  |                       |  |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| ELABORÓ - CONTRATISTA |  | REVISÓ - INTERVISTORA |  |
| NOMBRE                |  |                       |  |
| FIRMA                 |  |                       |  |



## EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: JOSS GARCIA Nieto Garcia  
FECHA: 19/07/2019  
OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITE DE PARTICIPACION #1 LUGAR:   
HORA DE INICIO: CUATROPM UNA VES.

ASISTENTES:

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 PM

[illegible]

NOTE: Agents o clinico las filas que son desordenadas en la  
orden.

GDI-GPD-3029

Version 2

Vigência: 09 de maio de 2018

१३८





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARIA DE GOBIERNO

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Línea Asistencia  
FECHA: 19/02/2019  
OBJETO DE LA REUNIÓN: \_\_\_\_\_  
LUGAR: Salud Comuna  
HORA DE INICIO: \_\_\_\_\_  
HORA DE FINALIZACIÓN: \_\_\_\_\_

### ASISTENTES:

| NOMBRE                         | CARGO     |           |             |            |      | TIPO DE VINCULACIÓN | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO     | FIRMA       |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------|
|                                | ASISTENTE | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TECNICO/NO | OTRO | AYUDANTE            | CABEERA               | PROVISIONAL        | LIBRE NOMIN. | CONTRATISTA |
| <u>Vanile Medora C</u>         |           |           |             |            |      | ✓                   |                       |                    |              |             |
| <u>Johan Alfonso Caicedo</u>   |           | ✓         |             |            |      |                     |                       |                    |              |             |
| <u>Melica Aquileo</u>          |           |           |             |            |      |                     |                       |                    |              |             |
| <u>Andrés Franco</u>           |           | ✓         |             |            |      |                     |                       |                    |              |             |
| <u>DAIA BOGA</u>               |           |           | ×           |            |      |                     |                       |                    |              |             |
| <u>Raul A. Apuruc</u>          |           | ×         |             |            |      |                     |                       |                    |              |             |
| <u>Angelico Remon Quintana</u> |           | ✓         |             |            |      |                     |                       |                    |              |             |

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

GDI-GPD-F029

Versión 2

Vigencia: 09 de mayo de 2018

1 de 4

798

|                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
|  <b>INTERSA S.A.</b> |                   | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". |                  |                                                |               |                    | Alcaldía de Bogotá |                          |  |
| FECHA:<br>19/07/2019                                                                                    |                   | TEMA: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN<br>CIUDADANA #1 CIV 16004735 (Villa Inés)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | LUGAR: SALON COMUNAL VILLA INÉS Crt 38 A #D-30 |               | UPZ: CIUDAD MONTES |                    | Localidad: Puente Aranda |  |
| N°                                                                                                      |                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | CARGO                                          |               | DEPENDENCIA        |                    | TELÉFONO                 |  |
| 1                                                                                                       | ANDRÉS FRANCO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R. TÉCNICO       |                                                | INTERVENTORIA |                    | 322 3653975        |                          |  |
| 2                                                                                                       | PAOLA RUEDA       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REGIDENTE SOCIAL |                                                | INTERVENTORIA |                    | 322 365 8975       |                          |  |
| 3                                                                                                       | RAUL A. APARICIO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RES. TECNICO     |                                                | INTERVENTORIA |                    | 3006036322         |                          |  |
| 4                                                                                                       | ANGÉLICA RAMOS G. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. R. Técnica  |                                                | Contratista   |                    | 3213903517         |                          |  |
| 5                                                                                                       | GEORGINA ANDRÉS   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DE. SOC.         |                                                | L 6 N. 6      |                    | 3213903517         |                          |  |
| 6                                                                                                       | JOHAN ALFONSO C.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RES. JUDICIAL    |                                                | INTERVENTORIA |                    | 3112802860         |                          |  |
| 7                                                                                                       | VANILLE NERCHON   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GEOCIVIC         |                                                | L 6 N 6       |                    | 8213903517         |                          |  |
| 8                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 9                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 10                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 11                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 12                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 13                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 14                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 15                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 16                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 17                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 18                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 19                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 20                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 21                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 22                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |
| 23                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                |               |                    |                    |                          |  |



|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                           |                           |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>INTERSA S.A.</b> | <b>CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".</b> |                                                        |                           |                           | <br><b>Alcaldía de Bogotá</b> |
| <b>FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                           |                           |                                                                                                               |
| <b>FECHA:</b><br>19/07/2019                                                                                | <b>TEMA:</b> COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA #1 CIV 16004735 (Villa Inés)                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>LUGAR:</b> SALÓN COMUNAL VILLA INÉS Crt 38 A #1D-30 | <b>BARRIO:</b> Villa Inés | <b>UPZ:</b> CIUDAD MONTES | <b>Localidad:</b> Puente Aranda                                                                               |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                           |                           |                                                                                                               |

Siendo las 4:00 pm, se llevó a cabo el comité de participación ciudadana #1 del CIV 16004735 (Villa Inés), a continuación relacionamos algunas observaciones , para tener en cuenta:

- Se socializa con los veedores las actividades que se han desarrollado en cada uno de los componentes (tecnico, social, ambiental y SST).
- Se cuenta con la participación del área técnica y social del contratista y de interventoría.
- Se le solicita al contratista realizar la entrega de los carnets de veedores, ya que no se llevo a cabo esta actividad.
- La residente técnica del contratista realizó la explicacion de la demora en la intervencion, indicando que muchas actividades se han tenido que realizar manulamente. Asi mismo se indica que la vía quedará en pavimento rígido y que ira de paramento a paramento, ademas se le informa a los asistentes que es importante cumplir con los timepos de de fraguado que son 28 días.



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Alcaldía de Bogotá</p>           | <p>INFORME SOCIAL # 10 , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                     | <p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <p>Contrato de obra 156 de 2018</p> | <p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.</p> | <p>Página 85 de 85</p>                                                              |

## 22. OFICIOS DE APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD