

	Departamento de Boyacá ALCALDIA MUNICIPAL DE BERBEO NIT: 800099390-5		MACROPROCESO: ESTRATEGICO		
	Código	A-G-F-31	Subproceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		
	Versión	00	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 3	
	Vigencia desde	31-05-2021			

1. INFORME DE SUPERVISIÓN - DATOS GENERAL ES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	22 DE DICIEMBRE DE 2023	A	27 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%		
INFORME PERIÓDICO	X	Nº	01
INFORME ÚNICO	-		
TIPO DE ACTA	ACTA FINAL		

2. DATOS SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS HENRY RINCÓN RODRÍGUEZ
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

3. DATOS CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO	SA-B-009 DE 2023	
TIPO CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE BERBEO BOYACÁ	
CONTRATISTA	KHAİROS S.A.S.	
CEDULADA Ó NIT CONTRATISTA	NIT : 901310542-9	
FECHA CONTRATO	21/12/2023	
FECHA ACTA DE INICIO	22/12/2023	
FECHA CONTRATO ADICIONAL	----	
DURACIÓN INICIAL	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	
DURACIÓN ADICIONAL	----	
VALOR INICIAL	OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$88.150.000) M/CTE	
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$88.150.000) M/CTE	
VALOR ADICIONAL	N/A	
PRORROGA	N/A	
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/12/2023	
FECHA TERMINACIÓN FINAL	27/12/2023	
SUSPENSIÓN	--	
GARANTÍAS	SI X	NO
PÓLIZAS DE GARANTÍAS	SI X	NO

Somos el Cambio; Hechos y No Palabras 2020-2023

Cra 3 N° 5-23, teléfonos; 310 2107087- 3214923222

Código Postal Urbano 152610 Rural 152617-

Email: contactenos@berbeo-boyaca.gov.co

	Departamento de Boyacá ALCALDIA MUNICIPAL DE BERBEO NIT: 800099390-5		MACROPROCESO: ESTRATEGICO		
	Código	A-G-F-31	Subproceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		
	Versión	00	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 2 de 3	
	Vigencia desde	31-05-2021			

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE TERMINACION		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (Incluye adicionales)	\$88.150.000,00	
Valor Anticipo		
Valor actas canceladas		
Valor presente Acta		\$88.150.000,00
Saldo No ejecutado		
Sumas Iguales	\$88.150.000,00	\$88.150.000,00

5. ACTIVIDADES DESARROLADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	Suministro e instalación Juego infantil metálico multicolor, compuesto por ocho (8) parales de 3 m, diez (10) parales de 2 m, cinco (5) plataformas cuadradas, dos (2) techos piramidales, un (1) techo decorativo de foca, un (1) techo decorativo de mariquita, dos (2) rodaderos sencillos de olas de 2,40 m, dos (2) rodaderos dobles de olas de 2,40 m, un (1) muro de escalar con presas en resina polimérica, dos (2) triquis, un (1) túnel recto, un (1) tobogán horizontal, un (1) tobogán vertical, cuatro (4) cerramientos decorativos, cuatro (4) paneles de salida, dos (2) escaleras de acceso.	UND	1	\$ 88.150.000,00
VALOR TOTAL				\$ 88.150.000,00

6. CONCLUSIONES

Somos el Cambio; Hechos y No Palabras 2020-2023

Cra 3 N° 5-23, teléfonos; 310 2107087- 3214923222

Código Postal Urbano 152610 Rural 152617-

Email: contactenos@berbeo-boyaca.gov.co

	Departamento de Boyacá ALCALDIA MUNICIPAL DE BERBEO NIT: 800099390-5		MACROPROCESO: ESTRATEGICO		
	Código	A-G-F-31	Subproceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		
	Versión	00	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 3 de 3	
	Vigencia desde	31-05-2021			

Como supervisor del contrato de obra No. SA-B-009 DE 2023, objeto del presente informe suscrito entre el Municipio de Berbeo y KHAİROS S.A.S., se concluye que a la fecha la contratista ha cumplido con el objeto del contrato antes descrito teniendo en cuenta que:

- El contratista cumplió con el objeto y atendió a sus servicios con lo establecido en los estudios previos y al contrato.
- KHAİROS S.A.S presento su respectiva factura , certificado de aportes de seguridad social, dicha documentación se encuentra anexada en el informe del contratista.
- El contratista anexo el respectivo informe de ejecución.

Para constancia se firma el presente informe en la secretaria de Planeación y obras públicas, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre del año 2023.


Ing. CARLOS HENRY RINCÓN RODRÍGUEZ
 Supervisor del Contrato

Somos el Cambio; Hechos y No Palabras 2020-2023

Cra 3 N° 5-23, teléfonos; 310 2107087- 3214923222

Código Postal Urbano 152610 Rural 152617-

Email: contactenos@berbeo-boyaca.gov.co

