

Neiva, 26 de diciembre de 2023

Señores

Institución Educativa Liceo Antioqueño

Atn. Rector – Hernando Leon Tamayo Bedoya

Atn. Yuliana Andrea Machado Escobar

rectoria@licant.edu.co

Yuliana.machado@bello.gov.co

Carrera 57a N°37-115

Ciudad

Oficio LDS 2023-12-26-001

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo contractual Contrato de Obra No. C-19-2023.

Cordial saludo,

Mediante la presente solicitamos a la institución educativa se realice prórroga en el plazo contractual referente al contrato mencionado debido a las circunstancias que me permito relacionar a continuación:

1. Por temas de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las recomendaciones del área de SST y con el fin de incrementar las actividades de prevención de accidentes, la Gerencia de LDS ha solicitado suspender las actividades de obra o de campo para los días 25/12/2023, 01/01/2024 y 08/01/2024, teniendo en cuenta la temporada navideña y de fin de año que se incrementan estadísticamente las actividades inseguras en los días festivos.
2. De igual forma, las festividades familiares de fin de año representan un alto nivel de riesgo para la seguridad de los trabajadores, por lo tanto, los días 24/12/23 y 31/12/23, no se realizan normalmente labores de campo, en beneficio del buen desarrollo del contrato y de la seguridad de los trabajadores.



LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA S.A.S.

Correo electrónico: gerencia@ldsingenieria.com.co | www.ldsingenieria.com.co

Kr 47A N° 118 – 08 Oficina. 515 | Móvil 3134215788 | Bogotá, D.C.

Calle 8 No.37 A -26 Local 21 Teléfonos: 608-8678254 | Neiva, Huila

3. El día de 22/12/2023 no fue posible avanzar acorde a lo proyectado, ya que en sitio se desconocía la ubicación y el detalle de cada obra a realizar, pues no se encontraban allí los planos.
4. Revisando las ubicaciones estimadas y los trabajos a realizar evidenciamos que también se hace necesario realizar una visita de reconocimiento junto con el área de Planeación Municipal, la cual fue programada para el día de hoy martes 26/12/2023.
5. Por las temporadas navideñas y de fin de año, los depósitos y transportadores aliados no se encuentran trabajando estos fines de semana y los días festivos, lo cual interrumpe los plazos contractuales.

Debido a lo anteriormente mencionado, solicitamos la prórroga y/o ampliación del plazo por un periodo de 16 días para la ejecución de la obra.

Muchas gracias por su atención y estamos atento a su pronta respuesta.

Cordialmente,

**SANDRA PAOLA
BONILLA
TORRES**

Firmado digitalmente
por SANDRA PAOLA
BONILLA TORRES
Fecha: 2023.12.26
12:31:33 -05'00'

SANDRA PAOLA BONILLA TORRES
Rep. Legal - LDS INGENIERIA S.A.S

Sin escrito después de la presente.



LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA S.A.S.
Correo electrónico: gerencia@ldsingenieria.com.co | www.ldsingenieria.com.co
Kr 47A N° 118 – 08 Oficina. 515 | Móvil 3134215788 | Bogotá, D.C.
Calle 8 No.37 A -26 Local 21 Teléfonos: 608-8678254 | Neiva, Huila