

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA-DMIF-PR-01-FR-21
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Versión: 01
	Fecha: 05-09-2018	

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

Informe No.	4	Período al que corresponde	Desde	01/Noviembre/2023	Hasta	30/Noviembre/2023
-------------	---	----------------------------	-------	-------------------	-------	-------------------

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
Contratante	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO				NIT	NIT 899.999.007	
Contratista	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS				NIT	NIT 830509427-9	
Contrato de Interventoría No.	No. 1708 de 2023	Objeto	CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y EL NIVEL CENTRAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. AGRUPACIÓN 2.				
Valor	\$353.258.326	Plazo	Siete (4) meses y 21 días	Fecha de inicio	31-07-2023	Fecha de vencimiento inicial	20-12-2023

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		
Item	Descripción	Evidencia
2.1	Solicitud de Prórroga	N/A
2.2	Solicitud de Suspensión	N/A
2.3	Solicitud de Adición	N/A
2.4	Orientación sobre trámites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.	N/A
2.5	Porcentaje de tiempo transcurrido acumulado	95%
2.6	Correspondencia enviada (comunicados, oficios, e-mails)	Se anexa al presente informe
2.7	Correspondencia recibida (comunicados, oficios, e-mails)	Se anexa al presente informe

3. ASPECTOS TÉCNICOS			
ítem	Descripción		Evidencia
3.1	Programación de interventoría (%)	Programado	
		Ejecutado	
		95,24%	79,20%
3.2	Comités de obra		Se anexa al presente informe
3.3	Informes semanales de obra		Se anexa al presente informe
3.4	Actas de recibo parcial de obra		N/A
3.5	Actas de recibo final de obra		N/A
3.6	Especificaciones técnicas (Inventario y estado actual) de los bienes recibidos con registro fotográfico o filmico.		N/A
3.7	Certificado de calidad de materiales cuando se requiera		N/A
3.8	Resultados y análisis ensayos de laboratorio cuando se requiera		N/A
3.9	Resultados y análisis de pruebas en obra cuando se requiera		N/A
3.10	Actas de visitas de obras		N/A
3.11	Requerimientos realizados al contratista por calidad de obras, reprogramación de obra, planes de contingencia.		N/A

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA-DMIF-PR-01-FR-21
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Versión: 01
	Fecha: 05-09-2018	

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

3.12	Acciones de responsabilidad cuando las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista no cumplan con las normas técnicas de construcción, norma sismo resistente.	N/A
------	--	-----

4. ASPECTOS FINANCIEROS				
ítem	Descripción			Evidencia
4.1	Programación financiera de interventoría	Programado	Ejecutado	
		335.484.120,00	0	
4.2	Entrega de recursos	Concepto	Valor	Fecha de pago
			\$	
		Total, entrega de recursos	\$	
4.3	Plan de inversión del anticipo de obra (si aplica)			N/A
4.4	Informe de inversión del anticipo de obra (si aplica)			N/A
4.5	Informe de rendimientos financieros de obra			N/A
4.6	Equilibrio económico o financiero del contrato de obra			N/A
4.7	Acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que se den en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.			N/A

5. ASPECTOS LEGALES						
ítem	Descripción				Evidencia	
4.1	Estado de las garantías				Se anexa póliza	
	Aseguradora	Seguros del Estado s. a	No. póliza	96-44-101183055		
	Amparo		Valor	Desde		Hasta
	De cumplimiento		\$70.451.665.20	31/07/2023		18/07/2024
	De amparo de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		\$17.612.916.30	31/07/2023		18/01/2027
4.2	Informe detallado de incumplimiento del contratista de interventoría en caso de que se aplique				N/A	
4.3	Constancia de cumplimiento y acreditación de pagos de seguridad social integral y pagos parafiscales del contratista de interventoría.				N/A	
4.4	Acciones por incumplimiento parcial o total del contrato de interventoría.				N/A	

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
ítem	Descripción	Observación
6.1	Administrativa	Cumpliendo a cabalidad
6.2	Técnica	Cumpliendo a cabalidad

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>la guarda de la fe pública</small>	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA-DMIF-PR-01- FR-21
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Versión: 01
		Fecha: 05-09-2018
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA		

6.3	Financiera	Cumpliendo a cabalidad
6.4	Legal	Cumpliendo a cabalidad

7. FIRMA	
Firma	
Interventor/ Supervisor Contrato	
Nombre	JAQUELINE GUZMÁN HERAZO
Cargo	SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Dependencia	INFRAESTRUCTURA