

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**CONTRATO No 702 DE 2023 “ADECUACION DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA
ALGUNAS ÁREAS DONDE FUNCIONA LA SDP”****INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO 01 DE NOVIEMBRE – 30 DE NOVIEMBRE DE
2023**

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación del sistema de iluminación para algunas áreas donde funciona la SDP

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATISTA: EGSA INGENIEROS SAS

FECHA DE INICIO: 15 de septiembre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de enero de 2024

VALOR DEL CONTRATO: \$147.797.724

VALOR EJECUTADO: \$31.894.661,60

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES:

El presente informe corresponde al consolidado de actividades realizadas durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01 de noviembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2023.

Durante este período se contó con el personal con el perfil requerido para las actividades ejecutadas y se ejecutaron las actividades requeridas en los horarios establecidos por la entidad.

Las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución se describen a continuación:

1. Suministro e instalación de salida y luminaria panel LED de 59x59 a 60x60 con suplemento para retícula de 60x60 en caso de ser necesario, 36W, 3000 K, 100-240 v, IRC 70, 3991 Lm o superior, vida útil mayor a 20000 horas. Incluye elementos de conexión (conectores de resorte, cinta), accesorios de fijación y soporte con guaya.

CORTE No 2 CONTRATO No 702 - 2023 OBJETO: ADECUAR EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA ALGUNAS AREAS DONDE FUNCIONA LA SDP						
ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO CONTRACTUAL	VALOT TOTAL CORTE No 1
1,1	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSUMOS DEL APU				
1,14	Suministro e instalación de salida y luminaria panel LED de 59x59 a 60x60 con suplemento para retícula de 60x60 en caso de ser necesario, 36W, 3000 K, 100-240 v, IRC 70, 3991 Lm o superior, vida útil mayor a 20000 horas. Incluye elementos de conexión (conectores de resorte, cinta) , accesorios de fijación y soporte con guaya.	Mano de obra Herramienta menor Caja galvanizada 2400 con suplemento Adaptador terminal EMT 3/4" Toma corriente polo a tierra blanco Conector de resorte Cable encauchetado 3x14 Chazo / tornillo 1/4 y tornillo 8x1 1/2 Cinta Tornillo punta de broca 1/2" Luminaria panel LED redondo 12W 100-240V Kit Guaya 3/32" para luminaria incluye chazos, tornillos perro prensable y cancamos cerrado Clavija de caucho con polo a tierra 15A	UNIDAD	152	\$ 181.000,00	\$ 27.512.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 27.512.000,00
		ADMINISTRACIÓN			9,60%	\$ 2.641.152,00
		IMPREVISTOS			1,33%	\$ 365.909,60
		UTILIDAD			5,00%	\$ 1.375.600,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				\$ 31.894.661,60

Tabla No 1 Actividades ejecutadas en la instalación eléctrica para el sistema de iluminación

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS



