

|                                                                                                                    |                                  |                        |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Alcaldía de<br/>Itagüí</b> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        | <br><b>SMARTY COLOMBIA</b><br>INTERVENTORIA Y CONSULTORIA |
|                                                                                                                    | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                              |

Contrato de interventoría No. SS-CMA-104-2023

Informe mensual No 04

Período: 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

Responsable: JORGE LUIS MONTERROSA SIERRA  
Director de Interventoría

Itagüí - Antioquia, 31 de julio de 2023

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

## Información del documento

| LISTADO DE VERSIONES |                               |            |                         |
|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|
| Versión              | Descripción del cambio        | Fecha      | Autor(es)               |
| 0.0                  | Versión inicial del documento | 01/08/2023 | Equipo de Interventoría |

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

## Contenido

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>7</b>  |
| 2.1.      | 7         |
| 2.1.1.    | 7         |
| 2.1.2.    | 7         |
| 2.2.      | 8         |
| <b>3.</b> | <b>9</b>  |
| 3.1.      | 9         |
| 3.2.      | 9         |
| 3.3.      | 10        |
| 3.3.1.    | 10        |
| 3.3.2.    | 11        |
| 3.3.3.    | 16        |
| 3.4.      | 18        |
| 3.5.      | 18        |
| 3.5.1.    | 19        |
| 3.6.      | 19        |
| 3.6.1.    | 20        |
| 3.7.      | 20        |
| <b>4.</b> | <b>21</b> |
| 4.1.      | 21        |
| 4.2.      | 21        |
| 4.2.1.    | 21        |
| 4.3.      | 22        |
| 4.3.1.    | 22        |
| 4.4.      | 23        |
| 4.5.      | 26        |
| <b>5.</b> | <b>27</b> |
| <b>6.</b> | <b>28</b> |

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

#### INDICE DE TABLAS

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Contrato objeto de interventoría                                  | 5  |
| Tabla 2. Planeación financiera y presupuestal del contrato                 | 9  |
| Tabla 3. Planeación financiera y presupuestal del contrato                 | 9  |
| Tabla 4. Equipo de Interventoría                                           | 11 |
| Tabla 5. Gestión de la correspondencia                                     | 11 |
| Tabla 6. Correspondencia enviada                                           | 13 |
| Tabla 7. Correspondencia recibida                                          | 16 |
| Tabla 8. Reuniones realizadas                                              | 17 |
| Tabla 9. Balance General del Contrato de Interventoría                     | 19 |
| Tabla 10. Garantías contrato de Interventoría                              | 20 |
| Tabla 11. Ficha técnica del contrato de la obra o principal SS-LP-103-2023 | 21 |
| Tabla 12. Relación por fechas de los entregables de estudios y diseños     | 22 |
| Tabla 13. Garantías del Contrato SS-LP-103-2023                            | 23 |
| Tabla 14. Condiciones del contrato SS-LP-103-2023                          | 24 |
| Tabla 15. Ejecución presupuestal del contrato SS-LP-103-2023               | 25 |
| Tabla 16. Verificación de cumplimiento de acuerdo con la forma de pago     | 25 |

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

## 1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Itagüí mediante licitación pública No. **SS-LP-103-2023** publicó el proceso cuyo objeto es *“ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.”*, proceso que fue adjudicado a ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S mediante el contrato No. SS-LP-103-2023 de 2023

De igual manera, mediante concurso de méritos abierto, el Municipio de Itagüí publicó el proceso No. SS-CMA-104-2023, con el fin de contratar una empresa para ejercer *“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”*, proceso que fue adjudicado a SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC mediante el Contrato No. SS-CMA-104-2023.

Debido a ello, el SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría No. SS-CMA-104-2023, presenta el informe mensual, correspondiente al periodo entre el 01 y el 30 de junio de 2023, que describe las acciones de seguimiento, vigilancia y control de orden técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental al Contrato que se lista a continuación:

| No. CONTRATO   | CONTRATISTA                                 | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA) |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| SS-LP-103-2023 | ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | \$ 25.108.922.667          |

Tabla 1. Contrato objeto de interventoría

Para ello, este informe se estructura de la siguiente manera:

1. En la primera parte, se encuentra la introducción, el resumen ejecutivo, los objetivos y audiencia del informe.
2. Luego, en el siguiente capítulo, se describe el estado y avance en cada una de las obligaciones, actividades y asuntos propios del contrato de interventoría, iniciando por la

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

caracterización de este mediante fichas resumen de éste y otros aspectos, tales como: la descripción del equipo de interventoría, la ejecución presupuestal y facturación, la documentación generada durante el período, así:

- a. Administrativo,
  - b. Técnico
  - c. Financiero y Contable,
  - d. Jurídico
  - e. Estado de avance del Contrato No. SS-LP-103-2023
3. En la cuarta parte del reporte, con base en el estado y avance y la demás información contenidas en las secciones anteriores, se presentan las recomendaciones y/o sugerencias para optimizar la ejecución del Contrato para garantizar la Fase I Estudios y diseños.
  4. Finalmente, se presentan los anexos pertinentes que, atendiendo los requisitos para elaboración de informes. Matriz de seguimiento y control de obligaciones de los contratos objeto de Interventoría, que garantizan el cumplimiento de la Fase I Estudios y diseños.

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        | <br><b>SMARTY COLOMBIA</b><br>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                              |

## 2. RESUMEN EJECUTIVO

SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC, dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de interventoría suscrito con el Municipio de Itagüí No. SS-CMA-104-2023 de 2023, que figuran en la cláusula tercera de éste, además de surtir las actividades de auto gestión y control de este, participó en la realización de actividades de seguimiento al contrato de está, donde concurrieron el equipo de proyecto de la Alcaldía de Itagüí y del contratista que se listan en la tabla 1 de este informe, para asegurar la generación de los productos, entregables, servicios y/o resultados esperados por la entidad contratante.

Con base en la información obtenida en la ejecución de actividades antes enunciadas se preparó este informe, que describe el estado, avance y resultado de la ejecución del contrato de interventoría y del contratista y enuncia, de manera general, lo correspondiente a los contratos objeto de ésta.

### 2.1. OBJETIVOS DEL INFORME

#### 2.1.1. Objetivo General

Informar a la supervisión del contrato de Interventoría No. SS-CMA-104-2023 de 2023, a los directivos y equipo de proyecto de la Alcaldía de Itagüí y demás interesados, el estado, avance y actividades ejecutadas por SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC para dar cumplimiento a sus obligaciones como interventor del Contrato que realiza diseño, suministro, instalación, integración, implementación y puesta en servicio del sistema de emergencia y seguridad del municipio de Itagüí.

#### 2.1.2. Objetivos específicos

- Presentar y documentar las actividades del equipo de interventoría para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones en las labores de seguimiento y control a la ejecución del contrato indicado en la Tabla 1 de este informe.
- Presentar y documentar las actividades del contratista objeto de interventoría para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones en las labores de la Fase I estudios y diseños.

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORIA Y CONSULTORIA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoria |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

## 2.2. AUDIENCIA DEL INFORME

Este informe está dirigido a los interesados tanto de la Alcaldía de Itagüí como de quienes de manera directa o indirecta participan en el desarrollo del proyecto; quien(es) funge(n) como supervisor(es) del contrato de Interventoría, además de los órganos de control y veedurías ciudadanas para que, de conformidad con el marco legal vigente, participen con recomendaciones escritas y oportunas que contribuyan al éxito de este.

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORIA Y CONSULTORIA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoria |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |

### 3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SS-CMA-104-2023 de 2023

SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría No. SS-CMA-104-2023 de 2023, presenta el informe mensual de conformidad con el objeto establecido en la cláusula cuarta de éste y lo dispuesto en el clausulado subsiguiente, donde se establece el alcance y las obligaciones del interventor.

#### 3.1. FICHA GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad contratante        | Municipio de Itagüí                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Supervisor(a) de contrato: | Jaffeeth Isnary Aguirre Navales                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interventor                | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FIRMA CONTRATISTA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Razón Social               | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contrato No.               | SS-CMA-104-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Objeto contrato            | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ |
| Plazo del contrato         | 275 días, contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP 11 y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2023.                                                                                                                           |
| Fecha de Inicio            | 01 de abril de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de Terminación       | 31 de diciembre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Director de Interventoría  | Jorge Luis Monterrosa Sierra                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Tabla 2. Planeación financiera y presupuestal del contrato

#### 3.2. FICHA CONTABLE, FINANCIERA Y DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

| CONDICIONES DE CONTRATO      |                                                                                                                                                     |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fecha acta de inicio         | 01 de abril de 2023                                                                                                                                 |                     |
| Fecha de finalización        | 31 de diciembre de 2023.                                                                                                                            |                     |
| Tiempo en meses de ejecución | 9 meses                                                                                                                                             | 275 días calendario |
| Valor inicial del contrato   | \$ 1.028.160.000                                                                                                                                    | Incluido IVA        |
| Forma de pago                | MIL VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MIL (\$1.028.160.000), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar. |                     |

Tabla 3. Planeación financiera y presupuestal del contrato

Fuente: Elaboración propia, a partir del Contrato de Interventoría SS-CMA-104-2023

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORIA Y CONSULTORIA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoria |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

### 3.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objeto de la supervisión y de la Interventoría contractual es proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, vigilando permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. Con Fundamento en los preceptos en mención, SMARTY COLOMBIA S.A.S, llevó a cabo los procesos de autogestión y control para asegurar el buen uso de los recursos financieros del contrato de Interventoría, de acuerdo con las normas y buenas prácticas contables, financieras y administrativas comúnmente aceptadas.

En tal sentido, durante el período a que hace referencia este informe, de conformidad con los requisitos aplicables al contrato de Interventoría, la gestión administrativa estuvo orientada a velar por el cumplimiento de las obligaciones que en tal sentido definen y sin limitarse a ellas, se extraen del contrato para hacer referencia a las obligaciones generales, como de carácter específico que se describe a continuación:

#### 3.3.1. Gestión del recurso humano

Resultado del ejercicio de control administrativo, durante el período objeto de este informe, SMARTY COLOMBIA S.A.S, puso al servicio de la Alcaldía de Itagüí el equipo de trabajo conformado por los profesionales requeridos para la ejecución del contrato de interventoría, así:

| No. | NOMBRE                           | ROL                                  | DEDICACIÓN |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1.  | Jorge Luis Monterrosa Sierra     | Director de Interventoría            | 50%        |
| 2.  | Héctor Daniel Rubiano Ortiz      | Interventor Tecnológico              | 100%       |
| 3.  | Carla Lorena Valencia Marín      | Interventor Financiero y Contable    | 10%        |
| 4.  | Eirayma Arce Betancourt          | Ingeniero 1                          | 50%        |
| 5.  | Cesar Augusto Poveda Díaz        | Ingeniero 2                          | 100%       |
| 6.  | Mauricio Alberto Sierra González | Ingeniero 3                          | 40%        |
| 7.  | Libia Piedad Arévalo Urueña      | Interventor SST y medio Ambiental    | 50%        |
| 8.  | Carlos Alberto Morales Bustos    | Ingeniero civil o arquitecto         | 40%        |
| 9.  | Julieth Criollo Quintero         | Ingeniero Sistema Aire Acondicionado | 30%        |
| 10. | Paola Andrea Quiroz              | Interventor Administrativo           | 10%        |
| 11. | Fabio Alfonso Castillo Gaona     | Interventor jurídico                 | 10%        |

Tabla 4. Equipo de Interventoría

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORIA Y CONSULTORIA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoria |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de julio de 2023, no se presentaron cambios al equipo de interventoría.

### 3.3.2. Gestión de correspondencia

Durante la ejecución del contrato de interventoría las partes involucradas liberan comunicaciones formales escritas que son de interés para los interesados del proyecto. De dichas comunicaciones, cuando son generadas hacia o desde la Interventoría, se surte el registro pertinente dispuesta para tal efecto, la cual se adjunta a este informe como parte integral del mismo, en la carpeta: ANEXOS/ ANEXO 4 - COMUNICACIONES

De la Gestión documental en mención, cabe anotar que al cierre del período se ha generado el envío y recepción de comunicados y oficios así:

| COMUNICACIONES GENERADAS                    |           | COMUNICACIONES RECIBIDAS                     |           |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | 20        | ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S  | 33        |
| SUPERVISIÓN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD       | 9         | SUPERVISIÓN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ITAGUI | 3         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>29</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>36</b> |

Tabla 5. Gestión de la correspondencia

A continuación, se da a conocer la trazabilidad de la gestión realizada por esta Interventoría:

| CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA |                   |                      |                     |                                                   |          |                                             |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| ID                                        | OFICIO/<br>CORREO | FECHA DE<br>RADICADO | CONSECUTIVO         | ASUNTO                                            | RADICADO | ENTIDAD                                     |
| 1                                         | CORREO            | 10/04/2023           | N/A                 | Documentación SIES ITAGÜÍ                         | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 2                                         | CORREO            | 14/04/2023           | N/A                 | OBSERVACIÓN A LAS HOJAS DE VIDA EQUIPO SECUNDARIO | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 3                                         | OFICIO/<br>CORREO | 19/04/2023           | CCTV-ITAG-0001-2023 | OBSERVACIÓN A LAS HOJAS DE VIDA EQUIPO SECUNDARIO | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 4                                         | OFICIO/<br>CORREO | 26/04/2023           | CCTV-ITAG-0002-2023 | APROBACIÓN A LAS HOJAS DE VIDA EQUIPO SECUNDARIO  | N/A      | SUPERVISIÓN                                 |
| 5                                         | CORREO            | 27/04/2023           | N/A                 | Marcación del cable de Fibra Óptica               | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

| CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA |                   |                      |                         |                                                                                                 |          |                                             |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| ID                                        | OFICIO/<br>CORREO | FECHA DE<br>RADICADO | CONSECUTIVO             | ASUNTO                                                                                          | RADICADO | ENTIDAD                                     |
| 6                                         | OFICIO/<br>CORREO | 05/05/2023           | CCTV-ITAG-0003-<br>2023 | PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENOTRÍA (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023)                   | N/A      | SUPERVISIÓN                                 |
| 7                                         | OFICIO/<br>CORREO | 09/05/2023           | CCTV-ITAG-0004-<br>2023 | APROBACIÓN PLAN DE COMUNICACIONES                                                               | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 8                                         | OFICIO/<br>CORREO | 09/05/2023           | CCTV-ITAG-0005-<br>2023 | APROBACIÓN AL CRONOGRAMA DE TRABAJO                                                             | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 9                                         | CORREO            | 09/05/2023           | N/A                     | OBLIGACIONES SGSST Y AMBIENTAL                                                                  | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 10                                        | OFICIO/<br>CORREO | 10/05/2023           | CCTV-ITAG-0006-<br>2023 | SOLICITUD DOCUMENTACIÓN ORDENES DE COMPRA                                                       | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 11                                        | OFICIO/<br>CORREO | 10/05/2023           | CCTV-ITAG-0007-<br>2023 | SOLICITUD DOCUMENTACIÓN ESTUDIOS PREVIOS                                                        | N/A      | SUPERVISIÓN                                 |
| 12                                        | OFICIO/<br>CORREO | 10/05/2023           | CCTV-ITAG-0008-<br>2023 | OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023                        | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 13                                        | OFICIO/<br>CORREO | 12/05/2023           | CCTV-ITAG-0009-<br>2023 | APROBACIÓN ORDENES DE COMPRA                                                                    | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 14                                        | OFICIO/<br>CORREO | 12/05/2023           | CCTV-ITAG-0010-<br>2023 | CONCEPTO APROBACIÓN PRIMER PAGO CONTRATO MIXTO No. SS-LP-103-2023                               | N/A      | SUPERVISIÓN                                 |
| 15                                        | OFICIO/<br>CORREO | 15/05/2023           | CCTV-ITAG-0011-<br>2023 | SOLICITUD CAMBIO HOJAS DE VIDA                                                                  | N/A      | SUPERVISIÓN                                 |
| 16                                        | CORREO            | 17/05/2023           | N/A                     | REVISIÓN DE DISEÑOS Y OBSERVACIONES 17052023                                                    | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 17                                        | CORREO            | 18/05/2023           | N/A                     | PMT FIRMADO                                                                                     | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 18                                        | CORREO            | 18/05/2023           | N/A                     | REITERACIÓN OBLIGACIONES SGSST Y AMBIENTAL                                                      | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 19                                        | CORREO            | 31/05/2023           | N/A                     | OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023                        | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 20                                        | CORREO            | 31/05/2023           | N/A                     | CCTV-ITAG-0008-2023 OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 21                                        | OFICIO/<br>CORREO | 01/06/2023           | CCTV-ITAG-<br>0012-2023 | RESPUESTA A LA SOLICITUD AMPLIACIÓN TIEMPO DE                                                   | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

| CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA |                   |                      |                     |                                                                               |          |                                             |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| ID                                        | OFICIO/<br>CORREO | FECHA DE<br>RADICADO | CONSECUTIVO         | ASUNTO                                                                        | RADICADO | ENTIDAD                                     |
|                                           |                   |                      |                     | ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                |          |                                             |
| 22                                        | OFICIO/<br>CORREO | 01/06/2023           | CCTV-ITAG-0013-2023 | RESPUESTA A LA SOLICITUD OTRO SÍ AL CONTRATO MIXTO N° SS-LP-103-2023          | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 23                                        | OFICIO/<br>CORREO | 01/06/2023           | CCTV-ITAG-0014-2023 | CONCEPTO A LA SOLICITUD OTRO SÍ AL CONTRATO MIXTO N° SS-LP-103-2023           | N/A      | SUPERVISIÓN                                 |
| 24                                        | CORREO            | 02/06/2023           | N/A                 | ESTADO REVISIÓN ENTREGABLES ESTUDIOS & DISEÑOS 02062023                       | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 25                                        | CORREO            | 06/06/2023           | N/A                 | Respuesta Solicitud de modificación de póliza                                 | N/A      | SUPERVISIÓN                                 |
| 26                                        | OFICIO/<br>CORREO | 07/06/2023           | CCTV-ITAG-0015-2023 | PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENOTRÍA (DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023)  | N/A      | SUPERVISIÓN                                 |
| 27                                        | CORREO            | 15/06/2023           | CCTV-ITAG-0016-2023 | OBSERVACIONES A ESTUDIOS Y DISEÑOS                                            | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 28                                        | CORREO            | 05/07/2023           | N/A                 | RESPUESTA PROPUESTA MARQUILLA FIBRA OPTICA                                    | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 29                                        | OFICIO/<br>CORREO | 12/07/2023           | CCTV-ITAG-0017-2023 | PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENOTRÍA (DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023) | N/A      | SUPERVISIÓN                                 |

Tabla 6. Correspondencia enviada


|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div><b>SMARTY COLOMBIA</b><br/>INTERVENTORIA Y CONSULTORIA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                       |

A continuación, se da a conocer la correspondencia recibida por los diferentes actores del Contrato de Interventoría o del Contratista.

| CORRESPONDENCIA RECIBIDA |                   |                      |                |                                                                   |          |                                                      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| ID                       | OFICIO/<br>CORREO | FECHA DE<br>RADICADO | CONSECUTIVO    | ASUNTO                                                            | RADICADO | ENTIDAD                                              |
| 1                        | OFICIO/<br>CORREO | 10/4/2023            | FSIG-CAL-06-05 | PLAN DE COMUNICACIONES<br>ENERGIZANDO S.A.S.                      | N/A      | ENERGIZANDO<br>INGENIERÍA Y<br>CONSTRUCCIÓN<br>S.A.S |
| 2                        | CORREO            | 11/4/2023            | N/A            | DOCUMENTACIÓN DEL<br>PERSONAL SECUNDARIO                          | N/A      | ENERGIZANDO<br>INGENIERÍA Y<br>CONSTRUCCIÓN<br>S.A.S |
| 3                        | CORREO            | 17/04/2023           | N/A            | SUBSANACIÓN A LAS HOJAS DE<br>VIDA EQUIPO SECUNDARIO              | N/A      | ENERGIZANDO<br>INGENIERÍA Y<br>CONSTRUCCIÓN<br>S.A.S |
| 4                        | CORREO            | 17/04/2023           | N/A            | ÓRDENES DE COMPRA<br>IMPORTACIÓN                                  | N/A      | ENERGIZANDO<br>INGENIERÍA Y<br>CONSTRUCCIÓN<br>S.A.S |
| 5                        | CORREO            | 17/04/2023           | N/A            | CRONOGRAMA DE TRABAJO                                             | N/A      | ENERGIZANDO<br>INGENIERÍA Y<br>CONSTRUCCIÓN<br>S.A.S |
| 6                        | CORREO            | 24/04/2023           | N/A            | SUBSANACIÓN A LAS HOJAS DE<br>VIDA EQUIPO SECUNDARIO              | N/A      | ENERGIZANDO<br>INGENIERÍA Y<br>CONSTRUCCIÓN<br>S.A.S |
| 7                        | CORREO            | 27/04/2023           | N/A            | SOLICITUD REUNIÓN FORMATO<br>INFORMES                             | N/A      | ENERGIZANDO<br>INGENIERÍA Y<br>CONSTRUCCIÓN<br>S.A.S |
| 8                        | OFICIO/<br>CORREO | 5/04/2023            | N/A            | Plan de Comunicaciones<br>Energizando S.A.S.                      | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S    |
| 9                        | CORREO            | 5/04/2023            | N/A            | Cronograma de trabajo                                             | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S    |
| 10                       | CORREO            | 5/05/2023            | N/A            | KMZ CCTV ITAGUI 2023                                              | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S    |
| 11                       | OFICIO/<br>CORREO | 9/05/2023            | N/A            | Solicitud de pago uno (1)<br>contrato Mixto N° SS-LP-103-<br>2023 | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S    |
| 12                       | CORREO            | 8/05/2023            | N/A            | PMT GENERAL ITAGUI                                                | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S    |
| 13                       | CORREO            | 10/05/2023           | N/A            | Entregables diseños cctv 2023<br>entrega 1                        | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S    |

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div><b>SMARTY COLOMBIA</b><br/>INTERVENTORIA Y CONSULTORIA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                       |

| CORRESPONDENCIA RECIBIDA |                   |                      |             |                                                                                                                        |          |                                                   |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| ID                       | OFICIO/<br>CORREO | FECHA DE<br>RADICADO | CONSECUTIVO | ASUNTO                                                                                                                 | RADICADO | ENTIDAD                                           |
| 14                       | OFICIO/<br>CORREO | 11/05/2023           | N/A         | RESPUESTA A OFICIO CON<br>NUMERO DE CONSECUTIVO<br>CCTV-ITAG-0006-2023<br>SOLICITUD DOCUMENTACIÓN<br>ORDENES DE COMPRA | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |
| 15                       | CORREO            | 15/05/2023           | N/A         | PMT GENERAL ITAGUI<br>SUBSANADO                                                                                        | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |
| 16                       | CORREO            | 16/05/2023           | N/A         | Entregables diseños cctv 2023<br>entrega 2                                                                             | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |
| 17                       | CORREO            | 19/05/2023           | N/A         | Respuesta solicitud factibilidad<br>punto de conexión                                                                  | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |
| 18                       | CORREO            | 19/05/2023           | N/A         | INFORME MENSUAL DE ABRIL<br>2023 SUBSANACIÓN                                                                           | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |
| 19                       | CORREO            | 19/05/2023           | N/A         | RESPUESTA A OBLIGACIONES<br>SGSST Y AMBIENTAL                                                                          | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |
| 20                       | CORREO            | 24/05/2023           | N/A         | Entregables diseños cctv 2023<br>entrega 3                                                                             | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |
| 21                       | CORREO            | 24/05/2023           | N/A         | Entrega parcial SiteSurvey                                                                                             | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |
| 22                       | CORREO            | 29/05/2023           | N/A         | Entregables diseños cctv 2023<br>entrega 4                                                                             | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |
| 23                       | OFICIO/<br>CORREO | 31/05/2023           | N/A         | Solicitud prorroga de términos<br>de tiempo de entrega diseños<br>contrato Mixto N° SS-LP-103-<br>2023                 | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |
| 24                       | OFICIO/<br>CORREO | 31/05/2023           | N/A         | Solicitud otrosí al contrato<br>Mixto N° SS-LP-103-2023                                                                | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |
| 25                       | CORREO            | 2/06/2023            | N/A         | Cronograma de trabajo<br>actualizado                                                                                   | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |
| 26                       | CORREO            | 5/06/2023            | N/A         | Solicitud de modificación de<br>póliza                                                                                 | N/A      | SUPERVISIÓN                                       |
| 27                       | CORREO            | 6/06/2023            | N/A         | ENTREGA DISEÑOS ITAGUI                                                                                                 | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |
| 28                       | CORREO            | 22/06/2023           | N/A         | RESPUESTA CCTV-ITAG-0016-<br>2023 OBSERVACIONES A<br>ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                | N/A      | Energizando<br>Ingeniería y<br>Construcción S.A.S |

|                                                                                   |                                  |                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  |
|                                                                                   | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                     |
|                                                                                   | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                     |
|                                                                                   | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                     |

| CORRESPONDENCIA RECIBIDA |                   |                      |             |                                                                                                            |          |                                             |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| ID                       | OFICIO/<br>CORREO | FECHA DE<br>RADICADO | CONSECUTIVO | ASUNTO                                                                                                     | RADICADO | ENTIDAD                                     |
| 29                       | CORREO            | 23/06/2023           | N/A         | Informe de Ejecución Mayo SS-LP-103-2023                                                                   | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 30                       | OFICIO/<br>CORREO | 27/06/2023           | N/A         | Respuesta Solicitud de Cambio de Hojas de vida.                                                            | N/A      | SUPERVISIÓN                                 |
| 31                       | CORREO            | 30/06/2023           | N/A         | RESPUESTA OBSERVACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                                 | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 32                       | CORREO            | 30/06/2023           | N/A         | propuesta marquilla fibra óptica                                                                           | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 33                       | CORREO            | 5/07/2023            | N/A         | corrección Informe de Ejecución Abril SS-LP-103-2023                                                       | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 34                       | CORREO            | 10/07/2023           | N/A         | RV: Contrato Mixto No. SS-LP-103-2023 - Traslado sala de monitoreo del CCTV ciudad del Municipio de Itagüí | N/A      | SUPERVISIÓN                                 |
| 35                       | CORREO            | 10/07/2023           | N/A         | Informe de Ejecución junio SS-LP-103-2023                                                                  | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |
| 36                       | CORREO            | 15/07/2023           | N/A         | Presupuesto actualizado                                                                                    | N/A      | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S |

Tabla 7. Correspondencia recibida

### 3.3.3. Reuniones realizadas

A la fecha se han realizado las siguientes reuniones con acta de seguimiento:

| ÍTEM | NUMERO DE ACTA | FECHA      | CONVOCADOS                                                                                                                                       | TIPO       | TEMAS                                                       |
|------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 1    | ITAG-03-01     | 10/4/2023  | Municipio, Energizando Ingeniería y Construcción (Contratista), Smarty Colombia S.A.S (Interventoría), Ministerio del Interior, Policía Nacional | Presencial | Inicio de visitas de Site Survey - Lanzamiento del proyecto |
| 2    | ITAG-03-02     | 19/04/2023 | Municipio, Energizando Ingeniería y Construcción (Contratista), Smarty Colombia S.A.S (Interventoría), Ministerio del Interior, Policía Nacional | Presencia  | Seguimiento a compromisos / fase estudios y diseños         |
| 3    | ITAG-03-03     | 26/04/2022 | Municipio, Energizando Ingeniería y Construcción (Contratista), Smarty Colombia S.A.S (Interventoría), Ministerio del Interior, Policía Nacional | Virtual    | Seguimiento a compromisos / fase estudios y diseños         |

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORIA Y CONSULTORIA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

| ÍTEM | NUMERO DE ACTA | FECHA      | CONVOCADOS                                                                                                                                       | TIPO                 | TEMAS                                               |
|------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 4    | ITAG-03-04     | 3/5/2023   | Municipio, Energizando Ingeniería y Construcción (Contratista), Smarty Colombia S.A.S (Interventoría), Ministerio del Interior, Policía Nacional | Virtual              | Seguimiento a compromisos / fase estudios y diseños |
| 5    | ITAG-03-05     | 10/05/2022 | Municipio, Energizando Ingeniería y Construcción (Contratista), Smarty Colombia S.A.S (Interventoría), Ministerio del Interior, Policía Nacional | Presencial           | Seguimiento a compromisos / fase estudios y diseños |
| 6    | N/A            | 11/5/2023  | Energizando Ingeniería y Construcción (Contratista) - Smarty Colombia S.A.S (Interventoría)                                                      | Virtual              | Mesa de trabajo SSTA - PMT                          |
| 7    | ITAG-03-06     | 17/05/2023 | Municipio, Energizando Ingeniería y Construcción (Contratista), Smarty Colombia S.A.S (Interventoría), Ministerio del Interior, Policía Nacional | Presencial           | Reunión de seguimiento                              |
| 8    | ITAG-03-07     | 24/05/2023 | Municipio, Energizando Ingeniería y Construcción (Contratista), Smarty Colombia S.A.S (Interventoría), Ministerio del Interior, Policía Nacional | Virtual              | Reunión de seguimiento                              |
| 9    | ITAG-03-08     | 31/05/2023 | Municipio, Energizando Ingeniería y Construcción (Contratista), Smarty Colombia S.A.S (Interventoría), Ministerio del Interior, Policía Nacional | Virtual              | Reunión de seguimiento                              |
| 10   | ITAG-03-09     | 8/6/2023   | Municipio, Energizando Ingeniería y Construcción (Contratista), Smarty Colombia S.A.S (Interventoría), Ministerio del Interior, Policía Nacional | Virtual              | Reunión de seguimiento                              |
| 11   | ITAG-03-10     | 14/06/2023 | Municipio, Energizando Ingeniería y Construcción (Contratista), Smarty Colombia S.A.S (Interventoría), Ministerio del Interior, Policía Nacional | Presencial / Virtual | Reunión de seguimiento                              |
| 12   | ITAG-03-11     | 28/06/2023 | Municipio, Energizando Ingeniería y Construcción (Contratista), Smarty Colombia S.A.S (Interventoría), Ministerio del Interior, Policía Nacional | Virtual              | Reunión de seguimiento                              |

Tabla 8. Reuniones realizadas

Las actas de seguimiento están dispuestas en el Anexo 3. Actas de seguimiento. Durante el mes de julio de 2023, las actividades se concentraron en los ajustes de estudios y diseño y cierre definitivo del cuadro económico, con el fin de cumplir con la entrega de estos ante el Ministerio del Interior.

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

### 3.4. GESTIÓN TÉCNICA

La gestión técnica de Interventoría está encaminada a propiciar el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico; para lo cual se realizó seguimiento al contenido de los entregables definidos en el anexo 24D - Entregables mínimos estudios y diseños circuito cerrado de televisión CCTV.

Con base en estas premisas, el equipo de trabajo dispuesto por SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC, llevó a cabo las actividades propias de su rol para realizar el seguimiento y control de la fase que se está ejecutando en el marco del contrato de interventoría SS-CMA-104-2023 de 2023, la cual se puede apreciar en las observaciones contenidas en el ANEXO 5 - ITAG-08 REVISIÓN DE DISEÑOS Y OBSERVACIONES.

El contratista Energizando Ingeniería & Construcción SAS, durante el mes de julio de 2023, realizó ante esta interventoría las siguientes entregas con los entregables de estudios y diseños:

1. 8va entrega (versión 01) - 06 de julio de 2023.
2. 8va entrega (versión 02) - 12 de julio de 2023.
3. 8va entrega (versión 03) - 28 de julio de 2023.

En estas tres entregas, la Interventoría realizó las respectivas solicitudes de corrección al cuadro económico presentado en cada una de estas fechas.

Adicionalmente, se informa que se realizaron mesas de trabajo entre el contratista y la interventoría por áreas, como son: civil y eléctrica, para revisar las cantidades y precios.

En el ANEXO 6 se relacionan todas las versiones entregadas por el contratista durante el mes de julio de 2023.

### 3.5. GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

La gestión financiera y contable de Interventoría, está encaminada al seguimiento del contratista en la gestión presupuestal y financiera, para el manejo de los recursos. Por su parte, las funciones contables han estado enfocadas sobre la apropiación, incorporación y cumplimiento de las normas contables en la ejecución del contrato y administración de los recursos públicos. Con base en esta premisa, el equipo de trabajo dispuesto por SMARTY COLOMBIA S.A.S, llevó a cabo las actividades propias de su rol para realizar el seguimiento y control del contrato que garantizan el desarrollo de la Fase I estudios y diseños del sistema de emergencia y seguridad del Municipio de Itagüí, cuyo estado, avance y resultados se presentan en el Anexo 1. Matriz de autocontrol.

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORIA Y CONSULTORIA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoria |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

### 3.5.1. Ejecución presupuestal y facturación

Al 31 de julio de 2023, el estado de ejecución presupuestal y facturación del contrato de Interventoría es el siguiente:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                                                                |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Ítem                                          | Concepto                                                       | Valor            |
| A                                             | Valor inicial del contrato                                     | \$ 1.028.160.000 |
| B                                             | Valor de las adiciones a la fecha del informe                  | \$ 0             |
| C                                             | Valor reducciones del contrato a la fecha del informe          | \$ 0             |
| D                                             | Valor total del contrato (A+B-C)                               | \$ 1.028.160.000 |
| E                                             | Valor ejecutado y causado (antes de este informe)              | \$ 342.720.000   |
| F                                             | Valor desembolsado con anterioridad a la fecha de este informe | \$ 114.240.000   |
| G                                             | Valor ejecutado por facturar con este informe                  | \$ 114.240.000   |
| H                                             | Valor total ejecutado (E+G)                                    | \$ 456.960.000   |
| I                                             | Valor por ejecutar (D-H)                                       | \$ 571.200.000   |

Tabla 9. Balance General del Contrato de Interventoría

### 3.6. GESTIÓN JURÍDICA

La gestión jurídica de Interventoría, está encaminada al seguimiento del cumplimiento íntegro de los parámetros legales de las normas colombianas, estándares, mejores prácticas, políticas, procedimientos y guías aplicables de conformidad con los lineamientos definidos por el Municipio de Itagüí, especialmente lo establecido en las obligaciones contractuales del contrato; verificando también que las actividades y entregables se realicen de tal manera que se cumpla con las especificaciones previstas en los estudios previos realizados, pliego(s) de condiciones y contratos, así como en los anexos, adendas, ofrecimientos y requerimientos inherentes al servicio contratado.

Con base en estas premisas, el equipo de trabajo dispuesto por SMARTY COLOMBIA S.A.S, llevó a cabo las actividades propias de su rol para realizar el seguimiento y control del Contrato en la Fase I Estudios y diseños, cuyo estado, avance y resultados se presentan en el Anexo 1. Matriz de autocontrol

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |

### 3.6.1. Garantías del Contrato de Interventoría

La garantía única de cumplimiento constituida en el marco del Contrato de Interventoría es la que se detalla a continuación, cuyos amparos se encuentran vigentes, se precisa la trazabilidad de las garantías contractuales presentadas, así:

| AMPARO                                   | No. DE PÓLIZA   | VIGENCIA                 | VALOR ASEGURADO | ASEGURADORA            | FECHA APROBACIÓN            |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Cumplimiento del contrato                | 15-44-101277210 | 15/03/2023 al 15/06/2024 | \$ 102.816.000  | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 23/05/2023<br>Mediante acta |
| Calidad del servicio                     |                 | 15/03/2023 al 15/12/2025 | \$ 205.632.00   |                        |                             |
| Pago de salarios y prestaciones sociales |                 | 15/03/2023 al 15/12/2026 | \$ 51.408.000   |                        |                             |

Tabla 10. Garantías contrato de Interventoría

### 3.7. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

La gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente (SSTA) de la Interventoría, está encaminada al seguimiento del cumplimiento de la obligaciones contractuales y legales conforme al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 aplicables de conformidad con los lineamientos definidos por el Municipio de Itagüí.

Con base en estas premisas, el área SSTA dispuesto por SMARTY COLOMBIA S.A.S, llevó a cabo las actividades propias de su rol tales como divulgación de las políticas del SG-SST para el equipo de interventoría; visitas con respectiva seguridad social correspondiente mes julio 2023, SMARTY COLOMBIA S.A.S.

Adicionalmente se revisó documentación del SG-SST del contratista, la cual se generó devolución incluyendo el programa ambiental con su matriz de impactos ambientales de la cual está pendiente de subsanación. (junio 2023). cuyo estado, avance y resultados se presentan en el Anexo 1. Matriz de autocontrol.

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORIA Y CONSULTORIA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoria |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |

#### 4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO SS-LP-103-2023 DE 2023

##### 4.1. FICHA GENERAL DEL CONTRATO SS-LP-103-2023

| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad contratante        | Municipio de Itagüí                                                                                                                                                                                                                             |
| Supervisor(a) de contrato: | Jhafeeth Isnary Aguirre Navales                                                                                                                                                                                                                 |
| FIRMA CONTRATISTA          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Razón Social               | Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S                                                                                                                                                                                                     |
| Contrato No.               | SS-LP-103-2023                                                                                                                                                                                                                                  |
| Objeto contrato            | ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. |
| Plazo del contrato         | DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (259) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA SECOP II Y EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.                   |
| Fecha de Inicio            | 01 de abril de 2023                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha de Terminación       | 15 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                         |
| Representante Legal        | Jose Gerardo Gómez Holguín                                                                                                                                                                                                                      |

Tabla 11. Ficha técnica del contrato de la obra o principal SS-LP-103-2023

##### 4.2. GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO SS-LP-103-2023 de 2023

###### 4.2.1. Entregables.

A corte 31 de julio de 2023, el contratista Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S, ha presentado 3 entregas parciales (ANEXO 6 - ENTREGABLES), a esta Interventoría.

| No. | FECHA                                  | DOCUMENTOS ENTREGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 06/07/2023<br>12/07/2023<br>28/07/2023 | 01. Acta suscrita con la Entidad.<br>02. Alcance de Diseños y Obras Civiles<br>03. Cálculo de Carga térmica.<br>04 levantamiento de cargas eléctricas existentes.<br>05 diseño eléctrico del centro de monitoreo.<br>06 diseños en 2D y 3D del centro de monitoreo y nodos.<br>07. Detalle del Tendido de Fibra Óptica.<br>08. realización del Site Survey del proyecto. Esquema y fotografía en el cual se detalle.<br>09. factibilidad inicial de los permisos requeridos, teniendo en cuenta las rutas del diseño.<br>10. presupuesto detallado del proyecto. |

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORIA Y CONSULTORIA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoria |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |

|  |  |                                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 11. Estudios de Interferencia.<br>12. Topología de Red<br>13. Especificaciones técnicas |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 12. Relación por fechas de los entregables de estudios y diseños

Teniendo en cuenta que no existe una referencia o un precio base para definir el valor exacto por el almacenamiento de las pantallas del video wall y que actualmente existe una diferencia entre las posiciones de la interventoría y el contratista con respecto al precio sugerido, la interventoría recomienda elevar la consulta al ministerio del interior con el fin de definir una metodología o un precio objetivo de estos elementos para poder cerrar el cuadro económico del proyecto.

#### 4.3. GESTIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO SS-LP-103-2023 de 2023

Con base en estas premisas, el equipo de trabajo dispuesto por SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC, llevó a cabo las actividades propias de su rol para realizar el seguimiento y control del Contrato en la Fase I Estudios y diseños, cuyo estado, avance y resultados se presentan en el Anexo 2. Matriz de control

##### 4.3.1. Garantías del Contrato SS-LP-103-2023 de 2023

La garantía única de cumplimiento constituida en el marco del Contrato SS-LP-103-2023 es la que se detalla a continuación, cuyos amparos se encuentran vigentes, se precisa la trazabilidad de las garantías contractuales presentadas, así:

| AMPARO                                                                       | No. DE PÓLIZA                                | VIGENCIA                       | VALOR ASEGURADO    | ASEGURADORA                 | FECHA APROBACIÓN                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO                                               | M-100194452, anexo 0 del 29 de marzo de 2023 | 27/03/2023<br>al<br>15/04/2023 | \$8.586.847.447,00 | COMPAÑÍA MUNDIAL SEGURO S.A | 31/03/2023<br>Mediante aprobación en el SECOPII |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                    |                                              | 27/03/2023<br>al<br>15/04/2023 | \$2.510.892.266,70 |                             |                                                 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |                                              | 27/03/2023<br>al<br>15/12/2026 | \$1.255.446.133.35 |                             |                                                 |

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

| AMPARO                                          | No. DE PÓLIZA                                | VIGENCIA                 | VALOR ASEGURADO    | ASEGURADORA | FECHA APROBACIÓN |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| CALIDAD DEL SERVICIO                            | M-100041833, anexo 0 del 29 de marzo de 2023 | 27/03/2023 al 15/12/2025 | \$5.021.784.533,40 |             |                  |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES |                                              | 27/03/2023 al 15/12/2025 | \$2.510.892.266,70 |             |                  |
| PROVISIÓN DE LOS REPUESTOS                      |                                              | 15/15/2023 al 15/12/2025 | \$2.510.892.266,70 |             |                  |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL         |                                              | 27/03/2023 al 15/12/2023 | \$1.255.446.133.35 |             |                  |

Tabla 13. Garantías del Contrato SS-LP-103-2023

#### 4.4. GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO SS-LP-103-2023

A continuación, se expone los indicadores financieros, contables y presupuestales del contrato en mención:

##### 4.4.1. Planeación financiera y presupuestal del contrato.

| CONDICIONES DE CONTRATO      |                         |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha acta de inicio         | 01 de abril de 2023     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Fecha de finalización        | 15 de diciembre de 2023 |                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiempo en meses de ejecución | 8.5 meses               | DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (259) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA SECOP II Y EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. |
| Valor inicial del contrato   | \$25.1 08.922.667       | Incluido IVA                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORIA Y CONSULTORIA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

| CONDICIONES DE CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma de pago           | <p><b>FORMA DE PAGO:</b> El Municipio de Itagüí pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Un pago equivalente a la suma de ocho mil quinientos ochenta y seis millones ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos (\$8.586.847.447) a la entrega del cronograma de trabajo, el plan de comunicación, las hojas de vida del personal secundario y la orden de compra de los productos de importación, previa revisión y autorización de la interventoría. Un pago del cien por ciento del valor de los estudios y diseños de la ampliación de la cobertura del circuito cerrado de Televisión correspondiente a quinientos setenta y cinco millones quinientos setenta y cinco mil pesos (\$575.575.000), que se realizará una vez éstos sean recibidos por la entidad y previa revisión y autorización por parte de la interventoría. Un pago equivalente a la suma de seis mil ciento treinta y tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos (\$6.133.462.462) una vez se acredite un avance del 40% en la ejecución del contrato, previo informe de interventoría. Un pago equivalente a la suma de seis mil ciento treinta y tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos (\$6.133.462.462) una vez se acredite un avance del 70% en la ejecución del contrato, previo informe de interventoría. Y un último pago equivalente a la suma de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$3.679.575.296) una vez se acredite el 100% de la ejecución del contrato, previo informe de interventoría.</p> |

Tabla 14. Condiciones del contrato SS-LP-103-2023

#### 4.4.2. Ejecución presupuestal y facturación

Al 31 de julio de 2023, el estado de ejecución presupuestal y facturación del contrato SS-LP-103-2023 es el siguiente:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO SS-LP-103-2023 |                                                       |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Ítem                                        | Concepto                                              | Valor             |
| A                                           | Valor inicial del contrato                            | \$ 25.108.922.667 |
| B                                           | Valor de las adiciones a la fecha del informe         | \$ 0              |
| C                                           | Valor reducciones del contrato a la fecha del informe | \$ 0              |
| D                                           | Valor total del contrato (A+B-C)                      | \$ 25.108.922.667 |

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORIA Y CONSULTORIA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoria |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |

| <b>BALANCE GENERAL DEL CONTRATO SS-LP-103-2023</b> |                                                                |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>E</b>                                           | Valor ejecutado y causado (antes de este informe)              | \$ 8.586.847.447  |
| <b>F</b>                                           | Valor desembolsado con anterioridad a la fecha de este informe | \$ 8.586.847.447  |
| <b>G</b>                                           | Valor ejecutado por facturar con este informe                  | \$ 0              |
| <b>H</b>                                           | Valor total ejecutado (E+G)                                    | \$ 8.586.847.447  |
| <b>I</b>                                           | Valor por ejecutar (D-H)                                       | \$ 16.522.075.220 |

Tabla 15. Ejecución presupuestal del contrato SS-LP-103-2023

Al contratista fue desembolsado el valor correspondiente al primer pago por \$ 8.586.847.447, una vez cumplió con los compromisos y/o actividades establecidas en la forma de pago del contrato, así:

| <b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO</b> |                                               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad / Compromiso                                                                              | Estado de avance de la actividad / Compromiso | Justificación / Observación                                                                                                                                            |
| <b>PRODUCTOS</b>                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                                        |
| Cronograma de trabajo                                                                               | 100%                                          | Mediante el comunicado CCTV-ITAG-0005-2023 del 9 de mayo de 2023, la interventoría dio aprobación al cronograma de trabajo presentado por el contratista.              |
| Plan de comunicaciones                                                                              | 100%                                          | Mediante el comunicado CCTV-ITAG-0005-2023 del 9 de mayo de 2023, la interventoría dio aprobación al plan de comunicaciones presentado por el contratista.             |
| Hojas de vida del personal secundario                                                               | 100%                                          | Mediante el comunicado CCTV-ITAG-0005-2023 del 26 de abril de 2023, se remitió acta de aprobación del personal secundario presentado por el contratista.               |
| Orden de compra de los productos de importación                                                     | 100%                                          | Mediante comunicado CCTV-ITAG-0009-2023 del 12 de mayo de 2023, la interventoría dio aprobación a las órdenes de compra y sus soportes presentados por el contratista. |

Tabla 16. Verificación de cumplimiento de acuerdo con la forma de pago

La interventoría emitió concepto favorable mediante comunicado CCTV-ITAG-0010-2023 del 12 de mayo de 2023.

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

#### 4.5. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

Frente a las obligaciones del contratista correspondientes al área de seguridad y salud en el trabajo, esta interventoría se permite indicar que el contratista radicó una Matriz de peligros y Matriz legal, las cuales fueron devueltas para subsanación en espera de la corrección, desde el mes de junio 2023.

Adicionalmente el área SSTA se encuentra en espera de la subsanación del informe del mes de abril 2023 - mayo 2023 por parte del contratista y demás compromisos tales como levantamiento de matriz de peligros posterior al acompañamiento del 25 de mayo 2023.

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SMARTY COLOMBIA S.A.S, con base en los resultados del contrato de interventoría, así como del contrato objeto de esta, el cual ha sido descrito y soportado en el presente informe, concluye:

1. El contrato de interventoría, con respecto a la ejecución de las actividades propias de su alcance, logró un nivel de ejecución de cien por ciento (100%) en la atención y cumplimiento de sus obligaciones; es decir, la realización de las actividades planeadas para el período corresponde a las ejecutadas durante el mismo, según lo establecido en Fase I: Interventoría Estudios y Diseños.

Por otra parte, se recomienda a las partes interesadas adoptar las acciones pertinentes en los siguientes aspectos:

1. Se recomienda al contratista, alistar la logística correspondiente que permita la entrega de los documentos que hacen parte de la fase I estudios y diseños necesarios y definidos en el anexo técnico, entendiéndose que estos documentos deben ser impresos y suscritos por profesionales de cada área.
2. Se recomienda al contratista, presentar un plan de choque que permita alcanzar un avance del 40% en la ejecución general del cronograma y cumplir con la ejecución presupuestal en la Fase II implementación y puesta en servicio del sistema de emergencia y seguridad del Municipio de Itagüí.

|                                                                                                                            |                                  |                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></div> | SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC        |                        |  <div>SMARTY COLOMBIA<br/>INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA</div> |
|                                                                                                                            | CONTRATO No. SS-CMA-104-2023     |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Informe mensual de interventoría |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            | Desde:<br>01/julio/2023          | Hasta<br>31/julio/2023 |                                                                                                                                                |

## 6. ANEXOS DEL INFORME

Anexo 1. Matriz de autocontrol  
 Anexo 2. Matriz de control  
 Anexo 3. Actas de seguimiento  
 Anexo 4. Comunicaciones  
 Anexo 5. ITAG-08 REVISION DE DISEÑOS Y OBSERVACIONES  
 Anexo 6. Entregables.  
 Anexo 7. Evidencias SSTA.