

**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31


Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

INFORME N°: 07	SUPERVISION	X	DE SEGUIMIENTO	X
	INTERVENTORIA	☐	PARA PAGO	X
			PARA DESEMBOLSO	☐
	Fecha Elaboración de Informe	[11-2023]		
Periodo de seguimiento	Desde:	[16-11-2023]	Hasta:	[15-12-2023]
Periodo para pago	Desde:	[16-11-2023]	Hasta:	[15-12-2023]

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	NÚMERO:	SMA-CD-123-2023		
CONVENIO	☐	FECHA SUSCRIPCIÓN:	25	02	2023
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica		☐ SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) ☒ NO			
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.					
CONTRATISTA	NOMBRE	CORPORACIÓN FUTURO Y PROGRESO "CORFUPROGRESO"			
	CC. o NIT	811.034.144-0			
	Representante Legal (RL)	LAURA MAYERLY GARCIA BOTERO			
	C.C del RL	1.017.182.786			
VALOR [\$]:	INICIAL	\$1.200.000.000	1034 SMLMV		
	FORMA DE PAGO:	El Municipio de Itagüí pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Un pago anticipado equivalente a TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L (\$384.000.000) con la entrega del plan de trabajo y metodología detallada para el cumplimiento de las actividades propuestas donde se incluya cronograma de ejecución, plan operativo físico y de inversión financiera. Un segundo pago por un valor de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES M/L (\$408.000.000), una vez se haya logrado un 50% de avance en la ejecución de las actividades, y un último pago correspondiente a CUATROCIENTOS OCHO MILLONES M/L (\$408.000.000), una vez se haya finalizado el contrato, previa presentación del informe de actividades			




INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

**Fecha de Actualización:
13/11/2021**

	ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), el comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social del mes inmediatamente anterior, si es persona natural o la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, si es persona jurídica y que la cuenta de cobro o factura, según sea el caso, sea aceptada por el Municipio de Itagüí – Secretaría de Hacienda. El Municipio de Itagüí, deducirá de dicho valor los tributos de ley o las normas que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC.		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
	#1	300.000.000- 258.6-SMLMV	25%
	FORMA DE PAGO:	El Municipio de Itagüí pagará al contratista el valor de TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (300.000.000), incluido IVA, correspondiente ala presente adición de la siguiente manera: cuatro (4) pagos mensuales, previa presentación del informe de actividades ejecutadas.	
	VALOR TOTAL	1.500.000.000	1.293,1 SMLMV
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
		27-02-2023	15-08-2023
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION
	# 1	Cuatro (4) meses	15-12-2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	510	
	FECHA:	20	02 2023
	NUMERO:	1523	
	FECHA:	14	08 2023
REGISTRO	NUMERO:	1576	

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO	Código: FO-AD-31
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021


PRESUPUESTAL	FECHA:	27	02	2023
	NUMERO:	5414		
	FECHA:	15	08	2023
SUSPENSION N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación	Nueva fecha de terminación	
<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>	
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	X	NO
SUPERVISOR	NOMBRE:	SANDRO YAMETH GARZON		
	CARGO:	Técnico Operativo		
	CORREO ELECTRÓNICO:	sandro.garzon@itagui.gov.co		
INTERVENTOR	NOMBRE	No Aplica		
	NUMERO CONTRATO:	No Aplica		
	CORREO ELECTRÓNICO:	No Aplica		

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

Informe No.	N° Factura	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
1	FE023202	\$384.000.000	000000230009493	31/03/2023	Abono	19.2.3.2.02.02.009.15-01	\$240.000.000	144.000.000-
			000000230009885	14/04/2023	Total	19.2.3.2.02.02.009.800-34	\$144.000.000	-0-
2	FEAB3213	\$408.000.000	000000230028466	18/09/2023	Total	19.2.3.2.02.02.009.800-34	\$408.000.000	-0-
3	FEAB3220	\$408.000.000	000000230030430	05/10/2023	Total	19.2.3.2.02.02.009.800-34	\$408.000.000	-0-
4	FEAB3223	\$75.000.000	000000230031951	20/10/2023	Total	19.2.3.2.02.02.009.03-01	\$75.000.000	-0-
TOTALES		\$1.275.000.000					\$1.275.000.000	

OBSERVACIONES: No aplica

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$1.200.000.000
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$300.000.000
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	\$0
D	Valor total del contrato (Incluidas adiciones y reducciones)	\$1.500.000.000
E	Valor ejecutado y causado (antes de esta acta)	\$1.425.000.000
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$1.275.000.000
G	Valor autorizado de esta acta	\$75.000.000
H	Valor total ejecutado (incluida esta acta)	\$1.500.000.000
I	Valor por ejecutar (después de esta acta)	\$0

ADICION o REDUCCION No	RUBROS	CONCEPTOS Y JUSTIFICACIÓN	VALOR O ADICIÓN REDUCCIÓN	VALOR TOTAL
Adición No 1	19.2.3.2.02.02.009.03-01	Según acta modificatoria #1 del 28 de agosto 2023	\$300.000.000	\$1.500.000.000



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así:

Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO	Nº RP PARA PAGO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
Factura electrónica	5414	19.2.3.2.02.02.009.03-01	\$75.000.000
VALOR TOTAL FACTURA			\$75.000.000

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de SEPTIMO y Último pago la suma de: SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$75.000.000) IVA incluido, el cual corresponde al CUARTO y último pago del acta modificatoria #1 de la adición por un avance de 100% en la ejecución de la actividad # 7 del contrato.

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.


Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaría de Hacienda para autorizar pago.

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Secretaría de Hacienda.

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO	Código: FO-AD-31
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.		
Actividad / Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
ACTIVIDADES		
1- Apoyar a la Secretaría de Medio Ambiente en la conformación de nuevos espacios verdes, acondicionando el terreno para el establecimiento de especies ornamentales. Incluye disposición final de residuos resultantes de la actividad.	100%	El contratista ejecuto la totalidad de la actividad mediante el apoyó en la remoción de 60m2 de pisos duros distribuidos así: 14 m2 en andenes de la carrera 52 Santa María y 46m2 en la Calle 85 con carrera 45ª Sector Mayorista. Logrando así el acondicionamiento del terreno para el establecimiento de especies arbóreas y ornamentales.
2. Soportar a la Secretaría de Medio Ambiente en la remoción de tocones que permita habilitar espacios para siembra de especies de porte arbóreo. Incluye disposición final de residuos resultantes de la actividad	100%	El Contratista ejecuto la eliminación de 50 tocones ubicados en diferentes sitios en jurisdicción del municipio, la ejecución de esta actividad, se realizó entre el mes de marzo (12 individuos) y el mes de abril (38 individuos)
3. Brindar apoyo en la siembra de 200 árboles y/o palmas de altura mínima de 1,5m y/o 1m respectivamente. Incluye la fertilización, establecimiento de tutorado, suministro de tierra abonada chipeado natural, riego hasta prendimiento y todo lo necesario para un adecuado establecimiento.	100%	El contratista apoyo la siembra de 200 arboles durante los meses de mayo, junio y julio. Esta actividad se realizó en los sitios previamente destaconados, en el separador de la calle 36 y en algunos sitios donde se realizó la remoción de pisos duros. Las especies seleccionadas para la siembra fueron aprobadas previamente por el AMVA. De igual forma para cada uno de los arboles sembrados, se realizó el registro en la plataforma Sistema Arbolado Urbano - SAU



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

**Fecha de Actualización:
13/11/2021**

4. Apoyar en la realización del establecimiento de 6.086 m2 de jardines para el embellecimiento paisajístico a través de la siembra de especies ornamentales en las zonas verdes incluidas en separadores y antejardines según designación de la supervisión. Incluye extracción manual de residuos y disposición final, aplicación de fertilizantes, manejo integrado de plagas y enfermedades, suministro de tierra abonada chipeado natural y riego.	100%	Durante el mes de agosto el contratista ha realizado la siembra de 6.086m2 de jardines, estos han sido establecidos en los espacios habilitados mediante la ejecución de la primera actividad, así como la culminación en el separador de la calle 36 sector Ditaíres incluyendo la glorieta y CAI.
5. Apoyar a la secretaría de medio ambiente en la adecuación de un jardín vertical con potencial para generar una cobertura de 300 m2, que incluya la instalación de estructura de soporte y anclajes al muro definido por el proyecto, adecuación de terreno y establecimiento de material vegetal con hábito de crecimiento trepador.	100%	Durante el mes de junio, el contratista logro la adecuación de un jardín vertical en la glorieta de Induamerica. El cual fue realizado en tres tramos de 50metros, logrando de esta forma, un potencial de cobertura de 330m2 con las plantas <i>Thunbergia sp.</i> y <i>Pyrostegia venusta</i> .
6. Apoyar en la ejecución de estrategias comunicacionales pedagógicas, orientadas a la protección y cuidado de las zonas verdes: Consiste en realizar sensibilización y socialización con los actores aleñados o interesados en la apropiación (cuidado, manejo y vigilancia) de las áreas propuestas para el embellecimiento	100%	A la fecha el contratista culmino el apoyado en la socialización a la comunidad a través de la realización de los dos talleres, elaboración de dos videos de difusión, instalación de 33 vallas informativas, y sensibilización directa con la población involucrada



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31


Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

7. Realizar el mantenimiento de los jardines, ornatos y zonas verdes. La cual incluye la extracción manual de residuos y sedimentos que se acumulan en las diferentes zonas de verdes de intervención, reposición de material ornamental muerto o extraído, aplicación de chipeado de color o natural, aplicación de tierra abonada, fertilización y riego	100%	<p>Desde el 16 de agosto hasta el 15 de diciembre del año 2023, 3.842m2 de áreas verdes fueron impactadas por medio de actividades de mantenimiento y siembra de especies ornamentales. en los sitios dispuestos así:</p> <p>Parque Simón Bolívar: 917 MTS2. Parque Principal: 1.124 MTS2. Parque Brasil: 715 MTS2 Parque Obrero: 408 MTS2 Polideportivo Oscar López: 622 MTS2 Jardineras Carrera 52D: 10 MTS 2 Jardinera Calle 86: 46 MTS2.</p> <p>Adicional a las anteriores zonas, se llevaron a cabo procesos de mantenimiento en zonas puntuales definidas por la supervisión del contrato a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, entre ellas, zona centro Calle 49 con carrera 49 y calle 36 tramo comprendido entre la Glorieta Ditaires e Induamérica. Llevándose acabo todas las labores de mantenimiento estipuladas en el contrato.</p>
--	------	---

RESULTADOS

Entregar un plan operativo físico y de inversión financiera, donde se observe el cronograma de ejecución, plan de trabajo y metodología detallada para el cumplimiento de las actividades propuestas.	100%	Se realizó la entrega del plan operativo físico y de inversión financiera con el respectivo cronograma de ejecución plan y metodología de trabajo. Finalizando las actividades estipuladas en el mismo
-Entregar un informe mensual en formato físico o digital que contenga los soportes, anexos y evidencias que den cuenta de la	100%	A la fecha se ha recibido por parte del contratista 10 informes con la ejecución mensual de cada una de las actividades dando por terminada



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

ejecución de las actividades realizadas, tales como: constancia de atención en sitio, registro fotográfico o audiovisual, y en general todo material impreso o digital que pueda servir para dicho fin.

la ejecución del contrato

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Mediante el Acata modificatoria #1 Se realiza adición de la actividad #7: Realizar el mantenimiento de los jardines, ornatos y zonas verdes. La cual incluye la extracción manual de residuos y sedimentos que se acumulan en las diferentes zonas de verdes de intervención, reposición de material ornamental muerto o extraído, aplicación de chipeado de color o natural, aplicación de tierra abonada, fertilización y riego.

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)


¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? X NO ☐ SI (en caso afirmativo, justificar)

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o *interventoría* del contrato/*convenio* durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

OBSERVACIONES

Este pago está supeditado a lo establecido en la forma de pago de la modificatoria, suscrita el día 15 de agosto en la cual se realiza una adición por valor de \$300.000.000 IVA incluido, los cuales se ven reflejados en cuadro de balance general del contrato.

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.




INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021


Laura Mayerly García Botero
Representante Legal
Corporación Futuro Y Progreso


Sandro Yameth Garzón
Supervisor
Cargo: Técnico Operativo

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.

NOTA 2: En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.

Comprobante de Egreso Número : 000000240004075

Fecha del Egreso: 16/02/2024 2:59:13 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 71.280.705,00
Tercero: 811034144 **CORPORACION FUTURO Y PROGRESO** **No. nota.:**
No. Cheque: **Beneficiario:** CORPORACION FUTURO Y PROGRESO
Detalle: CANCELACION CXP N° 230006521 PAGO DEL ACTA MODIFICATORIA NUMERO 1 DE LA ADICIÓN POR EL PERÍODO DEL16/11/2023 AL 15/12/2023 DEL CONTRATO DEL CONTRATO SMA-CD-123-2023. CUYO OBJETO: ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS ESPACIOS VERDES PUBLICOS Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI.
Valor en Letras SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL	811034144	111006065	\$ 0,00	\$ 71.280.705,00
HONORARIOS	811034144	249054001	\$ 71.280.705,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEAB3239	\$ 71.280.705,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
644		19.2.3.2.02.02.009.03-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		75.000.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Fecha Impresión : miércoles, 28 febrero

Id. Impr:98631002

Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2
TESORERIA

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]