

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</b><br><b>ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA</b> | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-11-FR-1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | PÁGINA  |                     |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.</b> ..... 1 .....<br><small>(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2, 3, ..., etc.)</small> | <b>AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.</b> .....<br><small>(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3, ..., etc.)</small> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>UNIDAD EJECUTORA:</b> ..... SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA ..... | <b>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</b> ..... |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Interventor del contrato como representante del INVIAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y será solidariamente responsable con el Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No.</b> ..... | 3794 DE 2023<br><small>(Indicar número de contrato y año)</small> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b> ..... | CONSORCIO ROADJC<br><small>(Nombre o razón social del Contratista)</small> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MANTENIMIENTO ESTACIÓN FÉRREA DE HONDA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.</b> ..... | 3976 DE 2023<br><small>(Indicar número de contrato y año)</small> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>INTERVENTOR:</b> ..... | CONSORCIO A-CO-HONDA-G7-2023 |
|---------------------------|------------------------------|

**CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA**

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:</b> ..... | 17/11/2023<br><small>Indicar (Día/Mes/Año)</small> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|

**RELACIÓN SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN |       | FECHA REANUDACIÓN |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-------|-------------------|
|                        |                                   |                | DESDE                 | HASTA |                   |
|                        |                                   |                |                       |       |                   |
|                        |                                   |                |                       |       |                   |
|                        |                                   |                |                       |       |                   |

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:</b> ..... | \$ ..... 656.909.776.00 ..... |
|--------------------------------------------|-------------------------------|

|                                           |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:</b> ..... | 31/03/2024<br><small>(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año</small> |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:**

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

Una vez terminada la etapa de revisión estudios y diseños, la que fue dirigida a la regularización y actualización de redes eléctricas y sistema hidrosanitario del inmueble de la estación férrea de Honda, se procedió con la remisión de los respectivos diseños y documentos para su revisión y posterior habilitación de los puntos de fluido eléctrico y suministro de agua y alcantarillado por parte de las empresas prestadoras de estos servicios.

Por lo anterior y al considerar que es indispensable contar con la aprobación y seguimiento de las respectivas empresas de servicios públicos para proceder con la ejecución de las redes y sistemas hidrosanitarios y al no contar aun con estas respuestas es necesario suspender las obras de mantenimiento de la estación férrea de Honda por un período de un mes hasta el próximo 12 de abril de 2024.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-11-FR-1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | PÁGINA  |                     |

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

De acuerdo a la solicitud de suspensión del Contrato No. 3794 de 2023 mediante comunicado CROADJC-OP-2023-3794-034 de fecha 11 de marzo de 2024 y el concepto favorable por parte de esta interventoría, donde el contratista de obra sustenta las causas que dan origen a la solicitud. Esta interventoría considera pertinente suspender el contrato No. 3794; con el fin de garantizar el tiempo necesario para gestionar las causas que llevan a esta suspensión.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-3 Acta de Reanudación del Contrato de Obra.

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:

12

(Día)

de

3

(Mes)

de

2024

(Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN:

12

(Día)

de

4

(Mes)

de

2024

(Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:

01

(Día)

de

05

(Mes)

de

2024

(Año)


(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:



**FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP**  
Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ  
Representante legal o su Apoderado  
Contratista  
Matrícula Profesional No.: 2520227988 CND



**FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP**  
Nombre: CAMILO ANDRES ROA ROJAS  
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.



**Firma**  
Nombre: DIEGO ARMANDO TENGONO CESPEDES  
Representante legal o su Apoderado  
Interventoría  
Matrícula Profesional No.: A25131999-79689438

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.