



ACTA No.		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: VISITA DE OBRA EN VIRTUD DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5696029 Que tiene por objeto:		
CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACION A TODO COSTO DE UN ASCENSOR MEDIA CABINA PARA LA UTILIZACION DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL BOLIVAR		
CIUDAD Y FECHA: Cartagena 12 de febrero de 2024	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FIN: 10:00 am
LUGAR Y/O ENLACE: MULTISECTORIAL TERNERA KM 1 VIA TURBACO	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: <ol style="list-style-type: none">1. Definir la ubicación de la plataforma2. Aclarar apertura de la cabina que cumple con la norma NTC 5926-43. Aclarar la duda del cerramiento perimetral de toda la circulación vertical de la plataforma4. Definir punto cero de conexión eléctrica5. Definir la fecha de entrega y prorrogas al contrato		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: <ol style="list-style-type: none">1. Definir las condiciones técnicas necesarias para la instalación del ascensor media cabina en la sede TERNERA KM 1 VIA TURBACO		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<ol style="list-style-type: none">1. Durante el recorrido se analizaron los temas que quedan descritos en el punto de conclusiones.		
CONCLUSIONES		
<ol style="list-style-type: none">1. Se determinó ubicar la plataforma en el vacío localizado en la parte lateral del ambiente lego, frente al laboratorio de biotecnología y baños2. Se determinó que la apertura de la cabina será en puerta corrediza en vidrio y marco en CR según especificaciones técnicas.3. Se determinó cubrir el cuarto de maquinas en lamina de asbesto cemento de 8mm y estructura tipo driwall base 9 mm, incluye pintura en vinilo y resane de juntas.4. Se determinó fabricar el cerramiento perimetral de toda la circulación vertical en vidrio laminado 4+4 (a la espera de detalle arquitectónico de fabricación para aprobación)5. En la visita se deja constancia de solicitud de prorrogas al contrato debido a la importación de equipos necesarios para el cumplimiento del contrato.		



6. El SENA suministrará el tablero de distribución y la acometida eléctrica correspondiente.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Validar entre las partes la construcción del foso del ascensor media cabina	14/02/2024	SENA y Contratista	
Definir la fecha de entrega e instalación del ascensor media cabina (solicitud de prorroga)	14/02/2024	SENA y Contratista	
Suministrar planos arquitectónicos, estructurales y sistemas de anclaje de toda la plataforma en la ubicación acordada	15/02/2024	Contratista	
En espera de petición formal de prorroga al contrato con evidencias que justifican la situación de fuerza mayor que impidió la entrega en el plazo acordado	14/02/2024	Contratista	
El contratista deberá entregar cronograma de actividades	15/02/2024	Contratista	

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Marcelino Gonzalez G.	SENA	
Seison Gomez	inordex	Seison Gomez
Alonso Huairo	SENA	

GOR-F-084V01

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.