


		ACTA DE SUSPENSIÓN 4		CODIGO: GC-F011	
				VERSION: 002	
				FECHA: OCTUBRE 2012	
ACTA No. 8					
CONTRATO ☒		CONVENIO ☐		O.T. ☐	
FECHA: 20 de marzo de 2024		RAD No. CTO 478 MT 2023			
CONTRATISTA EJECUTOR ☒		ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A			
OBJETO:		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICTORINO, VEREDA CANAVITA Y SECTOR SOLER, VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			
MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN					
<p>En atención a oficio CTO_039-24 del 19 de marzo de 2024, en el cual indica "... que a fecha de hoy no ha sido posible convocar la socialización final del proyecto con la comunidad de los dos sectores estudiados, por lo cual previendo que se acerca semana santa, es necesario hacer la convocatoria los días siguientes a los días festivos de la semana del 25 al 29 de marzo de 2024... una vez revisados los tiempos requeridos para cumplir con la totalidad de actividades enmarcadas en el objeto contractual, especialmente las actividades asociadas a la socialización final a la comunidad y la administración municipal, nos permitimos de manera respetuosa solicitar suspensión del contrato de referencia por un total de 20 días", solicitud que fue aprobada por la interventoría a través de oficio GIA-100-072-24 del 19 de marzo de 2024 en la cual se indica "... En consecuencia, la interventoría considera pertinente recomendar la viabilidad de una suspensión de veinte (20) días calendario, plazo en el que se prevé se superarán las causas que proceden y que no son imputables al consultor"</p>					
<p>Por lo anterior, la consultoría y la interventoría estiman un tiempo de suspensión VEINTE (20) DÍAS. Sin embargo, podrá ser reiniciado antes, si la situación que origina la suspensión se soluciona con anterioridad a lo previsto.</p>					
FECHA DE INICIACIÓN:		viernes, 1 de septiembre de 2023			
PLAZO:		TRES 3		DÍAS ☐ MESES ☒	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		jueves, 30 de noviembre de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:		miércoles, 29 de noviembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN		SIETE 7		DÍAS ☒ MESES ☐	
FECHA DE REINICIO		miércoles, 6 de diciembre de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		jueves, 7 de diciembre de 2023			
PRÓRROGA No. 1:		jueves, 7 de diciembre de 2023			
TIEMPO DE PRÓRROGA		VEINTIDOS 22		DÍAS ☒ MESES ☐	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		viernes, 29 de diciembre de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:		jueves, 28 de diciembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN		VEINTINUEVE 29		DÍAS ☒ MESES ☐	
FECHA DE REINICIO		viernes, 26 de enero de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		sábado, 27 de enero de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3:		viernes, 26 de enero de 2024			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN		DOCE 12		DÍAS ☒ MESES ☐	
FECHA DE REINICIO		miércoles, 7 de febrero de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		jueves, 8 de febrero de 2024			
PRÓRROGA No. 2:		jueves, 8 de febrero de 2024			
TIEMPO DE PRÓRROGA		CUARENTA Y CINCO 45		DÍAS ☒ MESES ☐	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		domingo, 24 de marzo de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4:		miércoles, 20 de marzo de 2024			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN		VEINTE 20		DÍAS ☒ MESES ☐	
FECHA DE REINICIO		martes, 9 de abril de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		sábado, 13 de abril de 2024			
EN CALIDAD DE:		NOMBRE		FIRMA	
☒ CONTRATISTA ☐ EJECUTOR		ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A. NIT 830.042.398-7 R/L OSCAR HERNANDO SUAREZ ARÉVALO C.C. 79.531.170			
INTERVENTOR		CONSORCIO NOVUS NIT 901.741.719-4 R/L: JAIRO ALBERTO LOZANO GUARNIZO C.C. 79.381.971			
SUPERVISIÓN		ARQ. ZULMA MARCELA SANTOS SANTOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN		