

**ACTA DE SUSPENSIÓN DE
CONTRATO**

V – 1.0 - 2018
GF-F-036

Fecha: 06– 05 - 2024		
Contrato N°. DJC-CM-08.05-05-284-2023		Objeto del Contrato: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO
Contratista: SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S		C.C. ó Nit: 900.215.779-7
Fecha de Inicio: 8/11/2023	Fecha suspensión: 10– 05 - 2024	Fecha Terminación: 31 – 05 - 2024
<p>Los suscritos CARLOS ANDRES BOLAÑOS CEBALLOS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.917.124 de Cali, quien, como Supervisor del contrato de la referencia, representando a la UNIAJC y el CONTRATISTA SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S con NIT 900.215.779-7, se reunieron el día 02-05-2024 para suspender temporalmente las actividades correspondientes al contrato número DJC-CM-08.05-05-284-2023 a partir del día 10 – 05 - 2024, debido a</p> <ol style="list-style-type: none">1. Las obras civiles relacionadas a las adecuaciones de las sedes 1, 2 y 3 de la Universidad Antonio José Camacho no han sido finalizadas ni entregadas por parte del contratista de obras civiles, situación que afecta el cumplimiento de las obligaciones del objeto contractual de la Unión Temporal Cibsit.2. A la fecha no ha sido posible poder establecer la fecha de la instalación del transformador eléctrico por parte del contratista de obra civil encargado de las adecuaciones en la estación 3, esta situación dificulta la energización de los equipos de networking y equipos wifi que requieren estar energizados para la realización de la configuración correspondiente por parte de la Unión Temporal Cibsit.3. Se requiere contar con los equipos de networking que debe suministrar e instalar el proveedor de servicios de internet en cada una de las sedes con el objetivo de una vez se tenga el servicio de internet estable; y de esta forma el contratista pueda continuar con las actividades de configuración y pruebas de la solución objeto del contrato de la Unión Temporal Cibsit <p>El término de suspensión del contrato será hasta por setenta y un días calendario (71), se fija como fecha para la continuación o reinicio del contrato el 22 – 07 – 2024.</p>		

Actividades pendientes por ejecutar

- Instalación de luminarias y aparatada de tomas en Estación 3
- Implementación del firepower (en sur, estación 1, estación 3, proyección social)
- Implementación del SD WAN (en todas las sedes)
- Implementación del fabric (en sur, estación 1, estación 3, proyección social)
- Implementación del SD EDGE (en sur, estación 1, estación 3, proyección social)
- Migración de red SD EDGE (en todas las sedes)
- Migración de servicios de prueba (en sur, estación 1, estación 3, proyección social)
- Migración de APs (en todas las sedes)
- Organización y peinado de racks
- Marquillado de patch cord y elementos del rack

Firmas:

Contratista


SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S
Nit. 900.215.779-7
Javier Alfonso Rodríguez Aguirre
C.C. No. 91283452
Representante Legal

Supervisor


CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS C.
C.C. N°. 16.917.124