



Villavicencio, 5 de marzo de 2024

Señores:

DATALINK SMART SOLUTIONS SAS

NIT 900.714.956-5

Ciudad

Asunto: Aprobación Fichas Técnicas acorde al Contrato 775/2023

Es un placer dirigirme a usted para informarle que tras la revisión de las fichas técnicas establecidas en el proceso contractual, hemos evaluado y aprobado las fichas técnicas de los equipos propuestos para el proyecto para **“CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”**, la revisión se llevó a cabo por nuestro equipo de trabajo, el cual se encargó de analizar que las ficha técnicas presentadas cumplieran con los requisitos establecidos para el proyecto y se ajustan a las normativas y estándares aplicables. A continuación, se detallan los equipos cuyas fichas técnicas han sido aprobadas:

Ítem	Descripción Equipo	Marca	Referencia	Cumple	Observaciones
2.3	PLANTA TELEFONICA	GRANDSTREAM	UCM6308A	SI	DE ACUERDO CON EL DISEÑO PLANTEADO
2.3	GATEWAY DE VOZ DIGITAL	GRANDSTREAM	GXW4500	SI	DEFINIR EL CANAL DE VOZ A UTILIZAR EN LA SOLUCIÓN (E1/TRUNK SIP)
2.3	TELEFONO IP	GRANDSTREAM	GXP2130 V2	SI	-
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	HPE	PROLIANT DL380-G10+	SI	DEBE INCLUIR: - 2 PROCESADORES MINIMO 3.8 GHZ DE 4 CORE X CPU - RAM DDR4 128 GB MINIMO - FUENTE REDUNDANTE TIPO HOT-PLUG - SO WINDOWS SERVER 2022
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN TIPO RACK DESLIZANTE	HPE	PROLIANT DL20-G10	NO	ESPECIFICACIONES INFERIORES A LAS REQUERIDAS EN EL CONT 775/2023



UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA CCTV...

Ítem	Descripción Equipo	Marca	Referencia	Cumple	Observaciones
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	BURDEUS	M01681CO-CR M01681CO-NI	SI	-
2.11	REMOTIZACIÓN DE AUDIO (HARDWARE)	FANVIL	LINKVIL GATEWAY W712	SI	SUMINISTRAR PLANO DE CONEXIÓN EN LA SOLUCIÓN
2.11	PEDAL	YAMAHA	FC5	SI	DE ACUERDO CON LA DE ACUERDO CON EL DISEÑO PLANTEADO
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	INTELBRAS	CHS 60	SI	-
4.9	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	POWEST	N/	SI	DEBE INCLUIR 4 RODACHINAS
4.14	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMENTO	MUEBLEX	N/A	SI	UBICAR EN EL PLANO DEL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA
4.15	ARCHIVADOR RODANTE	DIFIOFFICE	N/A	SI	-

Los equipos 2.5 y 2.7 deben cumplir con las especificaciones mínimas exigidas por el proyecto en la Fase 1.

Sin otro particular.

Atentamente,

ALAN DAVID MANOTAS LLINAS

Director de Proyecto

Contrato 778/2023

310 4916620

soporte@sistemasintegrados.co



Villavicencio, 11 de marzo de 2024

Señores:

DATALINK SMART SOLUTIONS SAS

NIT 900.714.956-5

Ciudad

Asunto: Aprobación Fichas Técnicas acorde al Contrato 775/2023

Es un placer dirigirme a usted para informarle que tras la revisión de las fichas técnicas establecidas en el proceso contractual, hemos evaluado y aprobado las fichas técnicas de los equipos propuestos para el proyecto para **“CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”**, la revisión se llevó a cabo por nuestro equipo de trabajo, el cual se encargó de analizar que las ficha técnicas presentadas cumplieran con los requisitos establecidos para el proyecto y se ajustan a las normativas y estándares aplicables. A continuación, se detallan los equipos cuyas fichas técnicas han sido aprobadas:

Ítem	Descripción Equipo	Marca	Referencia	Cumple	Observaciones
4.10	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	POWEST	N/A	SI	EL SCE DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/EIA/TIA-568-8.2-1 CAT6A, DEBEN SER MONOMARCA Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO
2.1	ESTACIÓN DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	HP	Z2G9- 81N54LA	SI	DEBE INCLUIR LICENCIA ANTIVIRUS POR EL TIEMPO DE GARANTÍA

No se han actualizado las fichas técnicas de los equipos de conmutación de datos (SWITCH) referentes a los ítems 2.13, 3.6 y 3.7, de tal forma que está pendiente de aprobación por parte de la interventoría estos equipos.



UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA CCTV...

De igual forma no están disponible las fichas técnicas de los aires acondicionados tipo techos presentados en el diseño de la solución, de tal forma que está pendiente de aprobación por parte de la interventoría estos equipos.

Sin otro particular.

Atentamente,

ALAN DAVID MANOTAS LLINAS

Director de Proyecto

Contrato 778/2023

310 4916620

soporte@sistemasintegrados.co