

FUNDACIÓN MERCAJUSTO

NIT. 900.198.924-5

**INFORME No. 5 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE
ASOCIACIÓN RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO
COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL CARC 001 DE 2023**

CONTRATO No. 814 DEL 30 de octubre DE 2023

OBJETO:

**CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE A LA
EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN RESULTADO DE LA
ADJUDICACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL
CARC 001 DE 2023**

ABRIL 2024

TABLA DE CONTENIDO

	Pag.
1. GENERALIDADES.....	5
1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	5
1.1.1. <i>Tablón de Gómez</i>	5
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL	6
2.1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6
2.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	7
2.3 PERSONAL VINCULADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	8
2.3.1 <i>Interventoría</i>	8
3. AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA.....	10
4. INFORMACIÓN TÉCNICA	12
4.1. DETALLE TÉCNICO DEL PROYECTO	12
5. ACTIVIDADES PRELIMINARES.....	13
6. AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA.....	16
6.1. ACTIVIDAD 1.1.1. ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL (RESTAURACIÓN ACTIVA) ..	16
6.2. ACTIVIDAD 1.1.2. AISLAR LAS ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	20
6.3. ACTIVIDAD 1.1.3. EFECTUAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO	23
6.4. ACTIVIDAD 2.1.1. EFECTUAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN.....	24
7. AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	29
8. CONCLUSIONES	31

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pag.
FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ	5
FIGURA 2. VERIFICACIÓN DE PREDIOS DE BENEFICIARIOS NUEVOS	15
FIGURA 3. MATERIAL VEGETAL PARA ESTABLECIMIENTO.....	18
FIGURA 4. VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO	20
FIGURA 5. MATERIALES PARA AISLAMIENTO.....	22
FIGURA 6. VERIFICACIÓN DE AISLAMIENTO.....	23
FIGURA 7. REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEGUNDO TALLER DE SENSIBILIZACIÓN VEREDA JUANÓY	26
FIGURA 8. REGISTRO FOTOGRÁFICO - TERCER TALLER DE SENSIBILIZACIÓN VEREDA LAS MESAS.....	28

ÍNDICE DE TABLAS

	Pag.
TABLA 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6
TABLA 2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	7
TABLA 3. PERSONAL DE INTERVENTORÍA VINCULADO AL PROYECTO.	8
TABLA 4. RESUMEN DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	10
TABLA 5. DETALLES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1	12
TABLA 6. BENEFICIARIOS CON PREDIOS VERIFICADOS	13
TABLA 7. RELACIÓN DE AVANCE RESTAURACIÓN ACTIVA	16
TABLA 8. RELACIÓN DE AVANCE ACUMULADO.....	17
TABLA 9. ESPECIES PARA LA RESTAURACIÓN ACTIVA	18
TABLA 10. RELACIÓN DE AVANCE DE AISLAMIENTO	20
TABLA 11. RELACIÓN DE AVANCE ACUMULADO.....	21
TABLA 12. RELACIÓN DE AVANCE DE MANTENIMIENTO.....	23
TABLA 13. RELACIÓN DE AVANCE ACUMULADO.....	24
TABLA 14. DETALLE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO	29

1. GENERALIDADES

1.1. Localización del proyecto

1.1.1. Tablón de Gómez



Figura 1. Localización del municipio de El Tablón de Gómez

El Municipio del Tablón de Gómez está ubicado a 62 kilómetros al noroccidente de la ciudad de San Juan de Pasto. Con una altura media sobre el nivel del mar es de 1.495 metros, la temperatura media es de 20 °C, posee un área aproximada de 326,9 km², posee una población de alrededor de 12.757 habitantes. Limita al norte con el municipio de Albán, San Bernardo y La Cruz; al oriente con el departamento del Cauca y el departamento del Putumayo; al sur con el municipio de Buesaco y al occidente con el municipio de Berruecos. Sus coordenadas geográficas son 1°25'37"N – 77°05'49"O.

Específicamente, el proyecto se desarrollará en las veredas de El Guarango, Isla, Juanoy, Pompeya, San Rafael, El Plan, Marsella, Sinaí, Las Mesas, Llano Largo y Villanueva de este municipio.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1. Información contrato de interventoría

Tabla 1. *Datos generales del contrato de interventoría*

1. Información general del contrato	
Contrato No.	814 DEL 30 de octubre DE 2023
Contratista	FUNDACIÓN MERCAJUSTO
Representante legal	CARMEN LEONOR HIDALGO MELO
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL CARC 001 DE 2023, CUYO OBJETO CORRESPONDE A: “AUNAR ESFUERZOS DE TIPO ECONÓMICO, TÉCNICO, FÍSICO Y HUMANO ENTRE CORPONARIÑO Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PREPARACIÓN, LIMPIEZA DE TERRENO, SIEMBRA DE PLÁNTULAS, APLICACIÓN DE FERTILIZANTES Y AISLAMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO JUANAMBÚ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.
Entidad contratante	CORPONARIÑO
2. Duración	
Duración total	30 meses
Fecha de inicio	1 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial del contrato	31 de mayo de 2026
Tiempo transcurrido del contrato	5 meses
3. Valor del contrato	
Valor total del contrato	\$327.955.198
	Trescientos veintisiete millones novecientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y ocho pesos M/CTE.
4. Garantías del contrato	
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza No.	41-44-101276778
Vigencia	30/10/2023 - 30/04/2029

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	30/10/2023 - 31/08/2026	\$65.591.039,60
Calidad del servicio	30/10/2023 - 31/08/2026	\$65.591.039,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/10/2023 - 30/04/2029	\$16.397.759,90
Póliza de cumplimiento según acta de inicio (1/12/2023)		
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Póliza No.	41-44-101276778	
Vigencia	01/12/2023 - 01/06/2029	
Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	01/12/2023 - 02/10/2026	\$65.591.039,60
Calidad del servicio	01/12/2023 - 02/10/2026	\$65.591.039,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01/12/2023 - 01/06/2029	\$16.397.759,90

2.2. Información contrato de obra

Tabla 2. Datos generales del contrato de obra

1. Información general del contrato	
Contrato No.	CONVENIO DE ASOCIACION No. 2023 – 655
Contratista	FUNDACIÓN COLOMBIA RENUEVA
Representante legal	MARITZA FERNANDA MAVISOY JURADO
Objeto	AUNAR ESFUERZOS DE TIPO ECONÓMICO, TÉCNICO, FÍSICO Y HUMANO ENTRE CORPONARIÑO Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PREPARACIÓN, LIMPIEZA DE TERRENO, SIEMBRA DE PLÁNTULAS, APLICACIÓN DE FERTILIZANTES Y AISLAMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO JUANAMBÚ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Entidad contratante	CORPONARIÑO
2. Duración	
Duración total	29 meses y 16 días
Fecha de inicio	1 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial del contrato	16 de mayo de 2026
Tiempo transcurrido del	5 meses

contrato		
3. Valor		
Valor total del contrato	\$ 3.176.149.608	
	Tres mil ciento setenta y seis millones ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ocho pesos M/CTE.	
APORTES SGR	\$ 2.913.396.316	
	Dos mil novecientos trece millones trescientos noventa y seis mil trescientos dieciséis pesos M/CTE.	
APORTES CORPONARIÑO	\$ 100.000.000	
	Cien millones de pesos M/CTE. (equivalente a 38.461plantúlas)	
APORTES FUNDACIÓN COLOMBIA RENEVA	\$ 162.753.292	
	Ciento sesenta y dos millones setecientos cincuenta y tres mil doscientos noventa y dos pesos M/CTE.	
Anticipo	\$728.349.079,00	
	Setecientos veintiocho millones trescientos cuarenta y nueve mil setenta y nueve pesos M/CTE.	
4. Garantías		
Aseguradora		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Póliza No.		C – 100066662
Vigencia		14/11/2023 - 14/05/2029
Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento	14/11/2023 - 14/09/2026	\$635.229.921,60
Buen manejo del anticipo	14/11/2023 - 14/09/2026	\$728.349.079,00
Prestaciones sociales	14/11/2023 - 14/05/2029	\$158.807.480,40
Calidad del servicio	14/11/2023 - 14/09/2026	\$635.229.921,60
Pólizas de responsabilidad civil extracontractual según contrato		
Aseguradora		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
No. de póliza		C – 100017107
Vigencia		14/11/2023 - 14/05/2026

2.3 Personal vinculado para el desarrollo del proyecto

2.3.1 Interventoría

Tabla 3. Personal de interventoría vinculado al proyecto.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	PERFIL	CARGO PARA EL CUAL SE VINCULA
1	David Eduardo Álvarez Sánchez	C.C. No. 1.085.270.242 de Pasto (N)	Ingeniero Agrónomo	Coordinador de Proyecto Proceso Ambiental

2	Anderson Mauricio Botina Garzón	C.C. No. 12.752.816 de Pasto (N)	Ingeniero Agroforestal	Profesional de campo
3	Astrid Dalila Rojas Jurado	C.C. No. 27.309.452 de los Andes (N)	Psicóloga	Profesional Social
4	Wilfredy Ortega López	C.C. No. 1.083.812.684 de Belén (N)	Contador Público	Profesional Financiero
5	María Camila Romero Andrade	C.C. No. 1.085.248.944 de Pasto (N)	Abogada	Profesional Jurídico

3. AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA

En la siguiente tabla, se presenta el cronograma de trabajo del operador del proyecto, se semaforiza el mes de abril de 2024 con el fin de determinar el cumplimiento de las actividades planificadas para dicho periodo:

Tabla 4. Resumen de ejecución técnica del proyecto

ACTIVIDAD		META	UNIDAD	MES																
				dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: AUMENTAR LA COBERTURA VEGETAL NATIVA																				
1.1.1 Establecer el material vegetal (Restauración Activa)																				
Plan	Establecimiento	149,75	Hectáreas	0	0	4	5	12	12	13	12	12	12	12	13	13	13	6,75	5	5
Ejec						4	5,05	12,63												
1.1.2. Aislar las áreas en proceso de restauración																				
Plan	Aislamiento	24,86	Kilómetros			0,64	0,8	2,22	2,22	2,08	2,22	1,92	1,92	1,92	2,08	2,08	2,08	1,08	0,8	0,8
Ejec						0,64	0,84	2.07												
1.1.3. Mantenimiento en áreas de restauración																				
Plan	Mantenimiento	149,75	Hectáreas	0	0	0	1,33	1,67	4,00	5,33	6,00	9,33	9,67	12,33	12,00	12,67	12,33	12,33	10,58	10,00
Ejec							1,33	1,67												
1.1.4. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las áreas en proceso de restauración																				
Plan	Monitoreos	5	Número	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Ejec					1		1													
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: INCREMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES																				
2.2.1 Realización de eventos de difusión																				
Plan	Eventos	4	Número	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Ejec				1																
2.2.2 Efectuar actividades de sensibilización																				
Plan	Talleres	6	Número	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Ejec						1		2												

Actividad		Meta	Unidad	Mes													Total	%
				may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26		
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: AUMENTAR LA COBERTURA VEGETAL NATIVA																		
1.1.1 Establecer el material vegetal (Restauración Activa)																		14,48%
Plan	Establecimiento	149,75	Hectáreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,75	
Ejec																		
1.1.2. Aislar las áreas en proceso de restauración																		14,36%
Plan	Aislamiento	24,86	Kilómetros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,86	
Ejec																		
1.1.3. Efectuar acciones de mantenimiento																		2%
Plan	Mantenimiento	149,75	Hectáreas	10,33	6,58	6,00	3,92	1,67	1,67	0	0	0	0	0	0	0	149,75	
Ejec																		
1.1.4. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las áreas en proceso de restauración																		40%
Plan	Monitoreos	5	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: INCREMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES																		
2.2.1 Realización de eventos de difusión																		25%
Plan	Eventos	4	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Ejec																		
2.2.2 Efectuar actividades de sensibilización																		50%
Plan	Talleres	6	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
Ejec																		

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

4.1. Detalle técnico del proyecto

Con la finalidad de garantizar la correcta ejecución del proyecto, acorde a todas las obligaciones adquiridas por parte del contratista, interventoría realiza el control y seguimiento a las actividades relacionadas para cada objetivo específico, tal y como se suscita en adelante (ver tabla 5), para que se desarrollen acorde a los lineamientos y especificaciones técnicas del contrato:

Tabla 5. *Detalles de actividades correspondiente al objetivo específico 1*

OBJETIVO ESPECÍFICO 1	Aumentar la cobertura vegetal nativa	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1.1.1 Establecer el material vegetal (Restauración Activa)	Hectáreas	149,75
1.1.2. Aislar las áreas en proceso de restauración	Kilómetros	24,86
1.1.3. Efectuar acciones de mantenimiento	Hectáreas	149,75
1.1.4. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las áreas en proceso de restauración	Monitoreos	5
OBJETIVO ESPECÍFICO 2	Incrementar la cultura ambiental de las comunidades	
2.2.1 Realización de eventos de difusión	Eventos	4
2.2.2 Efectuar actividades de sensibilización	Talleres	6

5. ACTIVIDADES PRELIMINARES

En el mes de abril del año en curso, el operador, realizó visitas de verificación de los predios y ejecución de las actividades de establecimiento, aislamiento y mantenimiento, así pues, se socializaron los compromisos a tener para ingresar al proyecto, y también, los aspectos a tener en cuenta como potencial beneficiario.

El operador, reporta que, al momento de realizar la verificación de potenciales beneficiarios, se encuentra con dificultades como las siguientes:

- Los predios presentan actividades agrícolas con cultivos permanentes o transitorios,
- Los predios cuentan con pastoreo tradicional y pastoreo rotacional cuya intención es la instalación de cercas y barreras vivas para la separación de potreros y suplemento de la alimentación del ganado,
- Los predios se encuentran en estado de arrendamiento o legalización de propiedad debido que son predios herencia y predios con áreas reducidas de 0.001 hasta 0.008 m², estos predios al ser de extensión extremadamente pequeña no representan alto valor para realizar las actividades inherentes al proyecto.

Tabla 6. Beneficiarios con predios verificados

BENEFICIARIO	VEREDA
ANGELINO ADARME	MARSELLA
LUIS GILBERTO MUÑOZ MUÑOZ	MARSELLA
MILEIDE AGREDA (JUNTA ACUEDUCTO POMPEYA)	POMPEYA
LEIDY JULIANA BRAVO ERAZO	LAS MESAS
REYER ERNALDO MARTINEZ BRAVO	POMPEYA
EIBAR ARLES BOLAÑOS BOLAÑOS	LAS MESAS
WILSON URBANO BOLAÑOS	LAS MESAS
FABIO GERARDO BOLAÑOS ORDOÑEZ	LAS MESAS
LEIDY MIRIAN MARTINEZ	EL PLAN
LEON ANGEL MARTINEZ	LAS MESAS
MONICA BOLAÑOS GUERRERO	LAS MESAS
FRANCISCO SEBASTIAN MARTINEZ	LAS MESAS
JESUS DIONICIO URBANO	LAS MESAS
YENNY DEL SOCORRO GOMEZ	LAS MESAS
JORGE ENRIQUE ORDOÑEZ ROSERO	EL PLAN
JAVIER CALISTO BOLAÑOS	LAS MESAS

CARMENZA YOLANDA ORDOÑEZ	LAS MESAS
DELI ANIRA ORDOÑEZ	EL PLAN
AMELIO BOLAÑOS	LAS MESAS
EVELIO DELGADO GALLARDO	LAS MESAS

En este sentido, el operador, realizó la verificación de 20 beneficiarios que ingresan al proyecto, los cuales recibieron los insumos necesarios para dar desarrollo a las actividades de establecimiento y aislamiento.

En seguida se exhibe un registro fotográfico producto del acompañamiento a la verificación de predios por parte de esta interventoría:





Figura 2. *Verificación de predios de beneficiarios nuevos*

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por el equipo técnico del operador, en relación a los programado en el cronograma del mismo.

6. AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA

A continuación, se describen las actividades efectuadas por la Fundación Colombia Renueva, durante el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2024:

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 Aumentar la cobertura vegetal nativa

6.1. Actividad 1.1.1. ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL (RESTAURACIÓN ACTIVA)

Durante el mes de abril de 2024, la empresa operadora, realizó la entrega de material vegetal nativo de las zonas a intervenir proveniente de vivero certificado, a beneficiarios de las veredas de Marsella, Pompeya, Las Mesas y El Plan. De igual forma, se entregaron insumos para el establecimiento de las especies arbóreas y arbustivas, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por el proyecto.

Acorde a la verificación realizada en campo, la siembra del material vegetal se estableció mediante núcleos de restauración en forma cuadrado y rectangular de acuerdo a la metodología planteada en el documento técnico. Sin embargo, la distribución y tamaño de los núcleos, es variable, ya que depende de las áreas a intervenir y la vegetación nativa que se encuentre en el predio. Lo anterior, no modifica el tipo y cantidad de insumo implementado, ni el objetivo de la restauración.

En este sentido, el contratista operador, reporta el establecimiento de **12,63** hectáreas, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 7. *Relación de avance restauración activa*

BENEFICIARIO	VEREDA	EJECUCIÓN (Ha) Abril 2024
ANGELINO ADARME	MARSELLA	0,50
LUIS GILBERTO MUÑOZ MUÑOZ	MARSELLA	0,50
MILEIDE AGREDA (JUNTA ACUEDUCTO POMPEYA)	POMPEYA	1,00
LEIDY JULIANA BRAVO ERAZO	LAS MESAS	0,33
REYER ERNALDO MARTINEZ BRAVO	POMPEYA	0,20
FABIO GERARDO BOLAÑOS ORDOÑEZ	LAS MESAS	0,5
	LAS MESAS	0,3
LEIDY MIRIAN MARTINEZ	EL PLAN	0,3
JESUS DIONICIO URBANO	LAS MESAS	0,25
JAVIER CALISTO BOLAÑOS	LAS MESAS	0,8

CARMENZA YOLANDA ORDOÑEZ	LAS MESAS	1,0
DELI ANIRA ORDOÑEZ	EL PLAN	0,2
MONICA BOLAÑOS GUERRERO	LAS MESAS	0,5
YENNY DEL SOCORRO GOMEZ	LAS MESAS	0,5
EVELIO DELGADO GALLARDO	LAS MESAS	1,5
EIBAR ARLES BOLAÑOS BOLAÑOS	LAS MESAS	0,3
WILSON URBANO BOLAÑOS	LAS MESAS	2,0
LEON ANGEL MARTINEZ	LAS MESAS	0,2
FRANCISCO SEBASTIAN MARTINEZ	LAS MESAS	0,25
JORGE ENRIQUE ORDOÑEZ ROSERO	EL PLAN	1,0
AMELIO BOLAÑOS	LAS MESAS	0,5
TOTAL		12,63

En la tabla 7, se puede observar que para el mes de abril se reportan 21 predios intervenidos y 20 beneficiarios atendidos, la diferencia entre los dos ítems se debe al incremento en área que deciden realizar beneficiarios que ya fueron atendidos en meses pasados o beneficiarios que ingresan dos predios en el mismo periodo atendido. A continuación, se aclara lo anteriormente expuesto:

- El señor Fabio Gerardo Bolaños Ordoñez con número de cédula 87.245.331 expedida en el municipio de la Cruz, registro para actividades del proyecto dos predios, el primero con un área de 0.5 y un segundo predio con 0.3 hectáreas.

En la siguiente tabla, se puede apreciar la de ejecución acumulada hasta a fecha de la presente actividad:

Tabla 8. Relación de avance acumulado

MES (AÑO 2024)	ÁREA TOTAL (HA)	EJECUCIÓN (HA)	ACUMULADO (HA)	AVANCE ACUMULADO TOTAL
FEBRERO	149,75	4	21,68	14,48
MARZO		5,05		
ABRIL		12,63		
				14,48%

El equipo interventor de la Fundación Mercajusto, a través de visitas de campo de inspección y verificación a la ejecución de actividades en conjunto con la revisión de documentos de soporte, se permite validar para el ítem ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL (RESTAURACIÓN ACTIVA) un total de 12,63 hectáreas en el mes de abril. En este sentido, de

acuerdo a la tabla 8, es posible inferir que, a la fecha, el avance acumulado de la actividad 1.1.1. corresponde al 14,48%.

En la tabla 9. se presentan las especies establecidas dentro de los micrositios o núcleos de siembra:

Tabla 9. Especies para la restauración activa

ESPECIE	NOMBRE
CEDRO	<i>Cedrela montana</i>
QUILLOTOCTO	<i>Tecoma stans</i>
CAJETO	<i>Citharexylum subflavescens</i>
IGUERON	<i>Ficus glabra</i>
BOTÓN DE ORO	<i>Tithonia diversifolia</i>
RESUCITADO	<i>Malvaviscus arboreus</i>
IMPAMO	<i>Clusia sp.</i>
GUAMO	<i>Inga edulis</i>

En seguida, se presenta un registro fotográfico de las visitas de verificación realizadas por la interventoría:



Figura 3. Material vegetal para establecimiento





Figura 4. Verificación de establecimiento

6.2. Actividad 1.1.2. AISLAR LAS ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN

Para el cumplimiento efectivo de la presente actividad, en el actual corte, la empresa operadora, realizó la entrega de material requerido para aislamiento de predios objeto de restauración a 20 beneficiarios, es de aclarar que los materiales suministrados cumplen con las especificaciones establecidas por el proyecto.

En línea con lo anterior, el contratista operador, reporta el aislamiento de **2,09** kilómetros los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 10. Relación de avance de aislamiento

BENEFICIARIO	VEREDA	EJECUCIÓN (KM) Abril 2024
ANGELINO ADARME	MARSELLA	0,083
LUIS GILBERTO MUÑOZ MUÑOZ	MARSELLA	0,083
MILEDE AGREDA (JUNTA ACUEDUCTO POMPEYA)	POMPEYA	0,166
LEIDY JULIANA BRAVO ERAZO	MESAS	0,055
REYER ERNALDO MARTINEZ BRAVO	POMPEYA	0,033
FABIO GERARDO BOLAÑOS ORDOÑEZ	LAS MESAS	0,083
	LAS MESAS	0,050
LEIDY MIRIAN MARTINEZ	EL PLAN	0,050
JESUS DIONICIO URBANO	LAS MESAS	0,042

JAVIER CALISTO BOLAÑOS	LAS MESAS	0,133
CARMENZA YOLANDA ORDOÑEZ	LAS MESAS	0,166
DELI ANIRA ORDOÑEZ	EL PLAN	0,030
MONICA BOLAÑOS GUERRERO	LAS MESAS	0,083
YENNY GOMEZ	LAS MESAS	0,083
EVELIO DELGADO GALLARDO	LAS MESAS	0,249
EIBAR ARLES BOLAÑOS BOLAÑOS	LAS MESAS	0,050
WILSON URBANO BOLAÑOS	LAS MESAS	0,333
LEON ANGEL MARTINEZ	LAS MESAS	0,033
FRANCISCO SEBASTIAN MARTINEZ	LAS MESAS	0,042
JORGE ENRIQUE ORDOÑEZ ROSERO	EL PLAN	0,166
AMELIO BOLAÑOS	LAS MESAS	0,083
TOTAL		2,09

El beneficiario Fabio Gerardo Bolaños Ordoñez con número de cédula 87.245.331 expedida en el municipio de la Cruz, registro para actividades del proyecto dos predios, el primero con un área de 0.08 km y un segundo predio con 0.05 km., por lo tanto, para el beneficiario en mención se reporta dos predios debidamente verificados e intervenidos.

En la siguiente tabla, se puede apreciar la de ejecución acumulada hasta a fecha de la presente actividad:

Tabla 11. *Relación de avance acumulado*

MES (AÑO 2024)	KILÓMETROS TOTAL (KM)	EJECUCIÓN (KM)	ACUMULADO (KM)	AVANCE TOTAL
FEBRERO	24,86	0,64	3,55	14,36
MARZO		0,84		
ABRIL		2,09		
				14,36%

En este sentido, el equipo interventor de la Fundación Mercajusto, a través de visitas de campo de inspección y verificación a la ejecución de actividades en conjunto con la revisión de documentos de soporte, se permite validar para el ítem AISLAR LAS ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN un total de 2,09 kilómetros para el mes de abril. Así pues, se tiene un acumulado de 14,36% para la actividad en mención.

Teniendo en cuenta que, para el mes de abril, no se cumplió con la meta estipulada, se extiende la recomendación a la empresa operadora, para que dé estricto cumplimiento al

cronograma de trabajo establecido y se subsane el área faltante del mes de abril (0,15 Km), esto con el fin de no afectar el tiempo de ejecución inicialmente establecido.

En seguida, se presenta un registro fotográfico de las visitas de verificación realizadas por la interventoría:



Figura 5. *Materiales para aislamiento*





Figura 6. Verificación de aislamiento

6.3. Actividad 1.1.3. EFECTUAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO

El equipo técnico de la Fundación Colombia Renueva, en el mes de abril del presente año, llevo a cabo la aplicación de fertilizantes para el mantenimiento de las áreas en proceso de restauración, en este sentido, el contratista reporta el mantenimiento de **1,67** hectáreas, cantidad que valida en su totalidad esta interventoría.

Cabe resaltar, que de la totalidad de área que posee el predio, en este periodo, se realizó el mantenimiento a la tercera parte de cada uno de ellos.

En adelante, se presenta una tabla que detalla la localización específica y predios atendidos:

Tabla 12. Relación de avance de mantenimiento

BENEFICIARIO	LOCALIZACIÓN	AREA (Ha)	AREA (Ha) con mantenimiento
CAMILO FERNEY GARCES MADROÑERO	LA ISLA	0,25	0,083
MARILI CHAVEZ CHAVEZ	POMPEYA	0,25	0,083
NIEVES CHAVEZ GOMEZ	POMPEYA	0,25	0,083
LUCERO GAVIRIA BURGOS	JUANOY	0,25	0,083
SEGUNDO INOCENCIO GARCES GARCIA	LA ISLA	0,25	0,083
JOSE EINER BURBANO DELGADO	EL PLAN	0,25	0,083
LIBARDO GARCES GARCIA	LA ISLA	0,25	0,083

GILMO MARTINEZ MARTINEZ	JUANOY	0,7	0,233
ANIBAL MUÑOZ CORTEZ	MESAS	1	0,333
	MESAS	0,2	0,067
SOLEIBA PIEDAD BURGOS NARVAEZ	POMPEYA	0,10	0,033
ROSA NIDIA GARCES MUÑOZ	LA ISLA	0,25	0,083
LUIS MUÑOZ DOMINGUEZ	LLANO LARGO	0,25	0,083
TOTAL			1,67

En la siguiente tabla, se puede apreciar la de ejecución acumulada hasta a fecha de la presente actividad:

Tabla 13. Relación de avance acumulado

MES (AÑO 2024)	ÁREA TOTAL (HA)	EJECUCIÓN (HA)	ACUMULADO (Ha)	AVANCE TOTAL
MARZO	149,74	1,33	3	2
ABRIL		1,67		
				2%

De acuerdo a la tabla 13, hasta la fecha, se tiene un acumulado del 2% en la actividad 1.1.3.

Cabe resaltar, que las acciones de mantenimiento realizadas por el operador, comprenden plateos de al menos 20 cm alrededor de la planta y eliminación de especies vegetales con potencial invasor.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 Incrementar la cultura ambiental de las comunidades

6.4. Actividad 2.1.1. EFECTUAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Acorde a lo establecido en el documento técnico del presente proyecto, el operador efectuará seis (6) talleres en cambio climático y restauración ecológica por objeto la promoción de procesos de participación, organización y capacitación comunitaria en temas de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

En este sentido, en el mes de abril de 2024, la empresa operadora realizó el segundo y tercer taller de sensibilización; uno de ellos en la vereda de Juanoy y el otro encuentro en la vereda de Las Mesas respectivamente con las siguientes temáticas:

- Cambio climático y efectos en el ecosistema en la vereda Juanoy
- Ecosistema de referencia y sucesiones ecológicas en la vereda de Las Mesas

En estos talleres, se contó con la participación de beneficiarios atendidos, beneficiarios en proceso de verificación e intervención, también, algunos beneficiarios de la línea base inicial, pero, se evidenció la mayor asistencia por parte de beneficiarios nuevos.

En este sentido, esta interventoría, a través de la verificación a la ejecución de las actividades llevadas a cabo durante el mes de abril de 2024, se permite validar para el presente ítem “EFECTUAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN” dos talleres de sensibilización, el cual representa un avance del 50% en esta actividad.

A continuación, se presenta un registro fotográfico de la actividad:





Figura 7. Registro fotográfico - segundo taller de sensibilización Vereda Juanoy





Figura 8. Registro fotográfico - tercer taller de sensibilización Vereda Las Mesas

Es de mencionar, que mediante oficio remitido por el operador - Fundación Colombia Renueva, a esta interventoría, con asunto: Eventos de sensibilización y divulgación en el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO JUANAMBÚ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, da a conocer, que los dos talleres programados para los meses de mayo y agosto del presente año, fueron realizados en el presente corte, dado que, la comunidad solicito la presencia de las entidades involucradas en el desarrollo del proyecto, en especial el operador con el fin de conocer a las personas directamente encargadas de la ejecución. Además, en la zona no se han llevado a cabo proyectos similares al proyecto en curso por lo tanto se solicitó al operador asistir nuevamente a la zona para aclarar dudas e inquietudes de personas que no han tenido la posibilidad de asistir a encuentros anteriores.

7. AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

De acuerdo a la información financiera de ejecución presentada por la Fundación Colombia Renueva correspondiente al acumulado del 01 de ABRIL al 30 de ABRIL de 2024, se tiene lo siguiente:

Tabla 14. Detalle de avance financiero del proyecto

COMPONENTE DE EJECUCION									
VALOR APROBADO POR LA INTERVENTORIA								\$ 186.209.822,96	
Nº	ITEM	UND	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTAD A	VALOR TOTAL (ABRIL 2024)	VALOR ACUMULADO	%
1	ESTABLECIMIENT O DEL MATERIAL VEGETAL	HECTÁREAS	149,75	\$ 9.569.143,59	\$ 1.432.979.253,25	12,63	\$ 120.858.283,60	\$ 207.459.033,12	14,48%
2	AISLAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES	KILÓMETROS	24,86	\$ 15.917.706,68	\$ 395.714.188,02	2,09	\$ 33.268.006,96	\$ 56.826.212,84	14,36%
3	TALLERES DE SOCIALIZACION	NÚMERO	4	\$ 1.505.000,00	\$ 6.020.000,00		\$ -	\$ 1.505.000,00	25,00%
4	TALLERES DE SENSIBILIZACION Y DIVULGACION	NÚMERO	6	\$ 1.825.000,00	\$ 10.950.000,00	2	\$ 3.650.000,00	\$ 5.475.000,00	50,00%
5	MANO DE OBRA CALIFICADA	MES/HOMBR E	GLOBAL	\$ 430.119.443,76	\$ 430.119.443,76	GLOBAL	\$ 24.648.325,86	\$ 105.742.549,44	24,58%
6	GASTOS OPERACIONALES	NÚMERO	21	\$ 1.214.931,08	\$ 25.513.552,58	1	\$ 1.214.931,08	\$ 3.644.793,23	14,29%
7	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	NÚMERO	5	\$ 4.132.998,80	\$ 20.664.994,00		\$ -	\$ 8.265.997,60	40,00%
8	MANTENIMIENTO (1,2 y 3)	NÚMERO	3	\$ 230.478.294,76	\$ 691.434.884,29	0,03	\$ 2.570.275,47	\$ 4.617.261,33	0,67%

9	MANTENIMIENTO (4)	NÚMERO	1	\$ 120.274.707,50	\$ 120.274.707,50		\$ -	\$ -	
10	GASTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	1	\$ 42.478.585,00	\$ 42.478.585,00		\$ -	\$ 42.478.585,00	100,00 %
TOTALES				\$ 857.515.811,17	\$ 3.176.149.608,39		\$ 186.209.822,96	\$ 436.014.432,56	13,73%
VALOR TOTAL CONTRATO				\$ 857.515.811,17	\$ 3.176.149.608,39		\$ 186.209.822,96	\$ 436.014.432,56	13,73%

Por lo tanto;


CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANACIERA

CONCEPTO	VALOR	%
EJECUCIÓN APROBADA (CORRESPONDE AL INFORME ACTUAL)	\$ 186.209.822,96	5,86%
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$ 436.014.432,56	13,73%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 2.740.135.175,83	86,27%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.176.149.608,39	100,00%

8. CONCLUSIONES

- La FUNDACIÓN MERCAJUSTO, logro validar la ejecución integra de las actividades; *1.1.1 Establecer el material vegetal (Restauración Activa) con un avance acumulado del 14,48%, 1.1.2. Aislar las áreas en proceso de restauración con un avance acumulado del 14,36%, 1.1.3. Mantenimiento en áreas de restauración con un avance acumulado del 2% y 2.2.2 Efectuar actividades de sensibilización con un avance acumulado del 50%.* Durante el proceso se verifico que las actividades desarrolladas ejecutaran los lineamientos y especificaciones del documento técnico.
- Se evidencia el incumplimiento de la meta programada para el mes de abril de la actividad *1.1.2. Aislar las áreas en proceso de restauración*, por tal motivo se insta a la Fundación Colombia Renueva, para que tome las acciones pertinentes que permitan equiparar los rezagos y se logre cumplir de manera íntegra al alcance y objeto del presente proyecto.
- Para el mes de abril de 2024, se obtiene una ejecución financiera mensual del proyecto de 5,86% y se alcanza un acumulado total de 13,73% correspondiente a un monto total de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (**\$ 436.014.432,56**).

Atentamente;


CARMEN LEONOR HIDALGO MELO
C.C. 30.722.106 de Pasto (N)
R.L. FUNDACIÓN MERCAJUSTO
Nit. 900.198.924-5