

13.1	INSTALACION DE ACOMETIDA DE NODO CEO HASTA MEDIDOR.	UND	5.00	560.400 \$	3.402.000	(5.00)	(3.402.000)	-	0.00	-
13.2	INSTALACION TABLERO 1F 6 CIRCUITOS	UND	5.00	236.320 \$	1.181.600	(5.00)	(1.181.600)	-	0.00	-
13.3	INSTALACION DE TIERRA PARA TABLERO 1F	UND	5.00	145.224 \$	726.121	(5.00)	(726.121)	-	0.00	-
13.4	INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION	UND	10.00	77.280 \$	772.800	(10.00)	(772.800)	-	0.00	-
13.5	INSTALACION SALIDA TOMA DOBLE	UND	10.00	68.320 \$	683.200	(10.00)	(683.200)	-	0.00	-
14	GEOREFERENCIACION Y DEMARCAION DE ACTIVOS									
14.1	GEOREFERENCIACION Y DEMARCAION DE POSTES	U	9.00	47.171 \$	424.537	(9.00)			0.00	
14.2	DEMARCAION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE SECCIONAMIENTO	U	1.00	44.034 \$	44.034	(1.00)			0.00	
	COSTO TOTAL DIRECTO				89.931.443		-17.517.716			71.945.154
					23.362.175		14.670.435			18.705.740
		ADMINISTRACION	20%				(3.691.760)			1.430.000
		IMPREVISTOS	2%				(359.726)			2.877.000
		UTILIDAD	4%				(6.755.513)			\$ 23.022.449
	COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI)				\$ 24.778.602		(23.741.807)			\$ 94.907.603
	COSTO TOTAL SIN IVA				\$ 118.708.505		(130.850)			\$ 546.783
	IVA (sobre la utilidad)		15%		\$ 685.479		(20.878.598)			\$ 95.514.386
	COSTO TOTAL				\$ 119.392.984					\$ 47.757.193
	AMORTIZACION ANTICIPO									\$ 47.757.193
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									\$ 47.757.193

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS (\$47,757,193.00)

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01.
SALDO POR EJECUTAR
SUMAS IGUALES

119.392.984
95.514.386
23.878.598
119.392.984


BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO


ANTICIPO ENTREGADO
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01.
SALDO POR AMORTIZAR
SUMAS IGUALES

59.696.492
47.757.193
11.939.299
59.696.492

Para constancia se firma por las que en ella intervienen a los CUATRO (4) días del mes de JUNIO de 2023


DORA ISABEL AGUILAR
Supervisor Contrato - Asesor Área de Vivienda y Electrificación


ING. DIEGO DANGO CASTRO ZÚÑIGA
Contratista


ING. HECTOR ALFONSO VALENCIA
Apoyo a supervisión