

INFORME SEMANAL

Semana Número: 8

Del: 15 de enero de 2024

Al: 21 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 47

Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SEDE CHIQUINQUIRÁ

SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	15,87%	41,35%	Obra Física Ejecutada (%)	0,33%	80,37%
Valor básico de la Obra	\$ 13.881.590,36	\$ 36.169.109,09	Valor básico de la Obra	\$ 288.653,11	\$ 70.300.152,30

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF	Interventor:	CONSORCIO INTERAGROPACIONES
Contrato No.	2391 de 2023	Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	600.182.493,03	Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	600.182.493,03	Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023	Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024	Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023	Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024	Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA	IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se llevó a cabo la ejecución de las siguientes actividades: .Aplicación de estuco y pintura en superficies de pared en acceso a Oficnas Administrativas.. Personal en Obra: 1 Maestro General, 1 Oficial de Acabados, 2 Ayudantes.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Demolición de pañete y aplicación pañete impermeabilizado y aditivos para mitigar problemas de humedad en balcones.



Comentario: Aplicación de estuco y pintura en superficies de pared en acceso a Oficnas Administrativas.



Comentario: Aplicación de estuco y pintura en superficies de pared en acceso a Oficnas Administrativas.



Comentario:Demolición de pañete y aplicación pañete impermeabilizado y aditivos para mitigar problemas de humedad en balcones. Demolición de pañete y aplicación pañete impermeabilizado y aditivos para mitigar problemas de humedad en balcones.



Comentario: Aplicación de estuco y pintura en superficies de pared en acceso a Oficnas Administrativas.



Comentario: Demolición de pañete y aplicación pañete impermeabilizado y aditivos para mitigar problemas de humedad en balcones.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	<div>Firma </div> <div>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.</div> <div>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND</div>