

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No. 7	
Contrato N°		CD-EDU-REG-0001-2024	
Nombre del Supervisor		CESAR IBÁÑEZ MARQUEZ	
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios X		Otro:
Nombre del contratista	YANETH MONROY MARIMON		
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A EDUBAR S.A. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - TRAMO 1 - UF 2 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
Plazo	29 DE ENERO DEL 2024 HASTA 31 DE JULIO 2024		
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$31.200.000	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$31.200.000	
Fecha de inicio del contrato (29-01-2024)	Fecha de terminación del contrato (31-07-2024)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):			
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia Desde (dd-MM-yyyy) Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio			
Cumplimiento			
Anticipo			
Pago anticipado			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Salarios y prestaciones			
Responsabilidad Civil Extracontractual			
Otros			
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Descripción		Valor	
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$31.200.000	
Adición No. 1		\$	
Adición No. 2		\$	
Adición No. 3		\$	
Valor Total del contrato		\$31.200.000	
Porcentaje del Anticipo	%	\$	
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$	
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$4.500.000	
Valor Ejecutado a la Fecha		\$31.200.000	
No. Factura o Cuenta de Cobro		7	

O

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Adelantar un diagnóstico, validación de la información secundaria en GESPROY, SUIFP, y revisión de los esquemas de supervisión de proyectos en ejecución.	Se adelantó un diagnóstico, validación de la información secundaria en GESPROY, SUIFP, y revisión de los esquemas de supervisión de proyectos en ejecución.
Establecer y adelantar el seguimiento al proyecto en ejecución mediante un plan de contingencia que permita nivelar el índice IGPR de la entidad de manera que supere los 60 puntos mínimos requeridos que le permitan a esta seguir fungiendo como 'Entidad Ejecutora'	Se estableció y adelantó el seguimiento a los proyectos en ejecución mediante un plan de contingencia que permita nivelar el índice IGPR de la entidad de manera que supere los 60 puntos mínimos requeridos que le permitan a esta seguir fungiendo como 'Entidad Ejecutora' igual se realizó mesa de trabajo relacionada sobre los ajustes hechos a los proyectos.
Asesorar a la entidad respecto a la resolución de casos de inconsistencias presentadas en el GESPROY que afectan el desempeño de esta.	Se asesora a la entidad respecto a la resolución de casos de inconsistencias presentadas en el GESPROY que afectan el desempeño de esta.
Las demás actividades que se le sean requeridas por el supervisor, de acuerdo a la naturaleza del contrato.	Se apoya en las demás actividades que sean asignadas durante el periodo de ejecución y que sean requeridas por el supervisor, del proyecto y de acuerdo a la naturaleza del contrato.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de julio de 2024. ✓

CESAR IBAÑEZ MARQUEZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de julio 2024. ✓


CESAR IBAÑEZ MARQUEZ.
SUPERVISOR.