

 <p>Alcaldía Municipal de Caicedonia Liliana Fernández Duque Alcaldesa 2024-2027</p>	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código:101-02.2.4 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018

		COD. FORMATO	
		VERSIÓN	
		FECHA APROBACIÓN	
FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS			
CONTRATO		026	CONVENIO
INFORME PARCIAL		3	INFORME FINAL
1. DATOS GENERALES			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA		
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	034 DE FEBRERO 24 DE 2024		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	026		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	FEBRERO 21 DE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VÍAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE.		
CONTRATISTA	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA		
NIT	1113311986-2		
REPRESENTANTE LEGAL	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA		
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	1113311986		
CIIU	4923 Transporte de carga por carretera		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 27.500.000		



 <p>Alcaldía Municipal de Caicedonia Liliana Fernández Duque Alcaldesa 2024-2027</p>	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código:101-02.2.4 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		Actas parciales de avance de actividades aprobadas por el supervisor con su respectiva factura y planilla de seguridad social pagada.			
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO		DICIEMBRE 30 DE 2024			
Supervisión e Interventoría	Nombre		CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO Secretario De Obras Públicas		
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría		FEBRERO 21 DE 2024		
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0000050	Valor(es)	\$ 27.500.000	FECHA(S)	ENERO 22 DE 2024
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº	0000277	Valor (es)	\$ 27.500.000	FECHA (S)	FEBRERO 21 DE 2024
Rubro presupuestal afectado:		2.3.2.02.02.0092402112979904 - Propósito General Libre Inversión			
Valor contratado		\$ 27.500.000			
Valor primer pago parcial		\$ 2.750.000			
Valor segundo pago parcial		\$ 2.750.000			
Valor tercer pago parcial		\$ 2.750.000			
Valor cancelado a la fecha		\$ 5.500.000			
Saldo por ejecutar		\$ 19.250.000			
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
Tipo de aporte	PLANILLA		Mes al que corresponde el aporte		
SALUD	4548351336		ABRIL		
PENSION	4548351336		ABRIL		
ARL					
2. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA					
Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:					



 <p>Alcaldía Municipal de Caicedonia Liliana Fernández Duque Alcaldesa 2024-2027</p>	<p>SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES</p> <p>INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p>	<p>Código:101-02.2.4 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018</p>
---	---	---

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades																																																		
	<div>ACTIVIDADES CONTRATADAS</div> <table><tr><th>DETALLE</th><th>UND</th><th>CANT</th><th>VR UNIT</th><th>VR TOTAL</th></tr><tr><td>Realizar inspección Motoniveladora</td><td>No.</td><td>264</td><td>28.000</td><td>7.392.000</td></tr><tr><td>Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora</td><td>No.</td><td>44</td><td>90.000</td><td>3.960.000</td></tr><tr><td>Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión</td><td>No.</td><td>44</td><td>367.000</td><td>16.148.000</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>\$27.500.000</td></tr></table> <div>ACTIVIDADES EJECUTADAS</div> <table><tr><th>DETALLE</th><th>UND</th><th>CANT</th><th>VR UNIT</th><th>VR TOTAL</th></tr><tr><td>Realizar inspección Motoniveladora</td><td>Nº</td><td>26.4</td><td>28.000</td><td>739.200</td></tr><tr><td>Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora</td><td>Nº</td><td>4.4</td><td>90.000</td><td>396.000</td></tr><tr><td>Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión</td><td>Nº</td><td>4.4</td><td>367.000</td><td>1.614.800</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>\$2.750.000</td></tr></table>	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	Realizar inspección Motoniveladora	No.	264	28.000	7.392.000	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	No.	44	90.000	3.960.000	Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	No.	44	367.000	16.148.000	TOTAL				\$27.500.000	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	Realizar inspección Motoniveladora	Nº	26.4	28.000	739.200	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	Nº	4.4	90.000	396.000	Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	Nº	4.4	367.000	1.614.800	TOTAL				\$2.750.000
DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL																																															
Realizar inspección Motoniveladora	No.	264	28.000	7.392.000																																															
Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	No.	44	90.000	3.960.000																																															
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	No.	44	367.000	16.148.000																																															
TOTAL				\$27.500.000																																															
DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL																																															
Realizar inspección Motoniveladora	Nº	26.4	28.000	739.200																																															
Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	Nº	4.4	90.000	396.000																																															
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	Nº	4.4	367.000	1.614.800																																															
TOTAL				\$2.750.000																																															

 <p>Alcaldía Municipal de Caicedonia Liliana Fernández Duque Alcaldesa 2024-2027</p>	<p>SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES</p> <p>INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p>	<p>Código:101-02.2.4 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018</p>
---	---	---

22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2024	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			
	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESULTADO	% DE EJECUCIÓN Informe 1
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Realizar inspección Motoniveladora y Retroexcavadora	Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma, llantas, frenos, espejos, equipo de carretera, extintor, botiquín, cinturón de seguridad (Cant. 26.4)	10%
		Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora y Retroexcavadora	Realización de mantenimientos preventivos (Cant. 4.4)	10%
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS RURALES	<p>Atención de 135.5 Kms de vías rurales Mediante la operación de los equipos: motoniveladora (según se requiera) en vías rurales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de cunetas y conformación de vía - Limpieza de barrancos (bermas) - Cargue de material de afirmado para disponerlo en las vías 	<p>Sector Vía la Rivera, Longitud de vía 2 kms. Apoyo en limpieza con guadaña después de las placa huellas hacia San Gerardo bajo.</p> <p>Sector San Gerardo Bajo vía Caicedonia Longitud de vía 3 km Apoyo a la minga que realizaba guadañada y desbasurado.</p> <p>Sector Verdún Longitud de vía 3 km Se realizaron descoles por la vía y conformación de la misma.</p> <p>Sector Vía Barragán, Longitud de vía 3 kms. Se realizó limpieza de sumideros y canales de agua lluvia.</p>	9%
	MANTENIMIENTO	Atención de 4Km de vías	Sector Carrera 15 Calle 10 Longitud 11.25 m²	

 <p>Alcaldía Municipal de Caicedonia Liliana Fernández Duque Alcaldesa 2024-2027</p>	<p>SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES</p> <p>INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p>	<p>Código:101-02.2.4 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018</p>
---	---	---

	<p>PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS URBANAS</p>	<p>urbanas</p> <p>Mediante la operación de los equipos: retroexcavadora, Retroexcavadora (según se requiera) en vías urbanas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conformación de cunetas, - Conformación de banca. -Aplicación riego y compactación de material sobre las vías 	<p>Apoyo en la construcción de tres (3) rampas, con la normatividad vigente para el acceso a los andenes de los discapacitados.</p> <p>Sector La Escombrera Longitud de vía 0.03 km. Se realizó cerramiento con cerca en guadua y alambre galvanizado</p> <p>Sector Barrio La Esperanza, Longitud 0.2km. Se realizó Conformación de vías</p> <p>Sector La PTAR, Apoyo con el transporte de 25 trozos de guadua de 3 metros cada uno.</p> <p>Barrio María Mercedes, Longitud 0.2 km. Se realizó conformación y de vía.</p> <p>Sector Lago Bella Vista Longitud 0.010 km Mejoramiento del paso de la batea que conduce al lago.</p> <p>Sector Vía La Rivera, Longitud 0.5 Km. Se cuneteó y tapo huecos con roca muerta, limpieza de pueste.</p> <p>Sector vía Limones – Samaria Longitud 5 km Conformación y de puntos críticos con roca muerta.</p> <p>Sector Villas del Café Longitud 0.10 km Conformación y de vía</p>	<p>4%</p>
--	--	--	---	------------------

 <p>Alcaldía Municipal de Caicedonia Liliana Fernández Duque Alcaldesa 2024-2027</p>	<p>SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES</p> <p>INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p>	<p>Código:101-02.2.4 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018</p>
---	---	---

		<p>Atención de vías en asfalto 10M3. Aplicación de asfalto, tipo reparcho en las vías que lo requiera en una longitud existente de 2.6KM de vías asfaltadas en la zona urbana</p>	<p>Vía Barragán Longitud 0.25 m³ Reparcho con roca muerta a 3 huecos</p>	<p>2.5%</p>
	<p>ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</p>	<p>Mediante la operación de Retroexcavadora, Cargador, (según se requiera) dado en M3:</p>	<p>Barrio La Esperanza Descargue de material de roca muerta. 7 m³. Bodega Obras Públicas Longitud 80 m² Limpieza y ordenamiento del lugar Barrio María Mercedes Descargue de material de roca muerta. 7 m³. Vía Verdún – Alambrado Descargue de material de roca muerta. 7 m³. Vía La Rivera Descargue de material roa muerta. 14 m³ Villas del Café Descargue de material roa muerta. 21 m³ Vía Aures – Palo Grande. Se realizó reparcho con roca muerta. 21 m³</p>	

4.3 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS

<p>4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN</p>	<p>4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.</p> <p>Sector Vía la Rivera, Longitud de vía 2 kms, Apoyo en limpieza con guadaña después</p>
---	--

	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código:101-02.2.4 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018
--	---	--

	<p>de las placa huellas hacia San Gerardo bajo. Sector San Gerardo Bajo vía Caicedonia Longitud de vía 3 km, Apoyo a la minga que realizaba guadaña y desbasurado. Sector Verdún, Longitud de vía 3 km, Se realizaron descoles por la vía y conformación de la misma. Sector Vía Barragán, Longitud de vía 3 kms, Se realizó limpieza de sumideros y canales de agua lluvia. Sector Carrera 15 Calle 10 Longitud 11.25 m2, Apoyo en la construcción de tres (3) rampas, con la normatividad vigente para el acceso a los andenes de los discapacitados. Sector La Escombrera Longitud de vía 0.03 km. Se realizó cerramiento con cerca en guadua y alambre galvanizado. Sector Barrio La Esperanza, Longitud 0.2km. Se realizó Conformación de vías. Sector La PTAR, Apoyo con el transporte de 25 trozos de guadua de 3 metros cada uno. Barrio María Mercedes, Longitud 0.2 km, Se realizó conformación y de vía. Sector Lago Bella Vista, Longitud 0.010 km, Mejoramiento del paso de la batea que conduce al lago. Sector Vía La Rivera, Longitud 0.5 Km, se cuneteó y tapo huecos con roca muerta, limpieza de pueste. Sector vía Limones – Samaria, Longitud 5 km Conformación de puntos críticos con roca muerta. Sector Villas del Café Longitud 0.10 km, conformación de vía. Vía Barragán, Longitud 0.25 m3, Reparcheo con roca muerta a 3 huecos, Barrio La Esperanza, Descargue de material de roca muerta. 7 m3. Bodega Obras Públicas, Longitud 80 m2 Limpieza y ordenamiento del lugar. Barrio María Mercedes Descargue de material de roca muerta. 7 m3. Vía Verdún – Alambrado, descargue de material de roca muerta. 7 m3. Vía La Rivera, Descargue de material roa muerta. 14 m3. Villas del Café, Descargue de material roa muerta. 21 m3. Vía Aures – Palo Grande. Se realizó reparcheo con roca muerta. 21 m3.</p> <p>Mantenimiento Preventivo de motoniveladora y retroexcavadora. se realizó inspección pre operativa diariamente de la retroexcavadora Cat 416e y la motoniveladora New Holand RG140b antes de cada labor y se realizó mantenimiento preventivo semanal (4 veces en el mes) con engrase a partes móviles, limpieza, verificación de pernos y tornillos con correcto ajuste y calibración de aire a las llantas de los equipos.</p>
<p>Cumplir con el alcance del objeto del contrato, así como las especificaciones esenciales y éticas., tales como mantenimiento y mejoramiento de la red vial urbana y rural del Municipio de Caicedonia.</p>	<p>El contratista en cumplimiento de las obligaciones contractuales hace entrega de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de ejecución y Registro fotográfico de actividades - Factura No. DSE1436 - Comprobante de pago de seguridad social mes de marzo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Apoyo construcción tres (3) rampas en andenes para discapacitados Carrera 15 Calle 10



Retiro de árbol caído y deslizamiento de tierra, Vía al mirador



Apoyo cerramiento con una cerca en guadua



Conformación de calles con material de roca muerta



Apoyo limpieza después placa huellas hacia San Gerardo Bajo



Apoyo en el transporte de 25 trozos de guadua



Apoyo limpieza de la bodega de Obras Públicas



Conformación con roca muerta calle detrás del hospital



Reparcheo con roca muerta, vía Barragan



Apoyo a la minga que realizaba guadaña y desbasurado, San Gerardo Bajo



Descoles por la vía y conformación con roca muerta, Vía Verdun - Alambrado



Limpieza de sumideros y canales de agua lluvia, Vía Barragán



Mejora paso batea, Lago Bellavista



Realización de cunetas hasta llegar a las placas huellas, Vía La Rivera



Conformación puntos críticos con roca muerta, vía Limones – Samaria



Conformación una cuadra con material de roca muerta, Villas del Café



Mantenimiento preventivo



 <p>Alcaldía Municipal de Caicedonia Liliana Fernández Duque Alcaldesa 2024-2027</p>	<p>SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES</p> <p>INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p>	<p>Código:101-02.2.4 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018</p>
---	---	---

<p>4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR</p> <p>UN VALOR DE</p>	<p>\$ 2.750.000</p> <p>Dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte.</p>
<p>4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos</p> <p>Una vez analizados los compromisos de las partes y corroborado el cumplimiento de los mismos, el Secretario de Obras Públicas Supervisor, CERTIFICA en la presente acta que se ha verificado y está conforme a las especificaciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 026 de Febrero 21 de 2024 y recibido a satisfacción el INFORME parcial de actividades por lo que se autoriza efectuar el pago parcial del contrato.</p>	
<p>Ciudad y fecha de emisión:</p>	<p>25 de Mayo de 2024</p>
<p>Firma del interventor y/o supervisor:</p>	 <hr/> <p>CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO</p> <p>Secretario de Obras Públicas</p> <p>Supervisión</p>