



		INFORME SEMANAL INTERVENTORIA								
PERIODO		DEL	27/06/2024	AL	3/07/2024	SEMANA No. 23				
4. AVANCE SEMANAL										
AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISICO					
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	PORCENTAJE FISICO SOBRE PROGRAMACION DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total	
1	Valor de las actividades conforme a la programación semanal vigente.			0,00%		0,0%	Al inicio de la actividad	27/06/2024	0,00%	
2	Valor de las actividades ejecutadas aprobadas por la Interventoria en la semana.						Al final de la actividad	3/07/2024		
<div>AVANCE FINANCIERO SEMANAL</div> 					<div>AVANCE FÍSICO SEMANAL</div> 					
5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA										
ITEM	DESCRIPCION				UN	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	% EJECUTADO	

	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA					
PERIODO	DEL	27/06/2024	AL	3/07/2024	SEMANA No. 23	
3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) -						
<ul style="list-style-type: none">Se recibe visita de la concretera para la evaluación de la placa de cubierta, como parte de calidad de la empresa, se observa microfisuras que se diagnostican como parte normal de la fundida de la placa.Se inicia el decimbrado general de la estructura de soporte de la placa.Por cuanto el subcontratista de estructura termina su labor, retira gran parte del personal y desde el área SST del contratista y vigilado por la interventoría se solicita los exámenes de retiro, sin embargo, el mismo alude que no hay desafilaciones por uanto el personal es trasladado a otro proyecto. Se deja anotaciones en bitacora.Se continúa con la atención a la comunidad a través del trabajador social						
3.2. DISPONIBILIDAD PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL						
Se cuenta con la aprobación del personal evaluable.						
MATERIAL Y/O EQUIPO: FORMALETA METALICA/PARALES Y ANDAMIOS						
MAQUINARIA: MOTOBOMBA, VIBRADOR						
3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO						
VALOR DEL CONTRATO		VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
\$ 1.205.748.060,00		\$ 751.313.769,48		\$ 454.434.290,52		
3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS						
BUENA						
3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)						
Se aplica en cada individuo arboreo el cumplimiento de conformidad a la resolución de la SDA.						
Material de Retiro:						
Material de Ingreso: F						
3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)						
Personal de obra Profesional SST-MA						
Maquinaria: PIN VOLQUETAS						
3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)						
La profesional SST-MA, del contratista, realiza la verificación de los implementos de seguridad en el trabajo para el personal y el cumplimiento del programa SST.						
3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)						
En el punto de atención ciudadana el profesional social, viene cumpliendo su organigrama y programación.						
7. PLAN DE ACCIONES Y COMPROMISOS PARA EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR						
ACTIVIDAD				RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA
NINGUNO						
8. RELACIÓN DE COMUNICADOS ENVIADOS EN LA SEMANA						
No. comunicado	ASUNTO			FECHA DE ENVIO	ENVIADO A	
INTER-PA-041-2024	ENTREGA INFORME MENSUAL No. 4-CTO DE INTERVENTORIA No. 440-2023			20 DE JUNIO DE 2024	ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA	



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA



PERIODO DEL 27/06/2024 AL 3/07/2024 SEMANA No. 23

PERSONAL DE OBRA DEL CONTRATISTA: Para la fecha del informe el contratista cuenta con un (1) maestro de obra y dos (2) ayudantes, los cuales se encuentran con sus exámenes de ingreso y afiliaciones. Igualmente dos subcontratista con su respectivo personal.
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Variado (días soleados y días de lluvia)
MAQUINARIA EN OBRA: N/A

Se esta a la espera de la respuesta de EAAB Y ENEL para las provisionales de agua y energia para el proyecto.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



SUPERVISION DE LA CONCRETERA PARA EL COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO



SUPERVISION DE LA CONCRETERA PARA EL COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO



ATENCION A LA COMUNIDAD



ATENCION A LA COMUNIDAD

Realizó: **NOMBRE: LUIS GALVIS**
Director-Residente de Interventoria

Aprobó: **NOMBRE: MONICA PATRICIA MARTINEZ**
Representante Legal