

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	06/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	95

Resumen de las actividades en el día				ML: 600 ML	
ZONA: VEREDA LA LAJA PREDIO RNSC CERRITOS MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de aislamiento con cerco protector	600	200	600	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a la ejecución del aislamiento

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Seca
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Transporte menor de insumos				x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a transporte menor de insumos con mulares

Resumen de las actividades en el día				ML: 1280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Seca
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de transporte menor				x	

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes a transporte menor de insumos con mulares


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente

Se proyecta seguir con las labores el día 07 de mayo de 2024

Registro fotográfico

1.	Labores de aislamiento con cerco protector predio rnc cerritos Municipio de Paicol	2.	Labores de transporte menor de insumos predio la carolina municipio de Neiva
			
3.	Labores de transporte menor de insumos predio el himalaya municipio de Neiva		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	



NIT 800082101-9

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	Andrés Felipe Saavedra
---	------------------------	--------	------------------------

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	07/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	96

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Transporte menor de insumos				X	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a transporte menor de insumos con mulares

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Seca
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de transporte menor de insumos				X	



Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a transporte menor de insumos con mulares


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 08 de mayo de 2024

Registro fotográfico			
1.	Labores de transporte menor de insumos predio la carolina municipio de Neiva	2.	Labores de transporte menor de insumos predio el himalaya municipio de Neiva



Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	08/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	97

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Transporte menor de insumos				X	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a transporte menor de insumos con mulares

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de transporte menor de insumos				X	


Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a transporte menor de insumos con mulares

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 09 de mayo de 2024, se han presentado fuertes lluvias en la zona

Registro fotográfico			
1.	Labores de transporte menor de insumos predio la carolina municipio de Neiva	2.	Labores de transporte menor de insumos predio el himalaya municipio de Neiva



Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	
VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	09/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	98

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Transporte menor de insumos				X	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a transporte menor de insumos con mulares

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de transporte menor de insumos				X	


Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a transporte menor de insumos con mulares

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.770 ML	
ZONA: VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	649	70	222		

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado de postes
Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 10 de mayo de 2024

Registro fotográfico			
1.	Labores de transporte menor de insumos predio la carolina municipio de Neiva	2.	Labores de transporte menor de insumos predio el himalaya municipio de Neiva
			
3.	Labores de ahoyado e hincado predio veraguas municipio de Neiva		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	



NIT 800082101-9

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	Andrés Felipe Saavedra
---	------------------------	--------	------------------------

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	10/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	99

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Seca
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Transporte menor de insumos				X	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a transporte menor de insumos con mulares

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Seca
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de transporte menor de insumos				X	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a transporte menor de insumos con mulares

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.770 ML	
ZONA: VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Seca
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	649	30	252		

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado de postes.
Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 14 de mayo de 2024, se proyecta ejecutar actividades de ahoyado e hincado, si las lluvias lo permite debido a que ha sido muy difícil debido a que los carretables se encuentran en total deterioro y las condiciones del terreno se encuentran en muy malas condiciones, lo que no permite la buena ejecución de las actividades.



Registro fotográfico			
1.	Labores de transporte menor de insumos predio la carolina municipio de Neiva	2.	Labores de transporte menor de insumos predio el himalaya municipio de Neiva
			
3.	Labores de ahoyado e hincado predio veraguas municipio de Neiva		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
---------------------------	----------------------	--------	---



NIT 800082101-9

	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	
VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	13/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	100

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	469	50	50	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 14 de mayo de 2024


Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado e hincado predio himalaya municipio de Neiva		
			

Ingrese más filas de ser necesario.



NIT 800082101-9

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	14/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	101

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	469	50	100	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de transporte menor				x	
Labores de limpia en el trazado				x	



Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al transporte menor de insumos y limpia en el trazo

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 15 de mayo de 2024

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado e hincado predio himalaya municipio de Neiva	2.	Labores de trazado predio carolina municipio de Neiva

			
3.	Labores de transporte menor predio carolina municipio de Neiva		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	
VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	15/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	102

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	469	50	150	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de transporte menor				x	
Labores de limpia del trazado				x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al transporte menor de insumos y limpia del trazo

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.770 ML	
ZONA: VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de cerco protector	1770	0	500		x

Labores de ahoyado e hincado	649	20	272	x	
------------------------------	-----	----	-----	---	--

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente

Se proyecta seguir con las labores el día 16 de mayo de 2024

Registro fotográfico

1.	Labores de ahoyado e hincado predio himalaya municipio de Neiva	2.	Labores de limpia general predio carolina municipio de Neiva
			
3.	Labores de transporte menor predio carolina municipio de Neiva	4.	Labores de ahoyado e hincado predio Veraguas municipio de Neiva
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	



NIT 800082101-9

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	Andrés Felipe Saavedra
---	------------------------	--------	------------------------

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	16/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	103

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	469	50	200	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de transporte menor				x	
Labores de limpia del trazo.				x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al transporte menor de insumos y limpia del trazado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.770 ML	
ZONA: VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de cerco protector	1770	0	500		x

Labores de ahoyado e hincado	649	20	292	x	
------------------------------	-----	----	-----	---	--

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente

Se proyecta seguir con las labores el día 17 de mayo de 2024

Registro fotográfico


1.	Labores de ahoyado e hincado predio himalaya municipio de Neiva	2.	Labores de limpia general predio carolina municipio de Neiva
			
3.	Labores de transporte menor predio carolina municipio de Neiva	4.	Labores de ahoyado e hincado predio Veraguas municipio de Neiva
			


Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
---------------------------	----------------------	--------	---



NIT 800082101-9

	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	
--	--------------------------------------	---------------	---

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
--	-------------------------------	---------------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	17/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	104

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	469	50	250	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de transporte menor				x	
Labores de limpia del trazo del cerco				x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al transporte menor de insumos, labores de limpia para trazado del cerco

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.770 ML	
ZONA: VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente

Labores de aislamiento en cerco protector	1770	0	500		x
Labores de ahoyado e hincado	649	20	312	x	

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente

Se proyecta seguir con las labores el día 20 de mayo de 2024

Registro fotográfico

1.	Labores de ahoyado e hincado predio himalaya municipio de Neiva	2.	Labores de limpia general predio carolina municipio de Neiva
			
3.	Labores de transporte menor predio carolina municipio de Neiva	4.	Labores de ahoyado e hincado predio Veraguas municipio de Neiva
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	



NIT 800082101-9

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	Andrés Felipe Saavedra
---	------------------------	--------	------------------------

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	20/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	105

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	469	44	294	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de limpia general (trazado)				x	


Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a limpia general para el trazado del aislamiento.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 21 de mayo de 2024

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado e hincado predio himalaya municipio de Neiva	2.	Labores de limpia general predio carolina municipio de Neiva



Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	--

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	21/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	106

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	469	44	338	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de limpia general (trazado)					


Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a limpia general para el trazado del aislamiento.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 22 de mayo de 2024

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado e hincado predio himalaya municipio de Neiva	2.	Labores de limpia general predio carolina municipio de Neiva



Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	--

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	22/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	107

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	469	44	382	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de limpia general (trazado)					



Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a limpia general para el trazado del aislamiento.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 23 de mayo de 2024

Registro fotográfico	
1. Labores de ahoyado e hincado predio himalaya municipio de Neiva	2. Labores de limpia general predio carolina municipio de Neiva



Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	23/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	108

Resumen de las actividades en el día				ML: 6 HA	
ZONA: VEREDA RESGUARDO HUILA RIONEGRO PREDIO RESGUARDO HUILA RIONEGRO MUNICIPIO DE IQUIRA				Época climática:	Seca
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de restauración protectora macizo colombiano	6	2	5	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a limpia y siembra.

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.590 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO SAN ANDRES-LA ROSA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Entrega de insumos				x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a entrega de insumos.

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.350 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Entrega de insumos				x	

Descripción y observaciones					
Se adelantaron las labores correspondientes a entrega de insumos					

Resumen de las actividades en el día				ML: 430 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO VILLA CLAUDIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Entrega de insumos					

Descripción y observaciones					
Se adelantaron las labores correspondientes a entrega de insumos					

Resumen de las actividades en el día				ML: 907 ML	
ZONA: VEREDA SAN MIGUEL PREDIO MIRADOR MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Entrega de insumos					

Descripción y observaciones					
Se adelantaron las labores correspondientes a entrega de insumos					

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	469	44	426	x	

Descripción y observaciones					
Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado.					

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado	2365	70	70	x	

Descripción y observaciones					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.770 ML	
ZONA: VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de cerco protector	1770	0	500		x
Labores de ahoyado e hincado	649	158	470	x	
Entrega de insumos (alambre)					

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado y de entrega de alambre,

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente


Se proyecta seguir con las labores el día 24 de mayo de 2024

Registro fotográfico

1.	Labores de restauración activa predio resguardo huila Rionegro municipio de Iquira	2.	Labores de siembra predio resguardo huila Rionegro municipio de Iquira
			
3.	Labores de entrega de insumos predio San Andrés- la rosa municipio de Neiva	4.	Labores de entrega de insumos predio Armenia municipio de Neiva
			
5.	Labores de entrega de insumos predio villa claudia municipio de Neiva	6.	Labores de entrega de insumos predio mirador municipio de Neiva

			
7.	Labores de ahoyado e hincado predio himalaya municipio de Neiva	8.	Labores de hincado predio la carolina municipio de Neiva
			
9.	Labores de ahoyado e hincado predio veraguas municipio de Neiva	10.	Labores de entrega de insumos predio veraguas municipio de Neiva
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	



NIT 800082101-9

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	Andrés Felipe Saavedra
---	------------------------	--------	------------------------

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	24/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	109

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	469	53	469	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de hincado	2365	70	70		

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a hincado de postes

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.770 ML	
ZONA: VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de cerco protector	1770	0	500		x
Labores de ahoyado e hincado	649	79	549	x	

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes a labores de ahoyado e hincado


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente

Se proyecta seguir con las labores el día 27 de mayo de 2024

Registro fotográfico

1.	Labores de ahoyado e hincado predio himalaya municipio de Neiva	2.	Labores de hincado predio carolina municipio de Neiva
			
3.	Labores de ahoyado e hincado predio veraguas municipio de Neiva		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	



NIT 800082101-9

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	Andrés Felipe Saavedra
---	------------------------	--------	------------------------

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	27/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	110

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	2365	33	103	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado y al hincado. Las actividades en esta zona han sido complicadas debido a las fuertes lluvias las cuales impiden el trabajo normal.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 28 de mayo de 2024, se tenía proyectado ejecutar labores de templado y grapado en el predio el himalaya pero las lluvias en el sector están muy fuertes.


Registro fotográfico		
1.	Labores de ahoyado e hincado predio carolina municipio de Neiva	
		




NIT 800082101-9

--	--	--	--

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	28/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	111

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.590 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO SAN ANDRÉS-LA ROSA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de transporte mayor de insumos				x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al transporte mayor de insumos con el fin de iniciar las labores correspondientes. Se presentar fuertes lluvias en la zona.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 29 de mayo de 2024, se tenía proyectado ejecutar labores de templado y grapado en el predio el himalaya y seguir con las labores de ahoyado e hincado en el predio la carolina pero las lluvias en esta zona han estado muy fuertes.


Registro fotográfico			
1.	Labores de transporte mayor predio san Andrés-la rosa municipio de Neiva		
			

Ingrese más filas de ser necesario.



NIT 800082101-9

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	29/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	112

Resumen de las actividades en el día				ML: 6 HA	
ZONA: VEREDA RESGUARDO HUILA RIONEGRO PREDIO RESGUARDO HUILA RIONEGRO MUNICIPIO DE IQUIRA				Época climática:	Seca
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de restauración protectora macizo colombiano	6	1	6	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes y se finalizan las actividades de 6 has totales.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 30 de mayo de 2024, se tenía proyectado ejecutar labores de templado y grapado en el predio el himalaya y seguir con las labores de ahoyado e hincado en el predio la carolina, pero las lluvias en esta zona han estado muy fuertes.


Registro fotográfico			
1.	Labores de restauración protectora en el predio Resguardo Huila Rionegro Municipio de Neiva		
			

Ingresa más filas de ser necesario



NIT 800082101-9

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	30/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	113

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.350 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores transporte mayor					

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al transporte mayor de insumos

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	2365	33	136		



Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado y al hincado. Las actividades en esta zona han sido complicadas debido a las fuertes lluvias las cuales impiden el trabajo normal.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 31 de mayo de 2024, se tenía proyectado ejecutar labores de templado y grapado en el predio el himalaya pero las lluvias en el sector están muy fuertes.

Registro fotográfico			
1.	Labores de transporte mayor predio armenia municipio de Neiva	2.	Labores de ahoyado e hincado predio carolina municipio de Neiva



Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	31/05/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	114

Resumen de las actividades en el día				ML: 430 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO VILLA CLAUDIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores transporte mayor					

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al transporte mayor de insumos

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	2365	34	170	x	


Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado y al hincado. Las actividades en esta zona han sido complicadas debido a las fuertes lluvias las cuales impiden el trabajo normal.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 04 de junio de 2024, se tienen proyectados ejecutar las labores de templado y grapado del predio Himalaya debido a que las lluvias fueron intensas a lo largo de la semana.

Registro fotográfico	
1. Labores de transporte mayor predio villa claudia municipio de Neiva	2. Labores de ahoyado e hincado predio carolina municipio de Neiva



Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	04/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	115

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.590 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO SAN ANDRES LA ROSA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de transporte mayor de insumos				x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al transporte mayor de insumos

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.350 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de transporte mayor de insumos				x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al transporte mayor de insumos

Resumen de las actividades en el día				ML: 430 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO VILLA CLAUDIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores transporte mayor				x	

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes al transporte mayor de insumos

Resumen de las actividades en el día				ML: 366 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores transporte mayor				x	

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes al transporte mayor de insumos

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de templado y grapado	1280	640	640	x	

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes al templado y grapado

Resumen de las actividades en el día				ML: 422 ML	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO BARCELONA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores transporte mayor				x	

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes al transporte mayor de insumos

Resumen de las actividades en el día				ML: ML 836	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO EL CEDRAL MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores transporte mayor				x	

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes al transporte mayor de insumos

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente


Se proyecta seguir con las labores el día 5 de junio de 2024.

Registro fotográfico

1.	Labores de transporte mayor predio san andres-la rosa municipio de Neiva	2.	Labores de transporte mayor predio la armenia municipio de Neiva
			
3.	Labores de transporte mayor predio villa claudia municipio de Neiva	4.	Labores de transporte mayor predio la esperanza municipio de Neiva
			
5.	Labores de templado y grapado predio himalaya municipio de Neiva	6.	Labores de transporte mayor predio barcelona municipio de Neiva
			

7.	Labores de transporte mayor predio el cedral municipio de Neiva		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	05/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	116

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.280 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de templado y grapado	1280	640	1280	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al templado y grapado


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 6 de junio de 2024.


Registro fotográfico			
1.	Labores de templado y grapado predio himalaya municipio de Neiva	2.	
			

Ingrese más filas de ser necesario.



NIT 800082101-9

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	06/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	117

Resumen de las actividades en el día				ML: 422 ML	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO BARCELONA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de transporte menor				x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al transporte menor de insumos

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	2365	50	220	x	



Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado y al hincado.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 07 de junio de 2024.

Registro fotográfico			
1.	Labores de transporte menor predio barcelona municipio de Neiva	2.	Labores de ahoyado e hincado predio carolina municipio de Neiva



Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	
VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	07/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	118

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	2365	50	270	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado y al hincado.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta entregar alambre en el predio Veraguas el día 08 de junio de 2024, y se proyecta seguir con las labores de campo el día 11 de junio del 2024.


Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado e hincado predio carolina municipio de Neiva		
			

Ingrese más filas de ser necesario.



NIT 800082101-9

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	08/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	119

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.770 ML	
ZONA: VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de cerco protector	1770	0	500		x
Labores de ahoyado e hincado	649	0	549		x
Labores de transporte mayor	Entrega de rollos de alambre			Actividad finalizada	


Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a entrega alambre

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores de campo el día 11 de junio del 2024.

Registro fotográfico		
1.	Labores de transporte mayor predio carolina municipio de Neiva	

			
--	---	--	--

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	--

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	11/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	120

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.365 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	2365	100	370	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: ML 400	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA COLONIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	147	74	74	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 422	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO BARCELONA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	155	92	92	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado de postes.

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.770	
ZONA: VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de cerco protector	1.770	0	500		x
Labores de ahoyado e hincado	649	100	649	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado de postes, finalizando la actividad.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 12 de junio de 2024.


Registro fotográfico					
1.	Labores de ahoyado e hincado predio la carolina municipio de Neiva		2.	Labores de ahoyado e hincado predio la colonia municipio de Neiva	
					
3.	Labores de ahoyado e hincado predio barcelona municipio de Neiva		4.	Labores de ahoyado e hincado predio veraguas municipio de Neiva	
					

Ingrese más filas de ser necesario.



NIT 800082101-9

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	12/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	121

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.365 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	2365	100	470	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: ML 400	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA COLONIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	147	73	147	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 422	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO BARCELONA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	155	63	155	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado de postes.

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.770	
ZONA: VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de templado y grapado	1770	400	900	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes templado y grapado de alambre


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 13 de junio de 2024.


Registro fotográfico					
1.	Labores de ahoyado e hincado predio la carolina municipio de Neiva		2.	Labores de ahoyado e hincado predio la colonia municipio de Neiva	
					
3.	Labores de ahoyado e hincado predio barcelona municipio de Neiva		4.	Labores de templado y grapado predio veraguas municipio de Neiva	
					

Ingrese más filas de ser necesario.



NIT 800082101-9

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	13/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	122

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.365 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	2365	100	570	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: ML 400	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA COLONIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de templado y grapado	400	100	100	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al templado y grapado del aislamiento

Resumen de las actividades en el día				ML: 422	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO BARCELONA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de templado y grapado	422	274	274	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al templado y al grapado de aislamiento.

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.770	
ZONA: VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de templado y grapado	1770	300	1200	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes templado y grapado de alambre.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día 14 de junio de 2024.


Registro fotográfico					
1.	Labores de ahoyado e hincado predio la carolina municipio de Neiva		2.	Labores de templado y grapado predio la colonia municipio de Neiva	
					
3.	Labores de templado y grapado predio barcelona municipio de Neiva		4.	Labores de templado y grapado predio veraguas municipio de Neiva	
					

Ingrese más filas de ser necesario.



NIT 800082101-9

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	14/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	123

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.350 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	862	150		x	
Labores de templado y grapado	2350	200		x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al transporte mayor de insumos

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.365 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	2365	100	670	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: ML 400	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA COLONIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de templado y grapado	400	200	300	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al templado y grapado del aislamiento.

Resumen de las actividades en el día				ML: 422	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO BARCELONA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de templado y grapado	422	148	422	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al templado y al grapado de aislamiento. Finalizando el aislamiento

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.770	
ZONA: VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de templado y grapado	1770	200	1400	x	



Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes templado y grapado de alambre.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con la ejecución el día 17 de junio de 2024.

Registro fotográfico	
1. Labores de templado y grapado predio armenia municipio de Neiva	2. Labores de ahoyado e hincado predio carolina municipio de Neiva
	

3.	Labores de templado y grapado predio la colonia municipio de Neiva	4.	Labores de templado y grapado predio barcelona municipio de Neiva
			
5.	Labores de templado y grapado predio Veraguas municipio de Neiva		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	17/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	124

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.350 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	862	50	200	x	
Labores de templado y grapado	2350	0	200	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado

Resumen de las actividades en el día				ML: 836	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO EL CEDRAL MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	307	100	100	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 1.770	
ZONA: VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente

Labores de templado y grapado	1770	370	1770	Actividad finalizada	
-------------------------------	------	-----	------	----------------------	--

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes templado y grapado de alambre.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente

Se proyecta seguir con la ejecución el día 18 de junio de 2024.

Registro fotográfico


1.	Labores de ahoyado e hincado predio armenia municipio de Neiva	2.	Labores de ahoyado e hincado predio el cedral municipio de Neiva
			
3.	Labores de templado y grapado predio Veraguas municipio de Neiva		
			


Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
---------------------------	----------------------	--------	---



NIT 800082101-9

	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	
--	--------------------------------------	---------------	---

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
--	-------------------------------	---------------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	18/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	125

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.350 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	862	100	300	x	
Labores de templado y grapado	2350	0	200	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado

Resumen de las actividades en el día				ML: 836	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO EL CEDRAL MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	307	100	200	x	



Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con la ejecución el día 19 de junio de 2024.

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado e hincado predio armenia municipio de Neiva	2.	Labores de ahoyado e hincado predio el cedral municipio de Neiva

			
--	---	--	--

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	
VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	19/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	126

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.350 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	862	0	300	x	
Labores de templado y grapado	2350	100	300	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al templado y grapado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	862	0	670	x	
Labores de templado y grapado	2350	200	200	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al templado y grapado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 836	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO EL CEDRAL MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente

Labores de ahoyado e hincado	307	0	200	x	
Labores de templado y grapado	836	200	200		

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes al templado y grapado


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente

Se proyecta seguir con la ejecución el día 20 de junio de 2024.

Registro fotográfico

1.	Labores de templado y grapado predio armenia municipio de Neiva	2.	Labores de templado y grapado predio carolina municipio de Neiva
			
3.	Labores de templado y grapado predio el cedral municipio de Neiva		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	



NIT 800082101-9

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	Andrés Felipe Saavedra
---	------------------------	--------	------------------------

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	20/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	127

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.350 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	862	0	300	x	
Labores de templado y grapado	2350	100	400	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al templado y grapado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	862	0	670	x	
Labores de templado y grapado	2350	174	374	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al templado y grapado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 836	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO EL CEDRAL MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente

Labores de ahoyado e hincado	307	0	200	x	
Labores de templado y grapado	836	375	575	x	

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes al templado y grapado

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente

Se proyecta seguir con la ejecución el día 21 de junio de 2024.

Registro fotográfico


1.	Labores de templado y grapado predio armenia municipio de Neiva	2.	Labores de templado y grapado predio carolina municipio de Neiva
			
3.	Labores de templado y grapado predio el cedral municipio de Neiva		
			


Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
---------------------------	----------------------	--------	---



NIT 800082101-9

	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	
--	--------------------------------------	---------------	---

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
--	-------------------------------	---------------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	20/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	127

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	862	0	670	x	
Labores de templado y grapado	2350	75	449	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al templado y grapado.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con la ejecución el día 24 de junio de 2024.


Registro fotográfico		
1.	Labores de ahoyado e hincado predio carolina municipio de Neiva	
		



NIT 800082101-9

Ingresa más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	24/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	129

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.350 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	862	200	500	x	
Labores de templado y grapado	2350	0	400	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado

Resumen de las actividades en el día				ML: 836	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO EL CEDRAL MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	307	14	214	x	
Labores de templado y grapado	836	7	582	x	



Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado y al templado y grapado

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con la ejecución el día 25 de junio de 2024.

Registro fotográfico

1.	Labores de ahoyado e hincado predio armenia municipio de Neiva	2.	Labores de templado y grapado predio el cedral municipio de Neiva
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	
VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	25/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	130

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.350 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	862	200	700	x	
Labores de templado y grapado	2350	0	400	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con la ejecución el día 26 de junio de 2024.


Registro fotográfico		
1.	Labores de ahoyado e hincado predio armenia municipio de Neiva	
		

Ingrese más filas de ser necesario.



NIT 800082101-9

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	26/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	131

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.350 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	862	0	700	x	
Labores de templado y grapado	2350	400	800	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado

Resumen de las actividades en el día				ML: 10 HA	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO BARCELONA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de restauración activa	10	1	1	x	


Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a las actividades de restauración (establecimiento)

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con la ejecución el día 27 de junio de 2024.

Registro fotográfico			
1.	Labores de templado y grapado predio armenia municipio de Neiva	2.	Labores de restauración activa predio Barcelona municipio de Neiva



Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	27/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	132

Resumen de las actividades en el día				ML: 2.350 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	862	0	700	x	
Labores de templado y grapado	2350	300	1130	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al templado y grapado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 366 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	134	134	134	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado finalizando la actividad.

Resumen de las actividades en el día				ML: 907 ML	
ZONA: VEREDA SAN MIGUEL PREDIO MIRADOR MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	333	333	333	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado finalizando la actividad.

Resumen de las actividades en el día				ML: 6.450 ML	
ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	2365	50	720		
Labores de templado y grapado	6450	0	449		

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado

Resumen de las actividades en el día				ML: 10 HA	
ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO BARCELONA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de restauración activa	10	1	2	x	


Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes a las actividades de restauración (establecimiento)


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con la ejecución el día 28 de junio de 2024.

Registro fotográfico	
1. Labores de templado y grapado predio armenia municipio de Neiva	2. Labores de ahoyado e hincado predio la esperanza municipio de Neiva
	

3.	Labores de ahoyado e hincado predio mirador municipio de Neiva	4.	Labores de ahoyado e hincado predio la carolina municipio de Neiva
			
5.	Labores de restauración predio Barcelona municipio de Neiva		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
---	------------------------	--------	---

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	Objeto:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	Jornada:	Diurna	Ambiente:	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	28/06/2024	Cliente:	CAM	Reporte N°	133

Resumen de las actividades en el día				ML: 6 HA	
ZONA: VEREDA RESGUARDO HUILA RIONEGRO PREDIO RESGUARDO HUILA RIONEGRO MUNICIPIO DE IQUIRA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Corrección de labores de plateo				Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al plateo para corregir esta labor

Resumen de las actividades en el día				ML: 366 ML	
ZONA: VEREDA SAN BARTOLO PREDIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	134	0	134		
Labores de templado y grapado	366	366	366	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se adelantaron las labores correspondientes al templado y grapado finalizando el aislamiento

Resumen de las actividades en el día				ML: 907 ML	
ZONA: VEREDA SAN MIGUEL PREDIO MIRADOR MUNICIPIO DE NEIVA				Época climática:	Lluvias
Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	333	333	333	Actividad finalizada	

Labores de templado y grapado	907	907	907	Actividad finalizada	
-------------------------------	-----	-----	-----	----------------------	--

Descripción y observaciones

Se realizaron actividades de templado y grapado finalizando el aislamiento

Resumen de las actividades en el día

ML: 6.450 ML

ZONA: VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA MUNICIPIO DE NEIVA

Época climática:

Lluvias

Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	2365	105	825		
Labores de templado y grapado	6450	0	449		

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes al ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día

ML: 10 HA

ZONA: VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO BARCELONA MUNICIPIO DE NEIVA

Época climática:

Lluvias

Avance	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de restauración activa	10	1	3	x	

Descripción y observaciones

Se adelantaron las labores correspondientes a las actividades de restauración (establecimiento)

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente

Se proyecta seguir con la ejecución el día 2 de julio de 2024.

Registro fotográfico

1.	Labores de corrección del plateo predio Resguardo Huila Rionegro Municipio de Iquira	2.	Labores de templado y grapado predio la esperanza municipio de Neiva
----	--	----	--


			
3.	Labores de templado y grapado predio mirador municipio de Neiva	4.	Labores de ahoyado e hincado predio la carolina municipio de Neiva
			
5.	Labores de restauración predio Barcelona municipio de Neiva		
			


Ingresa más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	Ramiro Devia Galindo	Firma:	
----------------------------------	-----------------------------	---------------	---



NIT 800082101-9

	Ferney Danilo Castro Galindez	Firma:	
--	--------------------------------------	---------------	---

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	Andrés Felipe Saavedra	Firma:	
--	-------------------------------	---------------	---